Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №6 выполненных работ за декабрь от 20.12.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	2 909,43	45,01 -	45,01 9	130 953 -	130 953 26 185	26 185 97	- 0,0189	- 55
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 629,870	6,83 -	6,83 1,87	11 132 -	11 132 3 048	2 956 97	- 0,0061	- 10
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	70	1330		93 100				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	38,238	262,72	–	10 046	–	11 352	1,848	71

	м3 грунта								
			262,72	–	10 046	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	182,009	134,1	-	24 407	-	27 580	0,972	177
	м3 грунта								
			134,1	-	24 407	-	113		-
12 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1 629,870	28,04	26,5	45 702	43 192	12 980	0,01066	17
	м3 грунта								
			1,54	6,67	2 510	10 871	97	0,02316	38
13 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	608,040	38,7	36,93	23 531	22 455	6 912	0,01187	7
	м3 грунта								
			1,7	10,02	1 034	6 093	97	0,03424	21
	Итого по разделу 1				**336 164**		**87 424**		
Раздел 3. Колодцы									
83 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,800	31903,96	1879,87	344 563	20 303	27 714	8,86	96
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	15 503	5 815	130	2,061	22
84 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,075	154400		11 580				
	т								
85 11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	5,000	8060		40 300				
	шт								
88 Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами+люк	17,700	1292,59	29,74	22 879	526	936	0,233	4
	м2								
			32,85	11,23	581	199	120	0,0549	1

95 Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	14,440	2662,28	248,35	38 443	3 586	2 127	0,216	3
	м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	465	1 135	133	0,2734	4
	Итого по разделу 3				**457 765**		**30 778**		
Раздел4. Трубопроводы									
97 Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм	3,762	8536,48	2006,35	32 114	7 548	7 846	5,34	20
	км трубопровода		846	758,25	3 183	2 853	130	3,7	14
99 Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125-150 мм	0,200	9689,94	2024,06	1 938	405	439	5,79	1
	км трубопровода		922,5	765	185	153	130	3,74	1
100 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	17,000	1769,2	152,52	30 076	2 593	4 659	1,02	17
	м3 основания		153,68	57,15	2 613	972	130	0,279	5
103 Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,188	631551,69	25695,31	118 732	4 831	9 749	194	36
	км трубопровода		33075	6813,45	6 218	1 281	130	26,38	5
110 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2,000	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	-
111 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	2,000	3500		7 000				
	шт								
112 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1,000	18075,87	36,99	18 076	37	392	1,82	2
	шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
113 Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2,000	2410,81	83,18	4 822	166	3 048	6,57	13
	шт								

				1140,75	31,5	2 282	63	130	0,15	0
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водолразборные пр-ва Воронежского завода "Водмаршоборудования"	2,000	21139		42 278				
		шт								
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,18000	247994,13	49389,75	44 639	8 890	19 055	312,7	56
		т фасонных частей		62775	18657	11 300	3 358	130	91,12	16
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,56	225,63	3 006	2 256	1 671	0,414	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	10	1422		14 220				
		шт								
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	16	648,43	21,43	10 375	343	2 621	0,6	10
		фланец		126	–	2 016	–	130	–	–
133	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	16	359,06	9,93	5 745	159	1 310	0,32	5
		фланец		63	–	1 008	–	130	–	–
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,172	8287,75	-	1 425	-	1 796	51,5	9
		км трубопровода		8032,5	-	1 382	-	130	-	-
		Итого по разделу 4				**334 930**		**52 966**		
		Итого по разделам 1- 4				**1 131 566**		**171 709**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 381 471**
Временные здания и сооружения 3,4%	**46 970**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 428 441**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**31 426**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 284**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 714**
Итого с доп.затратами	**1 479 865**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**2 431 419**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**48 628**
Итого с налогами	**2 480 047**
НДС 12%	**297 606**
Итого с НДС	**2 777 653**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за декабрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	248,1	28,04	26,5	6 957	6 575	1 976	0,01066	3
		м3 грунта		1,54	6,67	382	1 655	97	0,02316	6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	248,1	3,35	3,35	831	831	279	-	-
		м3 грунта		-	1,16	-	288	97	0,0038	1
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб	10,2	1330		13 500				
		м3								
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	8,1	262,72	–	2 115	–	2 390	1,848	15
		м3 грунта								

			262,72	–	2 115	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	-	1 368	-	1 546	0,972	10
	м3 грунта		134,1	-	1 368	-	113		-
8 Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с коммуникациями - 8 шт)	192	251,77	-	48 340	-	54 624	1,77	340
	м3		251,77	-	48 340	-	113	-	-
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	192	154,22	-	29 610	-	33 460	1,12	215
	м3		154,22	-	29 610	-	113	-	-
	Итого по разделу 1				**102 721**		**94 274**		
	Раздел 2. Колодцы								
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных жедезобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	2,11	21112,73	1538,85	44 548	3 247	6 013	9,655	20
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3 410	1 216	130	2,814	6
55 2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,016	133700		2 139				
	т								
57 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1,0	13400		13 400				
	шт								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,080	121,67	9,38	10	1	5	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4	0	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	0,650	45,49	4,86	30	3	15	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	11	1	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,080	291,87	9,95	23	1	5	0,356	-
	м2 стяжки								

				52,2	3,74	4	-	123	0,0182	-
63	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,080	325,99	13,43	26	1	5	0,366	-
		м2 стяжки								
				52,65	5,04	4	-	123	0,0246	-
64	Е6-36-4	Железнение колодцев	0,080	59,59	0,23	5	-	4	0,289	-
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	4	-	105	0,0004	-
65	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1,80	389,41	27,83	701	50	35	0,033	-
		м2 основания								
				5	9,48	9	17	133	0,03339	-
66	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,80	468,68	-	844	-	59	0,144	-
		м2 покрытия								
				24,75	-	45	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**61 725**		**6 142**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
67	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	3,5	1769,2	152,52	6 192	534	959	1,02	4
		м3 основания								
				153,68	57,15	538	200	130	0,279	1
68	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0353	170020,36	111820,23	6 002	3 947	3 767	340,4	12
		км трубопровода								
				57442,5	24652,1	2 028	870	130	105,4665	4
69	8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	35,3	3740		132 022				
		м								
		Итого по разделу 3				**144 216**		**4 727**		
		Итого по разделам 1-3				**308 662**		**105 143**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**438 633**
Временные здания и сооружения 3,4%	**14 914**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**453 546**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**9 622**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 535**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 814**
Итого с доп.затратами	**469 518**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**771 183**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**15 424**
Итого с налогами	**786 607**
НДС 12%	**94 393**
Итого с НДС	**881 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №1 выполненных работ за апрель от 28.04. 2010 года

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	60,640	45,01 -	45,01 9	2 729 -	2 729 546	546 97	- 0,0189	- 1
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	823,550	6,83 -	6,83 1,87	5 625 -	5 625 1 540	1 494 97	- 0,0061	- 5
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	31,675	1330		42 128				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	27,150	262,72 262,72	– –	7 133 7 133	– –	8 060 113	1,848 –	50 –

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,825	134,1	-	7 888	-	8 914	0,972	57
		м3 грунта		134,1	-	7 888	-	113		-
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	823,550	28,04	26,5	23 092	21 824	6 559	0,01066	9
		м3 грунта		1,54	6,67	1 268	5 493	97	0,02316	19
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	36,200	38,7	36,93	1 401	1 337	412	0,01187	0
		м3 грунта		1,7	10,02	62	363	97	0,03424	1
		Итого по разделу 1				**89 997**		**25 984**		
		Раздел 2. Переход через автомобильную дорогу								
14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,500	31856,5	1879,87	79 641	4 700	6 416	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3 589	1 346	130	2,061	5
16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,022	10027,84	335,84	218	7	21	4,54	-
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		699,75	126	15	3	118	0,61	-
48	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	130,000	28,04	26,5	3 645	3 445	1 035	0,01066	1
		м3 грунта		1,54	6,67	200	867	97	0,02316	3

49	E1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч.п. 3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;							
			15,000	353,7	-	5 306	-	5 996	2,268	34,02
		м3 грунта								
				353,7	-	5 306	-	113	-	-
50	E9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+крепление рабочего основания двутавром №45								
			5,980	9632,76	905,18	57 604	5 413	40 263	45,4	271
		т конструкций								
				7380	101,25	44 132	605	90	0,49	3
51	1-1-843	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
			2,990	95600		285 844				
		т								
52	E9-34-2	Монтажопорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т+разборка крепление рабочего основания двутавром №45 ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;								
			5,980	5061,63	633,63	30 269	3 789	24 213	27,24	163
		т конструкций								
				4428	70,88	26 479	424	90	0,343	2
53	E29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + 4см								
			28,800	770,14	2,46	22 180	71	9 258	1,41	41
		м2 забирки								
				297	0,64	8 554	18	108	0,0026	-
54	E29-192-1	Устройство забирки из досок толщиной 5 см для крепления котлованов + снятие забирки ктрр=0,8; ктрм=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;								
			28,800	239,57	1,97	6 900	57	7 406	1,128	32
		м2 забирки								
				237,6	0,52	6 843	15	108	0,00208	-
55	E1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах								
			40	474,33	6,82	18973	273	1539	0,202	8
		м2 креплений								
				31,5	2,54	1260	102	113	0,0122	-

56 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаая лопата" емкостью 0,65 м3	20	23,36	22,08	467	442	133	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	26	111	97	0,0193	-
57 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180:ктърр=1,2; кзпр=1,2;	5	262,72	-	1314	-	1485	1,848	9
	м3 грунта		262,72	-	1314	-	113	-	-
58 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17	218,93	-	3722	-	4206	1,54	26
	м3 грунта		218,93	-	3722	-	113	-	-
59 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	9,48	474,33	6,82	4497	65	365	0,202	2
	м2 креплений		31,5	2,54	299	24	113	0,0122	-
60 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+устройство настила	34	652,97	4,64	22201	158	2440	0,363	12
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	1974	60	120	0,0085	-
61 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками+разборка настила из	34	50,15	3,71	1705	126	1952	0,2904	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		46,44	1,41	1579	48	120	0,0068	-
62 Е1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах	30	474,33	6,82	14230	205	1154	0,202	6
	м2 креплений		31,5	2,54	945	76	113	0,0122	-
63 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	-	4023	-	4546	0,972	29
	м3 грунта		134,1	-	4023	-	113	-	-
64 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	170	3,35	3,35	570	570	191	-	-
	м3 грунта								

65 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими	170	-	1,16	-	197	97	0,0038	1
			21,55	4,52	3664	768	2808	0,108	18
	м3 уплотненного грунта		17,03	-	2895	-	97	-	-
66 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3+ водоотливная канава	40	23,36	22,08	934	883	265	0,00888	-
	м3 грунта		1,28	5,56	51	222	97	0,0193	1
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	1	1769,2	152,52	1769	153	274	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	154	57	130	0,279	-
68 Е22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	34	1550,33	747,89	52711	25428	42674	2,83	96
	м продавливания		513	452,48	17442	15384	130	1,461	50
69 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием + открытый способ	0,01	268907,88	115634,5	2689	1156	2206	662	7
	км трубопровода		126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2
70 8-6-295	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,2 (ГОСТ 8732-78*), 426х9 мм	44	11400		501600				
	м								
71 Е0122-47-3	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	34	313,94	0,42	10674	14	6919	0,898	31
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	5317	5	130	0,0008	-
72 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	0,3125	4618,19	559,31	1443	175	541	7,99	2
	футляр		1320,75	9,29	413	3	130	0,02	-

73 Е22-9-5	Укладка полиэтиленовых водопроводных труб диаметром 150 мм	0,006	160329,25	60626,12	962	364	823	442	3
	км трубопровода		82575	22902,75	495	137	130	111,85	1
74 8-6-89	Трубы полиэтиленовые водопроводные д-150 мм	6	1520		9120				
	м								
75 Е25-123-6	Контроль качества сварных соединений трубопроводов дипаметром 300 мм методом магнитографирования, избаточное давление среды до 10 МПа (100кгс/см2) + 426 мм	4	738,67	567,67	2955	2271	1717	0,64	3
	стык		144	213,75	576	855	130	1,37	5
76 Е22-20-10	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,044	850692,05	154584,92	37430	6802	6954	367,6	16
	км трубопровода		63180	58396,5	2780	2569	130	285,2	13
79 Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
	задвижка или клапан		513	175,5	1026	351	130	0,86	2
80 9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа, Dy 200 мм	2	16300		32600				
	шт								
81 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
	фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
82 8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа , Dy200 мм	1	1140		1 140				
	шт								
	Итого по разделу 2				**1 221 102**		**176 982**		

Раздел 3. Колодцы

83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,260	31903,96	1879,87	40 199	2 369	3 233	8,86	11
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1 809	678	130	2,061	3
86	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,650	40890,85	2104,76	67 470	3 473	6 405	13,9	23
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3 898	1 029	130	2,475	4
		Итого по разделу 3				**107 669**		**9 638**		

Раздел4. Трубопроводы

100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	11,400	1769,2	152,52	20 169	1 739	3 125	1,02	12
		м3 основания		153,68	57,15	1 752	652	130	0,279	3
101	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм+ 225 мм	0,095	2533406,75	90794,12	240 674	8 625	8 393	286	27
		км трубопровода		48375	19582,83	4 596	1 860	130	84,07	8
104	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	2,000	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
		задвижка или клапан		513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
105	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2,000	16300		32 600				
		шт								
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,085	247994,13	49389,75	21 080	4 198	8 998	312,7	27
		т фасонных частей		62775	18657	5 336	1 586	130	91,12	8
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,56	225,63	1 202	903	668	0,414	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1

129	99-9-207 прайс г Челябинск ч2 стр 315	Втулка под фланец ПЭ д=225 мм	4,000	5069		20 276				
		шт								
134	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	8,000	1531,37	57,24	12 251	458	3 159	1,43	11
		фланец								
				301,5	2,25	2 412	18	130	0,01	1
		Итого по разделу 4				**350 713**		**26 133**		
		Итого по разделам 1-4				**1 769 480**		**238 737**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 128 710**
Временные здания и сооружения 3,4%	**72 376**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 201 086**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**48 424**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**22 011**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 804**
Итого с доп.затратами	**2 280 325**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**3 746 574**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**74 931**
Итого с налогами	**3 821 505**
НДС 12%	**458 581**
Итого с НДС	**4 280 086**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода, канализации и газоснабжения

Акт выполненных работ за ноябрь 2009 г.
Канализация

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	1 573,8	28,04 1,54	26,5 6,67	44 128 2 424	41 705 10 497	12 533 97	0,01066 0,02316	17 36
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1 573,8	3,35 -	3,35 1,16	5 272 -	5 272 1 826	1 771 97	- 0,0038	- 6
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	64,4	1330		85 625				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	51,1	262,72	–	13 414	–	15 158	1,848	94

			262,72	–	13 414	–	113	–	–
7 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,4	134,1	-	8 633	-	9 756	0,972	63
	м3 грунта		134,1	-	8 633	-	113		-
	Итого по разделу 1				**157 074**		**39 218**		
	Раздел 2. Колодцы								
50 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных жедезобетонных колодцев диаметром 1,0 м в сухих грунтах	1,17	23117,47	2308,84	27 047	2 701	4 792	13,869	16
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	2 675	1 012	130	4,223	5
54 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных жедезобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	10,99	21112,73	1538,85	232 029	16 912	31 320	9,655	106
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	17 759	6 333	130	2,814	31
55 2-1-167	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,080	133700		10 696				
	т								
57 11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6,0	13400		80 400				
	шт								
60 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,326	121,67	9,38	40	3	21	0,243	-
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	16	1	123	0,0172	-
61 Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции К=8,000;	2,600	45,49	4,86	118	13	61	0,082	-
	м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	45	5	123	0,0089	-
62 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,326	291,87	9,95	95	3	22	0,356	-
	м2 стяжки		52,2	3,74	17	1	123	0,0182	-
63 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	0,326	325,99	13,43	106	4	23	0,366	-
	м2 стяжки		52,65	5,04	17	2	123	0,0246	-

64 Е6-36-4	Железнение колодцев	0,326	59,59	0,23	19	-	18	0,289	-
	м2 поверхности		51,3	0,09	17	-	105	0,0004	-
65 Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	9,00	389,41	27,83	3 505	250	173	0,033	-
	м2 основания		5	9,48	45	85	133	0,03339	-
66 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,00	468,68	-	4 218	-	296	0,144	1
	м2 покрытия		24,75	-	223	-	133	-	-
	Итого по разделу 2				**358 274**		**36 727**		
	Раздел 3. Трубопроводы								
67 Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	21,903	1769,2	152,52	38 751	3 341	6 003	1,02	22
	м3 основания		153,68	57,15	3 366	1 252	130	0,279	6
68 Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,2235	170020,36	111820,23	38 000	24 992	23 853	340,4	76
	км трубопровода		57442,5	24652,1	12 838	5 510	130	105,4665	24
69 8-4-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	223,5	2900		648 150				
	м								
78 Е22-39-7	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 250 мм	1,0	13980,14	1533,51	13 980	1 534	2 925	10,1	10
	врезка		1671,75	578,25	1 672	578	130	2,83	3
79 Е22-8-11	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	349157,44	132673,69	2 793	1 061	2 602	985,55	8
	км трубопровода		186300	63859,5	1 490	511	130	311,8915	2

80	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х6 мм К= 73,000;	8,0	7220		57 760				
		м								
81	Е22-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм К= 73,000;	0,008	1069695,91	208569,43	8 558	1 669	1 610	445,74	4
		км трубопровода		75994,88	78789,38	608	630	130	384,8015	3
		Итого по разделу 3				**807 991**		**36 992**		
		Итого по разделам 1-3				**1 323 339**		**112 937**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 522 452**
Временные здания и сооружения 3,4%	**51 763**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 574 215**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зим	**34 536**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**15 741**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**6 297**
Итого с доп.затратами	**1 630 789**
Итого в текущих ценах (к-1,6425)	**2 678 571**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 571**
Итого с налогами	**2 732 143**
НДС 12%	**327 857**
Итого с НДС	**3 060 000**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" О.С. Сарсенов

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт выполненных работ за июнь 2009 г.

Водопровод

Составлена в уровне цен 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Колодцы										
84	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т *т*	0,825	154400		127 380				
85	11-4-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 *шт*	51,0	8060		411 060				
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	18,15	2662,28 32,18	248,35 78,59	48 320 584	4 508 1 426	2 674 133	0,216 0,2734	4 5
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	181,5	468,68	-	85 065	-	5 975	0,144	26

				24,75	-	4 492	-	133	-	-
		Итого по разделу 2				**671 826**		**8 648**		
		Раздел 3. Трубопроводы								
113	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2,0	2410,81	83,18	4 822	166	3 048	6,57	13
		шт		1140,75	31,5	2 282	63	130	0,15	0,3
114	80-9-19 прайс г Челябинск ч2 стр 344	Колонки водоразборные пр-ва воронежского завода "Водмашоборудования"	2,0	21139		42 278				
		шт								
116	Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм+ трубы ПЭ100	7,6	313,94	0,42	2 273	3	1 547	0,898	7
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	1 188	1	130	0,0008	-
119	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм+ трубы ПЭ100	0,9	391,72	0,6	353	1	186	0,907	1
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,23	143	-	130	0,0011	-
122	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм+ трубы ПЭ100	4,5	282,86	0,37	1 273	2	916	0,897	4
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	704	1	130	0,0007	-
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	1,598	8287,75	-	13 244	-	16 687	51,5	82
		км трубопровода		8032,5	-	12 836	-	130	-	-
144	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	0,655	10216,13	-	6 692	-	8 200	61,8	40
		км трубопровода		9630	-	6 308	-	130	-	-
145	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	0,123	10651,88	-	1 310	-	1 540	61,8	8
		км трубопровода		9630	-	1 184	-	130	-	-

Итого по разделу 3	**72 244**	**32 123**	
Итого по разделам 1-3	**744 069**	**40 771**	
Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами			**831 931**
Временные здания и сооружения 3,4%			**28 286**
Итого с временными зданиями и сооружениями			**860 217**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			**18 925**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			**8 602**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%			**3 441**
Итого с доп.затратами			**891 185**
Итого в текущих ценах (к-1,643)			**1 464 217**
Налоги, сборы, платежи (2%)			**29 284**
Итого с налогами			**1 493 501**
НДС 12%			**179 220**
Итого с НДС			**1 672 720**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Стройцентр плюс" А.В. Павловский

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Строительство сетей водопровода, канализации и газопровода для перспективной индивидуальной застройки микрорайона "Восточный в п. Затобольск, Костанайского района"

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водопровода

Акт №4 выполненных работ за сентябрь от 14.09.2010 г.

Локальная смета №2-1-2

Водопровод от ПГ21 до ВК40

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Землянные работы										
3	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза ктрм=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *т*	56,950	45,01 -	45,01 9	2 563 -	2 563 513	513 97	- 0,0189	- 1
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	773,500	6,83 -	6,83 1,87	5 283 -	5 283 1 446	1 403 97	- 0,0061	- 5
5	30-8-92	Песок природный +для засыпки труб *м3*	29,75	1330		39 568				
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; *м3 грунта*	25,500	262,72	–	6 699	–	7 570	1,848	47

7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	55,250		262,72	–	6 699	–	113	–	–
					134,1	-	7 409	-	8 372	0,972	54
		м3 грунта									
12	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	773,500		134,1	-	7 409	-	113		-
					28,04	26,5	21 689	20 498	6 160	0,01066	8
		м3 грунта									
13	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч.п. 3.37: ктрр=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	34,000		1,54	6,67	1 191	5 159	97	0,02316	18
					38,7	36,93	1 316	1 256	387	0,01187	0
		м3 грунта									
					1,7	10,02	58	341	97	0,03424	1
		Итого по разделу 1					**84 527**		**24 405**		

Раздел 3. Колодцы

83	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,94		31903,96	1879,87	125 702	7 407	10 110	8,86	35
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев			1435,5	538,43	5 656	2 121	130	2,061	8
84	2-1-237	Отдельные контсруктивные эелементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,03		154400		4 632				
		т									
85	11-4-8	Люк чугунный легкий (ГОСТ 3634-89)	2		8060		16 120				
		шт									
95	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	0,66		2662,28	248,35	1 757	164	97	0,216	0
		м3 материала основания в плотном теле			32,18	78,59	21	52	133	0,2734	0
96	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,6		468,68	-	3 093	-	217	0,144	1
		м2 покрытия									

				24,75	-	163	-	133	-	-
	Итого по разделу 3					**151 304**		**10 425**		
	Раздел4. Трубопроводы									
100	Е23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	10,200	1769,2	152,52	18 046	1 556	2 796	1,02	10
		м3 основания		153,68	57,15	1 568	583	130	0,279	3
103	Е22-11-3	Укладка трубопрроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм+110 мм	0,085	631551,69	25695,31	53 682	2 184	4 408	194	16
		км трубопровода		33075	6813,45	2 811	579	130	26,38	2
115	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02	247994,13	49389,75	4 960	988	2 117	312,7	6
		т фасонных частей		62775	18657	1 256	373	130	91,12	2
128	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	0
131	99-9-210 прайс г Челябинск ч2 стр 296	Втулка под фланец ПЭ 110 мм	2	1422		2 844				
		шт								
132	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	648,43	21,43	2 594	86	655	0,6	2
		фланец		126	–	504	–	130	–	–
143	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,085	8287,75	-	704	-	888	51,5	4
		км трубопровода		8032,5	-	683	-	130	-	-
	Итого по разделу 4					**83 431**		**11 197**		
	Итого по разделам 1-4					**319 262**		**46 027**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**387 206**
Временные здания и сооружения 3,4%	**13 165**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**400 371**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**8 808**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4 004**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**1 601**
Итого с доп.затратами	**414 784**
Итого в текущих ценах (к-1,643)	**681 491**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**13 630**
Итого с налогами	**695 121**
НДС 12%	**83 414**
Итого с НДС	**778 535**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ИП "Захарченко" Д.А. Захарченко

Составил: М.С. Мусапиров