Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №7 выполненных работ за ноябрь от 23.11.2010г.

Наружный водопровод (насосная)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Существующая насосная станция (Деф.вед.)				
153	Е0118-13-2 к=0,6	Демонтаж/Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	3	1806,64	132,64	5 420	398	6 620	9,78	29
		1 насос		1674	49,95	5 022	150	128	0,25	1
154	Е0122-8-2 к=0,6	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,005	32413,49	4873,49	162	24	191	152,4	1
		км		27540	1841,4	138	9	130	8,99	-
155	Е0122-8-5 к=0,6	Демонтаж/Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,01	58996,91	19171,91	590	192	612	216	2
		км		39825	7242,75	398	72	130	35,37	-
156	Е0122-36-2 к=0,6	Демонттаж/Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	222,29	17,09	1 334	103	1 653	1,22	7
		шт		205,2	6,75	1 231	41	133	0,03	-
157	Ц0107-218-7	Насосные агрегаты лопастные центрробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, выхревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 2.0 т	1	15679	2568	15 679	2 568	9 012	55	55
		шт								

				9473	540	9 473	540	90	3,13	3
158	Прайс 4 вар. 1	Насоная установка Grundfos Hudro MPC-E 3CRE90-3	1	5032078,35		5 032 078				
		к-т								
159	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2 461	934	1 790	3,04	6
		шт								
				513	175,5	1 026	351	130	0,86	2
160	С130902-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	34300		68 600				
		шт								
161	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1140		9 120				
		шт								
162	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,015	154891,68	66009,8	2 323	990	1 855	376	6
		км								
				70200	24936,75	1 053	374	130	121,79	2
163	С130806-99 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм								
			15,06	2488,8		37 481				
		м								
164	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	1073,13	180,25	3 219	541	1 808	2,01	6
		врезка								
				396	67,5	1 188	203	130	0,33	1
165	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный (повторного применения)	2	1599,47	-	3 199	-	2 847	10	20
		компл								
				1581,75	-	3 164	-	90	-	-
						5 181 667		**26 388**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	5 520 539
Временные здания и сооружения 3,4%	16 608
Итого с временными зданиями и сооружениями	5 537 146
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	188 263
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	583
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 051
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	2 020
Итого с доп.затратами	5 733 064
Итого в текущих ценах (к-1,823)	10 451 375
Налоги, сборы, платежи (2%)	209 027
Итого с налогами	10 660 402
НДС 12%	1 279 248
Итого с НДС	11 939 651

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №3 выполненных работ за август от 18.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К84 до К237)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Срезка и хранение растительного грунта					
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	194,88	7,91	7,91	1 542	1 542	486	-	-
		м3		-	2,57	-	501	97	0,01	2
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	194,88	7,32	7,32	1 427	1 427	450	-	-
		м3		-	2,38	-	464	97	0,01	2
5	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1948,8	0,28	0,28	546	546	170	-	-
		м2		-	0,09	-	175	97	-	-
					Земляные работы					

6 Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2715,04	23,36	22,08	63 423	59 948	18 014	0,01	27
	м3		1,28	5,56	3 475	15 096	97	0,02	54
7 Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,19	262,72	-	10 559	-	11 931	1,85	74
	м3		262,72	-	10 559	-	113	-	-
8 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2579,28	6,48	6,48	16 714	16 714	5 254	-	-
	м3		-	2,1	-	5 416	97	0,01	26
9 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	235,48	134,1	-	31 578	-	35 683	0,97	228
	м3		134,1	-	31 578	-	113	-	-
10 Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2579,28	4,16	4,16	10 730	10 730	3 678	-	-
	м3		-	1,47	-	3 792	97	-	-
11 Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2579,28	0,29	0,29	748	748	325	-	-
	м3		-	0,13	-	335	97	-	-
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	30,85	1769,2	152,52	54 580	4 705	8 455	1,02	31
	м3		153,68	57,15	4 741	1 763	130	0,28	9

Трубопроводы и арматура

17 Е0122-7-4 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,1053	59243,95	1984,82	6 238	209	7 833	334	35
	км		56475	749,25	5 947	79	130	3,66	1
18 Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3007	84424,09	23430,96	25 386	7 046	26 944	359	108
	км		60075	8851,5	18 065	2 662	130	43,23	1
21 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 150 мм	105,3	752,83		79 273				
	м								
22 СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	300,7	1002,17		301 353				
	м								
					Колодцы				
32 Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	28,54	10623,88	2308,84	303 206	65 894	116 897	13,87	396
	м3		2286	864,68	65 242	24 678	130	4,22	120
33 Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	15,23	10130,05	1538,85	154 281	23 437	43 403	9,66	147
	м3		1615,95	576,23	24 611	8 776	130	2,381	36
34 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	9,2	28900		265 880				
	м3								

35	С143018-33 к=1,25 попр.на высоту 0,29	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	м	5,6	4337,5		24 290			
36	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	м	0,9	3470		3 123			
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	м	11	4570		50 270			
38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	м	19	5027		95 513			
39	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	м	13	7310		95 030			
40	С143018-37 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.6)	м	4	8041		32 164			
42	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,39	11938,85	296,6	4 656	116	472	5,95	2
					915,75	110,25	357	43	118	0,54	-
							1 632 508		**279 995**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 027 253**
Временные здания и сооружения 3,4%	**68 927**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 096 180**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 422**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**20 962**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**8 385**
Итого с доп.затратами	**2 127 948**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**3 879 249**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**77 585**
Итого с налогами	**3 956 834**
НДС 12%	**474 820**
Итого с НДС	**4 431 654**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное
Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №4 выполненных работ за август от 26.08.2010г.

Локальная смета 2-2

Наружный сети канализации (от К237 до К208)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м / *м3*	153,8	7,91 / -	7,91 / 2,57	1 217 / -	1 217 / 395	383 / 97	- / 0,01	- / 2
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м / *м3*	153,8	7,32 / -	7,32 / 2,38	1 126 / -	1 126 / 366	355 / 97	- / 0,01	- / 2
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) / *м2*	1538	0,28 / -	0,28 / 0,09	431 / -	431 / 138	134 / 97	- / -	- / -
		Земляные работы								

6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1602	23,36	22,08	37 423	35 372	10 629	0,01	16
		м3		1,28	5,56	2 051	8 907	97	0,02	32
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,72	262,72	-	8 333	-	9 417	1,85	59
		м3		262,72	-	8 333	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1521,9	6,48	6,48	9 862	9 862	3 100	-	-
		м3		-	2,1	-	3 196	97	0,01	15
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	185,83	134,1	-	24 920	-	28 159	0,97	180
		м3		134,1	-	24 920	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	1521,9	4,16	4,16	6 331	6 331	2 170	-	-
		м3		-	1,47	-	2 237	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	1521,9	0,29	0,29	441	441	192	-	-
		м3		-	0,13	-	198	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	24,35	1769,2	152,52	43 080	3 714	6 674	1,02	25
		м3		153,68	57,15	3 742	1 392	130	0,28	7

Трубопроводы и арматура

18	Е0122-7-5 прим.	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (трубы полипропиленовые, с резиновыми уплотнительными кольцами)	0,3204	84424,09	23430,96	27 049	7 507	28 709	359	115
		км		60075	8851,5	19 248	2 836	130	43,23	1
22	СПрайс1	Трубы из полипропилена, двухслойные гофрированные, раструбные с резиновами уплотнительными кольцами ПЭ-Г2-ВО, Dв 200 мм	320,4	1002,17		321 095				
		м								
						Колодцы				
32	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	33,36	10623,88	2308,84	354 413	77 023	136 639	13,87	463
		м3		2286	864,68	76 261	28 846	130	4,22	141
34	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН,ПП)	5,12	28900		147 968				
		м3								
37	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.9)	9	4570		41 130				
		м								
38	С143018-36 к=1,1 попр.на высоту 0,59	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КС10.6)	13,2	5027		66 356				
		м								
						1 091 175		**226 562**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 396 801**
Временные здания и сооружения 3,4%	**47 491**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 444 292**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**1 668**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**14 443**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**5 777**
Итого с доп.затратами	**1 466 181**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**2 672 848**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**53 457**
Итого с налогами	**2 726 305**
НДС 12%	**327 157**
Итого с НДС	**3 053 461**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №1 выполненных работ за июнь от 21.06.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод (водовод)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	774,22	7,91	7,91	6 124	6 124	1 930	-	-
		м3		-	2,57	-	1 990	97	0,01	8
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	774,22	7,32	7,32	5 667	5 667	1 787	-	-
		м3		-	2,38	-	1 843	97	0,01	8
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	7742,24	0,28	0,28	2 168	2 168	676	-	-
		м2		-	0,09	-	697	97	-	-
		Земляные работы								
6	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14096,72	23,36	22,08	329 299	311 256	93 529	0,01	141
		м3								

			1,28	5,56	18 044	78 378	97	0,02	282
7 E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	200,86	262,72	-	52 770	-	59 630	1,85	372
	м3		262,72	-	52 770	-	113	-	-
8 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12909,82	6,48	6,48	83 656	83 656	26 297	-	-
	м3		-	2,1	-	27 111	97	0,01	129
9 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	1387,76	134,1	-	186 099	-	210 291	0,97	1346
	м3		134,1	-	186 099	-	113	-	-
10 E0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	12909,82	4,16	4,16	53 705	53 705	18 408	-	-
	м3		-	1,47	-	18 977	97	-	-
11 E0101+132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	12909,82	0,29	0,29	3 744	3 744	1 628	-	-
	м3		-	0,13	-	1 678	97	-	-
12 E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	200,86	1769,2	152,52	355 362	30 635	55 052	1,02	205
	м3		153,68	57,15	30 868	11 479	130	0,28	56
					Трубопроводы и арматура				
14 E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26 758	35	725	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
15 E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
	шт		144	2,25	576	9	130	0,01	-

16 С130902-38									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	7360		29 440				
	шт								
17 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1,4	4
	шт								
			231,75	6,75	695	20	130	0,03	1
19 С130902-40									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	13400		40 200				
	шт								
20 Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1 758	111	1 293	1,93	6
	шт								
			317,99	13,5	954	41	130	0,07	-
21 С130902-41									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66 300				
	шт								
22 Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	8	1230,66	466,78	9 845	3 734	7 160	3,04	24
	шт								
			513	175,5	4 104	1 404	130	0,86	3
23 С130902-42									
	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	34300		274 400				
	шт								
24 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,112	247994,13	49389,75	27 775	5 532	11 856	312,7	35
	т								
			62775	18657	7 031	2 090	130	91,12	10
39 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,006	51202,26	20326,01	307	122	282	179	1
	км								
			30825	5353,43	185	32	130	20,64	-

40	С130804-280 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм (Дн63х2,5)							
			6,06	129		782			
		м							
45	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,82	147942,61	97234,98	269 256	176 968	168 901	296	539
		км		49950	21436,6	90 909	39 015	130	91,71	167
47	С130804-289 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 206,8 мм (Дн225х8,6)							
			1838,2	1560		2 867 592			
		м							
48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
54	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-225х10,8	12	5150,4		61 805				
		шт								
62	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	-	504	-	130	-	-
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,6	4
		фланец		126	-	756	-	130	-	-
65	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	6	231,52	33,52	1 389	201	1 422	0,09	1
		фланец		180	2,25	1 080	14	130	0,01	-

66 E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	24	391,37	57,24	9 393	1 374	9 477	1,43	34
	фланец		301,5	2,25	7 236	54	130	0,01	-
69 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285		2 280				
	шт								
71 С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492		2 952				
	шт								
72 С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757		4 542				
	шт								
73 С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	24	1140		27 360				
	шт								
					Колодцы				
83 E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,81	11458,26	1879,87	89 489	14 682	20 041	8,86	69
	м3		1435,5	538,43	11 211	4 205	130	2,06	16
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)	2,64	28900		76 296				
	м3								
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)	5,34	7310		39 035				
	м								
87 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС20.9)	2,67	9160		24 457				
	м								
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	3,76	3470		13 047				
	м								
91 E108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,21	11938,85	296,6	2 507	62	254	5,95	1

		м3								
				915,75	110,25	192	23	118	0,54	-
					Водопроводная камера ПГ-1=1 шт					
96	E0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	13,26	7550,85	789,92	100 109	10 474	31 085	8,27	110
		м3								
				1401,75	272,75	18 587	3 617	140	1,04	14
97	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
		1т								
				1890	123,75	19	1	105	0,6	-
98	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	109900		1 099				
		т								
99	C143018-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО4-2шт, В25)	1,22	22000		26 840				
		м3								
100	C143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	1,78	3470		6 177				
		м								
101	C143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6)	0,14	4337,5		607				
		м								
102	C143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (ФБС24.4.6)	8,69	11100		96 459				
		м3								
103	C143003-13	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.6, ФБС9.5.6)	3,01	12000		36 120				
		м3								
105	E0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0237	34695,88	7958	822	189	756	138	3
		т								
				24750	2981,25	587	71	115	14,55	-
106	C11011-773	Скобы ходовые	8	221		1 768				
		шт								
107	E0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,67	13506,05	296,6	9 049	199	811	5,95	4
		м3								

			915,75	110,25	614	74	118	0,54	-
108 Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ. 250мм)	1,5	11542,68	-	17 314	-	1 046	3,66	5
	м3								
			567	-	851	-	123	-	-
109 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,52	284		716				
	м3								
110 Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (внутр. Толщ. 50 мм)	6	291,87	9,95	1 751	60	413	0,36	2
	м2								
			52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
111 Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	271,27	4,02	1 628	24	39	0,03	-
	м2								
			3,78	1,5	23	9	123	-	-
112 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (внутри)	26	293	3,39	7 618	88	3 214	0,65	17
	м2								
			117	0,72	3 042	19	105	0,05	1
					Изоляционные работы				
113 Е0111-13-3 к=2 толщ. 100 мм	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	665,53	24,55	7 986	295	724	0,26	3
	м2								
			39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
114 Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	10,64	512,51	1,27	5 453	14	2 590	1,42	15
	м2								
			270	0,47	2 873	5	90	-	-
115 Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	21,28	392,06	0,3	8 343	6	4 527	1,24	26
	м2								
			236,25	0,11	5 027	2	90	-	-
					Водопроводная камера №12=1 шт				
116 Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	10,42	7991,37	789,92	83 270	8 231	24 428	8,27	86
	м3								
			1401,75	272,75	14 606	2 842	140	1,04	11

117 Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01	5239,08	327,33	52	3	21	11,6	-
	1т								
			1890	123,75	19	1	105	0,6	-
118 С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	109900		1 099				
	т								
119 С143018-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО4-2шт, В25)	1,22	22000		26 840				
	м3								
120 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)	1,78	3470		6 177				
	м								
121 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)	0,72	4337,5		3 123				
	м								
122 С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (ФБС24.4.6)	7,06	11100		78 366				
	м3								
123 С143003-13	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.4.6, ФБС9.5.6)	1,7	12000		20 400				
	м3								
125 Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0178	34695,88	7958	618	142	568	138	2
	т								
			24750	2981,25	441	53	115	14,55	-
126 С11011-773	Скобы ходовые	6	221		1 326				
	шт								
127 Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,81	13506,05	296,6	10 940	240	981	5,95	5
	м3								
			915,75	110,25	742	89	118	0,54	-
128 Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ. 250мм)	1,5	11542,68	-	17 314	-	1 046	3,66	5
	м3								
			567	-	851	-	123	-	-

129 С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,48	284		704				
	м3								
130 Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (внутр. толщ. 50 мм)	6	291,87	9,95	1 751	60	413	0,36	2
	м2		52,2	3,74	313	22	123	0,02	-
131 Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	271,27	4,02	1 628	24	39	0,03	-
	м2		3,78	1,5	23	9	123	-	-
132 Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (внутри)	20	293	3,39	5 860	68	2 472	0,65	13
	м2		117	0,72	2 340	14	105	0,05	1
					Изоляционные работы				
133 Е0111-13-3 к=2 толщ. 100 мм	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	665,53	24,55	7 986	295	724	0,26	3
	м2		39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
134 Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	10,64	512,51	1,27	5 453	14	2 590	1,42	15
	м2		270	0,47	2 873	5	90	-	-
135 Е0113-43-2	Последующий слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	21,28	392,06	0,3	8 343	6	4 527	1,24	26
	м2		236,25	0,11	5 027	2	90	-	-
					Дополнительные объемы работ (НВК-3)				
141 Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	2	1782,26	318,13	3 565	636	1 773	2,81	6
	врезка		562,5	119,25	1 125	239	130	0,59	1
					5 669 626		**780 780**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**6 837 430**
Временные здания и сооружения 3,4%	**232 473**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**7 069 902**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4%)	**240 377**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**8 167**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**70 699**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**28 280**
Итого с доп.затратами	**7 417 425**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**13 521 965**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**270 439**
Итого с налогами	**13 792 405**
НДС 12%	**1 655 089**
Итого с НДС	**15 447 493**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: с. Заречное

Наименование объекта: Водоснабжение и канализация микрорайона "Северный" в с. Заречное Костанайского района Костанайской области

Акт №2 выполненных работ за июль от 23.07.2010г.

Локальная смета 2-1

Наружный водопровод от ПГ4 до ПГ13

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Срезка и хранение растительного грунта								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м *м3*	147,54	7,91 / -	7,91 / 2,57	1 167 / -	1 167 / 379	368 / 97	- / 0,01	- / 1
2	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *м3*	147,54	7,32 / -	7,32 / 2,38	1 080 / -	1 080 / 351	341 / 97	- / 0,01	- / 1
5	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) *м2*	1475,4	0,28 / -	0,28 / 0,09	413 / -	413 / 133	129 / 97	- / -	- / -
		Земляные работы								

6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2684,47	23,36	22,08	62 709	59 273	17 811	0,01	27
		м3		1,28	5,56	3 436	14 926	97	0,02	54
7	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	38,57	262,72	-	10 133	-	11 450	1,85	71
		м3		262,72	-	10 133	-	113	-	-
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2457,78	6,48	6,48	15 926	15 926	5 006	-	-
		м3		-	2,1	-	5 161	97	0,01	25
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в гурнтах 2 группы	262,48	134,1	-	35 199	-	39 774	0,97	255
		м3		134,1	-	35 199	-	113	-	-
10	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	2457,78	4,16	4,16	10 224	10 224	3 505	-	-
		м3		-	1,47	-	3 613	97	-	-
11	Е0101-132-12	Добавлять за каждый последующий первый проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см	2457,78	0,29	0,29	713	713	310	-	-
		м3		-	0,13	-	320	97	-	-
12	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	38,57	1769,2	152,52	68 238	5 883	10 571	1,02	39
		м3		153,68	57,15	5 927	2 204	130	0,28	11
						Трубопроводы и арматура				
13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72 303	148	1 568	1,82	7
		шт		288	13,5	1 152	54	130	0,07	-

17	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	411,46	17,71	5 760	248	4 341	1,4	20
		шт		231,75	6,75	3 245	95	130	0,03	1
19	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	14	13400		187 600				
		шт								
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,141	247994,13	49389,75	34 967	6 964	14 926	312,7	44
		т		62775	18657	8 851	2 631	130	91,12	13
						Футляр 325х5 L=10 мп (10 шт)				
32	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,1	204666,79	85907,16	20 467	8 591	16 679	504	50
		км		95850	32451,75	9 585	3 245	130	158,5	16
33	С130806-111 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004 попр. на гр. ст. Вст3сп тч.п.5 к=1,02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСь2кп-БСт4кп, 325х5 мм	100,3	4131		414 339				
		м								
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	100	244,98	0,28	24 498	28	19 115	0,84	84
		м		146,93	0,11	14 693	11	130	-	-
35	Е0122-48-1 к=0,4	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	10	1847,47	223,92	18 475	2 239	6 916	3,2	32
		футляр		528,3	3,72	5 283	37	130	0,01	1
41	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2977	58881,69	25695,31	17 529	7 649	15 437	194	58
		км		33075	6813,45	9 846	2 028	130	26,38	8

43	С130804-283 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 101,1 мм (Дн110х4,2)							
			401,677	371		149 022			
		м							
52	Спрайс 3	Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3	16	1364,65		21 834			
		шт							
64	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	46	156,43	21,43	7 196	986	7 535	0,6	28
		фланец		126	-	5 796	-	130	-	-
66	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	4	391,37	57,24	1 565	229	1 580	1,43	6
		фланец		301,5	2,25	1 206	9	130	0,01	-
71	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	46	492		22 632			
		шт							
73	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1140		4 560			
		шт							
						Изоляция фасонных частей			
78	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,1	36,09	0,09	292	1	32	0,02	-
		м2		4,39	0,05	36	-	90	-	-
79	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	8,1	100,11	0,12	811	1	20	0,01	-
		м2		2,77	0,05	22	-	90	-	-
						Изоляция футляров			
80	Е0122-27-8	Нанесение весьма усилинной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,1	908369,02	111422,27	90 837	11 142	7 399	82,7	8
		км							

				14827,5	42090,75	1 483	4 209	130	205,57	21
82 Спрайс5	Обертка защитная полимерная Полилен ОБ (ОБ-40-63) в один слой		68	450,5		30 634				
		кг								
							Колодцы			
83 Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		15,9	11458,26	1879,87	182 186	29 890	40 801	8,86	141
		м3								
				1435,5	538,43	22 824	8 561	130	2,06	33
84 С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН-15,ПП15 69 шт, ПН20, ПП20)		6,48	28900		187 272				
		м3								
85 С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС15.9)		10,8	7310		78 948				
		м								
87 С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КС20.9)		5,34	9160		48 914				
		м								
88 С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9)		8,1	3470		28 107				
		м								
89 С143018-33 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КО6, КС7.3)		5,4	4337,5		23 423				
		м								
91 Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов		0,468	11938,85	296,6	5 587	139	567	5,95	3
		м3								
				915,75	110,25	429	52	118	0,54	-
						1 885 563		**226 182**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 238 449**
Временные здания и сооружения 3,4%	**76 107**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 314 557**
Разница в стоимости электроэнергии 0,11552%	**2 674**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**23 146**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 258**
Итого с доп.затратами	**2 349 634**
Итого в текущих ценах (к-1,823)	**4 283 383**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**85 668**
Итого с налогами	**4 369 051**
НДС 12%	**524 286**
Итого с НДС	**4 893 337**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А.С.Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел строительства Костанайского района" В.А. Анненко

Технадзор: ТОО "Бастион" А.В. Волкун

Составил: М.С. Мусапиров