Счет-фактура № 00000000023 от 8 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090440004726, г. Костанай, ул. Тимирязева, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008958, от 30.07.2013

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): б/н от 26.05.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Костанай ул. Уральская 24А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090440004726, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09",г. Костанай, ул. Тимирязева, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020240012945, Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ",г. Костанай ул. Уральская 24А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВАКХСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020240012945, г. Костанай ул. Уральская 24А

ИИК получателя: KZ31826P0KZTD2003384, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газопровод низкого давления на объекте "Реконструкция улицы Герцена в границах ул. Орджоникидзе-ул. 2-ая Костанайская"	работ	1	1 754 606,25	1 754 606,25	12%	210 552,75	1 965 159,00		
Всего по счету:					**1 754 606,25**		**210 552,75**	**1 965 159,00**		

Руководитель: Шудегов Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик:ТОО"ВАКХСТРОЙ"

Подрядчик: ТОО"Достар-09"

Договор № б/н от 26 мая 2016 г.

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения водоснабжения,канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2016 год

Газопровод низкого давления

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	76,31	28,89	27,85	2205	2125	701	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	79	644	97	0,0315	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30,76	262,72	–	8081	–	9132	1,848	57
		м3 грунта		262,72	–	8081	–	113	–	–
3	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	46,51	47,43	44,84	2206	2086	739	0,0179	1
		м3 грунта		2,59	13,81	120	642	97	0,0519	2

4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	81,39	84,26 –	84,26 16,85	6858 –	6858 1371	1371 100	– 0,03539	– 3
5 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	116,8	2,8 –	2,8 0,97	327 –	327 113	110 97	– 0,00318	– –
6 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	116,8	1,38 –	1,38 0,48	161 –	161 56	54 97	– 0,00157	– –
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	29,2	122,18 122,18	– –	3568 3568	– –	4032 113	0,885 –	26 –
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	116,8	21,55 17,03	4,52 –	2517 1989	528 –	1929 97	0,108 –	13 –
9 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	42,82	811		34727				
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	5	1198,3 153,68	152,52 57,15	5992 768	763 286	1370 130	1,02 0,279	5 1
Раздел 4 Подземная прокладка газопровода ПК 30+53; ПК 32+30; ПК 33+22									
11 Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием (футляр) *км трубопровода*	0,001	129222,58 64575	54072,58 20425,5	129 65	54 20	111 130	352 99,76	– –
12 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	1,004	771,12		774				

	м								
13 Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,018	204666,79	85907,16	3684	1546	3002	504	9
	км трубопровода		95850	32451,75	1725	584	130	158,5	3
14 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	18	244,98	0,28	4410	5	3441	0,844	15
	м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	2645	2	130	0,0005	–
15 Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием	0,001	129222,58	54072,58	129	54	111	352	–
	км трубопровода		64575	20425,5	65	20	130	99,76	–
16 8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	18,072	2417,4		43687				
	м								
17 8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	19,076	728,28		13893				
	м								
18 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,033	270167,88	115634,5	8916	3816	7279	662	22
	км трубопровода		126000	43681,5	4158	1441	130	213,34	7
19 Е22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм	33	313,94	0,42	10360	14	6716	0,898	30
	м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,16	5161	5	130	0,0008	–
20 Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с пневматическим испытанием	0,0438	199804,17	95036,29	8751	4163	6963	458	20
	км трубопровода		86400	35901	3784	1572	130	175,34	8

21	8-6-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	33,132	4008,6		132813			
		м							
22	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	43,172	1917,6		82787			
		м							
23	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
24	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	1	401		401				
		шт								
25	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм	4	1610		6440				
		шт								
26	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	3	1654,17	290,34	4963	871	2326	2,74	8
		шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
27	Е22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,019	72844,63	32537	1384	618	1149	196	4
		км трубопровода		34200	12291,75	650	234	130	60,03	1
28	Е22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,043	118813,39	96674,51	5109	4157	2696	64	3
		км трубопровода		11722,5	36519,75	504	1570	130	178,36	8
29	Е22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0005	78057,59	59923,71	39	30	21	55	–

	км трубопровода		10102,5	22637,25	5	11	130	110,56	–
30 Е22-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,033	170255,02	133892,77	5618	4418	2917	98,3	3
	км трубопровода		17437,5	50580	575	1669	130	247,03	8
31 99-1-1(пл)прайс лист 21	Лента полиэтиленовая"Полилен" 40-ЛИ-63 в 2 слоя (Н-0,6 мм)	89,15	341		30400				
	кг								
32 99-1-1(пл)прайс лист 21	Липкая лента оберточная полиэтиленовая "Полилен" 40-ОБ-63 (Н-0,6 мм)	39,53	330		13045				
	кг								
33 Е25-122-12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа (100 кгс/см2)	13	2388,4	1504,15	31049	19554	14917	1,85	24
	стык		387	569,25	5031	7400	120	3,64	47
34 Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,062	92630,43	67711,68	5743	4198	1535	43,5	3
	км трубопровода		9000	11625,86	558	721	120	43,04	3
Раздел 6 Электрохимзащита									
35 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,4	218,93	–	1182	–	1336	1,54	8
	м3 грунта		218,93	–	1182	–	113	–	–
36 Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	2	1065,02	925,52	2130	1851	789	0,89	2
	котлован		139,5	235,98	279	472	105	0,92	2
37 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	0,8	47,43	44,84	38	36	13	0,0179	–

	м3 грунта								
			2,59	13,81	2	11	97	0,0519	–
38 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,48	84,26	84,26	125	125	25	–	–
	т								
			–	16,85	–	25	100	0,03539	–
39 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,4	122,18	–	660	–	746	0,885	5
	м3 грунта								
			122,18	–	660	–	113	–	–
40 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,6	811		487				
	м3								
41 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	0,2	20,1	16,1	4	3	2	6	1
	100 м								
			3,92	3,07	1	1	87	0,02	–
42 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масс 1 м до 1 кг	0,4	13,9	1,84	6	1	3	11	4
	100 м								
			8,49	0,24	3	–	87	–	–
43 16-1-645	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 2х4 мм2	0,04	184200		7368				
	1000м								
44 99-1-1прайс лист №6	Кабельный наконечник 25-10-8	4	11,83		47				
	шт								
45 Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1654,17	290,34	3308	581	1551	2,74	5
	шт								
			486	110,25	972	221	130	0,53	1
46 Т3-8-2	Протекторы с активатором одиночные на трубопроводе, с выводом под ковер, тип ПМ-10У	4	23391,67	2787,13	93567	11149	42871	44,9	180
	протектор								
			7729,14	1202,26	30917	4809	120	5,9	24
	Всего прямые затраты				**594 707**	**70 652**			**457**

	76 326	**24 240**	**122**
В том числе стоимость: материалов, тенге	447 731		
Накладные расходы, тенге	121 687		
- заработная плата, тенге	18 253		
- трудоемкость, чел-ч	61		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42 984		
Всего	**759 378**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7 594		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 038		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**770 010**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**1 720 202**		
- материалы, тенге	1 000 231		
- сметная заработная плата, тенге	289 194		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	640		
Налог (2 %)	34 404		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 754 606**		
НДС (12 %)	210 553		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 965 159**		

Принял:

Директор ТОО "ВАКХСТРОЙ"

Шиляев В.А.

Сдал:

Директор ТОО "ДОСТАР-09"

Шудегов Д.В.

Нач. ПТО Солодкова М.В.