Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2018г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсентовой, 2А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 августа 2018г., ТОО «КазСтрой Group LTD», Директор Каржау Нурдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , ул. ЧУЛАНОВА. 141**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15 августа 2018г.,** надзор **ТОО «Исаев Л.Т» Директор Исаев Лесхан Турдыханович, г.Астана, район Есиль, ул. Керей – Жанибек хандар 9, Эксперт Исаева Лесхана Турдыхановича, аттестат КДСЖКХ № 06733 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06734 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06735 от 08.02.2014г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2018г., ИП «Кравцов» эксперт Потемкина Нина Ивановна, аттестат №0454 от 21.01.2013 года.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт (Фасад школы)**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Байсентовой, 2А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения .(постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области №** **от** .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ника-К»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **августа 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0** .

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23 296,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **23 296,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт (Фасад школы и ремонт крыши и туалетов)
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **Жазыбеков А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Исаев Л.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор **Потемкина Н.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик **Каржау Н.Э.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Договор: № 24 от 02.03.2018г

Акт

приемки выполненных работ за май 2018года

Ремонт фасада здания школы

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Фасад школы									
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	640	534,59	1,26	342140	806	110181	0,435	278,4
				338,3	0,6	216509	383	50,8	0,0007	0,448
2	11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля *м2*	640	2143,83	12,88	1372048	8242	340539	1,2016	769,024
				969,11	1,86	620233	1189	54,8	0,0016	1,024
3	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *м2*	640	607,56	1,67	388838	1069	96522	0,3484	222,976
				274,59	0,62	175739	396	54,8	0,00054	0,3456
4	29-000000-0003(п	Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки) *м2*	640	7948,37		5086957				
5	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *м*	305,55	1827,23	4,15	558310	1269	51823	0,3925	119,92838
				308,81	0,69	94358	210	54,8	0,0006	0,18333

6	11-120101-2002								
	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	116	1285,6	672,96	149130	78063	21457	0,2278	26,4248
	м планки		183,74	144,23	21314	16731	56,4	0,1258	14,5928
7	29-000000-0003(п Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)	46,1938	7948,36		367165				
	м2								
	Всего прямые затраты				**8264588**				**1417**
									17

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 128 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	89 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 046 986
Накладные расходы I уровня, тенге	620 522
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 885 110
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	319 864
Итого, тенге	9 204 974
Сметная прибыль (8 %), тенге	736 398
Всего	**9 941 372**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**9 941 372**
в текущих и прогнозных ценах *1,011896428	**10 059 639**
Скидка по конкурсу 28,995%	2 916 782
Итого с учетом скидки	**7 142 857**
НДС (12 %)	857 143
Всего по акту с учетом НДС	**8 000 000**

Принял:
Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Директор _____ Жазыбеков А.С.

Технический надзор ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ Исаев Л.Т.

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ Қаржау Н.Ә.

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "СОШ.№ 18" г. Караганда, ул. Байсеитовой, д.2А

Договор: № 24 от 02.03.2018г

Акт
приемки выполненных работ за август 2018года

Ремонт фасада здания школы

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Фасад школы							
1	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**тикальной проекции**		**864,52**	**534,59**	**462166**	**50,8**
								148834
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,435	376,0662	777,69	292463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,60516		517	
		Итого по заработной плате					**292980**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,605164	1798,62	1088	
						855,13	517	
		Итого по эксплуатации машин					**1088**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	29,39368	3145,68	92463	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0778068	29921,7	2328	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,302582	243981,05	73824	
		Итого по материалам					**168615**	
2	**11-150108-1801**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**864,52**	**2143,83**	**1853380**	**54,8**
								460005
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,2016	1038,80723	806,52	837819	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,38323		1606	
	Итого по заработной плате					**839425**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	52,30346	12,55	656	
					–	–	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	56,1938	15,06	846	
					–	–	
34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	25,330436	19,38	491	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	26,194956	183,51	4807	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,4005224	3093,86	4333	
					1146,99	1606	
	Итого по эксплуатации машин					**11133**	
21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	2,5	2161,3	69,36	149908	
21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашк	шт.	2,54	2195,8808	76,56	168117	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	2,5	2161,3	254,9	550915	
21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме	кг	0,264	228,23328	593,64	135488	
	Итого по материалам					**1004428**	
3 11-150108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		**864,52**	**607,56**	**525246**	**54,8**
							130383
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3484	301,19877	788,15	237390	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,46684		535	
	Итого по заработной плате					**237925**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,4668408	3093,86	1444	
					1146,99	535	
	Итого по эксплуатации машин					**1444**	
21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	2247,752	57,12	128392	
21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	1210,328	130,56	158020	
21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	0	9754,93	–	
	Итого по материалам					**286412**	
4 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**194,25**	**1255,33**	**243848**	**54,8**
							32948

01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	76,24313	786,82	59990	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,11655		134	
	Итого по заработной плате					**60124**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	13,111875	12,55	165	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,73815	18,64	14	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,456875	183,51	267	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,11655	3093,86	361	
					1146,99	134	
	Итого по эксплуатации машин					**807**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	532,245	1	532	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	266,1225	1,03	274	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	203,9625	254,9	51990	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	8,35275	351,19	2933	
21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из ос	м	1,05	203,9625	624,24	127322	
	Итого по материалам					**183051**	
5 11-150108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**36,75**	**1255,35**	46134	**54,8**
							6233
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	14,42438	786,82	11349	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,02205		25	
	Итого по заработной плате					**11374**	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	2,480625	12,55	31	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,13965	18,64	3	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,275625	183,51	51	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,02205	3093,86	68	
					1146,99	25	
	Итого по эксплуатации машин					**153**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	100,695	1	101	

21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	50,3475	1,03	52	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	38,5875	254,9	9836	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,58025	351,19	555	
21-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из ос	м	1,05	38,5875	624,24	24088	
	Итого по материалам					**34632**	
3.2 Отмостка. Цоколь							
6 **11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		**54,03**	**1977,88**	**106865**	**60,3**
							48908
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	1,55	83,7465	748,52	62686	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	20,99606		18422	
	Итого по заработной плате					**81108**	
34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от	маш.-ч	0,75	40,5225	16,8	681	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,375	20,26125	1920,48	38911	
					867,01	17567	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,734808	6242,77	4587	
					1162,92	855	
	Итого по эксплуатации машин					**44179**	
7 **11-110101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	дстилающего слоя		**18,01**	**7335,59**	**132114**	**60,9**
							31370
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	58,3524	735,57	42922	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	9,9055		8588	
	Итого по заработной плате					**51510**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч	0,93	16,7493	11,48	192	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,46	8,2846	1920,48	15910	
					867,01	7183	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,6209	3432,54	5564	
					867,01	1405	
	Итого по эксплуатации машин					**21666**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,7015	27,67	75	

	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,09	1,6209	2648,49	4293	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	1	18,01	2672,97	48140	
	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,29	5,2229	2875,4	15018	
		Итого по материалам					**67526**	
8	**11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**163,72**	**544,28**	**89110**	**60,9**
								26610
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,366	59,92152	702,54	42097	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,07924		1597	
		Итого по заработной плате					**43694**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	7,69484	12,87	99	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,079244	1434,32	2982	
						767,94	1597	
		Итого по эксплуатации машин					**3081**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,7302	27,67	159	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,339888	13106,25	43773	
		Итого по материалам					**43932**	
9	**11-110101-1104**	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 100 ммК=16,000;**	м2 стяжки		**2619,52**	**73,24**	**191863**	**60,9**
								7503
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0044	11,52589	702,54	8097	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	5,50099		4224	
		Итого по заработной плате					**12321**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	60,772864	12,87	782	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	5,500992	1434,32	7890	
						767,94	4224	
		Итого по эксплуатации машин					**8672**	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	13,359552	13106,25	175094	
		Итого по материалам					**175094**	

10	12-110102-0101	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**133,96**	**1717,03**	**230013**	**59,1**
								108555
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,74	233,0904	788,02	183680	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**183680**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79	маш.-ч	0,0071	0,951116	36,71	35	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**35**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	6,483664	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,46886	27,67	13	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно·	м3	0,022	2,94712	15705,09	46285	
		Итого по материалам					**46298**	
11	11-150106-0201	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	ерхности облицовки		**133,96**	**6177,76**	**827573**	**54,8**
								159296
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,55	341,598	846,94	289313	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,76827		1373	
		Итого по заработной плате					**290686**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	1,620916	1434,32	2325	
						767,94	1245	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,147356	3432,54	506	
						867,01	128	
		Итого по эксплуатации машин					**2831**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,6698	84,66	57	
	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (одното	м2	1	133,96	3674,02	492172	
	21-130101-1002	Портландцемент пуццолановый ППЦ400 ГОСТ 22	т	0,0004	0,053584	15516,73	831	
	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементны	м3	0,02	2,6792	15814,23	42369	
		Итого по материалам					**535429**	

3.3 Ремонт центрального входа с существующим пандусом

12	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**32,25**	**551,44**	**17784**	**60,9**
								5195
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	11,481	715,49	8215	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,40958		315	
		Итого по заработной плате					**8530**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,925075	12,87	38	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,409575	1434,32	587	
						767,94	315	
		Итого по эксплуатации машин					**625**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,12875	27,67	31	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,6579	13547,59	8913	
		Итого по материалам					**8944**	
13	11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**33,25**	**816,84**	**27160**	**60,9**
								11614
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,726	24,1395	748,52	18069	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	1,25353		1002	
		Итого по заработной плате					**19071**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,854525	1434,32	1226	
						767,94	656	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,2793	1812,38	506	
						867,01	242	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1197	3432,54	411	
						867,01	104	
		Итого по эксплуатации машин					**2143**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,280125	27,67	35	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,01745	1348,14	1372	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,43225	12819,01	5541	
		Итого по материалам					**6948**	
14	21-040509-0108	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;**	м2		**33,915**	**1685,25**	**57155**	–

3.4 Ремонт боковых крыльц - 3 шт.

15	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**21,19**	**551,44**	**11685**	**60,9**
								3413
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	7,54364	715,49	5397	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,26911		207	
		Итого по заработной плате					**5604**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,921933	12,87	25	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,269113	1434,32	386	
						767,94	207	
		Итого по эксплуатации машин					**411**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,74165	27,67	21	
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0204	0,432276	13547,59	5856	
		Итого по материалам					**5877**	
16	11-110101-2701	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		**21,19**	**816,85**	**17309**	**60,9**
								7401
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0,726	15,38394	748,52	11515	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,79886		638	
		Итого по заработной плате					**12153**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,544583	1434,32	781	
						767,94	418	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,177996	1812,38	323	
						867,01	154	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,076284	3432,54	262	
						867,01	66	
		Итого по эксплуатации машин					**1366**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,815815	27,67	23	
	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,648414	1348,14	874	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,013	0,27547	12819,01	3531	
		Итого по материалам					**4428**	
17	21-040509-0108	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;**	м2		**21,6138**	**1685,25**	**36425**	–

Раздел 4 Прочие работы							
18	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т		**6,5**	**437**	**2819**	–
19	**41-010101-1010**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**6,5**	**701,25**	**4523**	–
Раздел 1 Включение							
1	**29-000000-0003(пл)**	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**864,52**	**7948,38**	**6871533**	–
2	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	тикальной проекции		**208,78**	**534,59**	**111612**	**50,8**
								35943
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,435	90,8193	777,69	70629	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,14615		125	
		Итого по заработной плате					**70754**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,146146	1798,62	263	
						855,13	125	
		Итого по эксплуатации машин					**263**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	7,09852	3145,68	22330	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0187902	29921,7	562	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,073073	243981,05	17828	
		Итого по материалам					**40720**	
3	**11-150108-1801**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		**208,78**	**2143,83**	**447588**	**54,8**
								111091
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,2016	250,87005	806,52	202332	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,33405		388	
		Итого по заработной плате					**202720**	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	12,63119	12,55	159	
						–	–	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	13,5707	15,06	204	
						–	–	
	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	6,117254	19,38	119	

	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	6,326034	183,51	1161
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	0,3382236	3093,86	1046
						1146,99	388
		Итого по эксплуатации машин					**2689**
	21-130211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для	шт.	2,5	521,95	69,36	36202
	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашко	шт.	2,54	530,3012	76,56	40600
	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	2,5	521,95	254,9	133045
	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаме	кг	0,264	55,11792	593,64	32720
		Итого по материалам					**242567**
4	**11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2		**208,78**	**607,56**	**126846**
							31487
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3484	72,73895	788,15	57329
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00054	0,11274		129
		Итого по заработной плате					**57458**
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,1127412	3093,86	349
						1146,99	129
		Итого по эксплуатации машин					**349**
	21-130211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	542,828	57,12	31006
	21-130816-3524	Салазка	шт.	1,4	292,292	130,56	38162
	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	0	0	9754,93	–
		Итого по материалам					**69168**
5	**29-000000-0003(пл)**	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**208,78**	**7948,37**	**1659461**
6	**11-150108-1901**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		**611,05**	**1827,23**	**1116527**
							103639
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,3925	239,83713	786,79	188701
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,36663		421
		Итого по заработной плате					**189122**
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	41,245875	12,55	518

34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	2,32199	18,64	43	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	4,582875	183,51	841	
					–	–	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,36663	3093,86	1134	
					1146,99	421	
	Итого по эксплуатации машин					**2536**	
21-130211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминие	шт.	2,74	1674,277	1	1674	
21-130211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической	шт.	1,37	837,1385	1,03	862	
21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкова	м	1,05	641,6025	254,9	163544	
21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	26,27515	351,19	9228	
21-130814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного	м	1,05	641,6025	480,42	308239	
21-130814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованнс	м	1,05	641,6025	688,5	441743	
	Итого по материалам					**925290**	
7 11-120101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**		**64,18**	**1285,62**	**82511**	**56,4**
							11872
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,2278	14,6202	806,6	11793	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	8,07384		9257	
	Итого по заработной плате					**21050**	
34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	5,4553	18,64	102	
					–	–	
34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,9627	183,51	177	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012836	1798,62	23	
					855,13	11	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,038508	3093,86	119	
					1146,99	44	
31-050601-0104	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	8,0225	5331,23	42770	
					1146,99	9202	
	Итого по эксплуатации машин					**43191**	
21-100102-9902	Дополнительные элементы кровли из профилиро	м2	0	0	–	–	
21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 1017	м	1,03	66,1054	391,68	25892	

22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,6418	650,28	417
21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000шт.	0,00336	0,2156448	5646,48	1218
	Итого по материалам					**27527**
8 29-000000-0003(пл)	**Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки)**	м2		**25,8782**	**7948,37**	**205690**

Итого прямые затраты по акту	**15 504 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 643 660
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	148 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 704 988
- перевозка грузов, тенге	7 342
Накладные расходы I уровня, тенге	1 483 369
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 988 330
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	611 580
Итого, тенге	17 599 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 407 995
Итого по акту на подряд, тенге	**19 007 905**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.	**19 007 905**
в текущих и прогнозных ценах *1,011896428	**19 234 031**
Скидка по конкурсу 28,995%	5 576 888
Итого с учетом скидки	**13 657 143**
НДС (12 %)	1 638 857
Всего по акту с учетом НДС	**15 296 000**

Принял:
Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

Директор _____ **Жазыбеков А.С.**

Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Ә.**