АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: АО "Народный Банк Казахстана", г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40_

Исполнитель: ТОО «Строй Эксперт-2016», г. Алматы, ул. Жандосова, 17А-106

Договор (контракт) Договор № 1215 от «18» Сентября 2019 г.

Комплексные ремонтные работы по устранению протекания примыкания купола к парапету на кровле по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34

25 Сентября 2019 г.

Наименование, описание Оборудования и Работ	Ед. изм	Кол-во	Стоимость, тенге, в т.ч. НДС	Общая стоимость
Демонтаж парапетной крышки	п.м.	81	420	34020
Демонтаж отливов	п.м.	39	420	16380
Снятие притяжных планок ригелей	п.м.	43,9	420	18438
Зачистка швов примыкания от старого герметика	п.м.	164	680	111520
Обезжиривание швов растворителем	п.м.	164	680	111520
Герметизация стыков ригелей (герметик BASF MC121, либо аналог)	п.м.	125	5180	647500
Герметизация стыков примыкания купольной конструкции к парапету (шнур уплотнительный под силикон + герметик BASF MC121- либо аналог)	п.м.	39	6300	245700
Монтаж прижимной планки	п.м.	125	630	78750
Монтаж отливов	п.м.	39	750	29250
Монтаж парапетной крышки	м.п.	39	730	28470
Проведение испытания герметичности примыкания купола к парапету методом искусственного полива водой	п.м.	39	500	19500
Вывоз мусора	тн.	0,199	45000	8952
ИТОГО				**1 350 000**

Сдал:

Директор ТОО "Строй Эксперт-2016"

Бадмаев О.О. _____

Принял:

_____

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Народный Банк Казахстана", г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 40** 940140000385

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Эксперт-2016», г. Алматы, ул. Жандосова, 17А-106** 161140014969

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1215 «18» Сентября 2019 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	25.09.2019 г.		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексные ремонтные работы по устранению протекания примыкания купола к парапету на кровле по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 34		Услуга	1	1 350 000,00	1 350 000,00
			Итого			1 350 000,00

Сведения по использовании запасов, полученных от заказчика **1 350 000,00 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) тенге, 00 тиын**

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель): Директор / Бадмаев О.О. / Принял (Заказчик): / Дононбаева Ж.К.

должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. М.П.