ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 24 июня 2014 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛС 1-1-1										
1	95-1-1РДС Р	Разбивка осей здания *точка*	11	372		4092				
ЛС2-1-1		**Раздел 1 Земляные работы**								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1000,052	29,64	28,03	29642	28031	8410	0,0112	11
				1,61	7,06	1610	7060	97	0,0245	25
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	110,2	467,1	–	51474	–	58166	2,976	328
				467,1	–	51474	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы *м3 грунта*	44,08	167,18	–	7369	–	8327	1,21	53
				167,18	–	7369	–	113	–	–
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	581,752	7,57	7,57	4404	4404	1388	–	–
				–	2,46	–	1431	97	0,00942	5
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	625,832	25,65	5,38	16053	3367	12305	0,129	81

	м3 уплотненного грунта								
6	Е1-24-2		20,27	–	12686	–	97	–	–
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	594,62	9,24	9,24	5494	5494	1730	–	–
7	Е1-24-11		–	3	–	1784	97	0,0115	7
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	1189,24	8,28	8,28	9847	9847	3103	–	–
8	Е1-130-1		–	2,69	–	3199	97	0,0103	12
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	594,62	14	14	8325	8325	2768	–	–
9	Е1-130-7		–	4,8	–	2854	97	0,01567	9
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=4,000; *м3 уплотненного грунта*	2378,48	1,39	1,39	3306	3306	969	–	–
			–	0,42	–	999	97	0,00137	3
	Раздел 2 Фундаменты								
	2.1 Фундаменты								
10	Е11-13-3								
	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом *м2 покрытия*	354,4	661,36	24,55	234386	8701	21372	0,263	93
			39,83	9,2	14116	3260	123	0,0449	16
11	Е6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	37	10243,47	353,46	379 008	23682	26 832	3,6	241
			585	133,52	21645	4940,24	105	0,6521	44
12	30-1-62								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015; *м3*	50	379		18 950				
13	4-1-54								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,6023	62000		37 343				

14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,01565	65900	66931
		т			
15	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,243	62000	15066
		т			
16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04072	65000	2 647
		т			
21	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	69,153	11300	781429
		м3			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		1 675 766
Накладные расходы	тенге		145 370
Итого с накладными			1 821 136
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	1 930 404
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	1 996 038
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	2 049 931
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	4 899 335
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	4 997 322
Итого сумма НДС %		12	599 678
Итого с НДС 12 %		1,12	5 597 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

Форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 22 июль 2014 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты								
19	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т / *шт сборных конструкций*	150	770,45	389,08	115 568	95325	61072	0,937	230
				153,9	136,92	23085	20538	140	0,5542	136
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	86,7491	10500		910865,55				
24	Е6-1-2	Устройство монолитных бетонных заделок фундаментов объемом до 3 м3 / *м3*	6,8	9871,94	98,32	67129	669	5230	4,41	30
				695,25	37,15	4728	253	105	0,1814	1
26	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм / *т*	0,46784	47400		22176				

27 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,46697	52400		76869				
	т								
28 Е8-12-1	Армирование над отверстиями	0,02014	8679,65	422,15	175	9	199	56,4	1
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	166	3	118	0,77	–
29 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм /над отверстиями/	0,01066	52400		559				
	т								
30 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм /над отверстиями/	0,00948	50900		483				
	т								
36 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	186,56	778,66	11,21	145267	2091	7861	0,201	37
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	5877	785	118	0,0205	4
38 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,03475	8679,65	422,15	302	15	345	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	287	5	118	0,77	–
39 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02842	62000		1762				
	т								
40 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00634	65000		412				
	т								
42 4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0588	50000		2940				
	т								
43 4-1-15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,54216	49500		26837				
	т								

44	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,08976	48200	4326
		т			
45	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,27312	50600	13820
		т			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		1 389 490
Накладные расходы, тенге		74 707
Итого с накладными		1 464 197
Итого с непредвиденные расходы 6. %	1,06	1 552 049
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %	1,034	1 604 819
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %	1,027	1 648 149
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2,39	3 939 075
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%	1,02	4 017 857
Итого сумма НДС %	12	482 143
Итого с НДС 12 %	1,12	4 500 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Рейн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 18 августа 2014 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты								
31	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	372,6	1322,71	49,1	492 842	18295	44941	0,526	196
		м2 покрытия		79,66	18,4	29681	6856	123	0,0898	33
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02842	65900		1 873				
		т								
41	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (Ф-1;Ф-2;Ф-3;Ф-4,Ф-3*;)	24,3232	10742,9	112,36	261 302	2 733	24007	6,34	263
		м3		1021,5	42,44	24 846	1 032	105	0,2073	9
46	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,27048	126994,77	680,89	34 350	184	1644	33,1	9
		т		5535	256,5	1 497	69	105	1,26	–
		Раздел 1 Демонтаж ВЛ 10кВ								
1	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2	2380,61	1592,21	4761	3184	2580	4,784	10

		опора		788,4	439,92	1577	880	105	1,832	4
2	Е33-103-3 (	Демонтаж одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ-10 кВ ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	3730,62	2549,82	3731	2550	1978	7,2	7
		опора		1180,8	702,72	1181	703	105	2,904	3
3	Е33-109-5 (	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,35	23812,66	18195,53	8334	6368	3319	28,8	10
		км линии		5130	3899,89	1796	1365	105	13,965	5
		Раздел 3 Монтаж ВЛ 10кВ (опора 157/1)								
10	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
11	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18400		36800				
		шт								
12	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы для конструкций опор	0,02568	154400		3965				
		т								
13	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,85	325,1	1006	650	561	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
14	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) П-3и	0,1	25568		2557				
		м3								
15	Ц8-152-3	Конструкции металлические кабельные: уголок 70х70	0,0538	82583	1343	4443	72	394	38	2
		т								

50	99-16-2(пл)	Муфта концевая 3КВТ-10-70-150 *шт*	2	4607,45		9215				
51	Ц8-177-2	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ соединительная и стопорная *комплект (3 фазы)*	2	23066	336	46132	672	16395	42	84
				8550	78,8	17100	158	95	0,46	1
52	99-16-1(пл)	Муфта наружной установки КНмн-10-25/50 *шт*	2	1267		2534				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		1 181 924
Накладные расходы	тенге		119 585
Итого с накладными			1 301 509
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	1 379 599
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	1 426 506
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	1 465 021
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	3 501 401
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	3 571 429
Итого сумма НДС %		12	428 571
Итого с НДС 12 %		1,12	4 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

Форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 9 октября 2014 г

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты								
11	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм / *м3*	15,2074	10243,47	353,46	155777	5375	11472	3,6	241
				585	133,52	8896	2030	105	0,6521	44
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т / *шт сборных конструкций*	419	359,64	172,69	150 689	72357,11	80 065	0,476	199
				76,28	60,21	31 961	25 228	140	0,2371	99
18	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т / *шт сборных конструкций*	43	514,55	243,37	22126	10465	11556	0,668	29
				106,88	85,08	4596	3658	140	0,3375	15
19	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т / *шт сборных конструкций*	95	770,45	389,08	73192,75	36962,6	40715	0,937	230
				153,9	136,92	14620,5	13007,4	140	0,5542	136
20	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т / *шт сборных конструкций*	42	1119,25	598,4	47008,5	25132,8	11472	1,18	50
22	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) / *м3*	4,378	10900		47720				
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	43,03955	10500		451 915				

		м3								
				195,53	214,16	8 212	8 995	140	0,911	38
32	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /ФМ-1 плита/	116,79	9289,56	196,62	1 084 928	22963	42493	1,79	209
		м3								
				272,25	74,27	31796	8674	105	0,3628	42
33	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,27566	52400		171645				
		т								
34	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02842	5239,08	327,33	149	9	61	11,6	–
		т								
				1890	123,75	54	4	105	0,6	–
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	301,28	245,44	3,82	73946	1151	13791	0,212	64
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	11253	434	118	0,007	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		2 279 096
Накладные расходы, тенге		211 625
Итого с накладными		2 490 721
Итого с непредвиденные расходы 6, %	1,06	2 640 164
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %	1,034	2 729 930
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %	1,027	2 803 638
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2,39	6 700 695
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%	1,02	6 834 708
Итого сумма НДС %	12	820 165
Итого с НДС 12 %	1,12	7 654 873

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.