ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

Форма2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 24 апреля 2015 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	37,47645	10500		393 503				
		м3								
41	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (Ф-1;Ф-2;Ф-3;Ф-4,Ф-3*;)	17,1668	10742,9	112,36	184 421	1 929	19178	6,34	263
		м3		1021,5	42,44	17 536	729	105	0,2073	9
48	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,144	8531,77	66,01	1229	10	34	1,35	–
		м3		195,75	24,93	28	4	105	0,1218	–
49	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,144	189		27				
		м3								
		Раздел 3 Техподполье								
54	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,6	9438,07	86,6	5663	52	330	3,06	2
		м3		490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
55	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	58	359,64	172,69	20859	10016	11082	0,476	28
		шт сборных конструкций								

			76,28	60,21	4424	3492	140	0,2371	14
56	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	54	514,55	243,37	27786	13142	14512	0,668	36
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	5772	4594	140	0,3375	18
57	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	8,468	11300		95688				
		м3								
58	30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)	21,924	10800		236779				
		м3								
59	Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных заделок стен подвалов	1,32	9754,27	86,6	12876	114	725	3,06	4
		м3								
				490,5	32,72	647	43	105	0,1598	–
70	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	49,97	245,44	3,82	12265	191	2287	0,212	11
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	1866	72	118	0,007	–
93	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /эстакада/	10,7	8989,82	100,65	96191	1077	2071	0,97	10
		м3								
				146,25	38,03	1565	407	105	0,1857	2
94	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /ванна/	48,67	12509,63	954,98	608 844	46 479	71 778	6,51	806
		м3								
				1075,5	330,44	52 345	16 083	105	1,337	166
95	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	125,66	379		47625				
		м3								
96	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	125,66	441		55416				
		м3								
97	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14	4,84094	51000		246888				
		т								
98	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,2938	52400		172595				
		т								

99	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,47144	47400		22346				
100	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,13083	45800		5992				
		т								
101	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /М-1,М-2/	1,00307	70437,87	304,24	70654	305	10311	58	58
		т		9675	114,75	9705	115	105	0,56	1
102	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /Т-3,Т-4,Т-6,Т-7/	0,24361	70437,87	304,24	17159	74	2504	58	14
		т		9675	114,75	2357	28	105	0,56	–
103	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /Т-1,Т-2,Т-5/	0,77205	64092,87	304,24	49483	235	2793	20	15
		т		3330	114,75	2571	89	105	0,56	–
104	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	2,018	40200		81124				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		2 465 413
Накладные расходы	тенге		137 605
Итого с накладными			2 603 018
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	2 759 199
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	2 853 011
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	2 930 043
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	7 002 802
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	7 142 858
Итого с НДС 12 %		1,12	8 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030» Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 18 июня 2015 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
25	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	66,1	11548,57	316,01	763 360	20 888	103185	8,25	566
		м3		1368	119,39	90 425	7 892	105	0,583	40
53	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,56	665,48	8,23	4366	54	656	0,468	3
		м2 поверхности		81,68	3,08	536	20	118	0,0151	–
	Раздел 3 Техподполье									
94	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /ванна/	75,13	12509,63	954,98	1548692	118227	182758	6,51	806
		м3		1075,5	330,44	133147	40908	105	1,337	166

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		2 316 418
Накладные расходы	тенге		286 599
Итого с накладными			2 603 017
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	2 759 199

Итого с временные здания и сооружения 3,4 %	1,034	2 853 011
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %	1,027	2 930 043
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2,39	7 002 802
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%	1,02	7 142 858
НДС	12%	857 143
Итого		8 000 000

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 июля 2015 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
25	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,5	11548,57	316,01	28 871	790	3904	8,25	566
		м3		1368	119,39	3 420	298	105	0,583	40
50	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	2	406,92	24,15	814	48	507	1,03	2
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
51	30-21-1	Плиты приведенной толщиной 11 см (СТ РК 961-93) /прим.ПТ12.5-11.9/	1,98	2330		4613				
		м2								
52	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов /приямок/К=2,000;	3,94	9438,07	86,6	37186	341	2165	3,06	12
		м3		490,5	32,72	1933	129	105	0,1598	1
	Раздел 3 Техподполье									
60	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0125	8679,65	422,15	108	5	124	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	103	2	118	0,77	–
61	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0125	41200		515				
		т								

62	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,41	11548,57	316,01	39381	1078	5326	8,25	28
		м3		1368	119,39	4665	407	105	0,583	2
63	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3858	50900		19637				
		т								
64	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,061	42800		2611				
		т								
65	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /опорная плита ОП-1/	0,04	9289,56	196,62	372	8	15	1,79	–
		м3		272,25	74,27	11	3	105	0,3628	–
66	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
		т		33075	114,75	463	2	105	0,56	–
109	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,61264	70437,87	304,24	43153	186	6297	58	36
		т		9675	114,75	5927	70	105	0,56	–
110	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,61264	40200		24628				
		т								
	Раздел 4 Стены									
111	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	37,59	9413,44	335,84	353851	12624	36627	4,54	171
		м3 кладки		699,75	126	26304	4736	118	0,61	23
112	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	90,39	134,46	3,39	12154	306	11173	0,65	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	10576	65	105	0,0505	5
113	Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	90,39	8,4	0,23	759	21	756	0,056	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		7,88	0,09	712	8	105	0,0004	–
114	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	9,31	5450		50740				
		м3								
115	30-8-92	Песок природный для рихтовки	0,904	1420		1284				

			39,83	9,2	6221	1437	123	0,0449	7
9 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *м3*	40,5	9289,56	196,62	376227	7963	14736	1,79	72
			272,25	74,27	11026	3008	105	0,3628	15
10 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	1,4645	50900		74543				
11 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	1,3716	52400		71872				
12 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,3219	53600		17254				
17 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	89	1119,25	598,4	99613	53258	51047	1,18	105
			195,53	214,16	17402	19060	140	0,911	81
18 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	25,34	11300		286342				
19 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	72,53	10500		761565				
20 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	6,77	10900		73793				
21 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,32212	8679,65	422,15	2796	136	3199	56,4	18
			8257,5	157,5	2660	51	118	0,77	–
22 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,2316	50600		11719				

23	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов		2,29	9438,07	86,6	21613	198	1258	3,06	7
			м3		490,5	32,72	1123	75	105	0,1598	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		5 143 132
Накладные расходы	тенге		404 059
Итого с накладными			5 547 191
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	5 880 023
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	6 079 944
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	6 244 102
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	14 923 404
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	15 221 872
НДС		12%	1 826 625
Итого			17 048 497

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"

Форма2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 октябрь 2015 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Канализация									
	2.1 Земляные работы									
51	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	492,72	29,64	28,03	14604	13811	4144	0,0112	6
		м3 грунта		1,61	7,06	793	3479	97	0,0245	12
52	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	152,1	32,6	30,83	4958	4689	1406	0,01232	2
		м3 грунта		1,77	7,76	269	1180	97	0,02695	4
53	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /вытесненный грунт/ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	103,05	46,42	44,29	4784	4564	1406	0,01419	1
		м3 грунта		2,05	12,01	211	1238	97	0,04106	4
54	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	133,07	98,12	98,12	13 057	13 057	2 611	–	–
		т		–	19,62	–	2 611	100	0,0412	8
	Раздел 3 Техподполье									

67	Е45-66-2	Установка ходовых скоб *т деталей*	0,0045	34695,88 24750	7958 2981,25	156 111	36 13	143 115	138 14,55	1 –
68	1-1-774	Скобы ходовые *кг*	4,47	129		577				
69	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	23,8	763,66 31,5	11,21 4,21	18175 750	267 100	1003 118	0,201 0,0205	5 –
71	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,4775	9413,92 1154,25	365,89 137,25	4495 551	175 66	728 118	6,66 0,67	3 –
72	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т *шт сборных конструкций*	62	113,78 64,8	37,48 10,81	7054 4018	2324 670	6563 140	0,408 0,042	25 3
73	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см *м2*	61,38	2410		147926				
74	30-17-61	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2 *м2*	61,38	19		1166				
75	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м /МУ-1,МУ-2,МУ-3/ *м3*	2,09	15410,16 2117,25	379,21 143,26	32207 4425	793 299	4960 105	13 0,6996	27 1
76	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,1368	48300		6607				
77	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,056	51000		2856				
78	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0336	68200		2292				
79	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03184	10137,87	304,24	323	10	328	58	2

		т		9675	114,75	308	4	105	0,56	–
80	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86) т	0,03184	44300		1411				
81	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0608	41200		2505				
82	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали т	0,0318	63800		2029				
83	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0318	40200		1278				
84	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	1,38	4748,22	245,72	6553	339	779	2,71	4
				382,5	92,25	528	127	119	0,45	1
85	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,0646	5030,5	2020,02	325	130	161	14,1	1
				2272,5	502,43	147	32	90	1,79	–
86	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0646	114900		7423				
87	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков (электродами Э-42) *т конструкций*	0,0491	14806,01	1133,15	727	56	588	82,1	4
				12892,5	398,25	633	20	90	1,95	–
88	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,0491	154200		7571				
89	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 12 м над отверстиями *т конструкций*	0,0212	5030,5	2020,02	107	43	53	14,1	–
				2272,5	502,43	48	11	90	1,79	–
90	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	0,0212	101700		2156				
91	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	3,65	21,8	0,05	80	–	19	0,0295	–

92	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kзпр1=2; kзпм1=2;		5,81	0,02	21	–	90	0,0001	–
		м2	3,65	24,51	0,02	89	–	27	0,0213	–
				8,32	–	30	–	90	–	–
	Раздел 7 Перекрытия									
144	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м								
		т конструкций	11,98	5030,5	2020,02	60265	24200	29920	14,1	169
				2272,5	502,43	27225	6019	90	1,79	21
145	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков								
		т	11,98	114900		1376502				
146	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	11,98	2452,13	545,76	29377	6538	13270	5,25	63
				1230,75	–	14744	–	90	–	–
147	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	323,46	21,8	0,05	7051	16	1697	0,0295	10
				5,81	0,02	1879	6	90	0,0001	–
148	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;								
		м2	646,92	20,35	0,02	13165	13	2422	0,0213	14
				4,16	–	2691	–	90	–	–
149	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев								
		м3 древесины в конструкции	1,33	20617,97	309,62	27422	412	4102	13,8	18
				2452,5	117	3262	156	120	0,57	1
150	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
		м3 древесины в конструкции	1,33	573,75	28,11	763	37	215	0,78	1
				123,75	10,58	165	14	120	0,052	–
151	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны								
		шт сборных конструкций	2	914,67	200,77	1829	402	1037	1,74	3
				299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
152	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	7,99	2970		23730				

153	30-17-8	Надбавка на каждый см толщины	7,99	45		360				
		м2								
154	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0028	40200		113				
		т								
	Раздел 2 Устройство выгреба									
	2.1 Укладка стен и днища									
13	Е11-2-9									
		Устройство бетонной разуклонки из бетона В7,5	15,62	9204,18	–	143769	–	10894	3,66	57
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	8857	–	123	–	–
14	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	156,2	246,47	9,95	38499	1554	10748	0,356	56
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	8154	584	123	0,0182	3
15	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	359,64	172,69	1439	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	101	514,55	243,37	51970	24580	27143	0,668	67
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	10795	8593	140	0,3375	34
24	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	178,18	373,88	3,58	66618	638	23528	0,73	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	22251	157	105	0,0433	8
25	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	178,18	245,44	3,82	43732	681	8156	0,212	38
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	6655	257	118	0,007	1
26	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	51,12	1447,97	274,19	74020	14017	66233	6,93	354
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	50839	5291	118	0,5	26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		2 254 115
Накладные расходы	тенге		225 048
Итого с накладными			2 479 163
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	2 627 912
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	2 717 261

Итого с зимнее удорожанием 2,772 %	1,027	2 790 627
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2,39	6 669 598
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%	1,02	6 767 630
НДС	12%	812 116
Итого		7 579 746

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.