Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"

Форма КС-3

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Отандастар" со встроенными помещениями и автостоянкой - вторая очередь строительства по улице Алматы 13

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2010

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала года	131 831 472,04									
В том числе: В текущем месяце за июль	8 893 823,00	7 940 913,39							952 909,61	8 893 823,00
Итого к оплате:										**8 893 823,00**

Заказчик: **А.И. Демидов**

Подрядчик: **М.С.Катышев**

Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Отандастар" со встроенными помещениями и автостоянкой - вторая очередь строительства по улице

Акт выполненных работ за июль 2010 год

Жилой комплекс "Отандастар"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	344,35	23,36	22,08	8044	7603	2284	0,01	3
		м3		1,28	5,56	441	1914	97	0,02	7
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	258,99	25,70	24,29	6655	6290	1890	0,01	3
		м3		1,41	6,11	365	1584	97	0,02	5
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/	594,61	32,25	30,77	19179	18296	5632	0,01	6
		м3		1,42	8,34	844	4962	97	0,03	17
4	Е010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21,6 км, класс груза 1 /лишний грунт/	1072,75	167,64	167,64	179836	179836	35967	--	--
		т		--	33,53	--	35967	100	0,70	755
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	37,05	617,90	--	22893	--	25869	4,08	151
		м3		617,90	--	22893	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,66	134,10	--	2502	--	2828	0,97	18
		м3		134,10	--	2502	--	113	--	--
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	603,34	3,35	3,35	2022	2022	681	--	--
		м3		--	1,16	--	702	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	603,34	21,55	4,52	13000	2725	9967	0,11	65
		м3		17,03	--	10275	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	625,65	2,80	2,80	1755	1755	591	--	--
		м3		--	0,97	--	609	97	--	2
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	19,35	122,18	--	2364	--	2672	0,89	17
		м3		122,18	--	2364	--	113	--	--
11	С143008-92	Песок природный	709,5	844,00	--	598818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	38	1234,60	152,52	46915	5796	10415	1,02	39
		м3		153,68	57,15	5840	2172	130	0,28	11
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,79	164866,67	87601,64	130245	69205	101692	444,00	351
		км		75702,00	23316,58	59805	18420	130	91,61	72
14	С130804-6133 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	797,9	1855,00	--	1480105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,494	96708,90	47796,27	47774	23611	39140	286,00	141
		км		48375,00	12572,33	23897	6211	130	49,07	24
16	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	498,94	515,00	--	256954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,142	154577,68	66009,80	21950	9373	17562	376,00	53
		км		70200,00	24936,75	9968	3541	130	121,79	17
18	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	142,568	1751,00	--	249637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,142	551518,23	80990,95	78316	11501	14578	278,00	39
		км		48375,00	30595,50	6869	4345	130	149,43	21
20	Е0122-15-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,071	33023,70	5687,91	2345	404	1017	49,00	3
		км		8865,00	2148,75	629	153	130	10,49	1
21	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	71	2250,00	--	159750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	71	1610,00	--	114310	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	71	391,37	57,24	27787	4064	28036	1,43	102
		фланец		301,50	2,25	21407	160	130	0,01	1
24	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	71	904,00	--	64184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3537338**	**342481**			**992**
			Тенге			**168099**	**80738**			**936**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1212399**				
	Материалы -		**Тенге**			**66453**				
	Всего заработная плата -		**Тенге**				**248837**			
	Местные материалы -		**Тенге**			**635365**				
		Накладные расходы -	**Тенге**			**300820**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	**чел.-ч**							**150**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	**Тенге**				**45123**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**90793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1604011**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2078**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**293960**			
	Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**2324939**				
	Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**2324939**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**139496**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**2464436**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4068447**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**2078**
		Сметная заработная плата -	**Тенге**				**293960**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**	**1,20%**		**48 821**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**			**4 117 268**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	**Тенге**	**2,31%**		**95 109**				
		Затраты на выслугу лет, 1%	**Тенге**	**1,00%**		**41 173**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**Тенге**	**0,40%**		**16 469**				
		Итого в ценах 2001г.	**Тенге**			**4 270 019**				
		Итого в ценах 2010г.	**Тенге**	**1,823**		**7 785 209**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**Тенге**	**2%**		**155 704**				
		Итого:	**Тенге**			**7 940 913**				
		НДС, 12%	**Тенге**	**12%**		**952 910**				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**8 893 823**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Начальник участка _____

Инженер ПТО _____