ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 3 апреля 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты								
12	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015; *м3*	18,005	379		25774				
47	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	38,91	5161,36 / 499,5	261,86 / 99	200829 / 19436	10189 / 3852	41740 / 123	3,44 / 0,48	195 / 27
		Раздел 3 Техподполье								
105	Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа *т конструкций*	5,123	9655,09 / 3015	2162,21 / 415,31	49463 / 15446	11077 / 2128	15817 / 90	17,3 / 1,56	89 / 8

106	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	5,123	59200		303282				
107	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	138,32	21,8	0,05	3015	7	726	0,0295	4
				5,81	0,02	804	3	90	0,0001	–
108	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kзпр1=2; kзпм1=2; *м2*	138,32	24,51	0,02	3390	3	1036	0,0213	3
				8,32	–	1151	–	90	–	–
	Раздел 5 Перегородки									
131	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	38,77	1738,71	372,83	67410	14455	33556	3,72	144
				594	139,5	23029	5408	118	0,68	26
132	99-1-2(пл)г	Пескоблок СКЦ-1 М-100 *шт*	2443	55		134365				
133	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	538,22	1163,37	34,37	626149	18499	128208	1,21	
				189	12,87	101724	6927	118	0,0629	
134	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,326	8679,65	422,15	2830	138	3237	56,4	18
				8257,5	157,5	2692	51	118	0,77	–
135	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,039	64100		2500				
136	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,273	41200		11248				

137	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,014	62000		868				
		т								
138	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,0122	89308,57	2434,57	1090	30	561	170	2
		т стальных элементов		31950	920,25	390	11	140	4,49	–
		Раздел 9 Арочная ограждающая конструкция								
199	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т	26,09	33051,57	14360,59	862315	374668	458209	91,8	8346
		т конструкций		16524	2990,06	431111	78011	90	10,22	929
201	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3567,52	112,46	34,25	401203	122188	191137	0,317	1520
		м2		51,08	8,45	182229	30146	90	0,0302	145
		Раздел 12 Полы								
318	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	68,19	9204,18	–	627633	–	47557	3,66	250
		м3 подстилающего слоя		567	–	38664	–	123	–	–
319	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,1	5239,08	327,33	11002	687	4440	11,6	24
		т		1890	123,75	3969	260	105	0,6	1
320	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,1	41200		86520				
		т								
		Раздел 13 Отделочные работы								
362	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	438	315,44	4,07	138163	1783	62846	0,74	324
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	59428	425	105	0,0517	23

Раздел 14 Окна

365	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	59,04	378,27	18,53	22333	1094	11495	0,934
		м2 проемов		156,07	6,18	9214	365	120	0,0302
366	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	59,04	5618		331687			
		м2 проемов							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		3 913 069
Накладные расходы	тенге		1 000 565
Итого с накладными			4 913 634
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	5 208 452
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	5 385 540
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	5 530 949
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	13 218 969
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	13 483 348
НДС		12%	1 618 002
Итого			15 101 350

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2 от 2 мая 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	35,04	4331,43	35,77	151773	1253	5612	0,70246	25
		кВт		111,7	13,4	3914	470	128	0,06541	2
2	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 150 мм	80	1442,79	8,09	115423	647	4275	0,24617	20
		м труб нитки регистра		38,71	3,04	3097	243	128	0,01473	1
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	63	62,81	–	3957	–	1869	0,1236	8
		комплект		23,18	–	1460	–	128	–	–
4	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 15 мм	139	358,13	14,54	49780	2021	19360	0,56959	79
		м трубопровода		103,36	5,45	14367	758	128	0,02657	4
5	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 20 мм	110	329,13	14,54	36204	1599	15322	0,56959	63
		м трубопровода		103,36	5,45	11370	600	128	0,02657	3

6	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 25 мм *м трубопровода*	111	251,13	14,54	27875	1614	15460	0,56959	63
				103,36	5,45	11473	605	128	0,02657	3
7	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 мм *м трубопровода*	93	295,13	14,54	27447	1352	12952	0,56959	53
				103,36	5,45	9612	507	128	0,02657	2
8	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	204	429,13	14,54	87543	2966	28412	0,56959	116
				103,36	5,45	21085	1112	128	0,02657	5
9	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	156	627,13	14,54	97832	2268	21727	0,56959	89
				103,36	5,45	16124	850	128	0,02657	4
10	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	31	1245,29	21,42	38604	664	5652	0,74675	23
				134,42	8,02	4167	249	128	0,03914	1
	Раздел 2 Тепловой узел									
28	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм *шт*	2	25111,34	160,26	50223	321	1810	3,6874	7
				646,58	60,26	1293	121	128	0,2884	1
29	Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 *фильтр*	2	10760,24	149,17	21520	298	883	1,6789	3
				289,69	55,62	579	111	128	0,2678	1
30	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	6	908,06	92,83	5448	557	3809	2,678	16

29	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4	53775		21510				
30	99-16-2(пл)	Кабели контрольные, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 5х50мм2	1000м	0,115	1821,6		209				
31	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	м труб	501	78,15	8,23	39153	4123	36680	0,388	194
					63,68	4,11	31904	2059	108	0,0188	9
32	8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 20х2,8 мм	м	420	144		60480				
33	8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 25х3,2 мм	м	81	204		16524				
34	Е21-1-3	Прокладка стальных труб диаметром до 50 мм с креплением накладными скобами	м труб	115	99,89	12	11487	1380	10762	0,496	57
					80,78	5,87	9290	675	108	0,027	3
35	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	м	115	389		44735				
36	Е21-1-4	Прокладка стальных труб диаметром до 80 мм с креплением накладными скобами	м труб	10	136,9	20,95	1369	210	1278	0,662	7
					107,78	10,48	1078	105	108	0,048	–
37	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	м	10	679		6790				
38	99-16-23(пл)1	Гофрорукав диам20мм	м	200	8,29		1658				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге	5 610 583
Накладные расходы	тенге	891 081

Итого с накладными		6 501 664
Итого с непредвиденные расходы 6, %	1,06	6 891 764
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %	1,034	7 126 084
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %	1,027	7 318 488
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	2,39	17 491 187
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%	1,02	17 841 011
НДС	12%	2 140 921
Итого		19 981 932

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3 от 5 июня 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е16-23-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм *узел*	1	11010,72 / 1487,25	191,02 / 72	11011 / 1487	191 / 72	1996 / 128	8,99 / 0,35	
2	11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65 *шт*	1	15600		15600				
3	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	11	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	9811 / 4925	991 / 371	6779 / 128	2,6 / 0,16	
5	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	692 / 128	1,47 / 0,07	

6	9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	7360		14720		
7	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	3	395		1185		
8	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	14	350		4900		
9	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *фильтр*	1	8210,28 / 236,25	111,65 / 42,75	8210 / 236	112 / 43	357 / 128	1,38 / 0,2
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм /15мм/ *кран*	4	13203,57 / 54	1,57 / –	52814 / 216	6 / –	276 / 128	0,3 / –
11	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм /20мм/ *кран*	8	8965,57 / 54	1,57 / –	71725 / 432	13 / –	553 / 128	0,3 / –
16	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	617 / 128	2,6 / 0,16
17	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 19ч21бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм /прим./ *шт*	1	3700		3700			
18	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	377		754			
19	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа *шт*	2	436,8 / 133	18,8 / –	874 / 266	38 / –	239 / 90	0,58 / –

359	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	914,2	306,5	2,1	280202	1920	63181	0,39	357
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	59450	722	105	0,0039	4
360	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	484,28	1934,86	2,1	937014	1017	169730	2	969
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	161265	383	105	0,0039	2
361	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	86	905,84	4,85	77 902	557	20251	1,288	148
		м2		222,86	1,41	19 166	121	105	0,0062	1
363	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	438	17,43	0,12	7634	53	6338	0,092	40
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	6014	22	105	0,0002	–
364	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	21,2	622,52	4,64	13197	98	1522	0,363	8
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	1231	37	120	0,0085	–
	Раздел 16 Бассейн									
390	Е99-22-22	Монтажные работы	1	763523,78	–	763524	–	763524	–	–
		комплекс		763523,78	–	763524	–	100	–	–
392	99-1-4(пл)пр	Стоимость материалов бассейна	1	1879374,88		1879375				
		к-т								
	Раздел 5 Вентиляция									
118	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	61,3	1144,51	11,11	70158	681	19049	1,4805	91
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	14627	255	128	0,02037	1
119	Е20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,0589	1234,92	13,82	73	1	19	1,617	–
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	15	–	128	0,02531	–

120	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2 поверхности воздуховодов	95,7	1174,73	9,61	112422	920	25763	1,281	123
				206,72	3,59	19783	344	128	0,01754	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**		**6 669 035**
Накладные расходы	**тенге**		**1 405 867**
Итого с накладными			**8 074 902**
Итого с непредвиденные расходы 6, %		**1,06**	**8 559 396**
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		**1,034**	**8 850 416**
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		**1,027**	**9 089 377**
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		**2,39**	**21 723 611**
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		**1,02**	**22 158 083**
НДС		**12%**	**2 658 970**
Итого			**24 816 718**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино.

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 от 3 июля 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Электроосвещение									
45	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1135,1	42,1	2270	84	1065	3	6
		шт		556	4,5	1112	9	95	0,026	–
46	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	2	18600		37200				
		шт								
47	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	5	314,3	20,67	1572	103	1236	1,26	6
		шт		220,5	8,19	1103	41	108	0,04	–
48	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5	4720		23600				
		шт								
49	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	18	169,86	57,56	3057	1036	2387	0,55	10
		шт		86,85	35,93	1563	647	108	0,157	3

50	Е21-18-6	Монтаж светильников, устанавливаемых на подвесках (штангах), до 2-х люминесцентных ламп	166	325,07	92,47	53962	15350	45835	1,26	209
		шт		203,18	52,48	33728	8712	108	0,234	39
51	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	25	377,16	88,99	9429	2225	8341	1,61	40
		шт		258,75	50,17	6469	1254	108	0,224	6
52	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	12	758,3	283	9100	3396	5951	2,48	30
		шт		441	81	5292	972	95	0,473	6
53	99-17-1(пл)г	Светильник НСП 13-01-100-003 с решеткой	15	408		6120				
		шт								
54	99-17-2(пл)г	Светильник пластмассовый под лампу накаливания RKL 260	3	2123		6369				
		шт								
55	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	5	561		2805				
		шт								
56	99-17-3(пл)г	Светильник ЛСП/РАС 2х36 + стартер 1Р 65	91	1797		163527				
		шт								
57	99-17-4(пл)г	Светильник APS/S 236	75	1779		133425				
		шт								
58	99-17-5(пл)г	Светильник металлический, люминесцентный APS/S418/15641810R	25	3486		87150				
		шт								
59	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1 /прим/	12	4460		53520				
		шт								
60	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	21	24		504				
		шт								
61	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	4	17		68				

465	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	54,18	230,95	3,39	12513	184	6697	0,65	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6339	39	105	0,0505	3
466	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	47,67	245,44	3,82	11700	182	2182	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1780	69	118	0,007	–
467	Е6-22-7								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,22	14376,28	383,89	31915	852	5688	14,2	32
	м3		2295	145,01	5095	322	105	0,7083	2
468	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0955	50800		4851				
	т								
469	Е9-53-2								
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0916	9850,47	1162,94	902	107	616	46,6	4
	т конструкций		7357,5	108	674	10	90	0,53	–
470	2-1-260								
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0916	114900		10525				
	т								
471	Е26-33-5								
	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо	0,12	10369,79	169,49	1244	20	205	9,47	1
	м3 изоляции		1642,5	63	197	8	100	0,31	–
472	Е11-2-4								
	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	49,38	2789,3	–	137736	–	32252	3,24	160
	м3 подстилающего слоя		531	–	26221	–	123	–	–
473	Е11-19-3								
	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	246,9	390,09	25,04	96313	6182	9606	0,143	35

		м2 покрытия								
				22,25	9,38	5494	2316	123	0,0458	11
474	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	246,9	72,66	3,11	17940	768	1257	0,0201	5
		м2 покрытия								
				2,97	1,17	733	289	123	0,0057	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		10 141 803	#ССЫЛКА!
Накладные расходы	тенге		740 546	
Итого с накладными			10 882 349	
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	11 535 290	
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	11 927 490	
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	12 249 532	
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	29 276 382	
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	29 861 909	
НДС		12%	3 583 429	
Итого			33 445 338	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Дюбальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Ренн О.Р.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Форма2

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 01 Августа 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 12 Полы									
316	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	114,7	769,78 58,5	4,9 1,85	88294 6710	562 212	8514 123	0,382 0,009	44 1
317	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	122,73	123,31 16,18	0,16 0,07	15134 1986	20 9	2454 123	0,0899 0,0003	11 –
321	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	681,9	1494,16 171,68	11,72 4,39	1018868 117069	7992 2994	147677 123	1,06 0,0214	723 15
347	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 *м плинтусов*	186,18	123,31 16,18	0,16 0,07	22958 3012	30 13	3721 123	0,0899 0,0003	17 –
350	Е11-37-1	Устройство покрытий из прорезиненного настила *м2 покрытия*	91,2	1212,48 65,93	5,12 1,91	110578 6013	467 174	7610 123	0,424 0,0094	39 1

351	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	97,58	257,2 41,63	0,32 0,11	25098 4062	31 11	5010 123	0,236 0,0006	23 –
352	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	17,82	36,29 0,63	0,67 0,25	647 11	12 4	18 123	0,0044 0,0012	– –
353	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе *м2 покрытия*	17,82	1903,18 171,68	11,72 4,39	33915 3059	209 78	3859 123	1,06 0,0214	19 –
354	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	19,07	257,2 41,63	0,32 0,11	4905 794	6 2	979 123	0,236 0,0006	5 –
	Раздел 13 Отделочные работы									
361	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	28,91	905,84 222,86	4,85 1,41	26 188 6 443	140 41	6 808 105	1,288 0,0062	148 1
	Раздел 15 Двери									
378	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	17,36	398,48 151,65	102,53 35,67	6918 2633	1780 619	3902 120	0,899 0,1393	16 2
379	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	80,37	634,99 190,8	31,85 12,04	51034 15335	2560 968	19564 120	1,15 0,0587	92 5
380	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	11,97	4250		50873				
381	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	52,92	4010		212209				
382	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние *м2*	10,8	3760		40608				
383	6-3-20	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-9П; ДНО 24-10П	17,36	4550		78988				

23	16-1-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 4 х1мм2 *1000м*	0,25	33400		8350				
24	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене *шт*	41	92,4	–	3788	–	3321	0,5	21
				90	–	3690	–	90	–	–
25	18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	41	59		2419				
26	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	0,5	777		389				

Раздел 1 Покрытие брусчаткой

1.2 Покрытие из тротуарных плит

1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	423	393,05	41,61	166260	17601	10207	0,03795	16
				5,75	14,36	2432	6074	120	0,05048	21
2	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000; *м2 основания*	1269	22,91	1,71	29073	2170	944	0,00071	1
				0,12	0,5	152	635	120	0,00166	2
3	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	21,15	2141,2	–	45286	–	12878	3,4385	73
				548,55	–	11602	–	111	–	–
4	Е11-29-1	Устройство покрытий из брусчатки бетонной на прослойке из песка *м2 покрытия*	423	314,83	69,39	133173	29352	124097	1,426	603
				238,31	25,99	100805	10994	111	0,12688	54
5	30-3-29	Брусчатка (применительно). Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм *м2*	423	895		378585				

6	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 100х250 мм	285	474,43	8,29	135213	2363	43495	0,8027	229
		м бортового камня								
				124,98	2,2	35619	627	120	0,00763	2
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (поребрик 20х8)	4,56	26700		121752				
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		4 441 944
Накладные расходы	тенге		613 289
Итого с накладными			5 055 233
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	5 358 547
Итого с временные здания и сооружения 3,4 %		1,034	5 540 737
Итого с зимнее удорожанием 2,772 %		1,027	5 690 337
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,39	13 599 906
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	13 871 904
НДС		12%	1 664 629
Итого			15 536 533

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Шуханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

_____ Рейн О.Р.

Форма2

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖАЛДАМА 2030»

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с еле Балкашино

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Балкашино

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 от 21 Августа 2017 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Технологическое оборудование, мебель, инвентарь								
1	62-4-184(об)	Шкаф картотечный ОН-9-927/17а	шт	2	25155		50310			
2	61-1-25(об)	Стул IV категории мягкости	шт	7	1398		9786			
3	73-1-177(об)	Сейф	шт	5	18600		93000			
4	63-3-3(об)	Вешалка напольная ОХ-10-968	шт	2	4300		8600			
5	71-1-8(об)	Стол письменный однотумбовый	шт	5	9030		45150			
6	77-1-39	Стол двухтумбовый	шт	2	15050		30100			
7	62-5-29(об)	Шкаф для документации ОН-7-966/7	шт	5	19780		98900			
8	68-4-20(об)	Шкаф для одежды двухдверный	шт	7	16125		112875			
9	61-1-3(об)	Кушетка смотровая	шт	2	7110		14220			
10	68-25-11(об)	Шкаф двухстворчатый ШМ-2	шт	1	5590		5590			
11	73-1-1(об)	Банкетка двухместная	шт	26	4515		117390			
12	71-2-2(об)	Диван мягкий для служебных помещений	шт	4	27090		108360			
13	73-1-68(об)	Скамья	шт	14	7310		102340			
14	73-1-245(об)	Стеллаж металлический	шт	12	13000		156000			
15	76-39-15	Дорожка гимнастическая для разбега	шт	2	91600		183200			
16	61-3-19(об)	Кресло IV категории мягкости	шт	1	6665		6665			
17	61-1-12(об)	Стул рабочий С-6	шт	1	2946		2946			
18	73-2-71(об)	Тумба прикроватная	шт	1	6880		6880			
19	73-2-63(об)	Шкаф для одежды	шт	22	20855		458810			
20	80-61-1(пл)п	Тренажер универсальный	шт	2	13149		26298			

21	80-61-2(пл)пр	ТОО "Flex Sport" Велотренажер	шт	2	14650		29300			
22	80-61-3(пл)пр	Силовой тренажер КРС-СВ	шт	2	28019		56038			
23	Ц34-55-4									
		Шкаф сушильно-вытяжной	шт	1	1916,83	–	1917	–	1707	10	10
					1896,75	–	1897	–	90	–	–
24	68-6-46(об)	Шкаф вытяжной	шт	1	53340		53340			
	Вертикальная планировка									
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход		2631,4	0,28	0,28	737	737	230	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера									
					–	0,09	–	237	97	0,00035	1
2	Е1-24-1										
		Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		267,5	7,91	7,91	2116	2116	666	–	–
		м3 грунта									
					–	2,57	–	687	97	0,00984	3
3	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;		1070	7,32	7,32	7832	7832	2471	–	–
		м3 грунта									
					–	2,38	–	2547	97	0,00911	10
4	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1751,8	42,2	40,26	73926	70527	21699	0,0129	23
		м3 грунта									
					1,86	10,91	3258	19112	97	0,03733	65
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы /растительный грунт/		33,2	26,23	25,03	871	831	255	0,008	–
		м3 грунта									
					1,15	6,78	38	225	97	0,0232	1
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза		3123,01	35,53	35,53	110961	110961	22205	–	–
		т									
					–	7,11	–	22205	100	0,01493	47
7	Е1-24-3										
		Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		676,5	10,93	10,93	7394	7394	2330	–	–
		м3 грунта									
					–	3,55	–	2402	97	0,0136	9

25	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	326	46,1	–	15029	–	4	0,0001	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	120	–	–
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,0489	40182,49	424,49	1965	21	11	0,667	–
		т		–	176,18	–	9	120	0,725	–
27	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	163	620,51	19,2	101143	3130	2572	0,03864	6
		м2 покрытия		6,83	6,32	1113	1030	120	0,02208	4
28	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	96	637,83	8,29	61232	796	14651	0,8027	77
		м бортового камня		124,98	2,2	11998	211	120	0,00763	1
29	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	4,128	27300		112694				
		м3								
		МАФ								
1	Т1-32-15	Демонтаж. Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – строительные работы ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	93	157,5	106,15	14648	9872	10142	0,3112	29
		м		51,35	35,19	4776	3273	126	0,172	16
2	Т1-32-16	Демонтаж. Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – монтаж металлоконструкций ОПр п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	93	541,25	1,29	50336	120	5671	0,4356	41
		м		74,89	0,39	6965	36	81	0,0014	–
3	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	3	9155,54	432,17	27467	1297	4101	7,9	24
		скамья		1295,25	143,82	3886	431	95	0,702	2
4	Т1-49-3	Урна, тип 4 – строительные работы	3	3784,73	56,24	11354	169	1622	3,3	10

		урна								
				549,45	19,74	1648	59	95	0,096	–
5	Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	18996	90	90
		площадка								
				14916	913,68	14916	914	120	4,5	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге		5 372 089
Накладные расходы	тенге		447 917
Итого с накладными			5 820 006
Итого с непредвиденные расходы 6, %		1,06	6 169 206
Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге		2,314	14 278 281
Итого с налоги,сборы,обязательные платежи 2,%		1,02	14 563 846
НДС		12%	1 747 662
Итого			16 311 508

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

Руководитель отдела

_____ Деобальд Н. В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «ЖАЛДАМА 2030

Директор

_____ Муханбетжанов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кокшестрой-Технадзор"

_____ Ренн О.Р.