	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"__15__" ___августа_____
2018 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 13, строение 35 а**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 августа 2018 года ТОО «КазСтрой Group LTD» в лице директора Каржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, микрорайон Айнабулак, ул.Чуланова, дом№141, ГСЛ №0004807 от 09.02.2017 г.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **15 августа 2018 года, ТОО «Стройтехнология», в лице эксперта Воробьев А.В., аттестат №KZ41VJE00027783 от 09.06.2017г., дата заключения, наименование**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2018 года, ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» в лице директора Хен Е.В., государственная лицензия №13014877 от 23.09.2013г.,**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **капитальный ремонт здания: ремонт санузлов, электромонтажные работы (частично), частичный ремонт полов, внутренняя отделка КГУ «Средняя общеобразовательная школа №54»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, 13, строение 35 а**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг», заключение №10-0014/17 от 03.02.2017 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды";**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г**;

месяц, год

окончание работ **август 2018 г**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2,5.**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,5**;

фактически, месяц:**2,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	чел	1200	1200	1200	1200

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	8734,9	8734,9
Число этажей	этаж	4	4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	23667	23667
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **<u>Существующее здание школы 4-х этажное, прямоугольной формы с размерами в осях 52,00х72,00 м;</u>**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **19 521.600** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **19 521.600** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 521.600** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ**19 521.600** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **капитальный ремонт здания: ремонт санузлов, электромонтажные работы (частично), частичный ремонт полов, внутренняя отделка КГУ «Средняя общеобразовательная школа №54»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Сыздыкова А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **Воробьев А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Хен Е.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каржау Н.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Заказчик **Сыздыкова А.Т.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Хен Е.В.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Заказчик ***КГУ "СОШ № 54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"***

Форма 2

Подрядчик ***ТОО «КазСтрой Group LTD»***

Стройка ***"Капитальный ремонт здания: ремонт санузлов, электромонтажные работы(частично), частичный ремонт полов, внутренняя отделка "***

Объект ***ШКОЛА №54***

Договор № 22 от 22 февраля 2018 года

А К Т № 1
выполненных работ за июнь- июль 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е11-460201-0802	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	42	158,12	--	6641	--	3734	0,23	10
		м2		158,12	--	6641	--	50,8	--	--
2	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	42	1078,05	69,89	45278	2936	19831	0,85	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности		710,87	52,45	29857	2203	54,8	0,07	3
3	Е12-110103-0301	**Поверхность стен, перегородок. Насечка под штукатурку**	849,55	257,09	59,50	218410	50545	124609	0,28	238
		м2		197,59	26,85	167865	22811	59,1	0,03	27
4	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 6	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	807,55	1041,50	19,11	841063	15432	354094	0,74	596
		м2		640,52	14,39	517250	11621	59,1	0,02	15
5	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	739	609,51	2,65	450428	1959	198881	0,54	398
		м2 окрашиваемой поверхности		434,11	1,27	320809	939	54,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	110,55	489,03	3,73	54062	412	24476	0,45	50
		м2 окрашиваемой поверхности		357,18	1,79	39486	198	54,8	--	--
7	Е12-120104-0501 ЭСН РК 8.041-2015 т.ч.2.27 к=1,6	Потолки(ребристые) в спортзале. Очистка вручную от краски известковой	500,8	123,34	--	61769	--	40043	0,18	89
		м2		123,34	--	61769	--	59,1	--	--
8	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.041-2015 т.ч.2.27 к=1,6	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/до 3мм/	500,8	1079,97	21,20	540851	10618	274035	0,90	450
		м2		814,00	16,21	407650	8117	59,1	0,02	11
9	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ЭСН РК 8.041-2015 т.ч.2.27 к=1,6	Потолки (ребристые) в спортзале. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	407,96	592,17	3,95	241581	1613	113074	0,56	230
		м2 окрашиваемой поверхности		448,76	1,90	183076	775	54,8	--	1
10	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	407,96	123,34	--	50318	--	32620	0,18	73
		м2		123,34	--	50318	--	59,1	--	--
11	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/до 3мм/	407,96	1079,97	21,20	440586	8650	223233	0,90	366
		м2		814,00	16,21	332078	6613	59,1	0,02	9
12	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	407,96	592,17	3,95	241581	1613	113074	0,56	230
		м2 окрашиваемой поверхности		448,76	1,90	183076	775	54,8	--	1
13	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	298	556,13	36,54	165727	10890	103812	0,74	221
		м2 облицовки		519,59	16,68	154837	4969	59,1	0,02	6
14	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	298	4273,17	21,45	1273405	6391	289872	1,75	521
		м2 поверхности облицовки		1426,68	15,72	425151	4684	54,8	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены и колонны. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	25,566	1663,32	11,95	42524	306	13198	0,91	23
		м2 стен (за вычетом проемов)		732,33	4,25	18723	109	59,8	–	–
16	Е11-100404-0205 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены/сантехкороба для решеток/. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	24,43	1525,70	12,54	37273	306	9148	0,63	15
		м2 стен (за вычетом проемов)		511,01	4,76	12484	116	59,8	–	–
		Состав работ: 10. Нанесение грунтовки на швы 11. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
17	Е11-100402-0603 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перегородки(у дверей) с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство	9,24	2781,74	27,01	25703	250	6751	1,25	12
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1008,01	9,76	9314	90	59,8	0,01	–
18	Е11-100111-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Решетки радиаторные пластиковые. Установка по месту	5,94	827,68	125,41	4916	745	2234	0,71	4
		м2 деталей		517,27	41,58	3073	247	59,8	0,05	–
19	Прайс	Решетка радиаторная пласт.	5,94	3571,43	–	21214	–	764	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4763333	112665			3561
			Тенге			2923457	64268			80
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
20	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	89,77	549,72	20,51	49348	1841	31463	0,70	63
		м2		529,21	10,91	47507	979	59,1	0,01	1
21	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	89,76	1237,36	395,11	111065	35465	60059	1,11	100
		м2		842,25	177,82	75600	15961	59,1	0,21	19
22	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	70	98,95	–	6926	–	4490	0,14	10
		м		98,95	–	6926	–	59,1	–	–
23	Е11-110101-1101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	89,61	589,52	24,08	52827	2158	18916	0,41	37
		м2 стяжки		288,91	12,02	25889	1077	60,9	0,02	1
24	Е11-110101-1103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	207,01	582,24	23,37	120529	4838	44001	0,42	87
		м2 стяжки		291,65	12,02	60374	2489	60,9	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-110101-1104 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	207,01	296,73	16,46	61427	3408	5082	0,02	4
		м2 стяжки		14,02	7,95	2903	1646	60,9	–	1
26	Е11-110101-2707 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	296,8	1254,98	110,21	372480	32710	156738	0,92	273
		м2 покрытия		724,76	40,64	215109	12063	60,9	0,05	14
27	С122-060301-0110 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 330 мм х 330 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	91,4022	1900,17	–	173680	–	6252	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
28	С122-060301-0122 в ценах I квартала 2017 года	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	211,242	2069,77	–	437222	–	15740	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
29	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	793,94	80,78	1,85	64131	1470	41153	0,11	90
		м2		78,92	0,98	62661	782	59,1	–	1
30	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	572,4	26,12	–	14953	–	9694	0,04	22
		м		26,12	–	14953	–	59,1	–	–
31	Е12-070101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 %	153,7	1222,90	21,57	187960	3315	96747	1,25	192
		м2		946,78	9,38	145519	1442	59,1	0,01	2
32	Е12-070101-0406	Полы дощатые. Смена. Добавлять к норме 12-070101-0404 при крашеных полах	153,7	91,65	–	14086	–	9132	0,12	19
		м2		91,65	–	14086	–	59,1	–	–
33	Е12-070101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	55	1039,86	9,43	57193	518	33027	1,21	67
		м2		916,48	3,13	50406	172	59,1	–	–
34	Е12-070101-0402	Полы некрашеные дощатые. Перестилка. Добавлять к норме 12-070101-0401 при крашеных полах	55	89,38	–	4916	–	3187	0,12	6
		м2		89,38	–	4916	–	59,1	–	–
35	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	55	53,15	–	2923	–	1895	0,08	4
		м2		53,15	–	2923	–	59,1	–	–
36	Е11-110101-1203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	55	660,25	9,12	36313	501	11195	0,37	20
		м2 пола		280,47	4,48	15426	247	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-110101-1507 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия . Шлифовка	313	707,27	64,40	221376	20156	138775	0,79	248
		м2 покрытия		640,04	22,34	200332	6993	60,9	0,03	8
38	Е11-110101-3504 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	793,9	419,66	29,08	333168	23086	209609	0,50	393
		м2 покрытия		380,16	14,36	301812	11403	60,9	0,02	14
39	С121-070509-0506 в ценах I квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	760,1854	768,27	–	584028	–	21025	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
40	С121-070509-0509 в ценах I квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	55,1499	987,67	–	54470	–	1961	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
41	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	97,7245	351,19	13,98	34320	1366	19051	0,38	37
		м2 покрытия		282,02	6,93	27560	677	60,9	0,01	1
42	С122-060101-0103 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	99,67899	2330,63	–	232315	–	8363	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
43	Е11-110101-3901 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса деревянные. Устройство	78	285,05	1,80	22234	140	4122	0,09	7
		м плинтусов		66,63	0,86	5197	67	60,9	–	–
44	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 15 п.1.24	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч.	313	2002,53	2,83	626793	886	347031	2,26	708
		м2 окрашиваемой поверхности		1824,57	1,37	571090	427	54,8	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3876681	131859			2388
			Тенге			1851191	56425			67
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
45	Е11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	165,416	765,12	110,24	126563	18235	66672	0,91	151
		м2		654,89	58,62	108329	9697	50,8	0,08	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	131,88	1296,44	64,90	170974	8559	79627	1,12	148
		м2 проемов		871,73	27,53	114963	3631	59,8	0,03	4
47	С121-090102-0102 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	19,53	5767,39	--	112637	--	4055	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С121-090102-0103 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	95,97	4627,45	--	444096	--	15987	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-090102-0105 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	16,38	4090,80	--	67007	--	2412	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-090404-0201 в ценах I квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	128	428,75	--	54880	--	1976	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-090404-0305 в ценах I квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	65	5039,96	--	327597	--	11794	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-100501-0201 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	8,186	2835,39	148,36	23211	1214	5011	0,96	8
		м2 проемов		754,80	68,55	6179	561	59,8	0,08	1
53	С121-090202-0301 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,456	16398,43	--	89470	--	3221	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С121-090202-0601 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	2,73	15047,85	--	41081	--	1479	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С121-130510-0501	Исключить 1 слой остекления(4605,12:2)Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	2,73	-2302,56	--	-6286	--	-226	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е11-100501-0202 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	8,97	1929,94	147,44	17312	1323	4711	0,86	8
		м2 проемов		664,54	71,11	5961	638	59,8	0,09	1
57	С121-090202-0601 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 23-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	8,97	15047,85	--	134979	--	4859	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-130510-0501	Исключить 1 слой остекления(4605,12:2)Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	8,97	-2302,56	--	-20654	--	-744	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	44,1	665,26	4,09	29338	180	9135	0,36	16
		м откоса		294,14	1,58	12972	70	59,8	--	--
60	Е12-110101-0111 Изм. и доп. вып. 6	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	28,4	2683,72	28,79	76218	818	24044	1,31	37
		м2		1202,15	22,80	34141	647	59,1	0,03	1
61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	28,4	489,03	3,73	13888	106	6288	0,45	13
		м2 окрашиваемой поверхности		357,18	1,79	10144	51	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы, подготовленные под окраску/по гипсокартону/. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	6,6	303,75	2,43	2005	16	869	0,27	2
		м2 окрашиваемой поверхности		211,56	1,16	1396	8	54,8	–	–
63	Е11-100501-0402 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	18	1125,09	7,99	20252	144	2849	0,25	4
		п/м		186,23	3,87	3352	70	59,8	–	–
64	С121-090205-0106 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	18	1304,71	–	23485	–	845	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
65	С121-090205-0108 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	18	1647,40	–	29653	–	1068	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
				Витражи						
				Витраж 2600х2890мм						
66	Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	7,514	5439,08	387,94	40869	2915	26307	5,73	43
		м2		5047,32	191,45	37926	1439	60,9	0,24	2
67	С121-090201-0301 в ценах I квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:с глухим заполнением нижней части	4,784	17333,31	–	82923	–	2985	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
68	С121-090202-0601 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	2,73	15047,85	–	41081	–	1479	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
69	С121-130510-0501	Исключить 1 слой остекления(4605,12:2)Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	7,514	-2302,56	–	-17301	–	-623	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
				Витраж 5570х2800мм						
70	Е11-100103-0204 к=0,8	Перегородки чистые каркасные. Разборка	15,596	665,60	2,91	10381	45	6788	0,86	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		662,69	1,16	10335	18	59,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	15,596	5439,08	387,94	84828	6050	54603	5,73	89
		м2		5047,32	191,45	78718	2986	60,9	0,24	4
72	С121-090201-0501 в ценах I квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:с глухим заполнением	13,996	15969,28	–	223506	–	8046	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
73	С121-090201-0102 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные(1000х800мм) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,6	20748,49	–	33198	–	1195	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
74	С121-130510-0501	Исключить 1 слой остекления(4605,12:2)Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	15,596	-2302,56	–	-35911	–	-1293	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Витраж 1930х2890мм								
75	Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	5,5777	5439,08	387,94	30338	2164	19528	5,73	32
		м2		5047,32	191,45	28152	1068	60,9	0,24	1
76	С121-090201-0301 в ценах I квартала 2017 года	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:с глухим заполнением нижней части	3,9777	17333,31	–	68947	–	2482	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
77	С121-090202-0502 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 20-8, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	1,6	15047,85	–	24077	–	867	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
78	С121-130510-0501	Исключить 1 слой остекления(4605,12:2)Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99	5,5777	-2302,56	–	-12843	–	-462	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2351796	41769			564
			Тенге			452568	20883			27
		РАЗДЕЛ 4. САНИТАРНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	19	487,67	4,13	9266	78	5984	0,64	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор		483,54	2,20	9187	42	59,1	--	--
80	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	13	392,26	3,70	5099	48	3292	0,51	7
		прибор		388,56	1,97	5051	26	59,1	--	--
81	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	88	285,01	1,99	25081	175	14731	0,35	31
		м трубопроводов		255,88	0,76	22518	67	59,1	--	--
82	Е12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	10	518,99	2,28	5190	23	3358	0,69	7
		м трубопровода с фасонными частями		516,72	1,21	5167	12	59,1	--	--
83	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	20	645,19	4,56	12904	91	8339	0,85	17
		м трубопровода с фасонными частями		640,64	2,42	12813	48	59,1	--	--
84	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	19	2477,21	115,98	47067	2204	24696	2,22	42
		комплект		1877,12	57,59	35665	1094	60,4	0,07	1
85	С123-030102-0302 в ценах I квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	19	14365,72	--	272949	--	9826	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
86	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	13	1938,11	58,34	25195	758	14705	1,95	25
		комплект		1667,50	28,66	21678	373	60,4	0,04	--
87	С123-030102-0905 в ценах I квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	11	7005,55	--	77061	--	2774	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	С123-030102-0923 в ценах I квартала 2017 года	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	2	3284,72	--	6569	--	236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С123-030102-1221 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	13	3553,08	--	46190	--	1663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С123-030102-1301 в ценах I квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	13	546,85	–	7109	–	256	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
91	Е11-170101-0111 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трапы диаметром 50 мм. Установка	2	4607,58	27,83	9215	56	915	0,53	1
		комплект		452,36	13,53	905	27	60,4	0,02	–
92	Е11-170201-0103 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смесители. Установка	2	715,79	0,16	1432	–	913	0,81	2
		шт.		688,38	–	1377	–	60,4	–	–
93	С123-030102-1231 в ценах I квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	2	5637,19	–	11274	–	406	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
94	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	620,67	1,07	6207	11	3929	0,67	7
		м трубопровода		591,89	0,36	5919	4	60,4	–	–
95	С123-010506-0103 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	9,98	316,30	–	3157	–	114	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
96	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	19,96	626,04	2,60	12496	52	7549	0,64	13
		м трубопровода		567,57	0,82	11329	16	60,4	–	–
97	С123-010506-0109 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	19,96	963,35	–	19228	–	692	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
98	С123-020601-0201 в ценах I квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	26	71,20	–	1851	–	67	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С123-020601-0203 в ценах I квартала 2017 года	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	12	253,50	–	3042	–	110	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
100	С123-020601-0602 в ценах I квартала 2017 года	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	10	145,06	–	1451	–	52	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	С123-020601-0103 в ценах I квартала 2017 года	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	8	208,95	–	1672	–	60	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
102	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	72	2066,69	391,29	148802	28173	86083	1,89	136
		м трубопровода		1662,17	129,62	119676	9332	60,4	0,17	12
103	С123-010601-0102 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,364	123,59	–	4000	–	144	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
104	С123-010602-0202 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,364	139,52	–	4515	–	163	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
105	С123-020401-1201 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	16,41	–	459	–	17	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
106	С123-020401-2401 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	22,79	–	273	–	10	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	16	1614,17	175,02	25827	2800	15725	1,61	26
		м трубопровода		1418,93	58,80	22703	941	60,4	0,08	1
108	С123-010601-0105 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14,992	636,38	–	9541	–	343	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
109	СПрайс	Вентиль пластик ДУ20	41	580,36	–	23795	–	857	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
110	Е12-150103-0601	Решетки жалюзийные. Смена	4	360,01	0,14	1440	1	909	0,46	2
		жалюзийная решетка		349,85	0,08	1399	–	59,1	–	–
111	С123-050306-0703 в ценах I квартала 2017 года	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм x 300 мм	2	1184,50	–	2369	–	85	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
112	СПрайс	Вентиляционная решетка нерегулируемая пластмассовая, 600 мм x 600 мм	2	1428,57	–	2857	–	103	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
113	Е11-170801-0101 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	7967,64	370,78	15935	742	10245	9,05	18
		комплект		7560,24	167,43	15120	335	60,4	0,19	–
114	СПрайс торг. сеть	Электротитан V 80л.	2	71428,57	–	142857	–	5143	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			993375	35212			345
			Тенге			290507	12317			16
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
115	Ц13-080305-0605 к=0,3	Прожектор с лампой мощностью до 500 Вт. Демонтаж	8	2286,29	1519,54	18290	12156	4895	0,87	7
		шт.		766,75	427,65	6134	3421	42,8	1,45	12
116	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	34	128,53	1,14	4370	39	2822	0,18	6
		шт.		127,39	0,61	4331	21	59,1	–	–
117	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	98	66,94	0,14	6560	14	4249	0,10	9
		м		66,80	0,08	6546	7	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Ц13-080305-0605	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	8	8686,60	5065,13	69493	40521	16625	2,90	23
		шт.		2555,83	1425,50	20447	11404	42,8	1,45	12
119	С123-070103-0226 в ценах I квартала 2017 года	Прожектор с отражателем металлическим, Leg100	8	5626,32	–	45011	–	1620	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
120	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	34	1285,01	421,43	43690	14329	15735	0,76	26
		шт.		669,80	269,62	22773	9167	42,8	0,35	12
121	С123-070106-0110 в ценах I квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED ГОСТ 55705-2013	34	1944,47	–	66112	–	2380	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
122	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	98	157,61	2,15	15446	210	6545	0,16	16
		м		137,74	0,08	13499	7	42,8	–	–
123	С123-061710-0103 в ценах I квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	98	37,60	–	3685	–	133	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
124	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	98	249,24	111,96	24426	10972	7242	0,13	13
		м кабеля		108,59	37,84	10642	3708	42,8	0,04	4
125	С123-060131-0202 в ценах I квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09996	36227,44	–	3621	–	130	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			300704	78241			100
			Тенге			84372	27736			39
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
126	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	313	787,83	3,24	246592	1013	97826	0,70	220
		м2 горизонтальной проекции		538,43	1,54	168530	482	50,8	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	29,6372	1485,07	–	44013	–	28533	2,14	64
		т		1485,07	–	44013	–	59,1	–	–
128	С341-310104-0601 в ценах I квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	29,6372	430,00	–	12744	–	459	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
129	С341-020102-1012 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	29,6372	285,44	–	8460	–	305	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			311808	1013			283
			Тенге			212543	482			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			474045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				213025			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			12597699	400758			7241
			Тенге			5814637	182110			229
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			289774				
	Материалы -		Тенге			19662				
	Всего заработная плата -		Тенге				101203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118429				
		Накладные расходы -	Тенге			55306				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43315		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11991		
		Сметная прибыль -	Тенге			27606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			372686				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				101203			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10837875				
	Материалы -		Тенге			2349122				
	Всего заработная плата -		Тенге				5498763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2828929				
	Транспортные расходы -		Тенге			21204				
		Накладные расходы -	Тенге			3670729				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3166569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					504160		
		Сметная прибыль -	Тенге			1160688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15669292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6890
		Сметная заработная плата -	Тенге				5498763			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			538512				
	Материалы -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				150288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			114207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91526		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22681		
		Сметная прибыль -	Тенге			52218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			704936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				150288			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			931538				
	Материалы -		Тенге			23008				
	Всего заработная плата -		Тенге				246493			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			639363				
		Накладные расходы -	Тенге			187777				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					148882		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38895		
		Сметная прибыль -	Тенге			89545				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1208860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				246493			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17955775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7470
		Сметная заработная плата -	Тенге				5996748			
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8%		Тенге			18171244,41				
	Итого с коэффициентом удорожания на 2017 год к=1,07		Тенге			19443231,52				1,20
	Ценовая скидка 30,09%					5850468,36				
	Итого с ценовой скидкой		Тенге			13592763,16				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			***1631131,57***				
	Итого с НДС		Тенге			***15223894,74***				
	Итого по акту					***15223894,74***				
						14462700,00				

ПРИНЯЛ:

КГУ "СОШ № 54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель _____ ***Сыздыкова А.Т.***

Технический надзор ТОО "Строитехнология"

Зам. директора: _____ ***Воробьев А.В.***

СДАЛ:

Директор ТОО«КазСтрой Group LTD» _____ ***Қаржау Н.Ә.***

Заказчик **КГУ "СОШ № 54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Подрядчик **ТОО «КазСтрой Group LTD»**

Форма 2

Стройка **"Капитальный ремонт здания: ремонт санузлов, электромонтажные работы(частично), частичный ремонт полов, внутренняя отделка "**

Объект **ШКОЛА №54**

Договор № 22 от 22 февраля 2018 года

А К Т № 2
выполненных работ за август 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
1	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	175	26,12	–	4572	–	2964	0,04	7
		м		26,12	–	4572	–	59,1	–	–
2	Е11-110101-3504 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	250	419,66	29,08	104915	7270	66006	0,50	124
		м2 покрытия		380,16	14,36	95041	3591	60,9	0,02	4
3	С121-070509-0506 в ценах I квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 9 мм	250	768,27	–	192068	–	6914	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
4	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	946,1755	351,19	13,98	332289	13227	184451	0,38	361
		м2 покрытия		282,02	6,93	266836	6554	60,9	0,01	8
5	С122-060101-0103 в ценах I квартала 2017 года	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	965,09901	2330,63	–	2249289	–	80974	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
6	Е11-110101-4001 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	739,4	269,39	0,67	199191	499	49179	0,10	76
		м плинтусов		89,73	0,32	66346	237	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3082322	20995			568
			Тенге			432794	10382			13
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ								
		Сантехкабинки из ПХВ профилей								
7	Е11-090403-0203 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	45,3	5439,08	387,94	246390	17574	158599	5,73	259
		м2		5047,32	191,45	228644	8673	60,9	0,24	11
8	С121-090201-0301 прим в ценах I квартала 2017 года	Сантехкабинки из ПХВ профилей	45,3	17333,31	--	785199	--	28267	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1031589	17574			259
			Тенге			228644	8673			11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4113912	38569			828
			Тенге			661438	19054			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3867521				
	Материалы -		Тенге			187177				
	Всего заработная плата -		Тенге				443176			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3226555				
		Накладные расходы -	Тенге			418756				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					269812		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148944		
		Сметная прибыль -	Тенге			342902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4629179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				443176			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			246390				
	Материалы -		Тенге			173				
	Всего заработная плата -		Тенге				237316			
		Накладные расходы -	Тенге			158599				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144526		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14073		
		Сметная прибыль -	Тенге			32399				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			437388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				237316			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5066567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				680492			
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8%		Тенге			5127365,80				
	Итого с коэффициентом удорожания на 2017 год к=1,07		Тенге			5486281,41				
	Ценовая скидка					1649044,57				
	Итого с ценовой скидкой		Тенге			3837236,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			*460468,42*				
	Итого с НДС		Тенге			*4297705,26*				
	Итого по акту					*4297705,26*				
						4082820,00				

ПРИНЯЛ:

КГУ "СОШ № 54" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города

Руководитель _____ ***Сыздыкова А.Т.***

Технический надзор ТОО "Стройтехнология":

Зам. директора: _____ ***Воробьев А.В.***

СДАЛ:

Директор ТОО«КазСтрой Group LTD» _____ ***Каржау Н.Ә.***