Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«15» августа 2018г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 58" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" в Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Ермекова, 9**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,*
*наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 августа 2018г., ТОО «КазСтрой Group LTD», Директор Қаржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , ул. ЧУЛАНОВА, 141**

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 15 августа 2018г.,** надзор **ТОО «Исаев Л.Т» Директор Исаев Лесхан Турдыханович, г.Астана, район Есиль, ул. Керей – Жанибек хандар 9, Эксперт Исаева Лесхана Турдыхановича, аттестат КДСЖКХ № 06733 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06734 от 08.02.2014г., КДСЖКХ № 06735 от 08.02.2014г.**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2018г., ИП «Кравцов», эксперт Потемкина Нина Ивановна, КДСЖКХ №04454 от 21.01.2013 г.**

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания Коммунальное государственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 58" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Ремонт санузлов, ремонт тира, замена окон, замена дверных блоков тех спецификации**

*наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Ермекова, 9**

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____

_____

*наименование органа вынесшего решение*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

*наименование органа вынесшего решение*

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№** .

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Ника-К»**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа № 58" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**

*месяц, год*

окончание работ **август 2018 г.;**

*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0** .

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая площадь | м2 | | | | |
| Этажность здания | этаж | | | | |
| Площадь застройки здания | м2 | | | | |
| Кровля | м2 | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **16 688,00** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **16 688,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:** : **Капитальный ремонт здания Коммунальное государственное учреждение " Средняя общеобразовательная школа №58" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды", Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Ермекова, 9**
**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик **Балгабекова Т.В.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

Технический надзор
директор **Исаев Л.Т.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

Авторский надзор **Кравцов А.И.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта* М.П.

Подрядчик **Каржау Н.Ә.**
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя* М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г. Цены региона Форма 2В

**Заказчик: КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 58" Акимата г. Караганды

**Договор: № 24 от 21.02.2018г**

# Акт
## приемки выполненных работ за июнь 2018 года
Ремонт внутренних помещений

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Всего / з/п рабочих-строителей | экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Дверные блоки** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка<br>*м2* | 89,51 | 765,12<br>654,89 | 110,23<br>58,62 | 68486<br>58619 | 9867<br>5247 | 32444<br>50,8 | 0,9115<br>0,0774 | 81,58837<br>6,92807 |
| 2 | 12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах<br>*шт.* | 91 | 1470,79<br>1395,89 | 74,9<br>33,95 | 133842<br>127026 | 6816<br>3089 | 76898<br>59,1 | 1,9603<br>0,0397 | 178,3873<br>3,6127 |
| 3 | 12-060101-1001 | Полотна дверные. Снятие<br>*м2* | 223,44 | 256,02<br>256,02 | –<br>– | 57206<br>57206 | –<br>– | 33809<br>59,1 | 0,3628<br>– | 81,06403<br>– |
| 4 | 11-100107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 43,2 | 1101,57 | 51,78 | 47588 | 2237 | 19073 | 1,1216 | 48,45312 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 716,3 | 22,01 | 30944 | 951 | 59,8 | 0,03163 | 1,36642 |
| 5 | 21-090102-0108 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92 | 43,2 | 7873,8 | | 340148 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 6 | 21-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | 27 | 5039,9 | | 136077 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 7 | 21-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | 38,18515 | 428,74 | | 16372 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 8 | 21-070503-0204 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88 | 130 | 364,99 | | 47449 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 9 | 11-100501-0202 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 31,08 | 1916,92 | 117,95 | 59578 | 3666 | 13408 | 0,85503 | 26,57433 |
| | | *м2 проемов* | | 664,54 | 56,89 | 20654 | 1768 | 59,8 | 0,08813 | 2,73908 |
| 10 | 21-090202-0201 | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | 27,3 | 15502,17 | | 423209 | | | |
| | | *м2* | | | | | | | |
| 11 | 12-110101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | 26 | 3775,35 | 16,54 | 98159 | 430 | 47272 | 3,852 | 100,152 |
| | | *м2* | | 3067,65 | 8,77 | 79759 | 228 | 59,1 | 0,0116 | 0,3016 |
| 12 | 11-150203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 26 | 1520,69 | 31,15 | 39538 | 810 | 6667 | 0,52348 | 13,61048 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 442,62 | 25,31 | 11508 | 658 | 54,8 | 0,04163 | 1,08238 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11-150405-0105 | Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 26 | 301,81 | 1,96 | 7847 | 51 | 3028 | 0,26565 | 6,9069 |
| | | | | 211,58 | 0,92 | 5501 | 24 | 54,8 | 0,00138 | 0,03588 |
| **Раздел 2 Прочие работы** | | | | | | | | | | |
| 14 | 12-190101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора *m* | 36,494 | 1485,07 | – | 54196 | – | 32030 | 2,1432 | 78,21394 |
| | | | | 1485,07 | – | 54196 | – | 59,1 | – | – |
| 15 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *m* | 36,494 | 430 | | 15692 | | | | |
| 16 | 41-010101-1010 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *m* | 36,494 | 685,87 | | 25030 | | | | |
| **Раздел 3 Ремонт тира** | | | | | | | | | | |
| 17 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка *м2* | 11,76 | 765,05 | 110,2 | 8997 | 1296 | 4262 | 0,9115 | 10,71924 |
| | | | | 654,85 | 58,59 | 7701 | 689 | 50,8 | 0,0774 | 0,91022 |
| 18 | 11-100501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 проемов* | 11,76 | 2834,78 | 118,71 | 33337 | 1396 | 5694 | 0,95933 | 11,28172 |
| | | | | 754,76 | 54,85 | 8876 | 645 | 59,8 | 0,08475 | 0,99666 |
| 19 | 21-090202-0303 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2* | 11,76 | 14576,72 | | 171422 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12-110101-0208 | Стены<br>Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Добавлять на каждые следующие 10 мм<br>*м2* | 264,25 | 577,29<br>399,69 | 4,84<br>2,58 | 152550<br>105619 | 1280<br>681 | 62823<br>59,1 | 0,508<br>0,0034 | 134,239<br>0,89845 |
| 21 | 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 264,25 | 955,61<br>347,28 | 17,23<br>14,2 | 252521<br>91770 | 4553<br>3752 | 52346<br>54,8 | 0,4255<br>0,02338 | 112,43838<br>6,17817 |
| 22 | 12-130103-0105 | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка<br>*м2 облицовки* | 60 | 555,5<br>519,58 | 35,92<br>16,67 | 33330<br>31175 | 2155<br>1000 | 19015<br>59,1 | 0,743<br>0,0199 | 44,58<br>1,194 |
| 23 | 12-110101-0101 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм<br>*м2* | 60 | 306,27<br>218,38 | 4,55<br>2,42 | 18376<br>13103 | 273<br>145 | 7830<br>59,1 | 0,2958<br>0,0032 | 17,748<br>0,192 |
| 24 | 11-150107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;<br>*м2 поверхности облицовки* | 60 | 4235,02<br>1426,68 | 17,17<br>12,58 | 254101<br>85601 | 1030<br>755 | 47323<br>54,8 | 1,748<br>0,02063 | 104,88<br>1,2378 |
| 25 | 12-120104-0504 | Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов<br>*м2* | 45 | 178,09<br>178,09 | –<br>– | 8014<br>8014 | –<br>– | 4736<br>59,1 | 0,257<br>– | 11,565<br>– |
| 26 | 11-150203-0504 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,25;<br>*м2 оштукатуриваемой поверхности* | 45 | 1158,47<br>449,13 | 20,13<br>16,56 | 52131<br>20211 | 906<br>745 | 11484<br>54,8 | 0,5175<br>0,02725 | 23,2875<br>1,22625 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11-150405-0106 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности* | 45 | 336,6 | 1,93 | 15147 | 87 | 5894 | 0,299 | 13,455 |
| | | | | 238,11 | 0,91 | 10715 | 41 | 54,8 | 0,00138 | 0,0621 |
| 28 | 11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 пола* | 105,9 | 630,23 | 7,29 | 66741 | 772 | 18319 | 0,3703 | 39,21477 |
| | | | | 280,47 | 3,58 | 29702 | 379 | 60,9 | 0,0055 | 0,58245 |
| 29 | 11-110101-3301 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия* | 105,9 | 3557,71 | 25,11 | 376761 | 2659 | 31475 | 0,62905 | 66,6164 |
| | | | | 476,46 | 11,58 | 50457 | 1226 | 60,9 | 0,01775 | 1,87973 |
| 30 | 11-110101-3504 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия* | 105,9 | 1252,16 | 23,27 | 132604 | 2464 | 25259 | 0,49565 | 52,48934 |
| | | | | 380,16 | 11,49 | 40259 | 1217 | 60,9 | 0,01763 | 1,86702 |
| 31 | 21-070509-0511 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм *м2* | 105,9 | 1453 | | 153873 | | | | |
| 32 | 11-110101-3604 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 покрытия* | 105,9 | 2975,9 | 14,29 | 315148 | 1513 | 15763 | 0,322 | 34,0998 |
| | | | | 237,72 | 6,69 | 25175 | 708 | 60,9 | 0,01025 | 1,08548 |
| 33 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м плинтусов* | 112,25 | 272,35 | 0,54 | 30571 | 61 | 6152 | 0,10339 | 11,60553 |
| | | | | 89,74 | 0,26 | 10073 | 29 | 60,9 | 0,00038 | 0,04266 |
| 34 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2* | 13,1 | 549,77 | 20,53 | 7202 | 269 | 4182 | 0,6987 | 9,15297 |
| | | | | 529,24 | 10,92 | 6933 | 143 | 59,1 | 0,0144 | 0,18864 |
| 35 | 11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; *м2 изолируемой поверхности* | 13,1 | 1103,21 | 61,6 | 14452 | 807 | 3884 | 0,4784 | 6,26704 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11-110101-0402 | | | 478,78 | 8,02 | 6272 | 105 | 60,9 | 0,01225 | 0,16048 |
| | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; | 13,1 | | 718,7 | 30,23 | 9415 | 396 | 2341 | 0,28865 | 3,78132 |
| | *м2 изолируемой поверхности* | | | 288,85 | 4,58 | 3784 | 60 | 60,9 | 0,007 | 0,0917 |
| 37 | 11-110101-2702 | | | | | | | | | |
| | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; | 13,1 | | 3041,15 | 50,08 | 39839 | 656 | 7740 | 1,219 | 15,9689 |
| | *м2 покрытия* | | | 947,4 | 22,82 | 12411 | 299 | 60,9 | 0,03675 | 0,48143 |
| 38 | 11-110101-3904 | | | | | | | | | |
| | Плинтуса из плиток керамических. Устройство ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; | 13,89 | | 475,38 | 1,08 | 6603 | 15 | 1946 | 0,2714 | 3,76975 |
| | *м плинтусов* | | | 229,52 | 0,5 | 3188 | 7 | 60,9 | 0,00075 | 0,01042 |
| 39 | 12-190101-0901 | 19,732 | | 1485,05 | – | 29303 | – | 17318 | 2,1432 | 42,28962 |
| | *т* | | | 1485,05 | – | 29303 | – | 59,1 | – | – |
| 40 | 41-310104-0601 | | | | | | | | | |
| | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 19,732 | | 430 | | 8485 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| 41 | 41-010101-1010 | | | | | | | | | |
| | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 19,732 | | 685,87 | | 13534 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | | **3774874** | | | | **1384** |
| | в том числе | | | | | | | | | **35** |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 045 755 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 46 465 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 24 591 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 2 619 913 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 62 741 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 620 415 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 4 395 289 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | | 158 230 | | | | |

| | |
|---|---|
| Итого, тенге | 4 553 519 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 364 281 |
| **Всего** | **4 917 800** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 59 014 |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** | **4 976 814** |
| **в текущих и прогнозных ценах 1,020667136** | **5 079 670** |
| **Скидка по конкурсу 29,69 %** | 1 508 242 |
| **Итого с учетом скидки** | **3 571 429** |
| НДС (12 %) | 428 571 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **4 000 000** |

Принял:

**Заказчик:** **КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Директор**_____**Балгабекова Т.В.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____**Қаржау Н.Ә.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор**_____**Исаев Л.Т.**

**Заказчик: КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 58" Акимата г. Караганды

**Договор: № 24 от 21.02.2018г**

# Акт
## приемки выполненных работ за август 2018 года
Ремонт внутренних помещений

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 2 Санузлы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12-150101-0613 | Унитаз. Смена санитарно-технических приборов<br>*прибор* | 8 | 3040,13<br>2861 | 13<br>6,38 | 24321<br>22888 | 104<br>51 | 13557<br>59,1 | 3,547<br>0,008 | 28,376<br>0,064 |
| 2 | 23-030102-0303 | Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96<br>*комплект* | 8 | 14547,87 | | 116383 | | | | |
| 3 | 12-150101-0618 | Раковина. Смена санитарно-технических приборов<br>*прибор* | 8 | 1880,5<br>1543 | 22,63<br>11,25 | 15044<br>12344 | 181<br>90 | 7348<br>59,1 | 1,913<br>0,014 | 15,304<br>0,112 |
| 4 | 23-030102-0944 | Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96<br>*шт.* | 8 | 8627,89 | | 69023 | | | | |
| 5 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*шт.* | 8 | 718,25<br>688,38 | 0,13<br>– | 5746<br>5507 | 1<br>– | 3326<br>60,4 | 0,805<br>– | 6,44<br>– |
| 6 | 23-030102-1221 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 | 8 | 3553,08 | | 28425 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 7 | 11-170201-0103 | Смесители. Установка | 1 | 629 | – | 629 | – | 362 | 0,7 | 0,7 |
| | | *шт.* | | 599 | – | 599 | – | 60,4 | – | – |
| 8 | 23-030102-1231 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | 1 | 5637,19 | | 5637 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 9 | 12-150101-0602 | Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов | 1 | 2081 | 18 | 2081 | 18 | 1121 | 2,34 | 2,34 |
| | | *прибор* | | 1887 | 9 | 1887 | 9 | 59,1 | 0,0112 | 0,0112 |
| 10 | 23-030102-2206 | Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 | 1 | 7284,98 | | 7285 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| | **Раздел 4 Дверные блоки** | | | | | | | | | |
| 11 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | 41,16 | 765,11 | 110,23 | 31492 | 4537 | 14919 | 0,9115 | 37,51734 |
| | | *м2* | | 654,88 | 58,62 | 26955 | 2413 | 50,8 | 0,0774 | 3,18578 |
| 12 | 12-060101-0901 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | 42 | 1470,79 | 74,9 | 61773 | 3146 | 35491 | 1,9603 | 82,3326 |
| | | *шт.* | | 1395,88 | 33,95 | 58627 | 1426 | 59,1 | 0,0397 | 1,6674 |
| 13 | 12-060101-1001 | Полотна дверные. Снятие | 121,44 | 256,03 | – | 31092 | – | 18375 | 0,3628 | 44,05843 |
| | | *м2* | | 256,03 | – | 31092 | – | 59,1 | – | – |
| 14 | 11-100111-0201 | Шкафы встроенные. Демонтаж kэкс2=0; | 19 | 463,63 | – | 8809 | – | 5268 | 0,628 | 11,932 |
| | | *блок* | | 463,63 | – | 8809 | – | 59,8 | 0,048 | 0,912 |
| 15 | 11-100107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; | 77,66 | 1101,61 | 51,82 | 85551 | 4024 | 34289 | 1,1216 | 87,10346 |
| | | *м2 проемов* | | 716,3 | 22,03 | 55628 | 1711 | 59,8 | 0,03163 | 2,45639 |
| 16 | 21-090102-0108 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92 | 0,8832 | 7873,8 | | 6954 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 17 | 21-090404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | 39 | 5039,9 | | 196556 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | 84 | 428,74 | | 36014 | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | |
| 19 | 21-070503-0204 | Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм ГОСТ 8242-88 | 194,02 | 364,99 | | 70815 | | | |
| | | *м* | | | | | | | |
| 20 | 11-100501-0202 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 27,3 | 1916,92 | 117,95 | 52332 | 3220 | 11778 | 0,85503 | 23,34232 |
| | | *м2 проемов* | | 664,54 | 56,89 | 18142 | 1553 | 59,8 | 0,08813 | 2,40595 |
| 21 | 21-090202-0201 | Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 | 27,3 | 15502,17 | | 423209 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 22 | 12-110101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | 26 | 3775,35 | 16,54 | 98159 | 430 | 47272 | 3,852 | 100,152 |
| | | *м2* | | 3067,65 | 8,77 | 79759 | 228 | 59,1 | 0,0116 | 0,3016 |
| 23 | 11-150203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 26 | 1520,69 | 31,15 | 39538 | 810 | 6667 | 0,52348 | 13,61048 |
| | | *м2 оштукатуриваемой поверхности* | | 442,62 | 25,31 | 11508 | 658 | 54,8 | 0,04163 | 1,08238 |
| 24 | 11-150405-0105 | Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 26 | 301,81 | 1,96 | 7847 | 51 | 3028 | 0,26565 | 6,9069 |
| | | *м2 окрашиваемой поверхности* | | 211,58 | 0,92 | 5501 | 24 | 54,8 | 0,00138 | 0,03588 |
| | | **Раздел 5 Прочие работы** | | | | | | | | |
| 25 | 12-190101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора | 36,494 | 1485,07 | – | 54196 | – | 32030 | 2,1432 | 78,21394 |
| | | *т* | | 1485,07 | – | 54196 | – | 59,1 | – | – |
| 26 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 36,494 | 430 | | 15692 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 41-010101-1010 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 36,494 | 685,87 | | 25030 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **Раздел 7 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 28 | 12-190101-0901 | Помещения. Очистка от строительного мусора | 6,8 | 1485 | – | 10098 | – | 5968 | 2,1432 | 14,57376 |
| | | *т* | | 1485 | – | 10098 | – | 59,1 | – | – |
| 29 | 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 6,8 | 430 | | 2924 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 30 | 41-010101-1010 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 6,8 | 685,87 | | 4664 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | **Раздел 8 Ремонт фасада** | | | | | | | | | |
| 31 | 11-460401-1103 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | 4,2 | 765,24 | 110,24 | 3214 | 463 | 1522 | 0,9115 | 3,8283 |
| | | *м2* | | 655 | 58,57 | 2751 | 246 | 50,8 | 0,0774 | 0,32508 |
| 32 | 11-100402-0502 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 4,2 | 1705 | 85,24 | 7161 | 358 | 3883 | 1,7135 | 7,1967 |
| | | *м2 проемов* | | 1510,24 | 35,71 | 6343 | 150 | 59,8 | 0,046 | 0,1932 |
| 33 | 21-090402-0102 | Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 4,2 | 25292,45 | | 106228 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 34 | 11-150108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | 104,3 | 603,75 | 1,67 | 62971 | 174 | 15513 | 0,3484 | 36,33812 |
| | | *м2* | | 270,79 | 0,62 | 28243 | 65 | 54,8 | 0,00054 | 0,05632 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1716893** | | | | **600** |
| | | | | | | | | | | **13** |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 440 877 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 17 517 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 8 624 | | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 210 189 |
| - перевозка грузов, тенге | 48 310 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 262 573 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1 979 466 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 71 261 |
| Итого, тенге | 2 050 727 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 164 058 |
| **Всего** | **2 214 785** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 26 577 |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** | **2 241 362** |
| **в текущих и прогнозных ценах 1,020667136** | **2 287 685** |
| **Скидка по конкурсу 29,69 %** | 679 253 |
| **Итого с учетом скидки** | **1 608 432** |
| НДС (12 %) | 193 012 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 801 444** |

Принял:

**Заказчик: КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Директор_____Балгабекова Т.В.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор_____Исаев Л.Т.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор_____Қаржау Н.Ә.**

**Заказчик: КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 58" Акимата г. Караганды

**Договор: № 24 от 21.02.2018г**

# Акт

## приемки выполненных работ за август 2018 года

Ремонт внутренних помещений

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей<br>машинистов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>з/п рабочих-строителей | Всего<br>з/п рабочих-строителей | экспл. машин<br>в т.ч. з/п машинистов | %<br>% | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 Санузлы** | | | | | | | | | |
| 1 | 11-100501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 14,85 | 2834,75<br>754,81 | 118,72<br>54,81 | 42096<br>11209 | 1763<br>814 | 7190<br>59,8 | 0,95933<br>0,08475 | 14,24605<br>1,25854 |
| 2 | 21-090202-0303 | Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>*м2* | 14,85 | 14576,72 | | 216464 | | | | |
| 3 | 11-100501-0201 | Перегородки. Установка из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;<br>*м2 проемов* | 8,7 | 2834,83<br>754,83 | 118,74<br>54,94 | 24663<br>6567 | 1033<br>478 | 4213<br>59,8 | 0,95933<br>0,08475 | 8,34617<br>0,73733 |
| 4 | 21-090202-0303 | Перегородки внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014<br>*м2* | 8,7 | 14576,72 | | 126817 | | | | |
| | **Раздел 3 Дверные блоки** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-340108-0602 | Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 7,854 | 1509,17 | 0,13 | 11853 | 1 | 7257 | 1,7595 | 13,81911 |
| | | *м2 поверхности* | | 1487,78 | 0,13 | 11685 | 1 | 62,1 | 0,00013 | 0,00102 |
| | | **Раздел 5 Ремонт тира** | | | | | | | | |
| 6 | 11-150108-1808 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями | 15 | 603,8 | 1,67 | 9057 | 25 | 2231 | 0,3484 | 5,226 |
| | | *м2* | | 270,8 | 0,6 | 4062 | 9 | 54,8 | 0,00054 | 0,0081 |
| 7 | 29-000000-0003(п | Стоимость металлосайдинга МПСК14х226 с комплектующими (планки) | 119,3 | 10483,09 | | 1250633 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 8 | 11-150108-1802 | Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 119,3 | 2069,25 | 12,88 | 246862 | 1537 | 72066 | 1,38184 | 164,85351 |
| | | *м2* | | 1100,47 | 1,86 | 131286 | 222 | 54,8 | 0,002 | 0,2386 |
| 9 | 11-150213-0101 | Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов | 119,3 | 3744,54 | 153,79 | 446724 | 18347 | 145014 | 2,2525 | 268,72325 |
| | | *м2* | | 2095,43 | 122,71 | 249985 | 14639 | 54,8 | 0,1435 | 17,11955 |
| 10 | 21-110101-0102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 | 5,965 | 8875,06 | | 52940 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 11 | 11-120101-0707 | Водосток наружный д-100мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 32 | 1120,22 | 54,97 | 35847 | 1759 | 18751 | 1,334 | 42,688 |
| | | *м труб* | | 1023,19 | 15,78 | 32742 | 505 | 56,4 | 0,022 | 0,704 |
| 12 | 23-010101-0112 | Трубы стальные легкие, DN 100, | 32 | 1853,82 | | 59322 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 13 | 23-021104-0407 | Хомуты для крепления труб | 20 | 395,76 | | 7915 | | | | |
| | | *шт.* | | | | | | | | |
| 14 | 12-080101-2707 | Установка воронок | 5 | 1940,2 | 1,4 | 9701 | 7 | 2681 | 1,197 | 5,985 |
| | | *шт.* | | 906,6 | 0,6 | 4533 | 3 | 59,1 | 0,0008 | 0,004 |
| 15 | 11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 15 | 1233,33 | 506,33 | 18500 | 7595 | 5175 | 0,4761 | 7,1415 |
| | | *шт.* | | 384 | 171,53 | 5760 | 2573 | 62,1 | 0,2825 | 4,2375 |
| 16 | 12-070101-0207 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | 4,4 | 549,77 | 20,45 | 2419 | 90 | 1405 | 0,6987 | 3,07428 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м2* | | | | | | | |
| | | | | 529,32 | 10,91 | 2329 | 48 | 59,1 | 0,0144 | 0,06336 |
| 17 | 11-110101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 4,4 | 3041,36 | 50 | 13382 | 220 | 2601 | 1,219 | 5,3636 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 947,5 | 23,18 | 4169 | 102 | 60,9 | 0,03675 | 0,1617 |
| 18 | 11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 4,664 | 475,13 | 1,07 | 2216 | 5 | 653 | 0,2714 | 1,26581 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 229,42 | 0,43 | 1070 | 2 | 60,9 | 0,00075 | 0,0035 |
| 19 | 11-110101-1203 | Лаги. Укладка по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 21 | 630,24 | 7,29 | 13235 | 153 | 3633 | 0,3703 | 7,7763 |
| | | *м2 пола* | | | | | | | | |
| | | | | 280,48 | 3,62 | 5890 | 76 | 60,9 | 0,0055 | 0,1155 |
| 20 | 11-110101-3504 | Покрытия из плит древесностружечных. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 21 | 1252,14 | 23,24 | 26295 | 488 | 5008 | 0,49565 | 10,40865 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 380,14 | 11,48 | 7983 | 241 | 60,9 | 0,01763 | 0,37023 |
| 21 | 21-070509-0511 | Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм | 21 | 1453 | | 30513 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 22 | 11-110101-3604 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 21 | 2975,9 | 14,29 | 62494 | 300 | 3125 | 0,322 | 6,762 |
| | | *м2 покрытия* | | | | | | | | |
| | | | | 237,71 | 6,67 | 4992 | 140 | 60,9 | 0,01025 | 0,21525 |
| 23 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 22,26 | 272,33 | 0,54 | 6062 | 12 | 1220 | 0,10339 | 2,30146 |
| | | *м плинтусов* | | | | | | | | |
| | | | | 89,71 | 0,27 | 1997 | 6 | 60,9 | 0,00038 | 0,00846 |
| 24 | 11-120101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 6 | 3600,33 | 14,17 | 21602 | 85 | 1772 | 0,65125 | 3,9075 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| | | | | 518,67 | 4,83 | 3112 | 29 | 56,4 | 0,00563 | 0,03378 |
| 25 | 11-090501-0201 | Каркасы, лестницы в целом. Электродуговая сварка при монтаже ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; | 0,023 | 5739,13 | 1130,43 | 132 | 26 | 52 | 3,404 | 0,07829 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 3739,13 | – | 86 | – | 60,9 | 0,0025 | 0,00006 |
| 26 | 29-000000-0003(п | Стоимость уголка, лестницы | 23,03 | 350,02 | | 8061 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2745805** | | | | **572** |
| | | | | | | | | | | **25** |

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 489 457 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 33 446 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 19 888 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 222 902 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 284 047 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 3 029 852 |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 109 075 |
| Итого, тенге | 3 138 927 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 251 113 |
| **Всего** | **3 390 040** |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 40 680 |
| **Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г.** | **3 430 720** |
| **в текущих и прогнозных ценах 1,020667136** | **3 501 624** |
| **Скидка по конкурсу 29,69 %** | 1 039 692 |
| **Итого с учетом скидки** | **2 461 931** |
| НДС (12 %) | 295 432 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **2 757 363** |

Принял:

**Заказчик:** **КГУ "СОШ. № 58 г." акимата г. Караганды**
**ГУ "Отдел образования г. Караганды"**

**Директор**_____**Балгабекова Т.В.**

**Технический надзор: ТОО "Исаев Л.Т."**

**Директор**_____**Исаев Л.Т.**

Сдал:

**Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"**

**Директор**_____**Қаржау Н.Ә.**