"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
Мангистауского ТУМС
Сарсембаев И.А.
_____ 2019 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау «25» 11 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Мангистауский ТУМС
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 22.11.2019г. **№ 663**
в составе:
Председателя комиссии Сарсембаев.И.А. - Директор Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии Сактаганов К.С. –Зам директора Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ромашкина О.Ю. - Главный технический руководитель Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К..- Начальник Службы технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гузиева Е.А. - Начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник Центра технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик Исмамутов П.А.- Директор ТОО «Абиком»
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт магистрального кабеля АВС200х2 ШР-314 г.Жанаозен»
(наименование линейных сооружений)

и установила:
1. Работы выполнены ТОО «Абиком»
(наименов .ние организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2 Объем выполненных работ:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ фактически	Физический по проекту
1	2	3	4	5
1	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1,362	1,296
2	Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	8	8
3	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициентк затратам труда – 1,1, к времени	шт	3	2

	эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.			
4	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 30 мм. Монтаж в помещении	шт	2	2
5	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 40 мм. Монтаж в помещении	шт	1	1
6	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	1
7	Кабель массой 1 м до 3 кг. Вытягивание из канализации кабеля АВС200	км	1,377	1,296
8	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда – 0,5, к времени эксплуатации машин – 0,5, без учета материальных ресурсов	шкаф	1	1
9	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под котлован ШР2400х2	м3 грунта	0,576	0,576
10	Заливка фундамента с установкой анкерных болтов под ШР	м3	0,8	0,8
11	Устройство бетонной отмостки	м3	1,5	1,5
12	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	1,5
13	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 2400х2. Монтаж при установке на фундаменте.	шкаф	1	1
14	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	2	2
15	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	200	200
16	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	шт	1	1

3. Оценка выполненных работ Удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **5 042 088,60 тенге в т. ч. НДС- 185 985,60 тенге.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **1 735 865,60 тенге**, в т. ч. НДС- **185 985,60 тенге**
МЦП – **3 306 223,00 тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **4 373 864,95 тыс.тенге в том числе НДС - 158 087,76 тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ **1 475 485,76 тенге** в т.ч.НДС - **158 087,76 тенге**
МЦП **– 2 898 379,19 тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении тридцати календарных дней**
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт магистрального кабеля АВС200х2 ШР-314 г.Жанаозен»**
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию **Мангистауский ТУМС**
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:
1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.

2.Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3.Трасса прокладки кабеля
4.Протоколы электрических измерении
5.Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии Сарсембаев.И.А..
(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии: Сактаганов К.С.
(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б
(подпись, фамилия)

Ромашкина О.Ю.
(подпись, фамилия)

Садимеков М.К.
(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т.
(подпись, фамилия)

Гузиева Е.А.
(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком »

М.П. **Исмамутов П.А.**