Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"

Наименование объекта: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации."
Договор: №10-2 от 04.04.2019г.

С П Р А В К А №1 от 30.05.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		10-2	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	7 667 152,00	-	-	-	-	-	-	821 481	
За отчетный период	**7 667 152,00**	**6 845 671**						**821 481**	**7 667 152,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____**Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____**Сагынаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
ДОГОВОР №10-2 от 04.04.2019г.
Наименование стройки: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети канализации."

Акт выполненных работ №1 от 30.05.2019
за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Растительный грунт										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растительного грунта)**	м3 грунта		1349,3	54,25	54,25	73199,52	73199,52	--	15174,77	95444,24
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,62	--	21076,07		7069,94	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	13,49							
1.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	13,493		5425,00		73199,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	13,493		1562,00		21076,07			
2	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85(восстановление растительного грунта)**	м3 грунта		1349,3	46,11	46,11	62219,60	62219,60	--	12898,55	81127,60
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,28	--	17914,66		6009,45	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	11,47							
2.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0085	11,46905		5425,00		62219,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	11,46905		1562,00		17914,66			
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/сухого грунта/**	м3 грунта		2623,1	236,54	225,36	620465,19	591129,49	--	114638,07	793911,52
		НР - 72%; СП - 8%				11,18	49,52	29335,70	129883,85		58808,26	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	38,3	766,00		29335,70				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	83,15							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	83,15227		7109,00		591129,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	83,15227		1562,00		129883,85			

4	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/мокрого грунта/**	**м3 грунта**	**885,1**		**260,19**	**247,89**	**230296,64**	**219408,17**	--	**42549,95**	**294674,32**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,30**	**54,47**	**10888,46**	**48208,69**		**21827,73**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	14,21	766,00		10888,46				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	30,86							
4.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	30,863437		7109,00		219408,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	30,863437		1562,00		48208,69			
5	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**108,5**		**3025,40**	--	**328256,07**	--	--	**236344,37**	**609768,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**3025,40**	--	**328256,07**	--		**45168,04**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,42	371,33	884,00		328256,07				
6	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**263,3**		**36,40**	**36,40**	**9584,58**	**9584,58**	--	**1986,95**	**12497,25**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**10,48**	--	**2759,65**		**925,72**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,77							
6.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	1,766743		5425,00		9584,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	1,766743		1562,00		2759,65			
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**80,7**		**1016,40**	--	**82023,48**	--	--	**59056,91**	**152366,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**1016,40**	--	**82023,48**	--		**11286,43**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	97,65	840,00		82023,48				
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**263,3**		**157,69**	**75,00**	**41519,51**	**19747,50**	--	**22156,98**	**68770,61**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,69**	**34,19**	**21772,01**	**9001,57**		**5094,12**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	33,97	641,00		21772,01				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	8,23							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	8,228125		2344,00		19286,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	8,228125		1094,00		9001,57			
8.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	32,9125		14,00		460,77			
		Прокладка трубопроводов										
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**101**		**2451,13**	**148,93**	**247563,63**	**15041,42**	**145985,40**	**89500,05**	**364028,77**

		НР - 99%; СП - 8%				**856,80**	**38,29**	**86536,80**	**3867,29**		**26965,09**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	103,02	840,00		86536,80				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,54							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,535		4255,00		15041,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,535		1094,00		3867,29			
9.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	111,1	1314,00				145985,40		
10	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,247**		**559609,52**	**214849,48**	**138223,55**	**53067,82**	**7835,34**	**91154,47**	**247728,26**
		НР - 99%; СП - 8%				**313038,00**	**59736,16**	**77320,39**	**14754,83**		**18350,24**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	75,58	1023,00		77320,39				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	15,66							
10.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	13,4615		3551,00		47801,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	13,4615		915,00		12317,27			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,15314		4003,00		613,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,15314		1307,00		200,15			
10.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	8,645		75,00		648,38			
10.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	1,00282		1425,00		1429,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	1,00282		1094,00		1097,09			
10.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	1,04234		2471,00		2575,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	1,04234		1094,00		1140,32			
10.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,84721	228,00				193,16		
10.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	41,99	182,00				7642,18		
		Колодцы д.1000мм - 32шт										
11	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**15**		**49190,03**	**9747,78**	**737850,38**	**146216,77**	**352423,50**	**290102,80**	**1110189,43**
		НР - 99%; СП - 8%				**15947,34**	**3588,20**	**239210,10**	**53823,03**		**82236,25**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	15,87	238,02	1005,00		239210,10				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,44	36,62							
11.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	29,415		4337,00		127572,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	29,415		1562,00		45946,23			
11.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	1,14		748,00		852,72			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	7,2		2471,00		17791,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	7,2		1094,00		7876,80			
11.6	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	1,875	14117,70				26470,69		
11.7	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	6,15	18843,92				115890,11		
11.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	1,08	15883,00				17153,64		
11.9	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,315	13262,00				4177,53		
11.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,012	18772,00				225,26		
11.11	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,15	132307,00				19846,05		

11.12	2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,027	52858,00				1427,17		
11.13	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0072	0,108	1371548,00				148127,18		
11.14	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,0255	749250,00				19105,87		
12	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**16**		**33818,79**	**9432,46**	**541100,60**	**150919,39**	**167167,69**	**276056,94**	**882530,15**
		НР - 99%; СП - 8%				**13938,34**	**3489,49**	**223013,52**	**55831,87**		**65372,60**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,87	221,9	1005,00		223013,52				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,38	38,11							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,288		4255,00		1225,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,288		1094,00		315,07			
12.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	30,208		4337,00		131012,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	30,208		1562,00		47184,90			
12.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,48		237,00		113,76			
12.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,24		1425,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,24		1094,00		262,56			
12.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	7,376		2471,00		18226,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	7,376		1094,00		8069,34			
12.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	2,56	1314,00				3363,84		
12.9	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	6,56	18843,92				123616,12		
12.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	1,232	15883,00				19567,86		
12.11	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,0128	18772,00				240,28		
12.12	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,0272	749250,00				20379,60		
		Колодцы д.1500мм - 173шт										
13	**1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**23,5**		**41418,82**	**6620,16**	**973342,31**	**155573,88**	**554197,13**	**319081,20**	**1395817,38**
		НР - 99%; СП - 8%				**11215,80**	**2499,27**	**263571,30**	**58732,94**		**103393,88**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	11,16	262,26	1005,00		263571,30				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,79	42,14							
13.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	27,0015		4337,00		117105,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	27,0015		1562,00		42176,34			
13.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	1,4335		748,00		1072,26			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	15,134		2471,00		37396,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	15,134		1094,00		16556,60			
13.6	2102-0101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,3735	14117,70				33508,36		
13.7	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	12,22	18843,92				230272,70		
13.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	1,927	15883,00				30606,54		
13.9	2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,4465	13262,00				5921,48		
13.10	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,01645	18772,00				308,80		

13.11	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,188	132307,00				24873,72		
13.12	2113-0703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,03525	52858,00				1863,24		
13.13	2113-0804-0401	Каболка	т	0,006	0,141	1371548,00				193388,27		
13.14	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,04465	749250,00				33454,01		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6108855**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1361927,84**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1496108,15**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**415854,44**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1227609,07**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1570702,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**452507,76**	
		Всего по объекту										**6 108 855**
		в том числе оборудования										**0,00**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										79 415
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**6 188 270**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)										204 213
		Итого с зимними										**6 392 483**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**127 850**
		Итого в ценах на 2018 год, К= 1,0										**6 520 333**
		В текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961										**6 845 672**
		НДС (12 %)										821 481
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**7 667 152**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**