форма КС-3

Заказчик : ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"
Подрядчик: ТОО "Акмола КурылысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Многоквартирный жилой комплекс "Отандостар" со встроенными помещениями и гаражами в городе Астане.Блок №1,2,10,11(Вторая очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2011год.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги			Ко ро ра
	из гр.1											
	с начала строительства по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты		в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы				
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
Всего по стройке	4773134,571				0	0					0	
в том числе выполненные работы за февраль		35264,31						0	0	0	3778,32	

Заказчик _____ А.И.Демидов

Подрядчик _____ М.С.Катышев

ФОРМА 1

Заказчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Подрядчик: ТОО "АКмолаКурылысМатериалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 35264,31 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 19,4 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 3778,32 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Жилой комплекс "Отандастар"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Жилой комплекс "Отандастар"	5524	10102,79	-	15626,7
		Всего по главе	5524	10102,79	-	15626,7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5524	10102,79	-	15626,7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,2%	66,29	-	-	66,2
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	9,94	-	-	9,9
		Всего по главе	66,29	-	-	66,2
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5590,29	10102,79	-	15693,0
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	129,14	-	-	129,1
		Всего по главе	129,14	-	-	129,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5719,42	10102,79	-	15822,2

1	2	3	4	5	6	7
5.		-В том числе возвратные суммы	9,94	-	-	9,9
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5719,42	10102,79	-	15822,2
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,951	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	11158,41	19710,21	-	30868,6
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	19,4	-	-	19,
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	617,37	617,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11158,41	19710,21	617,37	3148
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3778,32	3778,3
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11158,41	19710,21	4395,69	35264,3

Заказчик_____

Подрядчик_____

Начальник участка_____

Инженер ПТО_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный Жилой комплекс "Отандастар" со встроенными помещениями и гаражами в г.Астане.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок 1-11

А К Т на выполненные строительно-монтажных работ за февраль месяц 2011года.

НА Общестроительные работы.

Составлен в ценах 2001г

Сметная стоимость 15626,787 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8132 чел.-ч
Сметная заработная плата 1422,441 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок №1								
1	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	597,3	146,88	3,43	87731	2049	47062	0,46	272
				73,73	1,31	44039	782	105	0,01	4
2	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков м2	342,4	175,8	3,94	60194	1349	37246	0,55	190
				102,11	1,49	34962	510	105	0,01	2
3	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	447,4	112,08	3,43	50145	1535	35252	0,46	204
				73,73	1,31	32987	586	105	0,01	3
4	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков(финишка) м2	49,5	141	3,94	6980	195	5385	0,55	27
				102,11	1,49	5054	74	105	0,01	-
5	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	52,2	168,08	4,07	8774	212	7490	0,74	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	7082	51	105	0,05	3
		м2								
6	ССЧЕТ	-Стоимость гипса	417,6	17,63	-	7363	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,9	502,64	6,33	2463	31	1621	1,79	9
				312,75	2,39	1532	12	105	0,01	-
		м2								
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка)	255,5	112,08	3,43	28636	876	20131	0,46	116
				73,73	1,31	18838	335	105	0,01	2
		м2								
9	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	485,9	308,57	2,1	149932	1020	33581	0,39	190
				65,03	0,79	31598	384	105	-	2
		м2								
10	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	173,2	327,48	2,33	56719	404	14933	0,49	85
				81,23	0,88	14069	152	105	-	1
		м2								
11	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	222,4	173,36	1,88	38554	418	18453	0,47	104
				78,3	0,72	17414	160	105	-	1
		м2								
12	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,6	148,74	0,07	2320	1	1769	0,65	10
				108	0,02	1685	-	105	-	-
		м2								
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,1	163,77	9,95	2309	140	970	0,36	5
		м2		52,2	3,74	736	53	123	0,02	-
14	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	58,4	1883,07	11,72	109971	684	12647	1,06	62
				171,68	4,39	10026	256	123	0,02	1
		м2								
15	ССЧЕТ	-Стоимость клея	584	17,63	-	10297	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	65,4	252,4	0,32	16507	21	3358	0,24	15
		м		41,63	0,11	2723	7	123	-	-
17	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	1	168,31	1,88	168	2	83	0,47	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных полов		78,3	0,72	78	1	105	-	-
		м2								
18	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных	0,3408	31476,57	17434,99	10727	5942	3091	41,4	14
		т		7650	2428,67	2607	828	90	8,15	3
19	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных	6	13506,29	-	81038	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0134-56-1	-Устройство каркасов вент коробов	49,4	685,35	7,35	33856	363	12624	1,43	71
		м2		229,5	2,81	11337	139	110	0,01	1
21	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	49,4	199,72	1,17	9866	58	3008	0,35	17
		м2		54,9	0,45	2712	22	110	-	-
22	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций стен вент.коробов плитами ГВЛ	49,4	929,3	1,79	45907	88	17521	2,03	100
		м2		321,75	0,68	15894	34	110	-	-
23	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	51,87	235,09	-	12194	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	70,64	21,55	-	1522	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
25	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	128,44	35,75	-	4592	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
26	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	889,2	2,94	-	2613	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	247	2,94	-	726	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	395,2	7,3	-	2884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	148,2	5,88	-	871	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0108-24-1	-Демонтаж перегородок из гипсовых плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	11,4	171,04	25,98	1950	296	2010	0,84	10
		м2		139,73	9,72	1593	111	118	0,05	1
31	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	1128
		лифт		181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	123
32	ССЧЕТ	-Стоимость лифта		12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	198,6	146,88	3,43	29170	681	15648	0,46	90
				73,73	1,31	14643	260	105	0,01	1
34	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков м2	20,9	175,8	3,94	3674	82	2274	0,55	12
				102,11	1,49	2134	31	105	0,01	-
35	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	281,9	112,08	3,43	31595	967	22211	0,46	128
				73,73	1,31	20784	369	105	0,01	2
36	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков(финишка) м2	58,1	141	3,94	8192	229	6320	0,55	32
				102,11	1,49	5933	87	105	0,01	-
37	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	4,9	502,64	6,33	2463	31	1621	1,79	9
				312,75	2,39	1532	12	105	0,01	-
38	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	207,9	308,57	2,1	64151	437	14368	0,39	81
				65,03	0,79	13520	164	105	-	1
39	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	58,1	327,48	2,33	19026	135	5009	0,49	28
				81,23	0,88	4719	51	105	-	-
40	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	74	173,36	1,88	12828	139	6140	0,47	35
				78,3	0,72	5794	53	105	-	-
41	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	22,2	148,74	0,07	3302	2	2518	0,65	14
				108	0,02	2398	-	105	-	-
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	20,9	163,77	9,95	3423	208	1438	0,36	7
				52,2	3,74	1091	78	123	0,02	-
43	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	20,6	1883,07	11,72	38791	241	4461	1,06	22
				171,68	4,39	3537	90	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многоцветных полов м2	206	17,63	-	3632	-	-	-	-
44	ССЧЕТ	-Стоимость клея кг	27,6	- 252,4	- 0,32	- 6966	- 9	- 1417	- 0,24	- 7
45	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	20,9	41,63 323,65	0,11 18,42	1149 6764	3 385	123 2387	- 0,42	- 9
46	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	20,9	85,95 215,39	6,91 9,05	1796 4502	144 189	123 1395	0,03 0,25	1 5
47	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	8,7	50,85 380,73	3,4 10,56	1063 3312	71 92	123 2752	0,02 1,77	- 15
48	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	8,7	283,5 202,42	4,03 1,17	2466 1761	35 10	110 556	0,02 0,36	- 3
49	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераоватными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	8,7	57,6 415,14	0,45 6,13	501 3612	4 53	110 1723	- 1,13	- 10
50	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами из гипсокартона м2	9,14	177,75 235,09	2,34 -	1546 2148	20 -	110 -	0,01 -	- -
51	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	12,44	- 21,55	- -	- 268	- -	- -	- -	- -
52	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	22,62	- 35,75	- -	- 809	- -	- -	- -	- -
53	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	156,6	- 2,94	- -	- 460	- -	- -	- -	- -
54	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	43,5	- 2,94	- -	- 128	- -	- -	- -	- -
55	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	69,6	- 7,3	- -	- 508	- -	- -	- -	- -
56	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	26,1	- 5,88	- -	- 153	- -	- -	- -	- -
57	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	0,6248	- 31476,57	- 17434,99	- 19667	- 10893	- 5667	- 41,4	- 26
58	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных т	11	7650 13506,29	2428,67 -	4780 148569	1517 -	90 -	8,15 -	5 -
59	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	1128
		лифт		181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	123
61	ССЧЕТ	-Стоимость лифта		12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
				Блок №3						
62	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных	1,42	31476,57	17434,99	44697	24758	12881	41,4	59
		т		7650	2428,67	10863	3449	90	8,15	12
63	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных	25	13506,29	-	337657	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Блок №9						
64	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных	1,42	31476,57	17434,99	44697	24758	12881	41,4	59
		т		7650	2428,67	10863	3449	90	8,15	12
65	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных	25	13506,29	-	337657	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Блок №10						
66	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	78,5	146,88	3,43	11530	269	6185	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5788	103	105	0,01	-
67	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	18	175,8	3,94	3164	71	1958	0,55	10
		м2		102,11	1,49	1838	27	105	0,01	-
68	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка)	78,5	112,08	3,43	8798	269	6185	0,46	36
		м2		73,73	1,31	5788	103	105	0,01	-
69	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков(финишка)	18	141	3,94	2538	71	1958	0,55	10
		м2		102,11	1,49	1838	27	105	0,01	-
70	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	64,6	308,57	2,1	19933	136	4465	0,39	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		65,03	0,79	4201	51	105	-	-
71	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	18	327,48	2,33	5895	42	1552	0,49	9
				81,23	0,88	1462	16	105	-	-
72	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	13,9	173,36	1,88	2410	26	1153	0,47	7
				78,3	0,72	1088	10	105	-	-
73	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	10,2	148,74	0,07	1517	1	1157	0,65	7
				108	0,02	1102	-	105	-	-
74	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	21,2	1883,07	11,72	39921	248	4591	1,06	22
				171,68	4,39	3640	93	123	0,02	-
75	ССЧЕТ	-Стоимость клея кг	212	17,63	-	3738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	33,3	252,4	0,32	8405	11	1710	0,24	8
				41,63	0,11	1386	4	123	-	-
77	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных т	1,42	31476,57	17434,99	44697	24758	12881	41,4	59
				7650	2428,67	10863	3449	90	8,15	12
78	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных т	25	13506,29	-	337657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м лифт	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	1128
				181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	123
80	ССЧЕТ	-Стоимость лифта кг		12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				Блок №11						
81	Е0109-46-1	-Монтаж металлических дверей двухпольных т	0,9088	31476,57	17434,99	28606	15845	8244	41,4	38
				7650	2428,67	6952	2207	90	8,15	7
82	ССЧЕТ	-Стоимость дверей двухпольных т	16	13506,29	-	216101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	1128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		38 м	лифт	181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	123
84	ССЧЕТ	-Стоимость лифта	кг	12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			13373944	468971			6968
			Тенге			1139427	105514			573
		Стоимость оборудования -	Тенге			9345958	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			186919	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			95329	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			288846	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			119005	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			66730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			10102787	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1358995	-	-		-
		Материалы -	Тенге			251232	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	845151	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			767578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2254167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5607
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	960288	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2475901	-	-		-
		Материалы -	Тенге			478136	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	337963	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1513586	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			137424	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3006175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	391980	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			193090	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39209	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61827	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			263658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70173	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15626787	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1422441	-		-

Заказчик_____

Подрядчик_____

Начальник участка_____

Инженер ПТО_____