Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Депатрамента по чрезвычайным ситуациям СКО (г.Петропавловск) Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК"

ПОДРЯДЧИК ТОО "BEAR Инжиниринг"

Наименование объекта - Вынос ВЛ-10кВ Фидер №21 ПС 110/10 кВ №2 участок ТП 599-РП 3-3" по адресу СКО Кызылжарский район с.Тепличное, ул.Нурлыжол, 60 "А"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Опора КтБ10-26 (стойка СВ-105-2)										
1	1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,24		138322,31 57024,79	78537,19 24491,74	33474 13800	19006 5927	668	15782 3940	53196
2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,77		335599,00 --	-- --	258411 --	-- --	258411	-- 20673	279084
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		13905,00 6380,66	6855,00 3296,00	13905 6381	6855 3296	669	7742 1732	23379
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2		55343,00 --	-- --	110686 --	-- --	110686	-- 8855	119541
5	СТ2901-0101-0101	Накладка ОГ-52 *СП - 8%*	шт	1		752,00 --	-- --	752 --	-- --	752	-- 60	812
6	СТ2902-0101-0101	Траверса ТМ 73 *СП - 8%*	шт	1		2098,00 --	-- --	2098 --	-- --	2098	-- 168	2266
7	СТ2903-0101-0101	Траверса ТМs60а *СП - 8%*	шт	1		2081,00 --	-- --	2081 --	-- --	2081	-- 166	2247
8	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2		360,00 --	-- --	720 --	-- --	720	-- 58	778
9	2404-0201-0648 РСНБ РК 2015	Скоба СК71-А *СП - 8%*	100 шт.	0,12		3574,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
10	1320-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Опора железобетонная Заземление одиночное *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		6909,00 3444,00	-- --	6909 3444	-- --	3465	2101 721	9731

92	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	510,10 213,80	22,10 5,60	5101 2138	221 56	2742	1580 535	7215
93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3,1	374,52 201,94	15,16 3,23	1161 626	47 10	488	458 130	1749
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2990497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41967			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2141121		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						156030		
		- Накладные расходы	Тенге							177808	
		- Сметная прибыль	Тенге							209958	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге								68027
		Итого	Тенге								3058524
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,19%	Тенге								92590
		ТОГО	Тенге								3151114
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге								59902
		ИТОГО	Тенге								3211016
		НДС 12%	Тенге								385322
		ВСЕГО с НДС	Тенге								3596338

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР **АВТОРСКИЙ НАДЗОР**