Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "РаЗа Строй"

Наименование объекта: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения."
Договор: №10-3 от 04.04.2019г.

С П Р А В К А №1 от 24.05.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		10-3	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	8 654 055,00	-	-	-	-	-	-	927 220	
За отчетный период	**8 654 055,00**	**7 726 834,82**						**927 220,18**	**8 654 055,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____**Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____**Сагынаев Н.К.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «РаЗа Строй»
ДОГОВОР №10-3 от 04.04.2019г.
Наименование стройки: "Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области. Наружные сети водоснабжения."

Акт выполненных работ №1 от 24.05.2019
за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**781**		**54,25**	**54,25**	**42369,25**	**42369,25**	**--**	**8783,44**	**55244,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,62**	**--**	**12199,22**		**4092,22**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,81							
1.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	7,81		5425,00		42369,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	7,81		1562,00		12199,22			
2	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**781**		**54,25**	**54,25**	**42369,25**	**42369,25**	**--**	**8783,44**	**55244,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**15,62**	**--**	**12199,22**		**4092,22**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	7,81							
2.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	7,81		5425,00		42369,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	7,81		1562,00		12199,22			
3	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/сухого грунта/**	**м3 грунта**	**1502**		**236,54**	**225,36**	**355281,43**	**338483,66**	**--**	**65642,33**	**454597,65**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,18**	**49,52**	**16797,77**	**74372,13**		**33673,90**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	21,93	766,00		16797,77				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	47,61							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	47,6134		7109,00		338483,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	47,6134		1562,00		74372,13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/мокрого грунта/**	**м3 грунта**	**808**		**260,19**	**247,89**	**210235,77**	**200295,79**	**--**	**38843,48**	**269005,59**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,30**	**54,47**	**9939,98**	**44009,29**		**19926,34**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0161	12,98	766,00		9939,98				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0349	28,17							
4.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03487	28,17496		7109,00		200295,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03487	28,17496		1562,00		44009,29			
5	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**218**		**3025,40**	**--**	**659537,55**	**--**	**--**	**474867,04**	**1225157,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**3025,40**	**--**	**659537,55**	**--**		**90752,37**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,42	746,08	884,00		659537,55				
6	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для обратной засыпки из временного отвала/**	**м3 грунта**	**61**		**248,10**	**239,66**	**15134,04**	**14619,41**	**6,32**	**2945,46**	**19525,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,33**	**58,73**	**508,31**	**3582,60**		**1446,36**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	0,793	641,00		508,31				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,29							
6.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,5734		4169,00		2390,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,5734		1562,00		895,65			
6.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,7202		7109,00		12228,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,7202		1562,00		2686,95			
6.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00244	2591,00				6,32		
7	**1101-0104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1502**		**36,40**	**36,40**	**54675,43**	**54675,43**	**--**	**11334,59**	**71290,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,48**	**--**	**15742,49**		**5280,80**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	10,08							
7.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00671	10,07842		5425,00		54675,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00671	10,07842		1562,00		15742,49			
8	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1398**		**1016,40**	**--**	**1420927,20**	**--**	**--**	**1023067,58**	**2639514,37**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**1016,40**	--	**1420927,20**	--		**195519,58**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	1691,58	840,00		1420927,20				
9	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1502**		**157,69**	**75,00**	**236848,88**	**112650,00**	--	**126394,92**	**392303,30**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,69**	**34,19**	**124198,88**	**51349,63**		**29059,50**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	193,76	641,00		124198,88				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	46,94							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	46,9375		2344,00		110021,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	46,9375		1094,00		51349,63			
9.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	187,75		14,00		2628,50			
10	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5**		**477518,07**	**170690,03**	**238759,04**	**85345,01**	**7125,02**	**167941,66**	**439236,76**
		НР - 99%; СП - 8%				**292578,00**	**46698,09**	**146289,00**	**23349,04**		**32536,06**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	143	1023,00		146289,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	24,95							
10.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	22,2		3551,00		78832,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	22,2		915,00		20313,00			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,155		4003,00		620,47			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,155		1307,00		202,59			
10.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	17,5		75,00		1312,50			
10.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,74		1425,00		2479,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	1,74		1094,00		1903,56			
10.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,85		2471,00		2100,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,85		1094,00		929,90			
10.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,715	228,00				391,02		
10.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	37	182,00				6734,00		
11	**1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/переходы/**	**т фасонных частей**	**0,022**		**600036,71**	**394453,17**	**13200,81**	**8677,97**	**275,87**	**6397,28**	**21165,93**
		НР - 99%; СП - 8%				**193043,90**	**100678,59**	**4246,97**	**2214,93**		**1567,85**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	147,7	3,25	1307,00		4246,97				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	1,64							
11.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	1,27886		4835,00		6183,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	1,27886		1307,00		1671,47			
11.4	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	0,3168		7528,00		2384,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	0,3168		1562,00		494,84			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,04444		2471,00		109,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,04444		1094,00		48,62			
11.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,00132	208994,00				275,87		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**0,78129**		**5156,00**	**--**	**4028,33**	**--**	**4028,33**	**--**	**4350,60**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**322,27**	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10**		**1217,97**	**801,90**	**12179,68**	**8018,98**	**--**	**6171,97**	**19819,78**
		НР - 99%; СП - 8%				**416,07**	**207,36**	**4160,70**	**2073,61**		**1468,13**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	4,14	1005,00		4160,70				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26							
13.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24		3551,00		7954,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,24		915,00		2049,60			
13.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01		4003,00		40,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01		1307,00		13,07			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01		2471,00		24,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01		1094,00		10,94			
		Колодцы Д1500=127шт в сухих грунтах										
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые д.1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**13**		**32555,52**	**8128,53**	**423221,81**	**105670,84**	**208014,79**	**148102,19**	**617029,92**
		НР - 99%; СП - 8%				**8425,86**	**3081,69**	**109536,18**	**40062,00**		**45705,92**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	115,18	951,00		109536,18				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	28,83							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,325		4255,00		1382,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,325		1094,00		355,55			
14.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	18,2		4337,00		78933,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	18,2		1562,00		28428,40			
14.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,416		237,00		98,59			
14.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,208		1425,00		296,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,208		1094,00		227,55			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	10,101		2471,00		24959,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	10,101		1094,00		11050,49			
14.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	2,938	2333,00				6854,35		
14.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	1,729	16346,00				28262,23		
14.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,13	15883,00				2064,79		
14.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,052	53679,00				2791,31		
14.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00143	41034,00				58,68		
14.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,04	310,00				322,40		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00403	32,00				0,13		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,56	1484,00				2315,04		
14.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,832	198733,00				165345,86		
		Колодцы Д2000=14шт в сухих грунтах										
15	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые Д2000мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5**		**32555,52**	**8128,53**	**162777,62**	**40642,63**	**80005,69**	**56962,38**	**237319,20**
		НР - 99%; СП - 8%				**8425,86**	**3081,69**	**42129,30**	**15408,46**		**17579,20**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	44,3	951,00		42129,30				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	11,09							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,125		4255,00		531,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,125		1094,00		136,75			
15.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7		4337,00		30359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7		1562,00		10934,00			
15.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,16		237,00		37,92			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,08		1425,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,08		1094,00		87,52			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	3,885		2471,00		9599,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	3,885		1094,00		4250,19			
15.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,13	2333,00				2636,29		
15.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,665	16346,00				10870,09		
15.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,05	15883,00				794,15		
15.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02	53679,00				1073,58		
15.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00055	41034,00				22,57		
15.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	310,00				124,00		
15.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00155	32,00				0,05		
15.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6	1484,00				890,40		
15.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,32	198733,00				63594,56		
		Колодцы Д1500=18шт в мокрых грунтах										
16	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые Д1500мм из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5**		**51937,50**	**8236,65**	**259687,51**	**41183,26**	**146154,75**	**86950,78**	**374369,36**
		НР - 99%; СП - 8%				**14469,90**	**3095,91**	**72349,50**	**15479,57**		**27731,06**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	69,5	1041,00		72349,50				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	11,15							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7		4337,00		30359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7		1562,00		10934,00			
16.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,745		748,00		557,26			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,155		2471,00		10267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,155		1094,00		4545,57			
16.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,36	16346,00				22230,56		
16.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,505	17530,00				8852,65		
16.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0134	0,067	15883,00				1064,16		
16.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,45	13262,00				5967,90		
16.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02	53679,00				1073,58		
16.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	105,5	125,00				13187,50		
16.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00055	41034,00				22,57		
16.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4	310,00				124,00		
16.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01	171586,00				1715,86		
16.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,02	1371548,00				27430,96		
16.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00155	32,00				0,05		
16.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6	1484,00				890,40		
16.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,32	198733,00				63594,56		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6895176**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2610621,34**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1095001,48**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**312042,19**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**445610,77**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2233188,54**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**510753,77**	
		Всего по объекту										**6 895 176**
		в том числе оборудования										**0,00**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)										89 637
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**6 984 813**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)										230 499
		Итого с зимними										**7 215 312**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**144 306**
		Итого в ценах на 2018 год, К= 1,0										**7 359 618**
		В текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961										**7 726 835**
		НДС (12 %)										927 220
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**8 654 055**

Подрядчик: **Субподрядчик:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор ТОО "Байсын-А"

_____Уразбаев А.М.

Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____Сагынаев Н.К.