Счет-фактура № 00000000035 от 10 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090440004726, г. Костанай, ул. Тимирязева, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008958, от 30.07.2013

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда №3 от 07.09.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Костанай пр. Аль-Фараби №141/10 к.24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090440004726, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09",г. Костанай, ул. Тимирязева, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030540005073, Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003",г. Костанай пр. Аль-Фараби №141/10 к.24

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030540005073, г. Костанай пр. Аль-Фараби №141/10 к.24

ИИК получателя: KZ589650000070567239, в банке АО FORTEBANK, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ на объекте: "Инженерные сети к двум 48-квартирным жилым домам в микрорайоне "Северный" села Заречное Костанайского района" Наружные сети газоснабжения"	работ	1	1 607 142,86	1 607 142,86	12%	192 857,14	1 800 000,00		
Всего по счету:					**1 607 142,86**		**192 857,14**	**1 800 000,00**		

Руководитель: Шудегов Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО"Строитель 2003"

Подрядчик: ТОО"Достар-09"

Договор № 3 от 07.09.2016 г.

Наименование объекта: Инженерные сети к двум 48-квартирным жилым домам в микрорайоне "Северный" села Заречное Костанайского района

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016

(локальная смета 2-1-3)

Наружные сети газоснабжения

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	166,25	23,36	22,08	3884	3671	1103	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	213	924	97	0,0193	3
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,14	262,72	–	1350	–	1526	1,848	9
		м3 грунта		262,72	–	1350	–	113	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,8	1769,2	152,52	10261	885	1589	1,02	6
		м3 основания		153,68	57,15	891	331	130	0,279	2

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы							
		м3 грунта	14,89	134,1	–	1997	–	2257	0,972	14
				134,1	–	1997	–	113	–	–
5	30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	14,89	1330		19804				
		м3								
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	150,42	3,35	3,35	504	504	169	–	–
				–	1,16	–	174	97	0,0038	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	150,42	21,55	4,52	3242	680	2485	0,108	16
				17,03	–	2562	–	97	–	–
	Раздел 4 Подземный газопровод									
8	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,047	121367,16	49858,78	5704	2343	4904	336	16
				61425	18834,75	2887	885	130	91,99	4
9	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;								
		м	68,774	284,58		19572				
10	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм								
		т фасонных частей	0,03756	121294,13	49389,75	4556	1855	3977	312,7	12
				62775	18657	2358	701	130	91,12	3
11	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм								
		шт	3	227		681				
12	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с пневматическим испытанием+футляр	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1

	км трубопровода								
13 8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм		64575	20425,5	194	61	130	99,76	–
	м	3	400		1200				
14 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм+57 ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57;								
	м трубы, уложенной в футляре	3	85,19	0,16	256	–	326	0,48108	1
15 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм ктрр1=0,11; ктрм1=0,11; кзпр1=0,11; кэкс1=0,11; кзпм1=0,11; кмат1=0,11;		83,75	0,06	251	–	130	0,00029	–
	футляр	3	508,05	61,57	1524	185	571	0,8789	3
16 Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с пневматическим испытанием		145,28	1,03	436	3	130	0,0022	–
	км трубопровода	0,0055	199804,17	95036,29	1099	523	874	458	3
17 8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;		86400	35901	475	197	130	175,34	1
	м	5,5	1751		9631				
18 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм+57 ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57;								
	м трубы, уложенной в футляре	5,5	85,19	0,16	469	1	599	0,48108	3
19 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм+219 ктрр1=0,27; ктрм1=0,27; кзпр1=0,27; кэкс1=0,27; кзпм1=0,27; кмат1=0,27;		83,75	0,06	461	–	130	0,00029	–
	футляр	1	1247,04	151,14	1247	151	468	2,1573	2

			356,6	2,51	357	3	130	0,0054	–
20	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с пневматическим испытанием *км трубопровода*	0,013	160329,25	60626,12	2084	788	1782	442	6
				82575	22902,75	1073	298	130	111,85	1
21	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	13	884		11492				
22	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм+57 ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57; *м трубы, уложенной в футляре*	13	85,19	0,16	1107	2	1417	0,48108	6
				83,75	0,06	1089	1	130	0,00029	–
23	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм+159 ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кзпр1=0,2; кэкс1=0,2; кзпм1=0,2; кмат1=0,2; *футляр*	1	923,74	111,96	924	112	346	1,598	2
				264,15	1,86	264	2	130	0,004	–
24	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки *шт*	2	1724,58	290,34	3449	581	1551	2,74	5
				486	110,25	972	221	130	0,53	1
25	99-1-1стр 6	Ковер *шт*	2	1759,07		3518				
26	99-1-1стр 18	Спейсер д.57 *шт*	16	4741,85		75870				
27	99-1-1стр 12	Манжета герметизирующая МГ д.57/159 *шт*	2	9591,57		19183				
28	99-1-1стр 12	Манжета герметизирующая МГ д.57/219 *шт*	2	11817,09		23634				
29	99-1-1стр 14	Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ д.57/159 *шт*	2	10172,03		20344				
30	99-1-1стр 14	Укрытие защитное манжеты герметизирующей УЗМГ д.57/219	2	12533,78		25068				

		шт								
31	Е22-27-1									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,0685	63261,03	28558,15	4333	1956	3686	173	12
	км трубопровода								
			30600	10788,75	2096	739	130	52,69	4
32	99-1-1стр19	Лента полиэтиленовая "Полилен 40-ЛИ-63"	36,31	313,57	11386				
		шт							
33	99-1-1стр19	Лента полиэтиленовая с липким слоем "Полилен 40-ОБ-63"	16,1	305,93	4925				
		шт							
34	Е25-120-1								
	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57;	0,0685	120349,36	97542,66	8244	6682	1940	55,29	4
	км трубопровода								
			10388,25	13204,98	712	905	120	51,8985	4
35	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		стык								
				204,75	330,75	205	331	120	2,12	2

Раздел 5 Надземный газопровод

5.1 Трубопроводы и арматура

36	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		комплект								
				317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
37	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760				

		шт							
38	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,239	121992,95	44069,82	29156	10533	28152	414	99
		км трубопровода		74250	16353,75	17746	3909	130	85,71	20
39	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	241,39	284,58		68695				
		м								
40	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57x3 мм	28	227		6356				
		шт								
41	Е24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	3	758,61	389,61	2276	1169	1600	1,73	5
		комплект		317,25	93,15	952	279	130	0,38	1
42	99-1-1стр 17	Неразъемное изолирующее соединение Си-50ф	3	5501,8		16505				
		шт								
43	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	–	630	–	130	–	–
44	8-9-72	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	10	1360		13600				
		комплект								
45	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02493	247994,13	49389,75	6182	1231	2639	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1565	465	130	91,12	2

46	Е25-120-1								
	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм ктрр1=0,57; ктрм1=0,57; кзпр1=0,57; кэкс1=0,57; кзпм1=0,57; кмат1=0,57;	0,239	120349,36	97542,66	28763	23313	6767	55,29	13
	км трубопровода								
			10388,25	13204,98	2483	3156	120	51,8985	12
47	Е24-103-7	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 250 мм	1	16326,54	7536,42	16327	7536	9112	15,5	16
	врезка								
				4162,5	2846,25	4163	2846	130	13,91	14
	5.2 Окраска газопровода								
48	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз+2 разаК=2,000;	86,04	21,8	0,05	1876	4	452	0,0295	3
	м2								
				5,81	0,02	500	2	90	0,0001	–
49	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+2 разаК=2,000;	86,04	20,36	0,02	1752	2	322	0,0213	2
	м2								
				4,16	–	358	–	90	–	–
	5.3 Шкаф для установки задвижек								
50	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2633,77	100,89	1054	40	77	0,85	–
	м3 основания								
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	–
51	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,98	11510,17	66,01	22790	131	459	1,35	3
	м3								
				195,75	24,93	388	49	105	0,1218	–
52	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,05348	13864,97	4022,39	741	215	489	56,5	3
	т конструкций								
				9090	1071,86	486	57	90	3,81	–

53	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий т.ч. п.3.18: ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кзпр1=1,17; кэкс1=1,17; кзпм1=1,17;	0,05348	11756,44	3899,96	629	209	333	34,866	2
		т		6923,48	–	370	–	90	–	–
54	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,10793	17937,37	627,69	1936	68	1389	86,5	9
		т конструкций		14197,5	101,25	1532	11	90	0,49	–
55	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,16792	154400		25927				
		т								
56	С	Надбавка за марку стали С245	0,05348	1860		99				
		т								
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115+2 разаК=2,000;	40,8	20,36	0,02	831	1	153	0,0213	1
		м2		4,16	–	170	–	90	–	–

Раздел 6 Протекторная защита

58	Т3-8-2	Протекторы с активатором одиночные на трубопроводе, с выводом под ковер, тип ПМ-10У	1	23391,67	2787,13	23392	2787	10717	44,9	45
		протектор		7729,14	1202,26	7729	1202	120	5,9	6
59	Т3-39-1	Присоединение дренажного кабеля к источникам блуждающих токов: трубопроводам	1	4114,7	–	4115	–	2298	11,1	11
		присоединение		1915,2	–	1915	–	120	–	–
60	Т3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	1	16764,97	344,73	16765	345	5084	25	25
		перемычка		4148,54	88,29	4149	88	120	0,4	–
61	16-1-583	Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0015	665800		999				
		км								

62	Т3-36-1	Контактное устройство на анодном заземлении в кирпичном колодце	1	14280,35	182,97	14280	183	4578	21,8	22
		устройство		3755,88	58,83	3756	59	120	0,3	–
63	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали+КЗП	0,00036	9850,47	1162,94	4	–	3	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	3	–	90	0,53	–
64	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00036	50954		18				
		т								
		Всего прямые затраты				**625 329**	**70 602**			**396**
						70 423	**18 100**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				484 309				
		Накладные расходы, тенге				109 055				
		- заработная плата, тенге				16 358				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44 063				
		Всего				**778 447**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 114				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**789 345**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574)				**2 018 671**				
		- материалы, тенге				1 238 572				
		- сметная заработная плата, тенге				296 093				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				533				
		Налог (2 %)				40 373				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 059 044**
НДС (12 %)	247 085
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 306 129**
Согласно договора К =0,78052875619	**1 800 000**

Принял

Директор ТОО"Строитель 2003"

_____ Кабасов К.А.

Сдал

Директор ТОО"Достар-09"

_____ Шудегов Д.В.