Форма 2-В

Заказчик: ТОО «СенімҚұрылысСервис»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Региональный наркологический диспансер» г.Талгар Талгарского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда № 68 от 03.10.2016г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2016 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: тип Д					
1.	1.	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: столбиков под лаги	м2	151,00	192,86	29122
2.	2.	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	151,00	103,73	15664
3.	3.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	151,00	473,26	71462
4.	4.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	0,77	17293,50	13281
5.	5.	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9,60	1064,47	10219
6.	6.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	4,37	17293,50	75538
7.	7.	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка	м3	11,36	17293,50	196420
		Раздел: Демонтажные работы окна двери					
8.	8.	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	44,45	2361,88	104985

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	24,00	2829,91	67918
10.	10.	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Снятие дверных полотен	м2	45,99	499,71	22982
		Раздел: Демонтажные работы отделки					
11.	11.	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	188,00	347,58	65345
12.	12.	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Снятие старого левкаса	м2	703,15	292,53	205690
13.	13.	11-460401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки ДСП. Разборка	м2	2,58	543,54	1402
14.	14.	11-460401-0501 РСНБ РК 2015	Проемы каркасно-камышитовые. Разборка	м2	3,34	642,64	2146
		Раздел: Внутренняя отделка 1 этаж					
15.	15.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	571,68	1771,82	1012912
		Раздел: Демонтажные работы кровля					
16.	16.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	62,20	226,93	14115
17.	17.	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	62,20	329,46	20493
18.	18.	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	62,20	103,33	6427
19.	19.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	62,20	390,33	24278
		Раздел: Кровля					

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	4,06	90653,93	368327
21.	21.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,18	508545,41	89097
22.	22.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,00	11562,41	23125
23.	23.	21-070203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,40	32038,42	12911
24.	24.	21-070201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	22957,44	2250
25.	25.	21-070201-0304 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	20757,09	415
26.	26.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,80	2853,08	25107
27.	27.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,73	1202,47	11703
28.	28.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	261,50	3659,51	956962
29.	29.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	289,22	1202,47	347778
30.	30.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство паропроницаемой пленки	м2	261,50	131,54	34399
31.	31.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	261,50	109,56	28650

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	180,30	742,17	133812
33.	33.	21-100102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,80	959,94	11327
34.	34.	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	27,30	23319,35	636622
35.	35.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	261,50	131,54	34399
36.	36.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	287,65	109,56	31515
		Раздел: Усиление стен, фундамента					
37.	37.	12-010101-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 3, 4 группа, без крепления	м3 грунта	118,40	7292,77	863464
38.	38.	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	62,50	7461,43	466339
39.	39.	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	900,00	1197,46	1077711
40.	40.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2260,00	82,02	185355
41.	41.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2170,00	236,63	513496
42.	42.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкеров длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,31	678526,61	207310

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	43.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,31	108646,88	33195
44.	44.	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	565,30	407,73	230490
45.	45.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,28	119614,65	392883
46.	46.	11-061401-0102 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	565,30	7337,06	4147640
47.	47.	11-061401-0103 РСНБ РК 2015	Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 11-061401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	565,30	3636,01	2055436
48.	48.	11-460101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	18,00	60334,18	1086015
49.	49.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,02	119614,65	122106
50.	50.	11-070112-0101 РСНБ РК 2015	Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Проемы.	т арматуры	1,49	88928,83	132405
51.	51.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37	119614,65	44277
52.	52.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12	110480,89	123598
53.	53.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	180,00	1004,95	180890

Раздел: Демонтажные работы перекрытие парапет

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Парапет. Разборка каменной кладки	м3 кладки	6,30	32508,22	204802
55.	55.	11-460401-0603 РСНБ РК 2015	Перекрытия деревянные по балкам с накатами из досок. Разборка	м2	36,20	1708,03	61831
		Раздел: Перекрытие					
56.	56.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Парапет. Кладка	м3 кладки	6,30	19502,30	122864
57.	57.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	514023,64	14752
58.	58.	11-100104-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	36,20	2715,49	98301
59.	59.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	38227,46	6881
60.	60.	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,10	33654,44	37020
61.	61.	21-070201-0108 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,43	42063,23	18213
62.	62.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	132,31	80,56	10659
63.	63.	41-020104-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	132,31	123,43	16332
		Раздел: Демонтажные работы					
64.	64.	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Демонтаж шкафов, щитков	шт.	2,00	1903,87	3808

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	20,00	86,13	1723
	Раздел: Сопутствующие работы						
66.	66.	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	1100,00	307,80	338578
67.	67.	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	50,00	82,02	4101
68.	68.	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	50,00	157,76	7888
69.	69.	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	50,00	904,90	45245
70.	70.	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	-50,00	24,89	-5028
71.	71.	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	157,00	838,72	131679
72.	72.	11-460302-0202 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	м2	0,30	7925,63	2378
	Раздел: Оборудование материалы						
73.	73.	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	60,00	323,65	19419
74.	74.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	250,00	291,75	72938
75.	75.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и	м	1100,00	460,64	506709

1	2	3	4	5	6	7	8
			колоннам с креплением скобами				
76.	76.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	650,00	16,02	10415
77.	77.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400,00	20,60	8239
78.	78.	23-010501-1801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 20х3,4	м	300,00	132,65	39796
79.	79.	23-010501-1604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 32х3,6	м	60,00	252,24	15134
80.	80.	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	68,00	228,40	15531
81.	81.	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	716,00	128,09	91710
82.	82.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	626,00	109,23	68379
83.	83.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	134,00	396,21	53092
84.	84.	23-060128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,06	85598,14	5136
85.	85.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,40	126883,72	50753
86.	86.	23-060128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,30	191766,14	57530
87.	87.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,63	197851,72	124647
88.	88.	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,09	307340,38	26431

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	89.	23-060128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10	км	0,07	1245100,70	84667
		Раздел: Демонтажные работы					
90.	90.	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	296,30	235,74	69851
91.	91.	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	13,20	226,93	2995
92.	92.	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	13,20	329,46	4349
93.	93.	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	13,20	103,33	1364
94.	94.	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	13,20	390,33	5152
		Раздел: Устройство					
95.	95.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	7,92	90653,93	718432
96.	96.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	508545,41	67703
97.	97.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,80	3204,09	5767
98.	98.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,00	11562,41	23125
99.	99.	21-070203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,40	32038,42	12911
100.	100.	21-070201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,10	22957,44	2250
101.	101.	21-070201-0304 РСНБ	Брусья обрезные хвойных пород	м3	0,02	20757,09	415

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86				
102.	102.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,80	2853,08	25107
103.	103.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	9,73	1202,47	11703
104.	104.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8,00	1473,45	11788
105.	105.	21-100102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,00	613,10	4905
106.	106.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	372,35	3659,51	1362619
107.	107.	21-100101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	411,82	1202,47	495201
108.	108.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство паропроницаемой пленки	м2	372,35	131,54	48980
109.	109.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	372,35	109,56	40795
		Раздел: Сопутствующие работы					
110.	110.	23-060144-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,07	1270014,64	82551
111.	111.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,66	130860,62	86368
112.	112.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	км	0,14	207435,95	29041

1	2	3	4	5	6	7	8
			3х2,5				
113.	113.	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	0,74	80,56	60
114.	114.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	0,74	154,51	115
		Раздел: Электромонтажные работы					
115.	115.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	80,00	52,58	4206
116.	116.	23-010605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	80,00	100,62	8050
117.	117.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,09	130860,62	11777
118.	118.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,09	197851,72	17807
		Раздел: Демонтажные работы					
119.	119.	12-180101-1402 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	186,80	925,47	172878
120.	120.	11-460601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	1032,10	1932,48	1994510
121.	121.	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	88,80	19330,69	1716565
122.	122.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	270,00	1980,38	534701
123.	123.	21-040508-0117 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	шт.	270,00	2109,94	569684
		Раздел: Кабельная линия 0,4кВ					
124.	124.	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",	м3 грунта	299,30	142,39	42617

1	2	3	4	5	6	7	8
			"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65				
125.	125.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,30	4325,35	40226
126.	126.	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	551,00	438,88	241821
127.	127.	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	289,00	129,97	37562
128.	128.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	44,80	1435,18	64296
129.	129.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	603,30	336,07	202751
130.	130.	23-060137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	0,36	369463,28	134854
131.	131.	23-060137-0649 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6	км	0,44	487231,28	214382
132.	132.	23-060137-0655 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х35+1х16	км	0,51	1081622,76	553791
133.	133.	23-060137-0657 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25	км	0,21	960307,53	197823
134.	134.	23-060137-0663 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50	км	0,70	1536541,32	1075579
		Раздел: Электроосвещение					
135.	135.	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	309,40	142,39	44055
136.	136.	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	9,60	4325,35	41523

1	2	3	4	5	6	7	8
			способом/				
137.	137.	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,32	3355,99	4430
			Раздел: Оконные и дверные проемы				
138.	138.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом оконные проемы	м3 кладки	6,40	21349,11	136634
139.	139.	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом дверные проемы	м3 кладки	2,83	21349,11	60418
			Раздел: Сейсмопояс				
140.	140.	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,90	32483,35	29235
141.	141.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	108646,88	1651
142.	142.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	110480,89	7557
			Раздел: Перегородки демонтажные				
143.	143.	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	37,00	2265,85	83837
			Раздел: Кровля				
144.	144.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	5,92	90653,93	536671
			ИТОГО:				30839403
			В том числе :				
			Накладные расходы			6508133	
			Сметная прибыль			2284400	
			Итого с временными	1,2 %	370073	31209476	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %		421328		31630803
		Итого с НДС	12 %		3795696		35426499
		Итого со скидкой подрядчика	15 %		5313975		30112524

Принял:

Заказчик

ТОО «СенімҚұрылысСервис»

Прораб _____ Потешкин Л.Н.

Сдал:

Подрядчик

ТОО «Проектно строительная организация «Билдинг Эксперт»

Директор _____ Мамбетов И.К.