Заказчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс (Сатті) со встроенными помещениями первая очередь строительства блок1-секция2, блоки2,3,4,5

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август 2010 ГОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловые сети								
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			11336,39	23,36	22,08	264809	250298	75197	0,01	101
		м3		1,28	5,56	14511	63012	97	0,02	219
2	E0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м								
			350,61	447,75	--	156986	--	177394	2,96	1038
		м3		447,75	--	156986	--	113	--	--
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			350,61	134,10	--	47017	--	53129	0,97	341
		м3		134,10	--	47017	--	113	--	--
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			11336,39	3,35	3,35	37995	37995	12786	--	--
		м3		--	1,16	--	13182	97	--	43
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей /п.6, лист 2, Общие данные/								
			11687	14,12	12,00	164991	140215	49483	0,01	143
		м3		1,62	2,75	18933	32081	97	0,01	143
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/								
			3351,35	32,22	30,77	107996	103122	31744	0,01	33
		м3		1,42	8,34	4759	27967	97	0,03	96
7	E010333-A16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 /лишний грунт/								
			6046,25	125,95	125,95	761525	761525	152305	--	--
		т		--	25,19	--	152305	100	0,53	3198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (п.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3343,59	3,35	3,35	11206	11206	3771	--	--
		м3		--	1,16	--	3868	97	--	13
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы	103,41	134,10	--	13867	--	15670	0,97	101
		м3		134,10	--	13867	--	113	--	--
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	3791,7	491,00	--	1861725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,79	846,30	152,52	7439	1341	2409	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1351	502	130	0,28	2
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,07	20732,90	424,40	1451	30	879	59,30	4
		км		9495,00	159,75	665	11	130	0,78	--
		Канал теплосети, участок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 30, 31								
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1435	321,12	172,69	460808	247808	274208	0,48	683
		шт		76,28	60,21	109462	86401	140	0,24	340
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	80	456,20	243,37	36496	19470	21500	0,67	53
		шт		106,88	85,08	8550	6806	140	0,34	27
15	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1138	695,60	389,08	791588	442775	463335	0,94	1066
		шт		153,90	136,92	175138	155815	140	0,55	631
16	С143003-13 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	207,477	8280,00	--	1717910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143003-21 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	617,934	7921,00	--	4894655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
18	Е0124-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0174	1462186,82	498321,78	25442	8671	18064	3640,00	63
		км		686250,00	112318,27	11941	1954	130	453,73	8
19	Е0124-2-16	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0426	1077462,95	326655,26	45900	13916	26991	2120,00	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		400500,00	86869,10	17061	3701	130	363,11	15
20	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			59,4	27771,00	--	1649597	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,027	557635,07	215598,57	15056	5821	11629	1500,00	41
		км		281250,00	50066,31	7594	1352	130	207,97	6
22	С130806-482 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			26,73	10989,00	--	293736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0124-9-7	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0962	398445,25	144259,55	38330	13878	29632	1100,00	106
		км		202725,00	34214,25	19502	3291	130	155,47	15
24	Е0124-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0558	375154,57	93446,84	20934	5214	11678	717,00	40
		км		134775,00	26214,75	7520	1463	130	129,63	7
25	С130806-509 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			152	5390,00	--	819280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0148	358418,58	132724,86	5305	1964	4076	975,00	14
		км		179325,00	32535,75	2654	482	130	148,31	2
27	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0112	273979,62	83195,41	3069	932	2182	669,00	7
		км		126000,00	23881,50	1411	267	130	120,11	1
28	С130806-479 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			26	4309,00	--	112034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение								
		Земляные работы								
29	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			106,5545	27,84	26,18	2966	2789	916	0,01	1
		м3		1,66	7,20	177	767	97	0,03	3
30	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			3,2955	353,70	--	1166	--	1317	2,27	7
		м3		353,70	--	1166	--	113	--	--
31	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			106,5545	3,35	3,35	357	357	120	--	--
		м3		--	1,16	--	124	97	--	--
32	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			3,2955	134,10	--	442	--	499	0,97	3
		м3		134,10	--	442	--	113	--	--
33	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			62	39,72	37,82	2463	2345	774	0,01	1
		м3		1,87	11,00	116	682	97	0,04	2
34	Е010333-А22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21,6 км, класс груза 1 (на свалку)								
			108,5	167,64	167,64	18189	18189	3638	--	--
		т		--	33,53	--	3638	100	0,70	76
35	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
			62	3,76	3,24	233	201	96	--	--
		м3		0,48	1,12	30	69	97	--	--
36	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
			62	846,30	152,52	52471	9456	16993	1,02	63
		м3		153,68	57,15	9528	3543	130	0,28	17
		Строительно-монтажные работы								
37	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			0,522	21603,38	--	11277	--	11938	133,00	69
		кан.-км		20790,00	--	10852	--	110	--	--
38	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			522	468,00	--	244296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг								
			69	34,10	2,70	2353	186	1665	0,15	10
		м		25,00	0,40	1725	28	95	--	--
40	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			430	27,70	2,10	11911	903	8252	0,10	43
		м		19,70	0,50	8471	215	95	--	1
41	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			166	26,40	3,10	4382	515	3091	0,11	18
		м		19,10	0,50	3171	83	95	--	--
42	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
			540	10,60	0,10	5724	54	4566	0,06	32
		м		8,80	0,10	4752	54	95	--	--
43	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,55	41426,00	--	22784	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С151601-9984 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012								
			0,117	347060,00	--	40606	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-9978 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012								
			0,56	217219,00	--	121643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения								
			6	7711,30	112,36	46268	674	6703	6,34	38
		м3		1021,50	42,44	6129	255	105	0,21	1
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			6	100,00	--	600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты								
			0,6	3967,77	100,89	2381	61	115	0,85	1
		м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
49	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			30	228,00	--	6840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			52,95	245,44	3,82	12996	202	2424	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1978	76	118	0,01	--
51	СПрайс-лист	Анкерный фундамент L 1200мм	15	2701,24	--	40519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м								
			15	1820,19	1340,94	27303	20114	13181	2,99	45
		опора		479,25	357,62	7189	5364	105	1,36	20
53	СПрайс-лист	Опора граненная с хол. цинкованием с надвижными люками, Н 10м, ОГК10								
			15	17887,17	--	268308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс-лист	Кронштейн 2-х рожковый 180град с насадкой Н2, 1К2-2,0-1,0-ФЗ-ц								
			9	2371,67	--	21345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист	Кронштейн 3-х рожковый с насадкой Н3, 1К3-2,0-1,0-ФЗ-ц								
			6	2592,24	--	15553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0133-115-2	Установка светильников								
			36	1745,38	1411,25	62834	50805	21654	2,01	72
		шт		333,00	239,85	11988	8635	105	0,81	29
57	СПрайс-лист	Светильник консольный, ЖКУ15-250-107								
			21	9366,86	--	196704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс-лист	Светильник консольный, ЖКУ15-150-105								
			15	8456,88	--	126853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист	Лампа натриевая высокого давления, ДНаТ-250								
			21	382,48	--	8032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист	Лампа натриевая высокого давления, ДНаТ-150								
			15	368,13	--	5522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			15	330,10	24,10	4952	362	1689	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1740	37	95	0,01	--
62	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
63	СПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА96-29, 6А								
			36	94,34	--	3396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-82-1	Зажим наборный								
			75	85,40	0,20	6405	15	5052	0,40	30
		шт		70,90	--	5318	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СПрайс-лист	Зажим SLIP32.2	75	716,51	--	53738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
67	Прайс-лист	Шкаф автоматического управления уличным освещением на 4 отводящие линии по 25А, на вводе 250А (АСУНО)	1	619672,98	--	619673	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-102-1	Шкаф	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
69	Прайс-лист	Шкаф с рубильником и предохранителями 63А, ЯРВ-100/63 У3	1	3490,10	--	3490	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16468341**	**2174877**			**4452**
			Тенге			**706484**	**578377**			**4921**
		Стоимость оборудования -	Тенге			623163				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			623163				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1007266				
		Материалы -	Тенге			18591				
		Всего заработная плата -	Тенге				59237			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			884485				
		Накладные расходы -	Тенге			58337				29
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				8751			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			63936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1129540				341
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				67987			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			11684825				
		Сметная заработная плата -	Тенге			53138				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1213072			
		Материалы -	Тенге			40519				
		Всего заработная плата -	Тенге			8841301				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1483594				
		Местные материалы -	Тенге							742
		Накладные расходы -	чел.-ч				222539			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			790105				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			13958524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							9738
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1435611			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27303				
		Сметная заработная плата -	Тенге				12553			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13181				
		Всего заработная плата -	Тенге							7
		Накладные расходы -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1977			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2429				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42913				72
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14530			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3125783				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3125783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187547				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3313330				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19067470				10151
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1518128			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		228 810				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			19 296 280				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%		445 744				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		192 963				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		77 185				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			20 012 172				
		Итого в ценах 2010г.	Тенге	1,823		36 486 708				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		729 734				
		Итого:	Тенге			37 216 442				
		НДС, 12%	Тенге	12%		4 465 973				
		ИТОГО ПО АКТУ:				41 682 415				

Заказчик:

Подрядчик: