Акт приемки объекта в эксплуатацию

"6" сентября 2018 года

Заказчик: **Галимуллина Райхана Мулагаллиевна, Коммунальное государственное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 61» акимата города Караганды государственного учреждения « Отдел образования города Караганды» 100018, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 15 микрорайон**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларация о соответствии: **06.09.2018** года, **Товарищество с ограниченной ответственностью « КазСтрой Group LTD», Қаржау Нұрдәулет Әбида Ұлы, город Алматы, микрорайон АКБУЛАК, улица ЧУЛАНОВА,141**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **06.09.2018 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройтехнология», Воробьев Александр Викторович, № 00585 от 13.03.2012 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: **06.09.2018 года, , Производственный кооператив «АСПАП», Уманцев Александ Юрьевич № 0000147 от 31.12.2016 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **КГУ СОШ № 61 города Караганды, Работы по капитально – восстановительному ремонту, Карагандинская область, Октябрьский район, город Караганда, 15 микрорайон**

наименование объекта и вид строительства (капитальный ремонт) по адресу область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "18" апреля 2007 года № 20/80, Акимат города Караганды

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20__ года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Государственное учреждение « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области» от 05.03.2018 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **Производственный кооператив «АСПАП», № 10-0009**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Филиал по Карагандинской области РГП «Госэкспертиза», 23.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2018 года**

месяц, год

окончание работ; **сентябрь 2018 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц;3

фактически, месяц:3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность и так далее	Человек	По проекту	Фактически
		общая	общая
1500 135	Ученик Работник	1500 135	1426 135

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

Объек имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6493	6493
Число этажей	этаж	2-4	2-4
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	25671	25671

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещений	площадь м2		число помещений	площадь м2	
		общая	полезная		обща	полезная
Всего помещений, в том числе: полезной	174	6493	6493	6493	6493	6493

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 128528,15 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110425,39 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13216,00 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ13216,00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Коммунальное государственное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 61» акимата города Караганды государственного учреждения « Отдел образования города Караганды» 100018, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 15 микрорайон **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Галимуллина Райхана Мулагалиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати М.П.

Технический надзор: Воробьев Александр Викторович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Уманцев Александр Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Қаржау Нұрдәулет Әбілдаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма 234

Технические характеристики объекта

Наименование	Количество Зданий	Число этажей (этаж	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь(м2)
1	2	3	4	5	6
КГУ СОШ № 61	2	2- 4	3085,5	25671	6493

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро снабжения	Водо снабжения	горячее водо снабжение	канализация	Газо снабжение
7	8	9	10	11	12	13	14	15
ж/б блоки, ж/б панели	ж/б панели	мягкая	центральное	центральное	центральное	нет	центральная	нет

Заказчик: Галимуллина Райхана Мулагалиевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Уманцев Александр Юрьевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Наименование объекта - КГУ "СОШ №61"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Остаток работ по договору за минусом исключаемых								
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы								
		Канализация								
71	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	24	487,67	4,13	11704,01	99,13	7559,01	0,64	15,32
		прибор		483,54	2,20	11604,89	52,72	59,1	0,00	0,07
		Накладные расходы -		*314,96*		*7559,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,21*		*1541,00*				
		Сметная стоимость				*20804,00*				
72	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	24	2497,76	115,97	59946,16	2783,34	31213,24	2,22	53,28
		комплект		1877,12	57,59	45050,90	1382,10	60,4	0,07	1,70
		Накладные расходы -		*1300,55*		*31213,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*303,86*		*7293,00*				
		Сметная стоимость				*98452,00*				
73	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	24	11109,92	--	266638,08	--	9598,97	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*399,96*		*9599,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,79*		*22099,00*				
		Сметная стоимость				*298336,00*				
74	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	14	19650,17	18,49	275102,34	258,83	28557,01	2,48	34,72
		шт.		2120,72	8,55	29690,11	119,72	60,4	0,01	0,14
		Накладные расходы -		*2039,79*		*28557,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,20*		*24293,00*				
		Сметная стоимость				*327952,00*				
75	12-150101-0623 РСНБ РК 2015	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	10	1958,87	22,56	19588,66	225,60	11244,18	2,12	21,20
		прибор		1709,99	11,29	17099,92	112,88	59,1	0,01	0,14
		Накладные расходы -		*1124,42*		*11244,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,66*		*2467,00*				
		Сметная стоимость				*33299,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	13	4972,20	--	64638,60	--	2326,99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,00*		*2327,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*412,10*		*5357,00*				
		Сметная стоимость				*72323,00*				
77	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	13	2601,80	--	33823,40	--	1217,64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,66*		*1218,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*215,64*		*2803,00*				
		Сметная стоимость				*37844,00*				
78	12-150101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	35	562,29	6,45	19680,22	225,60	12468,27	0,62	21,66
		м трубопровода с фасонными частями		545,54	3,23	19093,80	112,88	59,1	0,00	0,14
		Накладные расходы -		*356,24*		*12468,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*73,48*		*2572,00*				
		Сметная стоимость				*34720,00*				
79	23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	35	1034,67	--	36213,45	--	1303,68	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,25*		*1304,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*85,75*		*3001,00*				
		Сметная стоимость				*40519,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			787334,92	3592,50			146,19
			Тенге			122539,62	1780,29			2,19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50972,89				
	Материалы -		Тенге			2623,96				
	Всего заработная плата -		Тенге				48077,08			
		Накладные расходы -	Тенге			31271,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			6579,55				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88823,91				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58,54
		Сметная заработная плата -	Тенге				48077,08			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			736362,03				
	Материалы -		Тенге			257265,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				76242,84			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401313,53				
		Накладные расходы -	Тенге			74217,53				
		Сметная прибыль -	Тенге			64846,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			875425,92				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				76242,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			964249,83				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148,38
		Сметная заработная плата -	Тенге				124319,91			
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
80	12-010101-0601 РСНБ РК 2015 примен.	Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	12,322	1395,49	820,37	17195,21	10108,54	7667,66	0,83	10,23
		м3		575,12	359,15	7086,67	4425,50	59,1	0,42	5,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*622,27*		*7668,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,42*		*1989,00*				
		Сметная стоимость				*26852,00*				
81	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**12,322**	**138,02**	**--**	**1700,68**	**--**	**61,22**	**--**	**--**
		Тенгеза 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,97*		*61,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,44*		*141,00*				
		Сметная стоимость				*1903,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**18895,89**	**10108,54**			**10,23**
			Тенге			**7086,67**	**4425,50**			**5,18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18895,89**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11512,18**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1700,68**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7728,88**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2129,98**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28754,76**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11512,18**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**28754,76**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15,40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11512,18**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**806230,81**	**13701,04**			**156,41**
			Тенге			**129626,29**	**6205,79**			**7,37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69868,78**				
	Материалы -		Тенге			**2623,96**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59589,25**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**1700,68**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39000,35**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8709,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**117578,66**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59589,25**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**736362,03**				
	Материалы -		Тенге			**257265,31**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**76242,84**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**401313,53**				
		Накладные расходы -	Тенге			**74217,53**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**64846,36**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**875425,92**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89,84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76242,84**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**993004,59**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135832,09**			
		ОТДЕЛ 2.Включаемые работы								
		РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы								
		Туалеты, душевые, мойка, помещения пристройки "Ак жол"								
82	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**490**	**158,12**	**--**	**77480,93**	**--**	**43566,60**	**0,23**	**111,82**
		м2		**158,12**	**--**	**77480,93**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*88,91*		*43567,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,76*		*9684,00*				
		Сметная стоимость				*130731,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** **м2 оштукатуриваемой поверхности**	530	578,13 524,29	52,78 40,29	306411,19 277873,70	27974,11 21356,21	180912,00 54,8	0,65 0,05	344,50 28,20
		Накладные расходы -		*341,34*		*180912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,56*		*38986,00*				
		Сметная стоимость				*526309,00*				
84	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** **м2 оштукатуриваемой поверхности**	170	837,06 548,49	52,78 40,29	142300,23 93242,96	8972,83 6850,11	61948,44 54,8	0,68 0,05	115,60 9,04
		Накладные расходы -		*364,40*		*61948,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,12*		*16340,00*				
		Сметная стоимость				*220589,00*				
85	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** **м2 оштукатуриваемой поверхности**	530	910,32 301,99	17,23 14,20	482468,04 160052,90	9133,03 7527,50	112508,94 54,8	0,37 0,02	196,10 9,91
		Накладные расходы -		*212,28*		*112509,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,81*		*47598,00*				
		Сметная стоимость				*642575,00*				
86	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** **м2 оштукатуриваемой поверхности**	170	1099,91 390,56	20,14 16,56	186984,00 66395,12	3423,19 2815,30	46024,12 54,8	0,45 0,02	76,50 3,71
		Накладные расходы -		*270,73*		*46024,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,65*		*18641,00*				
		Сметная стоимость				*251649,00*				
87	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** **м2 окрашиваемой поверхности**	530	184,06 109,90	1,58 0,76	97549,60 58247,23	838,10 402,72	36809,01 54,8	0,14 0,00	73,14 0,48
		Накладные расходы -		*69,45*		*36809,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*10749,00*				
		Сметная стоимость				*145107,00*				
88	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** **м2 окрашиваемой поверхности**	170	203,97 122,64	1,76 0,85	34674,68 20849,23	299,40 143,71	13166,57 54,8	0,15 0,00	26,18 0,17
		Накладные расходы -		*77,45*		*13167,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,51*		*3827,00*				
		Сметная стоимость				*51669,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1327868,67	50640,66			943,84
			Тенге			754142,06	39095,56			51,50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327868,67				
	Материалы -		Тенге			523085,95				
	Всего заработная плата -		Тенге				793237,62			
		Накладные расходы -	Тенге			494935,67				
		Сметная прибыль -	Тенге			145824,35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1968628,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				793237,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1968628,69				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				793237,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Дверные проемы								
		Пристройка "Акжол"								
89	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,45	765,12	110,24	1874,55	270,08	895,49	0,91	2,23
		м2		654,89	58,62	1604,47	143,63	45,72	0,08	0,19
		Накладные расходы -		*365,50*		*895,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,45*		*222,00*				
		Сметная стоимость				*2992,00*				
90	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	2,45	1008,17	51,81	2470,03	126,93	1067,76	0,98	2,39
		м2 проемов		622,87	22,02	1526,02	53,96	59,8	0,03	0,06
		Накладные расходы -		*435,82*		*1068,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*283,00*				
		Сметная стоимость				*3821,00*				
91	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	2,45	4625,66	--	11332,87	--	407,98	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*408,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,37*		*939,00*				
		Сметная стоимость				*12680,00*				
92	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	1	1171,78	--	1171,78	--	42,18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*42,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*97,00*				
		Сметная стоимость				*1311,00*				
93	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка откосов от окраски	0,846	123,34	--	104,35	--	67,64	0,18	0,15
		м2		123,34	--	104,35	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,96*		*68,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,26*		*14,00*				
		Сметная стоимость				*186,00*				
94	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	0,846	1462,95	31,14	1237,66	26,35	241,58	0,46	0,39
		м2 оштукатуриваемой поверхности		384,89	25,31	325,62	21,41	54,8	0,03	0,03
		Накладные расходы -		*285,55*		*242,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,88*		*118,00*				
		Сметная стоимость				*1598,00*				
95	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	0,846	184,06	1,58	155,71	1,34	58,76	0,14	0,12
		м2 окрашиваемой поверхности		109,90	0,76	92,98	0,64	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*69,45*		*59,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*17,00*				
		Сметная стоимость				*232,00*				
96	11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,2	103,98	0,68	748,64	4,91	385,30	0,11	0,80
		м2 окрашиваемой поверхности		87,33	Страниц - 18 0,33	628,81	2,39	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*53,51*		*385,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,60*		*91,00*				
		Сметная стоимость			6	*1225,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**19095,57**	**429,60**			**6,07**
			Тенге			**4282,24**	**222,03**			**0,28**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17923,79				
		Материалы -	Тенге			1879,08				
		Всего заработная плата -	Тенге				4504,28			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11332,87				
		Накладные расходы -	Тенге			3124,51				
		Сметная прибыль -	Тенге			1683,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22732,16				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				4504,28			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1171,78				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1171,78				
		Накладные расходы -	Тенге			42,18				
		Сметная прибыль -	Тенге			97,12				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1311,08				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			24043,25				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6,36
		Сметная заработная плата -	Тенге				4504,28			
		РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы								
		Канализация								
97	**12-150101-0623 РСНБ РК 2015**	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	**5**	**1958,87**	**22,56**	**9794,33**	**112,80**	**5622,09**	**2,12**	**10,60**
		прибор		1709,99	11,29	8549,96	56,44	59,1	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*1124,42*		*5622,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,66*		*1233,00*				
		Сметная стоимость				*16650,00*				
98	**23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**2**	**4972,20**	**--**	**9944,40**	**--**	**358,00**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*179,00*		*358,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*412,10*		*824,00*				
		Сметная стоимость				*11127,00*				
99	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**2**	**2601,80**	**--**	**5203,60**	**--**	**187,33**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,66*		*187,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,64*		*431,00*				
		Сметная стоимость				*5822,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**24942,33**	**112,80**			**10,60**
			Тенге			**8549,96**	**56,44**			**0,07**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9794,33				
		Материалы -	Тенге			1131,57				
		Всего заработная плата -	Тенге				8606,40			
		Накладные расходы -	Тенге			5622,09				
		Сметная прибыль -	Тенге			1233,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16649,73				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				8606,40			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		Страниц - 18	15148,00				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15148,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			545,33				
		Сметная прибыль -	Тенге			1255,47				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16948,79				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			33598,53				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				8606,40			
		РАЗДЕЛ 10.Доп работы								
100	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	14,6604	1830,24	117,95	26832,03	1729,13	6731,08	0,74	10,90
		м2 проемов		577,86	56,89	8471,70	833,98	59,8	0,07	1,03
		Накладные расходы -		*459,13*		*6731,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,15*		*2685,00*				
		Сметная стоимость				*36248,00*				
101	21-090202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	14,6604	15032,08	--	220376,31	--	7933,55	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*541,15*		*7934,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1245,86*		*18265,00*				
		Сметная стоимость				*246575,00*				
102	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	30,6	2736,21	118,68	83727,92	3631,52	16496,63	0,83	25,53
		м2 проемов		656,35	54,84	20084,27	1678,14	59,8	0,07	2,07
		Накладные расходы -		*539,11*		*16497,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,02*		*8018,00*				
		Сметная стоимость				*108243,00*				
103	21-090202-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	30,6	14576,72	--	446047,63	--	16057,71	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*524,76*		*16058,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,12*		*36968,00*				
		Сметная стоимость				*499074,00*				
104	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки с обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	40	1874,60	9,42	74984,20	376,82	22562,64	0,98	39,12
		м2 потолка		798,14	3,40	31925,70	136,14	59,8	0,00	0,14
		Состав работ: 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты								
		Накладные расходы -		*564,07*		*22563,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,09*		*7804,00*				
		Сметная стоимость				*105351,00*				
105	11-100401-0101 РСНБ РК 2015	**Заделка дверных проемов гипсокартоном**	66	2575,27	29,94	169967,62	1975,87	54739,59	1,58	104,28
		м2		1176,55	12,55	77652,10	828,22	59,8	0,01	0,85
		Накладные расходы -		*829,39*		*54740,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*272,37*		*17977,00*				
		Сметная стоимость				*242684,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (пандус)** **м2 покрытия**	1,85	1202,58 330,58	8 23,26 11,49	2224,77 611,57	43,03 21,26	479,36 60,9	0,43 0,01	0,80 0,03
		Накладные расходы -		*259,11*		*479,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,94*		*216,00*				
		Сметная стоимость				*2920,00*				
107	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"(пандус)** **м2 покрытия**	1,85	2129,90 282,02	13,98 6,93	3940,32 521,73	25,86 12,81	479,11 60,9	0,38 0,01	0,71 0,02
		Накладные расходы -		*258,98*		*479,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,11*		*354,00*				
		Сметная стоимость				*4773,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1028100,79**	**7782,23**			**181,33**
			Тенге			**139267,06**	**3510,56**			**4,14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028100,79				
	Материалы -		Тенге			214627,56				
	Всего заработная плата -		Тенге				142777,63			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			666423,94				
		Накладные расходы -	Тенге			125479,67				
		Сметная прибыль -	Тенге			92286,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245866,90				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				142777,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1245866,90				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185,46
		Сметная заработная плата -	Тенге				142777,63			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**2400007,36**	**58965,29**			**1141,84**
			Тенге			**906241,33**	**42884,59**			**55,99**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2383687,58				
	Материалы -		Тенге			740724,15				
	Всего заработная плата -		Тенге				949125,92			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			677756,80				
		Накладные расходы -	Тенге			629161,94				
		Сметная прибыль -	Тенге			241027,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3253877,48				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				949125,92			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1171,78				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1171,78				
		Накладные расходы -	Тенге			42,18				
		Сметная прибыль -	Тенге			97,12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1311,08				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15148,00				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15148,00				
		Накладные расходы -	Тенге			545,33				
		Сметная прибыль -	Тенге			1255,47				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16948,79				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			3272137,36				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				949125,92			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3206238,18**	**72666,33**			**1298,25**
			Тенге			**1035867,62**	**49090,39**			**63,36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2453556,37				
	Материалы -		Тенге			743348,12				
	Всего заработная плата -		Тенге				1008715,18			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			677756,80				
	Транспортные расходы -		Тенге			1700,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			668162,28				
		Сметная прибыль -	Тенге			249737,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3371456,14				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1271,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				1008715,18			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1171,78				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1171,78				
		Накладные расходы -	Тенге			42,18				
		Сметная прибыль -	Тенге			97,12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1311,08				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			751510,03				
	Материалы -		Тенге			257265,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				76242,84			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			416461,53				
		Накладные расходы -	Тенге			74761,86				
		Сметная прибыль -	Тенге			66101,83				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			892374,72				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89,84
		Сметная заработная плата -	Тенге				76242,84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4265141,94				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084958,00			
	Накладные расходы					742 966				
	Итого с накладными расходами					3 949 205				
	Сметная прибыль		8%			315 936				
	Итого со сметной прибылью					4 265 141				
	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8		1,5%*0,8			51 182				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					4 316 323				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%		2,20%			94 959				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2016 г.					4 411 282				
	в том числе в прогнозных ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07		1,070			4 720 071				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 19,9200564%		19,92%			940 241				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					3 779 831				
	НДС 12%		12%			453 580				
	Итого с НДС по акту					4 233 410				

30900

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор_____**Галимуллина Г.М.**

Технический надзор:

ТОО "Стройтехнология"

Зам. директора_____**Воробьев А.В.**

СДАЛ:

Подрядчик

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Ә.**

Наименование стройки - Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, 15-й микрорайон

Наименование объекта - КГУ "СОШ №61"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№18 от 22.02.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Остаток работ по договору за минусом исключаемых								
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт полов								
		Тамбуры, Коридоры, Холлы, Лестничная клеть								
1	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	176	53,15	--	9353,87	--	6063,89	0,08	13,50
		м2		53,15	--	9353,87	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*34,45*		*6064,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,01*		*1233,00*				
		Сметная стоимость				*16651,00*				
2	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	351	80,78	1,85	28352,06	649,88	18193,66	0,11	39,98
		м2		78,92	0,98	27702,18	345,61	59,1	0,00	0,46
		Накладные расходы -		*51,83*		*18194,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,61*		*3724,00*				
		Сметная стоимость				*50269,00*				
3	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	73,6	26,12	--	1922,66	--	1246,41	0,04	2,77
		м		26,12	--	1922,66	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,93*		*1246,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*254,00*				
		Сметная стоимость				*3423,00*				
4	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	176	593,65	7,29	104482,38	1283,66	31241,74	0,32	56,67
		м2 пола		243,89	3,59	42924,51	631,26	60,9	0,00	0,77
		Накладные расходы -		*177,51*		*31242,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,69*		*10858,00*				
		Сметная стоимость				*146582,00*				
5	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	351	1202,58	23,26	422105,41	8164,60	90948,15	0,43	151,28
		м2 покрытия		330,58	11,49	116032,53	4033,21	60,9	0,01	4,95
		Накладные расходы -		*259,11*		*90948,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,14*		*41044,00*				
		Сметная стоимость				*554098,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
6	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	351	2129,90	13,98	747595,79	4906,24	90900,89	0,38	134,08
		м2 покрытия		282,02	6,93	98987,38	2431,24	60,9	0,01	2,98
		Накладные расходы -		*258,98*		*90901,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*191,11*		*67080,00*				
		Сметная стоимость				*905576,00*				
7	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	73,6	290,39	1,44	21372,90	105,90	3491,82	0,08	5,63
		м плинтусов		57,94	0,68	4264,58	50,35	60,9	0,00	0,06
		Накладные расходы -		*47,44*		*3492,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*27,03*		*1989,00*				
		Сметная стоимость				*26854,00*				
		Туалеты, душевые, мойка, помещения пристройки "Ак жол"								
8	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	114,6	549,72	20,51	62997,71	2350,32	40166,16	0,70	80,07
		м2		529,21	10,91	60647,39	1249,92	59,1	0,01	1,65
		Накладные расходы -		*350,49*		*40166,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*72,02*		*8253,00*				
		Сметная стоимость				*111417,00*				
9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	83,4	98,95	--	8252,34	--	5349,80	0,14	11,91
		м		98,95	--	8252,34	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*64,15*		*5350,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*13,05*		*1088,00*				
		Сметная стоимость				*14690,00*				
10	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	114,6	429,95	31,48	49271,96	3607,15	19104,83	0,24	27,85
		м2 изолируемой поверхности		236,20	3,50	27068,06	401,24	60,9	0,00	0,49
		Накладные расходы -		*166,71*		*19105,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*47,73*		*5470,00*				
		Сметная стоимость				*73847,00*				
11	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	114,6	681,03	30,19	78045,48	3459,56	21301,34	0,25	28,76
		м2 изолируемой поверхности		251,19	4,56	28785,89	523,03	60,9	0,01	0,64
		Накладные расходы -		*185,88*		*21301,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*69,35*		*7948,00*				
		Сметная стоимость				*107295,00*				
12	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	114,6	656,84	43,47	75273,37	4981,77	26778,51	0,43	49,01
		м2		332,42	10,60	38094,99	1215,17	59,1	0,01	1,42
		Накладные расходы -		*233,67*		*26779,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*71,24*		*8164,00*				
		Сметная стоимость				*110216,00*				
13	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	114,6	2827,48	62,76	324029,70	7192,63	74304,43	1,07	122,62
		м2 покрытия		831,63	34,71	95304,27	3977,68	60,9	0,05	5,16
		Накладные расходы -		*648,38*		*74304,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*278,07*		*31867,00*				
		Сметная стоимость				*430201,00*				
14	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	83,4	45,46	1,08	37151,08	90,00	11864,56	0,24	19,68
		м плинтусов		199,55	0,51	16642,45	42,79	60,9	0,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*142,26*		*11865,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,02*		*3921,00*				
		Сметная стоимость				*52937,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1970206,71**	**36791,72**			**743,83**
			Тенге			**575983,09**	**14901,51**			**18,64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1970206,71				
	Материалы -		Тенге			1357431,90				
	Всего заработная плата -		Тенге				590884,59			
		Накладные расходы -	Тенге			440956,19				
		Сметная прибыль -	Тенге			192893,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2604055,93				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				590884,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2604055,93				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							762,47
		Сметная заработная плата -	Тенге				590884,59			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								
		Туалеты, душевые, мойка, помещения пристройки "Ак жол"								
15	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**196,17**	**555,51**	**35,93**	**108975,31**	**7047,87**	**68333,69**	**0,74**	**145,75**
		м2 облицовки		**519,59**	**16,68**	**101927,45**	**3271,15**	**59,1**	**0,02**	**3,90**
		Накладные расходы -		*348,34*		*68334,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,31*		*14185,00*				
		Сметная стоимость				*191494,00*				
16	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**364,23**	**4498,48**	**13,24**	**1638482,00**	**4822,82**	**397887,63**	**2,00**	**728,46**
		м2 поверхности облицовки		**1632,36**	**6,56**	**594554,48**	**2390,32**	**54,8**	**0,01**	**3,13**
		Накладные расходы -		*1092,41*		*397888,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*447,27*		*162910,00*				
		Сметная стоимость				*2199279,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1747457,31**	**11870,69**			**874,21**
			Тенге			**696481,93**	**5661,48**			**7,04**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1747457,31				
	Материалы -		Тенге			1039104,69				
	Всего заработная плата -		Тенге				702143,40			
		Накладные расходы -	Тенге			466221,32				
		Сметная прибыль -	Тенге			177094,29				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2390772,92				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				702143,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2390772,92				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							881,25
		Сметная заработная плата -	Тенге				702143,40			
		РАЗДЕЛ 3.Дверные проемы								
		1-этаж								
17	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	**131,25**	**765,12**	**110,24**	**100422,11**	**14468,40**	**47972,50**	**0,91**	**119,63**
		м2		**654,89**	**58,62**	**85953,71**	**7694,44**	**45,72**	**0,08**	**10,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*365,50*		*47973,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,45*		*11872,00*				
		Сметная стоимость				*160266,00*				
18	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	25,2	1830,24	117,95	46122,01	2972,23	11570,17	0,74	18,74
		м2 проемов		577,86	56,89	14562,15	1433,54	59,8	0,07	1,78
		Накладные расходы -		*459,13*		*11570,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,15*		*4615,00*				
		Сметная стоимость				*62308,00*				
19	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	25,2	15502,17	--	390654,68	--	14063,57	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,08*		*14064,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,82*		*32377,00*				
		Сметная стоимость				*437096,00*				
20	21-070503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88**	127,76	292,31	--	37345,53	--	1344,44	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*1344,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,23*		*3095,00*				
		Сметная стоимость				*41785,00*				
21	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	127,76	322,34	0,72	41182,10	91,92	6000,12	0,08	9,99
		м коробок		56,73	0,34	7248,25	43,70	59,8	0,00	0,05
		Накладные расходы -		*46,96*		*6000,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,54*		*3775,00*				
		Сметная стоимость				*50957,00*				
22	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	65,78	1008,17	51,81	66317,67	3407,95	28668,30	0,98	64,16
		м2 проемов		622,87	22,02	40972,10	1448,68	59,8	0,03	1,66
		Накладные расходы -		*435,82*		*28668,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*7599,00*				
		Сметная стоимость				*102585,00*				
23	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	65,78	4625,66	--	304275,91	--	10953,93	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*10954,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,37*		*25218,00*				
		Сметная стоимость				*340448,00*				
24	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	34	1171,78	--	39840,52	--	1434,26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*1434,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*3302,00*				
		Сметная стоимость				*44577,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-100402-0502 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Установка металлических дверей** м2	3,8	5 1726,46 1510,14	106,70 44,74	6560,54 5738,54	405,45 169,99	3530,63 53,82	1,71 0,05	6,51 0,17
		Накладные расходы -		*929,11*		*3531,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*212,45*		*807,00*				
		Сметная стоимость				*10898,00*				
26	121-060207-0101	**Двери металлические ДП3.07** м2	3,8	5976,19 --	-- --	22709,52 --	-- --	817,54 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*215,14*		*818,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*495,31*		*1882,00*				
		Сметная стоимость				*25409,00*				
27	11-070516-0109 РСНБ РК 2015 тех.ч.п.1.12 к=1,15 к=1,25	**Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной** м	37,2	304,61 170,68	133,93 61,03	11331,33 6349,17	4982,17 2270,50	5398,89 55,89	0,21 0,07	7,87 2,66
		Накладные расходы -		*145,13*		*5399,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*35,98*		*1338,00*				
		Сметная стоимость				*18069,00*				
28	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл** шт	2	1006,19 --	-- --	2012,38 --	-- --	72,45 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*36,22*		*72,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*83,39*		*167,00*				
		Сметная стоимость				*2252,00*				
29	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка откосов от окраски** м2	32,481	123,34 123,34	-- --	4006,20 4006,20	-- --	2597,12 59,1	0,18 --	5,78 --
		Накладные расходы -		*79,96*		*2597,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*16,26*		*528,00*				
		Сметная стоимость				*7132,00*				
30	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм** м2 оштукатуриваемой поверхности	32,481	1462,95 384,89	31,14 25,31	47518,18 12501,75	1011,57 822,09	9274,98 54,8	0,46 0,03	14,79 1,08
		Накладные расходы -		*285,55*		*9275,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*139,88*		*4543,00*				
		Сметная стоимость				*61337,00*				
31	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** м2 окрашиваемой поверхности	32,481	184,06 109,90	1,58 0,76	5978,32 3569,68	51,36 24,68	2255,84 54,8	0,14 0,00	4,48 0,03
		Накладные расходы -		*69,45*		*2256,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*20,28*		*659,00*				
		Сметная стоимость				*8893,00*				
		2-этаж								
32	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	89,04	765,12	110,24	68126,36	9815,36	32544,55	0,91	81,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		654,89	58,62	58311,00	5219,91	45,72	0,08	6,89
		Накладные расходы -		*365,50*		*32545,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*90,45*		*8054,00*				
		Сметная стоимость				*108725,00*				
33	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	5,04	1830,24	117,95	9224,40	594,45	2314,03	0,74	3,75
		м2 проемов		577,86	56,89	2912,43	286,71	59,8	0,07	0,36
		Накладные расходы -		*459,13*		*2314,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*183,15*		*923,00*				
		Сметная стоимость				*12462,00*				
34	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	5,04	15502,17	--	78130,94	--	2812,71	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,08*		*2813,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1284,82*		*6475,00*				
		Сметная стоимость				*87419,00*				
35	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	25,55	322,34	0,72	8235,78	18,38	1199,93	0,08	2,00
		м коробок		56,73	0,34	1449,54	8,74	59,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*46,96*		*1200,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*29,54*		*755,00*				
		Сметная стоимость				*10191,00*				
36	21-070503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88	25,55	292,31	--	7468,52	--	268,87	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*269,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*24,23*		*619,00*				
		Сметная стоимость				*8356,00*				
37	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	24,75	1008,17	51,81	24952,30	1282,25	10786,57	0,98	24,14
		м2 проемов		622,87	22,02	15415,92	545,07	59,8	0,03	0,63
		Накладные расходы -		*435,82*		*10787,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*115,52*		*2859,00*				
		Сметная стоимость				*38598,00*				
38	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	45,36	4625,66	--	209819,94	--	7553,52	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*7554,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*383,37*		*17390,00*				
		Сметная стоимость				*234763,00*				
39	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	13,89	5765,20	--	80078,63	--	2882,83	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207,55*		*2883,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*477,82*		*6637,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость		7		*89598,00*				
40	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	14	1171,78	--	16404,92	--	590,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*591,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*1360,00*				
		Сметная стоимость				*18355,00*				
41	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка откосов от окраски	30,942	123,34	--	3816,38	--	2474,07	0,18	5,51
		м2		123,34	--	3816,38	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,96*		*2474,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,26*		*503,00*				
		Сметная стоимость				*6794,00*				
42	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30,942	1462,95	31,14	45266,70	963,64	8835,51	0,46	14,08
		м2 оштукатуриваемой поверхности		384,89	25,31	11909,40	783,14	54,8	0,03	1,03
		Накладные расходы -		*285,55*		*8836,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,88*		*4328,00*				
		Сметная стоимость				*58430,00*				
43	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	30,942	184,06	1,58	5695,06	48,93	2148,95	0,14	4,27
		м2 окрашиваемой поверхности		109,90	0,76	3400,54	23,51	54,8	0,00	0,03
		Накладные расходы -		*69,45*		*2149,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*628,00*				
		Сметная стоимость				*8472,00*				
		3-этаж								
44	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	22,35	765,12	110,24	17100,45	2463,76	8169,03	0,91	20,37
		м2		654,89	58,62	14636,69	1310,25	45,72	0,08	1,73
		Накладные расходы -		*365,50*		*8169,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,45*		*2022,00*				
		Сметная стоимость				*27291,00*				
45	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	22,35	1008,17	51,81	22532,68	1157,91	9740,60	0,98	21,80
		м2 проемов		622,87	22,02	13921,05	492,22	59,8	0,03	0,57
		Накладные расходы -		*435,82*		*9741,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*2582,00*				
		Сметная стоимость				*34855,00*				
46	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	3,87	4625,66	--	17901,30	--	644,45	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*644,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,37*		*1484,00*				
		Сметная стоимость				*20029,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 м2	18,48	8 5765,20 --	-- --	106540,90 --	-- --	3835,47 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*207,55*		*3835,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477,82*		*8830,00*				
		Сметная стоимость				*119206,00*				
48	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011 шт.	12	1171,78 --	-- --	14061,36 --	-- --	506,21 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*42,18*		*506,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*1165,00*				
		Сметная стоимость				*15733,00*				
49	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка откосов от окраски м2	23,904	123,34 123,34	-- --	2948,31 2948,31	-- --	1911,32 59,1	0,18 --	4,25 --
		Накладные расходы -		*79,96*		*1911,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,26*		*389,00*				
		Сметная стоимость				*5248,00*				
50	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	23,904	1462,95 384,89	31,14 25,31	34970,43 9200,51	744,45 605,01	6825,81 54,8	0,46 0,03	10,88 0,80
		Накладные расходы -		*285,55*		*6826,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,88*		*3344,00*				
		Сметная стоимость				*45140,00*				
51	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности	23,904	184,06 109,90	1,58 0,76	4399,67 2627,06	37,80 18,16	1660,16 54,8	0,14 0,00	3,30 0,02
		Накладные расходы -		*69,45*		*1660,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*485,00*				
		Сметная стоимость				*6545,00*				
		4-этаж								
52	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	28,35	765,12 654,89	110,24 58,62	21691,17 18566,00	3125,17 1662,00	10362,06 45,72	0,91 0,08	25,84 2,19
		Накладные расходы -		*365,50*		*10362,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,45*		*2564,00*				
		Сметная стоимость				*34617,00*				
53	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях м2 проемов	28,35	1008,17 622,87	51,81 22,02	28581,72 17658,24	1468,76 624,35	12355,52 59,8	0,98 0,03	27,65 0,72
		Накладные расходы -		*435,82*		*12356,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*3275,00*				
		Сметная стоимость				*44212,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	9							
		м2	9,87	4625,66	--	45655,26	--	1643,59	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*1644,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,37*		*3784,00*				
		Сметная стоимость				*51083,00*				
55	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	18,48	5765,20	--	106540,90	--	3835,47	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*207,55*		*3835,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*477,82*		*8830,00*				
		Сметная стоимость				*119206,00*				
56	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	15	1171,78	--	17576,70	--	632,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*633,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*1457,00*				
		Сметная стоимость				*19666,00*				
57	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка откосов от окраски	23,904	123,34	--	2948,31	--	1911,32	0,18	4,25
		м2		123,34	--	2948,31	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,96*		*1911,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,26*		*389,00*				
		Сметная стоимость				*5248,00*				
58	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,904	1462,95	31,14	34970,43	744,45	6825,81	0,46	10,88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		384,89	25,31	9200,51	605,01	54,8	0,03	0,80
		Накладные расходы -		*285,55*		*6826,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,88*		*3344,00*				
		Сметная стоимость				*45140,00*				
59	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	23,904	184,06	1,58	4399,67	37,80	1660,16	0,14	3,30
		м2 окрашиваемой поверхности		109,90	0,76	2627,06	18,16	54,8	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*69,45*		*1660,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*485,00*				
		Сметная стоимость				*6545,00*				
		Пристройка "Акжол"								
60	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,34	765,12	110,24	8676,47	1250,07	4144,82	0,91	10,34
		м2		654,89	58,62	7426,40	664,80	45,72	0,08	0,88
		Накладные расходы -		*365,50*		*4145,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,45*		*1026,00*				
		Сметная стоимость				*13847,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	10							
		м2 проемов	11,34	1008,17	51,81	11432,69	587,51	4942,21	0,98	11,06
				622,87	22,02	7063,30	249,74	59,8	0,03	0,29
		Накладные расходы -		*435,82*		*4942,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,52*		*1310,00*				
		Сметная стоимость				*17685,00*				
62	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92								
		м2	11,34	4625,66	--	52454,98	--	1888,38	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,52*		*1888,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,37*		*4347,00*				
		Сметная стоимость				*58691,00*				
63	21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011								
		шт.	6	1171,78	--	7030,68	--	253,10	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,18*		*253,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,12*		*583,00*				
		Сметная стоимость				*7866,00*				
64	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Очистка откосов от окраски								
		м2	5,076	123,34	--	626,07	--	405,87	0,18	0,90
				123,34	--	626,07	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*79,96*		*406,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,26*		*83,00*				
		Сметная стоимость				*1114,00*				
65	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	5,076	1462,95	31,14	7425,95	158,08	1449,46	0,46	2,31
				384,89	25,31	1953,72	128,47	54,8	0,03	0,17
		Накладные расходы -		*285,55*		*1449,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,88*		*710,00*				
		Сметная стоимость				*9585,00*				
66	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям								
		м2 окрашиваемой поверхности	5,076	184,06	1,58	934,27	8,03	352,53	0,14	0,70
				109,90	0,76	557,85	3,86	54,8	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*69,45*		*353,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,28*		*103,00*				
		Сметная стоимость				*1390,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2254897,32	51897,85			544,70
			Тенге			390077,85	27156,75			34,71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2137273,61				
	Материалы -		Тенге			256418,05				
	Всего заработная плата -		Тенге				417234,60			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1438879,87				
		Накладные расходы -	Тенге			302088,50				
		Сметная прибыль -	Тенге			195148,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2634511,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				417234,60			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			117623,70				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117623,70				
		Накладные расходы -	Тенге			4234,45				
		Сметная прибыль -	Тенге			9748,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131606,81				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2766117,89				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							579,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				417234,60			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство перегородок								
		Санузел								
67	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство перегородок из ПВХ**	46,798	1941,53	111,25	90859,51	5206,16	25865,68	0,93	43,71
		м2 проемов		725,92	53,40	33971,77	2499,12	59,8	0,07	3,08
		Накладные расходы -		*552,71*		*25866,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,54*		*9338,00*				
		Сметная стоимость				*126063,00*				
68	21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перегородки из ПВХ**	46,798	14576,72	--	682161,34	--	24557,81	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*524,76*		*24558,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,12*		*56538,00*				
		Сметная стоимость				*763257,00*				
		Медкабинет								
69	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство перегородок из ПВХ**	18	1941,53	111,25	34947,46	2002,46	9948,76	0,93	16,81
		м2 проемов		725,92	53,40	13066,62	961,24	59,8	0,07	1,19
		Накладные расходы -		*552,71*		*9949,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,54*		*3592,00*				
		Сметная стоимость				*48488,00*				
70	21-090202-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перегородки из ПВХ**	18	14576,72	--	262380,96	--	9445,71	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*524,76*		*9446,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1208,12*		*21746,00*				
		Сметная стоимость				*293573,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1070349,27	7208,62			60,52
			Тенге			47038,39	3460,36			4,27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1070349,27				
	Материалы -		Тенге			71559,96				
	Всего заработная плата -		Тенге				50498,75			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			944542,30				
		Накладные расходы -	Тенге			69817,96				
		Сметная прибыль -	Тенге			91213,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1231380,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				50498,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1231380,61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				50498,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Прочие работы								
80	12-010101-0601 РСНБ РК 2015 примен.	**Мусор строительный. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**	24,678	1395,49	820,37	34437,87	20244,97	15356,47	0,83	20,48
		м3		575,12	359,15	14192,90	8863,22	59,1	0,42	10,36
		Накладные расходы -		*622,27*		*15356,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,42*		*3984,00*				
		Сметная стоимость				*53778,00*				
81	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	24,678	138,02	--	3406,06	--	122,62	--	--
		Тенгеза 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,97*		*123,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,44*		*282,00*				
		Сметная стоимость				*3811,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			37843,93	20244,97			20,48
			Тенге			14192,90	8863,22			10,36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37843,93				
		Всего заработная плата -	Тенге				23056,12			
		Транспортные расходы -	Тенге			3406,06				
		Накладные расходы -	Тенге			15479,09				
		Сметная прибыль -	Тенге			4265,84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57588,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				23056,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			57588,86				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				23056,12			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7080754,53	128013,84			2243,74
			Тенге			1723774,15	60043,30			75,02
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6963130,83				
		Материалы -	Тенге			2724514,60				
		Всего заработная плата -	Тенге				1783817,46			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2383422,17				
		Транспортные расходы -	Тенге			3406,06				
		Накладные расходы -	Тенге			1294564,05				
		Сметная прибыль -	Тенге			660615,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8918309,39				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2318,76
		Сметная заработная плата -	Тенге				1783817,46			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			117623,70				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117623,70				
		Накладные расходы -	Тенге			4234,45				
		Сметная прибыль -	Тенге			9748,65				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			131606,81				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9049917,20				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2318,76
		Сметная заработная плата -	Тенге				1783817,46			
	Накладные расходы					1 298 799				
	Итого с накладными расходами					8 379 553				
	Сметная прибыль		**8%**			670 364				
	Итого со сметной прибылью					9 049 917				
	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8		**1,5%*0,8**			108 599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными зданиями и сооружениями					9 158 516				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	2,20%				201 487				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2016 г.					9 360 004				
	в том числе в прогнозных ценах на 2017 год - 100 %, К=1,07	1,070				10 015 204				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ 19,9200564%	19,92%				1 995 034				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					8 020 170				
	НДС 12%	12%				962 420				
	Итого с НДС по акту					8 982 590				

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 61" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Директор_____**Гаязмуллина Г.М.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнология"

Зам. директора_____**Воробьев А.В.**

СДАЛ:

Подрядчик

ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Ә.**