ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс (Сатті) со встроенными помещениями
Первая очередь строительства блок 1-секция 2, блоки 2,3,4,5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

АКТ выполненных работ за июль 2010г.

ВОДОПРОВОД И ТЕПЛОСЕТЬ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод												
1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	0,97	23,36	1,28	22,08 / 5,56	23	1	21 / 5	6 / 97	0,01 / 0,02		- / -	
2	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/ м3	878,82	35,44	1,56	33,85 / 9,18	31149	1373	29746 / 8067	9157 / 97	0,01 / 0,03		10 / 28	
3	Е0101-17-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом м3	411,28	35,44	1,56	33,85 / 9,18	14577	642	13921 / 3775	4285 / 97	0,01 / 0,03		4 / 13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья /лишний грунт/								
4	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 /лишний грунт/ м3	2327,5	125,95 -	125,95 25,19	293149 -	293149 58630	58630 100	- 0,53	- 1231
5	Е0101-163-8-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т	39,93	617,9 617,9	- -	24673 24673	- -	27880 113	4,08 -	163 -
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2									
6	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,03	134,1 134,1	- -	4 4	- -	5 113	0,97 -	- -
7	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	0,97	3,35 -	3,35 1,16	3 -	3 1	1 97	- -	- -
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,97	21,55 17,03	4,52 -	21 17	4 -	16 97	0,11 -	- -
9	Е0101-27-4 -	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	1087,37	2,8 -	2,8 0,97	3050 -	3050 1058	1026 97	- -	- 3
10	Е0101-166-1-	Засыпка вручную трубы песком м3	33,63	122,18 122,18	- -	4109 4109	- -	4643 113	0,89 -	30 -
11	С143008-92 -	Песок природный м3	1233,1	491 -	- -	605452 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 25	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	42	846,3	152,52	35545	6406	11511	1,02	43
				153,68	57,15	6455	2400	130	0,28	12
		м3								
13	E0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,259	20732,9	424,4	5370	110	3251	59,3	15
				9495	159,75	2459	41	130	0,78	-
		км								
14	E0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах (лист 18)	2661	471,63	6,82	1255010	18148	102356	0,2	538
				31,5	2,54	83822	6759	113	0,01	32
		м2								
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
15	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,174	96708,9	47796,27	16827	8317	13786	286	50
				48375	12572,33	8417	2188	130	49,07	9
		км								
16	E0122-47-3	-Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	170	313,94	0,42	53370	71	34595	0,9	153
				156,38	0,16	26585	27	130	-	-
		м								
17	C130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	347,44	1521	-	528456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	E0122-8-10	-Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,17	268907,88	115634,5	45714	19658	37500	662	113
				126000	43681,5	21420	7426	130	213,34	36
		км								
19	C130806-125 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	170,68	5260	-	897777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	E0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,17	1043023,23	154581,1	177314	26279	26878	368	63
				63225	58394,25	10748	9927	130	285,2	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-48-1 к=0,525	км -Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	8	2424,81	293,9	19398	2351	7262	4,19	34
				693,39	4,88	5547	39	130	0,01	-
22	Е0122-31-6	футляр -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,344	10651,88	-	3664	-	4307	61,8	21
				9630	-	3313	-	130	-	-
23	Е0122-8-1	км -Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм с гидравлическим испытанием	0,047	62566,88	6788,5	2941	319	2947	253	12
				45675	2565	2147	121	130	12,52	1
24	Е0122-47-1	км -Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
				146,93	0,11	4408	3	130	-	-
25	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	77,308	127	-	9818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,006	16,36	0,05	98	-	32	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
27	Е0113-26-21 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	6,006	39,28	0,04	236	-	34	0,03	-
				6,26	-	38	-	90	-	-
28	Е0122-8-6	м2 -Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,03	154577,68	66009,8	4637	1980	3710	376	11
				70200	24936,75	2106	748	130	121,79	4
29	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	30,12	2832	-	85300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	м -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,03	551518,23	80990,95	16546	2430	3080	278	8
				48375	30595,5	1451	918	130	149,43	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200 мм								
31	E0122-48-1 к=0,25	-Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	км 10	1154,67	139,95	11547	1400	4323	2	20
			футляр	330,19	2,32	3302	23	130	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4153126	427371			1312
			Тенге			213070	102157			1422
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2631775	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1362764	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	315227	-		-
		Местные материалы -	Тенге			628570	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3178654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370270	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1521351	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1521351	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1612632	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4791286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2918
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	370270	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые сети								
32	E0101-27-5	-Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3343,59	3,35	3,35	11206	11206	3771	-	-
				-	1,16	-	3888	97	-	13
33	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы	м3 103,41	134,1	-	13867	-	15670	0,97	101
				134,1	-	13867	-	113	-	-
34	C143008-92	-Песок природный	м3 3791,7	491	-	1861725	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25		м3	-	-	-	-	-	-	-
35	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,79	846,3	152,52	7439	1341	2409	1,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,68	57,15	1351	502	130	0,28	2
36	E0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,07	20732,9	424,4	1451	30	879	59,3	4
				9495	159,75	665	11	130	0,78	-
		Устройстиво колодца диаметр 1000мм ДК1, 1шт								
37	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	0,83	10317,65	2104,76	8564	1747	3222	13,9	12
				2362,5	623,48	1961	517	130	2,48	2
38	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент м3	0,83	70	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,83	232	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	C143018-341 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 шт.	1	2900	-	2900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	C143018-345 Изм. и доп. вып. 25	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	1	2531	-	2531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	C143018-325 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 шт.	2	3052	-	6104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	C143018-320 Изм. и доп. вып.	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1282	-	1282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	шт.								
44	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	1	1171	-	1171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	8339	-	8339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С12068-31	-Крышка деревянная термоизоляционная (1шт) м2	0,8	1910	-	1528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены 1сальник	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
				393,75	-	788	-	128	-	-
48	С130806-99 Изм. и доп. вып. 25	-Сальник Д200 -2шт (применительно) м	1	1279	-	1279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-773	-Скобы ходовые шт	5	221	-	1105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Смотровые колодцы СК 3, 4, -2шт (лист 43ТС.КЖ)								
50	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных (толщ 100мм) м3	1,344	4637	-	6232	-	785	3,1	4
				474,75	-	638	-	123	-	-
51	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	4,108	8489,78	789,92	34876	3245	9630	8,27	34
				1401,75	272,75	5758	1120	140	1,04	4
52	С143003-13 Изм. и доп. вып. 25	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,628	8280	-	21760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	4	1171	-	4684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0106-1-15	-Устройство монолитных плит бетоном кл В20 (применительно) м3	0,8	5687,35	100,65	4550	81	155	0,97	1
				146,25	38,03	117	30	105	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,4	21100	-	29540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах м3	0,2	12571,47	5028,34	2514	1006	1629	27,1	5
				4382,55	1883,03	877	377	130	9,2	2
57	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	4	1282	-	5128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	5,21016	70	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	5,21016	200	-	1042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	5,21016	465	-	2423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0101-27-5	-Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	16,7616	3,35	3,35	56	56	19	-	-
				-	1,16	-	19	97	-	-
62	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы м3	0,5184	134,1	-	70	-	79	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				134,1	-	70	-	113	-	-
63	С143008-92	-Песок природный м3	19,008	491	-	9333	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
64	С131104-16	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 м3	4	8339	-	33356	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
65	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов комплект	36,774	245,44	3,82	9026	140	1683	0,21	8
				37,35	1,44	1374	53	118	0,01	-
66	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем (отмостка) м2	6,32	57,05	2,62	361	17	89	0,07	-
				10,51	0,99	66	6	123	-	-
67	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки кл В15 (толщ. 100мм) (отмостка) м2	0,632	5425,87	66,01	3429	42	146	1,35	1
				195,75	24,93	124	16	105	0,12	-
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,64464	70	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
69	Е0124-9-6	-Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0148	358418,58	132724,86	5305	1964	4076	975	14
				179325	32535,75	2654	482	130	148,31	2
70	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0112	273979,62	83195,41	3069	932	2182	669	7
				126000	23881,5	1411	267	130	120,11	1
71	С130806-479	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст км	26	4309	-	112034	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		159x4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
72		СПрайс-лист-Отвод стандартный, Ст 820x12-90-1-ППУ-ПЭ	м 4	495426,84	-	1981707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73		СПрайс-лист-Отвод стандартный, Ст 325x8-90-1-ППУ-ПЭ	шт 4	68433,46	-	273734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74		СПрайс-лист-Отвод стандартный, Ст 219x7-90-2-ППУ-ПЭ	шт 6	43189,74	-	259138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75		СПрайс-лист-Переход, Ст 159x5/108x4,5-1/2-ППУ-ПЭ	шт 2	27341,65	-	54683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4793236	21809			206

			Тенге			31719	7290			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2064930	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29023	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2633	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1980537	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2238036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		252
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45186	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2728306	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2724271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2893073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5131109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8946362	449180			1518
			----			---	---			---
			Тенге			244789	109447			1449
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4696705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1391787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	353449	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2633	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2609107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62007	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5416690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	415456	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4249657	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4245622	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4505705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	939	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9922395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	416395	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.			
Итого прямых затрат			8946361,2372
Накладные расходы			414387,86
Ненормируемые и непредвиденные затраты			561645
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			9922394,110021618
Итого с затратами на выслугу лет	9922394,104114 X 1 %	99223,94104114	10061308
Итого с затратами на доп. отпуска	9922394,104114 X 0,4 %	39689,576416456	18344036
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	10061307,621571596 X 1,8232258065		18710916
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	18344035,7027844699 X 2 %	366880,7140556894	2245310
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		20956226
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			

Заказчик:

Подрядчик: