форма КС-3

Заказчик ТОО"Акмола Курлыс Материалдары"
Подрядчик ТОО "Акмола КурлысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Многоквартирный жилой комплекс "Сатты" со встроенными помещениями и гаражами в городе Астане.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за
май 2010год.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги			Ко ро ра
	из гр.1											
	с начала строительства по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
Всего по стройке	2207550,732				0	0					0	
в том числе выполненные работы за май		4432,800						0	0	0	474,94	

Заказчик А.И.Демидов

Подрядчик М.С.Катышев

Заказчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 4432,8 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 6,75 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 474,94 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Жилой комплекс "Сатты"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Жилой комплекс "Сатты"	1920,93	-	-	1920,9
		Всего по главе	1920,93	-	-	1920,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1920,93	-	-	1920,9
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,2%	23,05	-	-	23,0
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,46	-	-	3,4
		Всего по главе	23,05	-	-	23,0
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1943,98	-	-	1943,9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	44,91	-	-	44,9
		Всего по главе	44,91	-	-	44,9
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1988,89	-	-	1988,8

1	2	3	4	5	6	7
5.		-В том числе возвратные суммы	3,46	-	-	3,4
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1988,89	-	-	1988,8
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,951	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010г.	3880,25	-	-	3880,2
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	6,75	-	-	6,7
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	77,61	77,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	3880,25	-	77,61	3957,8
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	474,94	474,9
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3880,25	-	552,55	4432,

Заказчик _____

Подрядчик _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Жилой комплекс "Сатти" в г.Астане ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой комплекс "Сатти"

А К Т на выполненные строительно-монтажные работы за май месяц 2010года.

НА Общестроительные работы.

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1920,929 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1363 чел.-ч
Сметная заработная плата 237,136 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-20	-Устройство бетонирования фундаментов входных групп м3	4	1368,65	311,32	5475	1245	2346	2,82	11
				441	117,61	1764	470	105	0,57	2
2	Е0107-47-3	-Установка лестниц ведущих в тех.подполье шт	2	921,8	506,21	1844	1012	1349	1,88	4
				308,25	173,52	617	347	140	0,65	1
3	С143021-4	-Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 м2	7,2	2980	-	21456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0101-163-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	3	558	-	1674	-	1892	3,37	10
				558	-	1674	-	113	-	-
		Чистовая отделка входных групп (по ул.Отырар)								
5	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен м2	206,01	170,08	3,43	35038	707	16232	0,46	94
				73,73	1,31	15189	270	105	0,01	1
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	206,01	146,88	3,43	30259	707	16232	0,46	94
				73,73	1,31	15189	270	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка м2	206,01	112,08	3,43	23090	707	16232	0,46	94
				73,73	1,31	15189	270	105	0,01	1
8	Е0115-158-3	-Окраска фасадов краской м2	206,01	74,45	1,65	15337	340	2351	0,06	13
				10,24	0,63	2110	130	105	-	1
		Чистовая отделка входных групп техподполье (по ул.Отырар)								
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен м2	49,8	170,08	3,43	8470	171	3924	0,46	23
				73,73	1,31	3672	65	105	0,01	-
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	49,8	146,88	3,43	7315	171	3924	0,46	23
				73,73	1,31	3672	65	105	0,01	-
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	49,8	112,08	3,43	5582	171	3924	0,46	23
				73,73	1,31	3672	65	105	0,01	-
12	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	49,8	74,45	1,65	3708	82	568	0,06	3
				10,24	0,63	510	31	105	-	-
		Чистовая отделка пилястры на входной группе(по ул.Отырар)								
13	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен м2	15,4	170,08	3,43	2619	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
14	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	15,4	146,88	3,43	2262	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
15	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	15,4	112,08	3,43	1726	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
16	Е0115-158-3	-Окраска пилястр фасадов с лесов по подготовленной	15,4	74,45	1,65	1147	25	176	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности поливинилацетатная м2		10,24	0,63	158	10	105	-	-
		Чистовая отделка потолочной части козырьков над входными группами(по ул.Отырар)								
17	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков м2	29,8	175,8	3,94	5239	117	3242	0,55	16
				102,11	1,49	3043	44	105	0,01	-
18	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков(финишка) м2	29,8	141	3,94	4202	117	3242	0,55	16
				102,11	1,49	3043	44	105	0,01	-
19	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	29,8	327,48	2,33	9759	69	2569	0,49	15
				81,23	0,88	2421	26	105	-	-
		Чистовая отделка цокольной части здания(по ул.Отырар)								
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен м2	12,5	170,08	3,43	2126	43	985	0,46	6
				73,73	1,31	922	16	105	0,01	-
21	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	12,5	146,88	3,43	1836	43	985	0,46	6
				73,73	1,31	922	16	105	0,01	-
22	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	12,5	112,08	3,43	1401	43	985	0,46	6
				73,73	1,31	922	16	105	0,01	-
23	Е0115-158-3	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	12,5	74,45	1,65	931	21	143	0,06	1
				10,24	0,63	128	8	105	-	-
		Чистовая отделка входных групп(дворовая сторона)								
24	Е0115-158-3	-Окраска стен входных групп по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	253,15	74,45	1,65	18847	418	2889	0,06	16
				10,24	0,63	2592	159	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чистовая отделка потолочной части козырьков над входными группами(дворовая сторона)								
25	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков м2	59,3	175,8	3,94	10425	234	6451	0,55	33
				102,11	1,49	6055	88	105	0,01	-
26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков(финишка) м2	59,3	141	3,94	8361	234	6451	0,55	33
				102,11	1,49	6055	88	105	0,01	-
27	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	59,3	327,48	2,33	19419	138	5113	0,49	29
				81,23	0,88	4817	52	105	-	-
		Чистовая отделка пилястры на входной группе(дворовая сторона)								
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен м2	15,4	170,08	3,43	2619	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен м2	15,4	146,88	3,43	2262	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
30	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка) м2	15,4	112,08	3,43	1726	53	1213	0,46	7
				73,73	1,31	1135	20	105	0,01	-
31	Е0115-158-3	-Окраска пилястр фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	15,4	74,45	1,65	1147	25	176	0,06	1
				10,24	0,63	158	10	105	-	-
		Чистовая отделка цокольной части здания(дворовая сторона)								
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка)	84,5	112,08	3,43	9471	290	6658	0,46	38
				73,73	1,31	6230	111	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-158-3	-Окраска цоколя по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	84,5	74,45	1,65	6291	139	964	0,06	5
				10,24	0,63	865	53	105	-	-
		Разные работы								
34	Е0115-172-4	-Масляная окраска перил,лобовой балки белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	38,05	148,74	0,07	5659	3	4316	0,65	25
				108	0,02	4109	1	105	-	-
35	Е0134-56-1	-Устройство каркасов вент коробов м2	30,45	685,35	7,35	20869	224	7781	1,43	44
				229,5	2,81	6988	86	110	0,01	-
36	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций стен вент.коробов плитами ГВЛ м2	30,45	929,3	1,79	28297	55	10800	2,03	62
				321,75	0,68	9797	21	110	-	-
37	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	31,97	235,09	-	7516	-	-	-	-
38	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	43,54	- 21,55	- -	- 938	- -	- -	- -	- -
39	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	79,17	- 35,75	- -	- 2831	- -	- -	- -	- -
40	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	548,1	- 2,94	- -	- 1611	- -	- -	- -	- -
41	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	152,25	- 2,94	- -	- 447	- -	- -	- -	- -
42	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	243,6	- 7,3	- -	- 1778	- -	- -	- -	- -
43	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	91,35	- 5,88	- -	- 537	- -	- -	- -	- -
44	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание вент. коробов /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей м2	30,45	- 146,88	- 3,43	- 4472	- 104	- 2399	- 0,46	- 14
				73,73	1,31	2245	40	105	0,01	-
45	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	30,45	308,57	2,1	9396	64	2104	0,39	12
				65,03	0,79	1980	24	105	-	-
46	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	63	804,33	12,33	50673	777	54432	4,02	253
				670,5	4,5	42242	284	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	ССЧЕТ	-Стоимость клапана дымоудаления шт	63	17286,12	-	1089026	-	-	-	-
48	Е0108-22-1	-Кладка накрывочных элементов на входных группах шт	2,64	2028,71	372,83	5354	984	2284	3,72	10
49	ССЧЕТ	-Стоимость накрывочных элементов м3	377	594 163,31	139,5 -	1568 61570	368 -	118 -	0,68 -	2 -
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Прочие работы					
50	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,4	402,75	-	564	-	637	2,8	4
				402,75	-	564	-	113	-	-
51	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	1	1795,5	627,75	1796	628	1404	7,1	7
				1167,75	236,25	1168	236	100	1,16	1
52	Е0147-25-2	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную м2	374,5	24,82	-	9295	-	11991	0,17	65
				24,82	-	9295	-	129	-	-
53	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	1740,3	6,08	-	10581	-	9523	0,05	80
				6,08	-	10581	-	90	-	-
54	Е0162-34-3	-Промывка поверхностей окон и дверей внутренних помещений, окрашенных масляными красками м2	40,8	12,75	-	520	-	455	0,08	3
				11,79	-	481	-	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1586790	10424		1232
	Тенге	199417	3908		18
Стоимость монтажных работ -	Тенге	49166	-	-	-
Материалы -	Тенге	32102	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16892	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18581	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2787	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4065	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	71812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	115
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19679	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	397926	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			73212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143908	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77228	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97727	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22859	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33019	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			583339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		966
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	166767	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1139699	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42525	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1089026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71648	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1265778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50690	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			1920929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1363
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	237136	-		-

Заказчик

Подрядчик

Начальник участка

Инженер ПТО