Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»

Программа: 237 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Полная сметная стоимость работ 572 575 401,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 572 575 401,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 572 186 655,50 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 64 429 701,88 тенге, в.т.ч. НДС

Специфика: 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	23.07.2015г						

спе-ци-фика ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	«Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»	-									
	Строительно-монтажные работы		564 094 933,00	19 445 534,21	19 445 534,21		500 814 581,62	563 886 187,50		44 984 167,67	563 886 187,50
	Услуги авторского надзора		1 093 548,00				983 382,00	1 002 094,08			1 002 094,08
	Инжиниринговые услуги		7 386 920,00				5 958 990,00	7 298 373,92			7 298 373,92
	Итого:		572 575 401,00	19 445 534,21	19 445 534,21	0,00	507 756 953,62	572 186 655,50	0	44 984 167,67	572 186 655,50

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Б.Бекнияз**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ **С. Идрисов**

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М.Бейсенов**

Найменование объекта:Капитальный ремонт МК"Левобережный" и МК"Правая ветка" на р.Коксу в Коксуйском р-не Алматинсой обл.

Акт
приемки выполненных работ за Декабрь м-ц 2015г.
Дюкер на МК "Правая ветка" пк 261+15 Локальная смета 2-2-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Обводной канал длиною 270 м (в=8,0 м н =3,0 м)								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	6480	25,7 / 1,41	24,29 / 6,11	166536 / 9137	157399 / 39593	47268 / 97	0,00977 / 0,02123	63 / 138
2	Е1-27-5	Засыпка обводного канала грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3240	3,35 / –	3,35 / 1,16	10854 / –	10854 / 3758	3645 / 97	– / 0,0038	– / 12

3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (засыпка обводного канала)	3240	32,26	30,77	104522	99695	30674	0,00984	32
		м3 грунта		1,42	8,34	4601	27022	97	0,02853	92
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	5832	19,7	19,7	114890	114890	22978	–	–
		т		–	3,94	–	22978	100	0,00827	48
	Раздел 3 Временные дамбы (длиной 35 м 4 шт)									
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6405	32,26	30,77	206625	197082	60638	0,00984	63
		м3 грунта		1,42	8,34	9095	53418	97	0,02853	183
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	11530	19,7	19,7	227141	227141	45428	–	–
		т		–	3,94	–	45428	100	0,00827	95
7	Е1-24-6	Устройство временных дамб грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	6405	6,01	6,01	38494	38494	12922	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	13322	97	0,00681	44
8	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6405	14	14	89670	89670	29822	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	30744	97	0,01567	100
9	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6405	2,79	2,79	17870	17870	5219	–	–
		м3 уплотненного грунта								

				–	0,84	–	5380	97	0,00274	18
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (демонтаж временной дамбы)	6405	32,26	30,77	206625	197082	60638	0,00984	63
		м3 грунта		1,42	8,34	9095	53418	97	0,02853	183
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	11530	19,7	19,7	227141	227141	45428	–	–
		т		–	3,94	–	45428	100	0,00827	95
	Раздел 4 Капитальный ремонт дюкера									
12	Е37-73-4	Бетонирование входных и выходных оголовков из монолитного ж/бетона	12,92	14812	203,22	191371	2626	15827	5,96	77
		м3		947,25	73,6	12238	951	120	0,3188	4
13	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,646	8049,49	3554,81	5200	2296	2905	14	9
		т		2475	1272,6	1599	822	120	5,3497	3
14	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,646	50000		32300				
		т								
15	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вдоль дюкера длиной 272 м)	986	23,36	22,08	23033	21771	6542	0,00888	9
		м3 грунта		1,28	5,56	1262	5482	97	0,0193	19
16	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	986	3,35	3,35	3303	3303	1110	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1144	97	0,0038	4

17	Е37-7-3	Устройство гравиной - песчаной подготовки под сооружения т=10 см	150	2030,77	308,7	304616	46305	44300	0,91	137
		м3		127,58	118,53	19137	17780	120	0,5478	82
18	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (пазы из швеллера № 8)	0,0733	64092,87	304,24	4698	22	265	20	1
		т		3330	114,75	244	8	105	0,56	–
19	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 (Швел № 8 4шт длиной -2,6 м)	0,0733	70000		5131				
		т								
20	0-15-46	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	480	792,2	792,2	380256	380256	–	–	–
		маш-ч		–	274,5	–	131760	–	–	–
21	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	9720	343,74	343,74	3341153	3341153	2091691	–	–
		м3 мокрого грунта		–	221,85	–	2156382	97	1,02	9914
22	Е1-164-2	Очистка вручную трубопровода от ила и наносов грунт 2 группы	24	218,93	–	5254	–	5937	1,54	37
		м3 грунта		218,93	–	5254	–	113	–	–
23	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (для засыпки нижней части входного оголовка)	158	32,26	30,77	5097	4862	1496	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	224	1318	97	0,02853	5
24	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	284	19,7	19,7	5595	5595	1119	–	–
		т		–	3,94	–	1119	100	0,00827	2

Всего прямые затраты	**5717375**	**5185507**	**493**
	71886	**2657255**	**11041**
В том числе стоимость: материалов, тенге	459983		
Накладные расходы, тенге	2535852		
- заработная плата, тенге	380378		
- трудоемкость, чел-ч	1268		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	495194		
Всего	**8748421**		

Водовыпуски в распред. каналы Жартоган-1, Жартоган-2,Бельарык,Тентек-Тоган Локальная смета №2-2-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 РК.Жартоган -1									
1	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
		м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
2	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализац	9,6	5230		50208				
		м								
	Раздел 2 РК.Жартоган -2									
3	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительн	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
		м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
4	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализац	9,6	5230		50208				
		м								
	Раздел 3 РК.Бельарык									
5	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
		м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
6	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализац	9,6	5230		50208				

		м								
	Раздел 4 РК.Тентек-Тоган									
7	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб м3	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
				888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
8	30-19-41	Трубы безнапорные (для водостоков, канализац м	9,6	5230		50208				
		Всего прямые затраты				218244	5852			28
						4692	2012			8
		В том числе стоимость: материалов, тенге				207700				
		Накладные расходы, тенге				8044				
		- заработная плата, тенге				1207				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13577				
		Всего				**239865**				

Всего по акту	**8 988 286**
Временные здания и сооружения5%	**359531**
Сметная заработная плата(к=0,141)	50693,9
Нормативная трудоемкость,тыс.чел-час(к=0,0008	287
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время 4,05%	**378 587**
Сметная заработная плата(к=0,46)	174149,8
Нормативная трудоемкость,тыс.чел-час(к=0,0028)	1060,04
Выплаты за выслугу лет1%	**93478,1**
Дополнительные отпуска0,4%	**37391,2**
Всего по сметам по ценам 2001г.,МРП=775тенге	**9 857 273**
Итого по акту по текушим ценам 2015г., МРП =1982 тенге (к=2,557)	**25 205 048**
Налоги,сборы ,обязательные платежи 2%	**504 101,00**
Всего с налогом	**25 709 149**
НДС 12%	**3 085 098**

Всего с НДС 28 794 248

Подрядчик:
Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

на основании письма АФ №17-15-18/1705 от 29.12.15г.

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

на осн. письма ОФ N 17-15-19/1706 от 29.12.15г и отчета технадзора

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С.**

Технадзор

_____ **Кравченко А.Г**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КгауИнжиниринг" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Алматы обл. Талдыкорган Республика Казахстан

Наименование объекта: Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК " Правая ветка"
на р. Коксу в Коксуском районе Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мехочистка на МК "Правая ветка" с пк 0+00 по пк 239+90 (Локальная смета №2-2-3)								
1	Е1-73-13	Мехочисткаканала одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28;	19893	88,84	85,26	1767294	1696077	387468	0,02478	493
		м3 грунта		3,58	16,5	71217	328235	97	0,05393	1073
2	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	11216	9,8	9,8	109917	109917	32421	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	33424	97	0,00974	109

3	Е1-12-9								
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	34068	32,6	30,83	1110617	1050316	314928	0,01232	420
		м3 грунта		1,77	7,76	60300	264368	97	0,02695	918
4	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	10220	9,8	9,8	100156	100156	29542	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	30456	97	0,00974	100
		Всего прямые затраты				**3087984**	**2956466**			**913**
						131517	**656483**			**2200**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				764359				
		- заработная плата, тенге				114654				
		- трудоемкость, чел-ч				382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231141				
		Всего				**4083484**				

Водовыпуски в распред. каналы Р-1, Р-2, Р-3, Р-5, Р-7 (пк185+00, пк166+55, пк261+95, пк247+85, пк 220+90) (Локальная смета №2-2-8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Р-1									
1	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
		м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
2	30-19-41									
		Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	9,6	5230		50208				

		м							
Раздел 2 Р-2									
3	Е37-74-13								
	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
	м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
4	30-19-41								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	9,6	5230		50208				
	м								
Раздел 3 Р-3									
5	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
	м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
6	30-19-41								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	9,6	5230		50208				
	м								
Раздел 4 Р-5									
7	Е37-74-13	Монтаж ж/б труб	1,32	3297,58	1108,01	4353	1463	2011	5,05	7
	м3		888,75	381,2	1173	503	120	1,4289	2
8	30-19-41								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб вторая	9,6	5230		50208				
	м								
	Всего прямые затраты				**218244**	**5852**			**28**
					4692	**2012**			**8**

В том числе стоимость: материалов, тенге	207700
Накладные расходы, тенге	8044
- заработная плата, тенге	1207
- трудоемкость, чел-ч	4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13577
Всего	**239864**

Переезд на МК " Правая ветка" пк 35+67 (Водораспределительное сооружение) (Локальная смета №2-2-1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной10 см из песчано-гравийных смесей	250	197,89	17,83	49473	4458	3818	0,0416	10
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	1603	1268	133	0,01827	5
2	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	13,32	4380,12	1720,96	58343	22923	27058	6,1	81
		м3		1093,5	599,34	14565	7983	120	2,3315	31
3	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	13,32	22500		299700				
		м3								
4	Е37-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	8,4	1402,68	658,74	11783	5533	7723	3,01	25
		м3		537,75	228,49	4517	1919	120	0,878	7
5	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	8,4	18200		152880				

		м3			
	Всего прямые затраты	**572179**	**32914**		**116**
		20685	**11170**		**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	518580			
	Накладные расходы, тенге	38599			
	- заработная плата, тенге	5790			
	- трудоемкость, чел-ч	19			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	36647			
	Всего	**647425**			

МК " Правая ветка" с пк 264+00 по пк 266+60, пк 273+45 по пк 276+30, пк284+00по пк 284+76 (Крепление плитами л= 1100м)
(Локальная смета №2-2-11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е42-15-2	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т (л =1100 м)	780,45	1168,63	786,13	912057	613535	452886	2,33	1818
		м3 сборных конструкций		382,5	269,51	298522	210339	89	0,9991	780
2	30-18-5	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 8,1-9,9 см	9900	1430		14157000				
		м2								
3	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного ж/бетона т=10 см	439,59	9069,09	133,67	3986681	58760	196117	1,93	848
		м3		324	47,78	142427	21004	120	0,2	88

4	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	13,64	8049,49	3554,81	109795	48488	61340	14	191
		т		2475	1272,6	33759	17358	120	5,3497	73
5	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	13,64	55620		758657				
		т								
6	Е42-16-4	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумом по цементному раствору	7150	90,11	2,48	644287	17732	258040	0,279	1995
		м шва		39,6	0,95	283140	6793	89	0,0046	33
7	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	990,2	398,23	9,35	394327	9258	49360	0,325	322
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	52362	3099	89	0,0107	11
8	Е42-6-2	Исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	990,2	-180,42	-4,72	-178652	-4674	-8179	-0,0468	-46
		м2 подстилающего слоя		-7,7	-1,58	-7625	-1565	89	-0,0054	-5
		Всего прямые затраты				**20784152**	**743099**			**5128**
						802585	**257028**			**980**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				19238467				
		Накладные расходы, тенге				1009564				
		- заработная плата, тенге				151435				
		- трудоемкость, чел-ч				505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1307623				
		Всего				**23101339**				

Трубчатый водовыпуск на МК "Левобережный" (6 шт) пк 154+20,пк 176+16,пк 177+10 пк 201+35, пк 202+86, пк 209+87
(Локальная смета №2-1-7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-13									
		Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона К=6,0	7,92	3297,58	1108,01	26117	8775	12070	5,05	40
		м3								
				888,75	381,2	7039	3019	120	1,4289	11
2	30-19-39									
		Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 800 мм, прочность труб третья	60	5230		313800				
		м								
		Всего прямые затраты				**339917**	**8775**			**40**
						7039	**3019**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				324102				
		Накладные расходы, тенге				12070				
		- заработная плата, тенге				1811				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21119				
		Всего				**373106**				

Крепление откосов камнем на МК " Левобережный" с пк 13+18 по пк 58+97, с пк 75+27 по пк 95+09
(Локальная смета №2-1-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Участок с пк 13+18 по пк 58+97									
1	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	3199	170,1	45,9	544150	146834	397343	0,794	2540
		м3								
				124,2	15,36	397316	49137	89	0,0525	168

2	30-8-123	Камень бутовый к=1,03	3295	590		1944050				
		м3								
3	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	12401	398,23	9,35	4938450	115949	618176	0,325	4030
		м2 подстилающего слоя								
				52,88	3,13	655765	38815	89	0,0107	133
4	Е42-6-2	Исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кзкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	12401	-180,42	-4,72	-2237388	-58533	-102423	-0,0468	-580
		м2 подстилающего слоя								
				-7,7	-1,58	-95488	-19594	89	-0,0054	-67
5	Е1-191-5	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см	1156	24,61	1,43	28449	1653	19194	0,134	155
		дерево								
				23,18	0,54	26796	624	70	0,003	3
6	Е1-192-5	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1156	57,45	51,42	66412	59442	20829	0,113	131
		хвост								
				6,03	19,71	6971	22785	70	0,0644	74
7	Е1-192-11	Добавлять на каждые последующие 100 м трелевки древесины диаметром до 30 см тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кзкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	1156	141,18	107,3	163204	124039	60698	0,2352	272
		хвост								
				33,88	41,13	39165	47546	70	0,1344	155
8	Е1-193-6	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	1156	81,12	5,07	93775	5861	63069	0,485	561
		дерево								
				76,05	1,89	87914	2185	70	0,0109	13
9	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1156	18,7	18,7	21617	21617	5251	–	–
		яма								
				–	6,49	–	7502	70	0,0212	25

10	П8-15-1	Перевозка пней и корней автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	109,4	108,2	108,2	11837	11837	2367	–	–
		т		–	21,64	–	2367	100	0,04544	5
11	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием пней и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,21	4796,07	512,07	5803	620	3289	25,8	31
		га		3712,5	170,55	4492	206	70	0,56	1
	Раздел 2 Участок с пк 83+27 по пк 95+09									
12	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	1661	170,1	45,9	282536	76240	206310	0,794	1319
		м3		124,2	15,36	206296	25513	89	0,0525	87
13	30-8-123	Камень бутовый к=1,03	1710	590		1008900				
		м3								
14	Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	7092	398,23	9,35	2824247	66310	353528	0,325	2305
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	375025	22198	89	0,0107	76
15	Е42-6-2	Исключить устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную с изменением толщины на 5 см ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	7092	-180,42	-4,72	-1279539	-33474	-58574	-0,0468	-332
		м2 подстилающего слоя		-7,7	-1,58	-54608	-11205	89	-0,0054	-38
16	Е1-191-5	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 32 см	1214	24,61	1,43	29877	1736	20158	0,134	163
		дерево		23,18	0,54	28141	656	70	0,003	4
17	Е1-192-5	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1214	57,45	51,42	69744	62424	21874	0,113	137
		хвост		6,03	19,71	7320	23928	70	0,0644	78

18	Е1-192-11								
	Добавлять на каждые последующие 100 м трелевки древесины диаметром до 30 см тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	1214	141,18	107,3	171393	130262	63743	0,2352	286
	хвост		33,88	41,13	41130	49932	70	0,1344	163
19	Е1-193-6								
	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	1214	81,12	5,07	98480	6155	66233	0,485	589
	дерево		76,05	1,89	92325	2294	70	0,0109	13
20	Е1-199-1								
	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1214	18,7	18,7	22702	22702	5515	–	–
	яма		–	6,49	–	7879	70	0,0212	26
21	П8-15-1								
	Перевозка пней и корней автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	114,273	108,2	108,2	12364	12364	2473	–	–
	т		–	21,64	–	2473	100	0,04544	5
22	Е1-210-6								
	Сжигание с перетряхиванием пней и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,7	4796,07	512,07	3357	358	1903	25,8	18
	га		3712,5	170,55	2599	119	70	0,56	–
	Всего прямые затраты				**8824420**	**774396**			**11625**
					1821159	**275360**			**924**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6228866				
	Накладные расходы, тенге				1770956				
	- заработная плата, тенге				265643				
	- трудоемкость, чел-ч				885				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				635723				
	Всего				**11231098**				

Переезд на МК "Левобережный" - 2 шт (Локальная смета №2-1-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 0. Земляные, бетонные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 к=2,0	22	23,36	22,08	514	486	146	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	28	122	97	0,0193	0
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м к=2,0	18	7,61	7,61	137	137	41	–	-
		м3 грунта		–	2,31		42	97	0,00756	0
3	Е1-164-2	Вручная доработка грунта траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к=2,0	1	218,93	–	219	-	247	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	219		113	–	-
	Раздел 2 Ж/Бетонные и прочие работы									
4	Е42-13-2	Бетонирование дна мостового перехода вручную монолитным ж/бетоном при покрытии (увлажнении) поверхности бетона водой к=2	0,74	10003,09	54,57	7402	40	391	3,36	2
		м3 бетона или железобетона в конструкции		573,75	19,2	425	14	89	0,0769	0
5	30-18-5	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 8,1-9,9 см к=2	69	1430		98670				
		м2								
6	Е6-1-1	Устройство колесопроводов из монолитного бетона к=2	3,6	7940,17	66,01	28585	238	835	1,35	5
		м3								

			195,75	24,93	705	90	105	0,1218	-
7 Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	96	91,24	7,38	8759	708	8635	0,536	51
	м2								
			83,7	2,79	8035	268	104	0,0136	1
8 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 к=2	0,0192	26143,3	1166,54	502	22	37	5,07	-
	т								
			1284,75	574,87	25	11	104	2,69	-
9 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 к=2	0,308	30039,53	1538,51	9252	474	961	9,49	3
	т								
			2407,5	590,92	742	182	104	2,44	1
10 Е42-4-4	Крепление дна канала камнем насухо из каменной наброски к=2	66	170,1	45,9	11227	3029	8198	0,794	52
	м3								
			124,2	15,36	8197	1014	89	0,0525	3
11 30-8-123	Камень бутовый к=1,03 (к=2)	68,28	590		40285				
	м3								
12 Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных к=2	24	273,96	119,85	6575	2876	4151	0,64	15
	шт								
			100,35	29,7	2408	713	133	0,12	3
13 30-19-210	Столбики сигнальные из тяжелого бетона класса В15 к=2	1,2	14200		17040				
	м3								
14 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	6,6	408,12	169,62	2694	1119	2129	1,55	10
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1574	27	133	0,0136	-
15 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10см из песчано-гравийных смесей	110	406,49	17,83	44714	1961	1680	0,0416	5
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	705	558	133	0,01827	2
16 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	47	3,82	3,82	180	180	60	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32		62	97	0,00433	–

		Всего прямые затраты				**276755**	**11271**			**146**
						23063	**3103**			**10**
		Накладные расходы, тенге				27511				
		- заработная плата, тенге				4127				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18256				
		Всего по смете				**322522**				

ЛС 3-1-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Крыльца, отмостка									
	3,3									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	7,5465	7940,17	66,01	59920	498	1748	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1477	188	105	0,1218	1
	Раздел 5 Наружные , внутренние стены									
	5									
	Е8-20-7									
		Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	61	9541,1	355,12	582007	21662	79520	6,04	368
		м3 кладки		972	132,75	59292	8098	118	0,65	40
	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	73,17	295,24	18,89	21603	1382	17433	1,24	91
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	14257	517	118	0,0345	3
2	99-1-1(пл)	Кирпич модульный 250*120*80 для кладки стен и перегородок	20187	17		343179				
		шт								
	Раздел 7 Проемы									

3	6-1-195								
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	9,46	2860		27056			
		м							
4	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2	330,85	32,08	662	64	683	1,49	3
		м2 проемов							
				272,25	12,13	545	24	120	0,0592	–
5	2-2-1								
		Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100			
		шт							
	Раздел 9 Кровля								
6	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	160	496,1	8,2	79376	1312	52556	1,71	274
		м2 кровли								
				272,95	3,08	43672	493	119	0,015	2
7	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	176,96	896		158556			
		м2							
8	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	40	20,49	0,91	820	36	241	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	187	14	120	0,00168	–
9	Е10-3-5	Устройство карнизов из металлосайдинга	31	228,96	7,54	7098	234	8092	1,43	44
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	6654	89	120	0,0139	–
10	99-1-1(пл)	Металлосайдинг	31	716		22196			
		м2							
	Раздел 10 Полы								
	10.1 Жил. комнаты, ванные и т. д.								
11	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,1675	477	–	1511	–	1850	3,1	10
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	1504	–	123	–	–
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,1675	1400		4435			

		м3							
13	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,8	769,78	4,9	2925	19	282	0,382	1
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	222	7	123	0,009	–
14	Е11-40-1								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	83,9415	123,31	0,16	10351	13	1678	0,0899	8
	м плинтусов								
			16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
	Раздел 11 Отделочные работы								
15	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	192,56	158,88	3,43	30594	660	15171	0,4552	88
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	14197	252	105	0,0063	1
16	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	5,86	229,32	6,12	1344	36	885	0,8056	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			141,39	2,32	829	14	105	0,01132	–
17	Е15-180-3								
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28,24	306,5	2,1	8656	59	1951	0,39	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	1836	22	105	0,0039	–
18	Е15-37-9								
	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	85,41	846,22	2,86	72276	244	25377	1,63	139
	м2								
			282,04	0,94	24089	80	105	0,0046	–
19	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	85,41	187,8	3,94	16040	337	9290	0,5535	47
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	8721	127	105	0,00729	1

20	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6,77	291,31	2,33	1972	16	584	0,49	3
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	550	6	105	0,0043	–
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18,92	158,88	3,43	3006	65	1491	0,4552	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	1395	25	105	0,0063	–
22	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	18,92	306,5	2,1	5799	40	1307	0,39	7
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1230	15	105	0,0039	–
	Раздел 12 Фасад									
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	133,61	158,88	3,43	21228	458	10527	0,4552	61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	9851	175	105	0,0063	1
	Раздел 14 Отопление									
24	99-1-1(пл)	Котел отопительный стальной "СИБИРЬ-GEFEST" КВО1 2ТЭ дымоход справа	1	16977		16977				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1524687**	**27135**			**1180**
						191866	**10152**			**49**

Накладные расходы, тенге	230666
- заработная плата, тенге	34600
- трудоемкость, чел-ч	115
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	105321

		Всего				**1860674**				

ЛС 3-1-2. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	12	384,14	4,48	4610	54	1560	0,671	8
		м2 потолков		106,65	1,69	1280	20	120	0,0082	–
2	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	17,63	496,1	8,2	8746	145	5791	1,71	30
		м2 кровли		272,95	3,08	4812	54	119	0,015	–
3	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	19,49878	896		17471				
		м2								
		Всего прямые затраты				**30827**	**199**			**38**
						6092	**74**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				24537				
		Накладные расходы, тенге				7351				
		- заработная плата, тенге				1103				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2291				
		Всего				**40469**				

ЛС 3-1-4. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									

1	Е6-1-1	Устройство бетонного основания	4	7940,17	66,01	31761	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**31761**	**264**			**5**
						783	**100**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				30714				
		Накладные расходы, тенге				927				
		- заработная плата, тенге				139				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1961				
		Всего				**34649**				

ЛС 3-1-6. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Элетрооборудование									
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 6 кВт (50Гц)	1	69836		69836				
		шт								
		Всего прямые затраты				**69836**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				69836				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4190				
		Всего				**74026**				

ЛС 3-2-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Раздел 3 Крыльца, отмостка									
	3.2 Крыльца									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	15,093	7940,17	66,01	119841	996	3497	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2954	376	105	0,1218	2
	Раздел 5 Наружные , внутренние стены									
	5									
	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	132	9541,1	355,12	1259425	46876	172076	6,04	797
		м3 кладки		972	132,75	128304	17523	118	0,65	86
	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	146,34	295,24	18,89	43205	2764	34868	1,24	181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	28514	1035	118	0,0345	5
2	99-1-1(пл)	Кирпич модульный 250*120*80 для кладки стен и перегородокК=2,000;	40374	17		686358				
		шт								
	Раздел 7 Проемы									
3	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	18,92	2860		54111				
		м								
	Раздел 8 Перекрытие									
	8.1 Монтаж перекрытия									
4	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотенК=2,000;	4	330,85	32,08	1323	128	1366	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1089	49	120	0,0592	–
5	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенныеК=2,000;	2	25100		50200				
		шт								

Раздел 9 Кровля

6	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам к=2	80	20,49	0,91	1639	73	481	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	374	27	120	0,00168	–
7	Е10-3-5	Устройство карнизов из металлосайдингаК=2,000;	62	228,96	7,54	14196	467	16182	1,43	89
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	13308	177	120	0,0139	1
8	99-1-1(пл)	Металлосайдинг	62	716		44392				
		м2								
	9,1									
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	320	759,33	8,2	242986	2624	105113	1,71	547
		м2 кровли		272,95	3,08	87344	986	119	0,015	5
10	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	353,92	896		317112				
		м2								

Раздел 10 Полы

11	Е11-2-3	Устройство гравийно - песчаной подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,325	477	–	3017	–	3694	3,1	20
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	3003	–	123	–	–
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,325	1400		8855				
		м3								
13	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 к=2	7,6	769,78	4,9	5850	37	565	0,382	3
		м2 покрытия		58,5	1,85	445	14	123	0,009	–
14	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	167,883	123,31	0,16	20702	27	3355	0,0899	15
		м плинтусов								

			16,18	0,07	2716	12	123	0,0003	–
Раздел 11 Отделочные работы									
15	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	385,12	158,88	3,43	61188	1321	30345	0,4552	175
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	28395	505	105	0,0063	2
16	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	11,72	229,32	6,12	2688	72	1768	0,8056	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1657	27	105	0,01132	–
17	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	56,48	306,5	2,1	17311	119	3904	0,39	22
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3673	45	105	0,0039	–
18	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	170,82	846,22	2,86	144551	489	50756	1,63	278
		м2		282,04	0,94	48178	161	105	0,0046	1
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	170,82	187,8	3,94	32080	673	18582	0,5535	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	17442	255	105	0,00729	1
20	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами к=2	13,54	291,31	2,33	3944	32	1168	0,49	7
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1100	12	105	0,0043	–
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	37,84	158,88	3,43	6012	130	2982	0,4552	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				73,73	1,31	2790	50	105	0,0063	–
22	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,84	306,5	2,1	11598	79	2616	0,39	15
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2461	30	105	0,0039	–
	Раздел 12 Фасад									
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	267,22	158,88	3,43	42456	917	21055	0,4552	122
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	19702	350	105	0,0063	2
	Раздел 14 Отопление									
24	99-1-1(пл)	Котел отопительный стальной "СИБИРЬ-GEFEST" КВО1 2ТЭ дымоход справа	2	16977		33954				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3228994**	**57824**			**2420**
						393449	**21634**			**105**
		Накладные расходы, тенге				474373				
		- заработная плата, тенге				71156				
		- трудоемкость, чел-ч				237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222202				
		Всего				**3925569**				

ЛС 3-2-2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Элетрооборудование									
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 6 кВт (50Гц)	2	69836		139672				
		шт								

		Всего прямые затраты				**139672**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				139672				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8380				
		Всего				**148052**				

ЛС 3-2-3. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	35,26	759,33	8,2	26774	289	11582	1,71	60
		м2 кровли		272,95	3,08	9624	109	119	0,015	1
2	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	38,99756	896		34942				
		м2								
3	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 ммК=2,000;	24	384,14	4,48	9219	108	3121	0,671	16
		м2 потолков		106,65	1,69	2560	41	120	0,0082	–
		Всего прямые затраты				**70935**	**397**			**76**
						12184	**150**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				58355				
		Накладные расходы, тенге				14703				
		- заработная плата, тенге				2205				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5138				

		Всего				**90776**				

ЛС 3-2-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий к=2	180	592,92	6,63	106726	1193	26439	0,698	126
		м бортового камня		108,68	1,76	19562	317	133	0,0061	1
2	30-3-9	Поребрик (ГОСТ 6665-91) М-300 к=2	2,88	25300		72864				
		м3								
		Всего прямые затраты				**179590**	**1193**			**126**
						19562	**317**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				158834				
		Накладные расходы, тенге				26439				
		- заработная плата, тенге				3966				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12362				
		Всего				**218391**				

ЛС 3-3-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Крыльца, отмостка									
	3.2 Крыльца									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	15,093	7940,17	66,01	119841	996	3497	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2954	376	105	0,1218	2

Раздел 5 Наружные , внутренние стены

5

	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	132	9541,1	355,12	1259425	46876	172076	6,04	797
		м3 кладки		972	132,75	128304	17523	118	0,65	86
	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	146,34	295,24	18,89	43205	2764	34868	1,24	181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	28514	1035	118	0,0345	5
2	99-1-1(пл)	Кирпич модульный 250*120*80 для кладки стен и перегородокК=2,000;	40374	17		686358				
		шт								

Раздел 7 Проемы

3	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	18,92	2860		54111				
		м								

Раздел 8 Перекрытие

8.1 Монтаж перекрытия

4	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотенК=2,000;	4	330,85	32,08	1323	128	1366	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1089	49	120	0,0592	–
5	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенныеК=2,000;	2	25100		50200				
		шт								

Раздел 9 Кровля

6	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам к=2	80	20,49	0,91	1639	73	481	0,029	2
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	374	27	120	0,00168	–

7	Е10-3-5								
		Устройство карнизов из металлосайдингаК=2,000;	62	228,96	7,54	14196	467	16182	1,43	89
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	13308	177	120	0,0139	1
8	99-1-1(пл)	Металлосайдинг	62	716		44392				
		м2								
	9,1									
9	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	320	759,33	8,2	242986	2624	105113	1,71	547
		м2 кровли								
				272,95	3,08	87344	986	119	0,015	5
10	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	353,92	896		317112				
		м2								
	Раздел 10 Полы									
11	Е11-2-3									
		Устройство гравийно - песчаной подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,325	477	–	3017	–	3694	3,1	20
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	3003	–	123	–	–
12	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,325	1400		8855				
		м3								
13	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 к=2	7,6	769,78	4,9	5850	37	565	0,382	3
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	445	14	123	0,009	–
14	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	167,883	123,31	0,16	20702	27	3355	0,0899	15
		м плинтусов								
				16,18	0,07	2716	12	123	0,0003	–
	Раздел 11 Отделочные работы									
15	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	385,12	158,88	3,43	61188	1321	30345	0,4552	175

	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	28395	505	105	0,0063	2
16 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	11,72	229,32	6,12	2688	72	1768	0,8056	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1657	27	105	0,01132	–
17 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	56,48	306,5	2,1	17311	119	3904	0,39	22
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3673	45	105	0,0039	–
18 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	170,82	846,22	2,86	144551	489	50756	1,63	278
	м2		282,04	0,94	48178	161	105	0,0046	1
19 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (левкас) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	170,82	187,8	3,94	32080	673	18582	0,5535	95
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	17442	255	105	0,00729	1
20 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами к=2	13,54	291,31	2,33	3944	32	1168	0,49	7
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1100	12	105	0,0043	–
21 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	37,84	158,88	3,43	6012	130	2982	0,4552	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2790	50	105	0,0063	–
22 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,84	306,5	2,1	11598	79	2616	0,39	15
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2461	30	105	0,0039	–

	Раздел 12 Фасад									
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (левкас стен) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	267,22	158,88	3,43	42456	917	21055	0,4552	122
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	19702	350	105	0,0063	2
	Раздел 14 Отопление									
24	99-1-1(пл)	Котел отопительный стальной "СИБИРЬ-GEFEST" КВО1 2ТЭ дымоход справа	2	16977		33954				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3228994**	**57824**			**2420**
						393449	**21634**			**105**
		Накладные расходы, тенге				474373				
		- заработная плата, тенге				71156				
		- трудоемкость, чел-ч				237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222202				
		Всего				**3925569**				

ЛС 3-3-2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Элетрооборудование									
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 6 кВт (50Гц)	2	69836		139672				
		шт								
		Всего прямые затраты				**139672**	**-**			**-**
						-	**-**			**-**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				139672				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8380				
		Всего				**148052**				

ЛС 3-3-3. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых оконпрофнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	35,26	759,33	8,2	26774	289	11582	1,71	60
		м2 кровли		272,95	3,08	9624	109	119	0,015	1
2	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7К=1,106;	38,99756	896		34942				
		м2								
3	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 ммК=2,000;	24	384,14	4,48	9219	108	3121	0,671	16
		м2 потолков		106,65	1,69	2560	41	120	0,0082	–
		Всего прямые затраты				**70935**	**397**			**76**
						12184	**150**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				58355				
		Накладные расходы, тенге				14703				
		- заработная плата, тенге				2205				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5138				
		Всего				**90776**				

ЛС 3-3-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									
1	Е6-1-1	Устройство бетонного основания	8	7940,17	66,01	63521	528	1853	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
		Всего прямые затраты				**63521**	**528**			**11**
						1566	**199**			**1**
		Накладные расходы, тенге				1853				
		- заработная плата, тенге				278				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3922				
		Всего				**69296**				
		Всего по акту				**50 625 137**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				2 025 005				
		- сметная заработная плата, тенге				285 526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 620				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				2 132 331				
		- сметная заработная плата, тенге				980 872				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5 971				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				526 501				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				210 601				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55 519 575,05**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**141 963 553,40**				
		Налог (2 %)				2 839 271,07				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**144 802 824,47**				

НДС (12 %)	17 376 338,94
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**162 179 163,41**

Подрядчик:
Зам.Генерального директора-Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

на основании письма ОЦ ОР
№ 17-15-18/1705
от 29.12.15г

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С.**

Технадзор

_____ **Шабалин В.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК " Правая ветка" на р. Коксу в Коксуском районе Алматинской области

Акт

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2015 г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы на МК " Левобережный"

Раздел 1 МК "Левобережный"

Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	-500	18,7	18,7	-9350	-9350	-2272	–	–
	яма		–	6,49	–	-3245	70	0,0212	-11
	Всего прямые затраты				**-9350**	**-9350**			**–**
					–	**-3245**			**-11**
	Накладные расходы, тенге				-2272				
	- заработная плата, тенге				-341				
	- трудоемкость, чел-ч				-1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-697				
	Всего				**-12319**				

ЛС 2-1-10. Переезд на МК "Левобережный" - 2 шт (пк 167+61 и пк 195+55)

Раздел 0. Земляные, бетонные работы

5	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м к=2,0	-40	12,61	12,61	-504	-504	-170	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	-175	97	0,0143	-1

Раздел 2 Ж/Бетонные и прочие работы

16	Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т к=2	-2,6	1722,51	1202,76	-4479	-3127	-2164	3,28	-9
		м3 сборных конструкций		519,75	415,28	-1351	-1080	89	1,5739	-4
		т								
		Всего прямые затраты				**-4983**	**-3632**			**-9**
						-1351	**-1255**			**-5**
		Накладные расходы, тенге				-2334				
		- заработная плата, тенге				-350				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-439				
		Всего				**-7756**				

ЛС 2-2-1. Переезд на МК "Левобережный" - 2 шт (пк 167+61 и пк 195+55)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е30-68-3	Установка блоков стенок и оголовков двухочковых прямоугольных труб отверстием до 3 м(Монтаж ж/б блоков ЗП10.200)	-22,56	4079,64	573,75	-92037	-12944	-20156	3,95	-89
		м3		670,5	149,18	-15126	-3366	109	0,51	-12
2	30-23-83	Звено ЗП10.100 (ТП 3.503.1-177.93)(примен)	-8	62600		-500800				
		шт								
3	Е30-68-3	Установка блоков стенок и оголовков двухочковых прямоугольных труб отверстием до 3 м(Монтаж блоков ЗП35)	-7	4079,64	573,75	-28557	-4016	-6254	3,95	-28
		м3								

				670,5	149,18	-4694	-1044	109	0,51	-4
4	30-23-77	Звено оголовка ЗП35 (ТП 3.503.1-177.93)	-4	72700		-290800				
		шт								
5	Е37-73-3	Монтаж СТ 3 ПЛ	-4,52	11272,46	142,69	-50952	-645	-4206	4,47	-20
		м3								
				724,5	50,98	-3275	-230	120	0,2132	-1
6	30-23-52	Стенка откосная СТ-3 (ТП 3.501.1-144)	-4	58100		-232400				
		шт								
7	Е22-8-20									
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1400 мм с гидравлическим испытанием	-0,0116	1267902,31	675551,68	-14708	-7836	-11591	2698	-31
		км трубопровода								
				513450	255195	-5956	-2960	130	1246,37	-14
8	8-6-160	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм	-11,6	43600		-505760				
		м								
		Всего прямые затраты				**-1716014**	**-25441**			**-168**
						-29051	**-7600**			**-31**
		Накладные расходы, тенге				-42207				
		- заработная плата, тенге				-6331				
		- трудоемкость, чел-ч				-21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-105493				
		Всего				**-1863714**				

ЛС 2-2-3. Мехочистка на МК "Правая ветка" с пк 35+67 по пк 87+20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-5200	7,61	7,61	-39572	-39572	-11652	–	–
		м3 грунта								
				–	2,31	–	-12012	97	0,00756	-39
		Всего прямые затраты				**-39572**	**-39572**			**–**

		-	-12012		-39
	Накладные расходы, тенге	-11652			
	- заработная плата, тенге	-1748			
	- трудоемкость, чел-ч	-6			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-3073			
	Всего	**-54297**			

ЛС 2-2-11. Устройство каналов из блоков Г-20-2 на МК " Правая ветка" с пк 264+15 по пк 286+15 (2200 м)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона (л=886 м)	-679,27	4380,12	1720,96	-2975284	-1168996	-1379875	6,1	-4144
		м3		1093,5	599,34	-742782	-407114	120	2,3315	-1584
2	30-18-20	Паели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	-681,27	22500		-15328575				
		м3								
3	Е37-73-1	Устройство дна канала из монолитного ж/бетона	-301,24	9069,09	133,67	-2731973	-40267	-134394	1,93	-581
		м3		324	47,78	-97602	-14393	120	0,2	-60
4	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	-14,18	8049,49	3554,81	-114142	-50407	-63769	14	-199
		т		2475	1272,6	-35096	-18045	120	5,3497	-76
5	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	-6,73	58600		-394378				
		т								
6	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	-7,45	53000		-394850				
		т								

7	Е37-7-3	Устройство гравино - песчаной подготовки под сооружения к=1,05		-310,1	560,77	308,7	-173895	-95728	-91583	0,91	-282
			м3								
					127,58	118,53	-39563	-36756	120	0,5478	-170
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные к=1,05		-325,6	1400		-455840				
			м3								
9	Е41-7-7	Уплотнение конструктивного шва		-685	185,43	1,54	-127020	-1055	-121279	0,946	-648
			м								
					169,65	0,59	-116210	-404	104	0,0028	-2
10	Е41-7-7	Уплотнение температурного шва		-490	185,43	1,54	-90861	-755	-86755	0,946	-464
			м								
					169,65	0,59	-83129	-289	104	0,0028	-1
11	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя		-4430	192,6	7,38	-853218	-32693	-398477	0,536	-2374
			м2								
					83,7	2,79	-370791	-12360	104	0,0136	-60
		Всего прямые затраты					**-23640035**	**-1389901**			**-8692**
							-1485171	**-489362**			**-1953**
		Накладные расходы, тенге					-2276131				
		- заработная плата, тенге					-341420				
		- трудоемкость, чел-ч					-1138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					-1554969,96				
		Всего					**-27471136**				

ЛС 3-1-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Крыльца, отмостка									
	3.2 Крыльца									
11	Е10-32-1									
		Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	-0,4318	28485,13	318,13	-12300	-137	-3698	39	-17
		м3								
				7020	119,25	-3031	-51	120	0,59	–

12	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	-15,6	578,74	8,2	-9028	-128	-1315	0,424	-7
		м2 кровли		67,73	3,08	-1057	-48	119	0,015	–
13	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	-0,04332	13711,46	5475,86	-594	-237	-257	28,9	-1
		т конструкций		5040	1552,87	-218	-67	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения	-0,04332	134000		-5805				
		т								
20	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	-50,31	405,33	–	-20392	–	-1656	0,144	-7
		м2 покрытия		24,75	–	-1245	–	133	–	–
	Раздел 5 Наружные , внутренние стены									
	5									
21	E8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	-61	14421,1	355,12	-879687	-21662	-79520	6,04	-368
		м3 кладки		972	132,75	-59292	-8098	118	0,65	-40
22	E8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	-73,17	624,64	18,89	-45705	-1382	-17433	1,24	-91
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	-14257	-517	118	0,0345	-3
	Раздел 7 Проемы									
40	6-9-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	-9,46	1000		-9460				
		м								
41	E12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	-3,88	25,35	0,05	-98	–	-36	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	-30	–	119	0,0001	–

42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	-2	400,18	102,53	-800	-205	-449	0,899	-2
		м2 проемов		151,65	35,67	-303	-71	120	0,1393	-
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	-2	4010		-8020				
		м2								
	Раздел 9 Кровля									
57	Е12-7-1									
		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	-147,55	549,74	8,2	-81114	-1210	-12433	0,424	-63
		м2 кровли		67,73	3,08	-9994	-454	119	0,015	-2
59	Е10-3-5	Устройство карнизов	-21,83	799,25	7,54	-17448	-165	-5698	1,43	-31
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	-4686	-62	120	0,0139	–
60	Е10-3-4	Устройство фронтонов	-17,6	849,58	8,67	-14953	-153	-2278	0,68	-12
		м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	-1841	-57	120	0,016	–
	Раздел 10 Полы									
	10.1 Жил. комнаты, ванные и т. д.									
68	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	-83,9415	109,84	0,46	-9220	-39	-1262	0,0765	-6
		м плинтусов		12,04	0,18	-1011	-15	123	0,0008	–
69	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	-3,8	921,4	11,72	-3501	-45	-823	1,06	-4
		м2 покрытия		171,68	4,39	-652	-17	123	0,0214	–
	Раздел 11 Отделочные работы									
72	Е15-169-5									
		Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен и откосов по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	-192,56	19,88	0,05	-3828	-10	-3880	0,109	-21
		м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-3691	-4	105	0,0001	–
74	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	-238,104	37		-8810				
		кг								

76	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-28,24	17,43	0,12	-492	-3	-408	0,092	-3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-388	-1	105	0,0002	–
77	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором	-85,41	291,5	4,07	-24897	-348	-12578	0,75	-64
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139,28	0,97	-11896	-83	105	0,0517	-4
78	Е15-169-6	Третья шпаклевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	-85,41	47,1	0,05	-4023	-4	-2384	0,15	-13
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	-2268	-2	105	0,0001	–
79	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	-94,368	37		-3492				
		кг								
81	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-6,77	17,43	0,12	-118	-1	-98	0,092	-1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-93	–	105	0,0002	–
82	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	-18,92	1016,16	2,1	-19226	-40	-6631	2	-38
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	-6300	-15	105	0,0039	–
83	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным (карниз, фронтон)	-39,43	196,11	2,7	-7733	-106	-4560	0,654	-26
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	-4303	-40	105	0,005	–
Раздел 12 Фасад										
85	Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	-133,61	37,86	0,05	-5058	-7	-2692	0,109	-15
		м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-2561	-3	105	0,0001	–
86	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	-160,332	37		-5932				
		кг								
Раздел 14 Отопление										

101	75-1-68									
		Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95	-1	43500		-43500				
		шт								
	Раздел 15 Перекрытие									
	15.1 Монтаж перекрытия									
117	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм к	-66,7	384,14	4,48	-25622	-299	-8672	0,671	-45
		м2 потолков								
				106,65	1,69	-7114	-113	120	0,0082	-1
118	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	-87,5	109,84	0,46	-9611	-40	-1316	0,0765	7
		м плинтусов								
				12,04	0,18	-1054	-16	123	0,0008	–
		Всего прямые затраты				**-1280467**	**-26221**			**-828**
						-137285	**-9734**			**-50**
		Стоимость:								
		оборудования, тенге				-43500				
		Накладные расходы, тенге				-170077				
		- заработная плата, тенге				-25512				
		- трудоемкость, чел-ч				-85				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-84423				
		Всего по смете				**-1534967**				

ЛС 3-1-2. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е12-7-1									
		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	-17,63	578,74	8,2	-10203	-145	-1485	0,424	-7
		м2 кровли								
				67,73	3,08	-1194	-54	119	0,015	–

	Всего прямые затраты	**-10203**	**-145**		**-7**
		-1194	**-54**		**–**
	Накладные расходы, тенге	-1485			
	- заработная плата, тенге	-223			
	- трудоемкость, чел-ч	-1			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-701			
	Всего	**-12389**			

ЛС 3-1-4. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	-221	19,95	15,58	-4409	-3443	-1919	0,0093	-2
		м2 корыта		1,03	5,5	-228	-1216	133	0,02686	-6
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10см из песчано-гравийных смесей	-221	197,89	17,83	-43734	-3940	-3374	0,0416	-9
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	-1417	-1120	133	0,01827	-4
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	-14	592,92	6,63	-8301	-93	-2056	0,698	-10
		м бортового камня		108,68	1,76	-1522	-25	133	0,0061	–
4	30-3-9	Поребрик (ГОСТ 6665-91) М-300	-0,224	25300		-5667				
		м3								
5	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	-21	544,56	15,35	-11436	-322	-307	0,0336	-1
		м2 покрытия								

				5,94	5,06	-125	-106	133	0,01766	–
Раздел 2 Озеленение										
6	Е10-40-4	Устройство решетчатых заборов высотой до 2 м с установкой столбов	-263,464	780,47	62,45	-205626	-16453	-64477	1,15	-303
		м2 забора		186,08	17,86	-49025	-4705	120	0,0683	-18
		Всего прямые затраты				**-279172**	**-24252**			**-325**
						-52316	**-7172**			**-28**
		Накладные расходы, тенге				-72134				
		- заработная плата, тенге				-10820				
		- трудоемкость, чел-ч				-36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-21078				
		Всего				**-372385**				

ЛС 3-1-6. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Элетрооборудование										
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 3 кВт (50Гц) (22580х3,48 = (78578,4 /1,12/2,557)	-1	27438,1		-27438				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-27438**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1646				
		Всего				**-29084**				

ЛС 3-2-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 3 Крыльца, отмостка

3.2 Крыльца

11	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец к=2	-0,8636	28485,13	318,13	-24600	-275	-7398	39	-34
		м3		7020	119,25	-6062	-103	120	0,59	-1
12	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	-31,2	578,74	8,2	-18057	-256	-2629	0,424	-13
		м2 кровли		67,73	3,08	-2113	-96	119	0,015	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением к=2	-0,08664	13711,46	5475,86	-1188	-474	-515	28,9	-3
		т конструкций		5040	1552,87	-437	-135	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения к=2	-0,08664	134000		-11610				
		т								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см к=2	-100,62	405,33	–	-40784	–	-3312	0,144	-14
		м2 покрытия		24,75	–	-2490	–	133	–	–

Раздел 5 Наружные , внутренние стены

21	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	-132	14421,1	355,12	-1903585	-46876	-172076	6,04	-797
		м3 кладки		972	132,75	-128304	-17523	118	0,65	-86
22	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м к=2	-146,34	624,64	18,89	-91410	-2764	-34868	1,24	-181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	-28514	-1035	118	0,0345	-5

Раздел 7 Проемы

40 6-9-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм к=2	-18,92	1000		-18920				
	м								
41 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб к=2	-7,76	25,35	0,05	-197	–	-71	0,049	–
	м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	-60	–	119	0,0001	–
42 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 к=2	-4	400,18	102,53	-1601	-410	-900	0,899	-4
	м2 проемов		151,65	35,67	-607	-143	120	0,1393	-1
43 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	-4	4010		-16040				
	м2								

Раздел 8 Перекрытие

8.1 Монтаж перекрытия

54 Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм к=2	-133,4	384,14	4,48	-51244	-598	-17342	0,671	-90
	м2 потолков		106,65	1,69	-14227	-225	120	0,0082	-1
55 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов к=2,0	-165	109,84	0,46	-18124	-76	-2481	0,0765	-13
	м плинтусов		12,04	0,18	-1987	-30	123	0,0008	–

Раздел 9 Кровля

65 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	-295,1	549,74	8,2	-162228	-2420	-24866	0,424	-125
	м2 кровли		67,73	3,08	-19987	-909	119	0,015	-4
67 Е10-3-5	Устройство карнизов к=2	-43,66	799,25	7,54	-34895	-329	-11396	1,43	-62
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	-9372	-125	120	0,0139	-1
68 Е10-3-4	Устройство фронтонов к=2	-35,2	849,58	8,67	-29905	-305	-4558	0,68	-24
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	-3683	-115	120	0,016	-1

Раздел 10 Полы

10.1 Жил. комнаты, ванные и т. д.

76	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов к=2	-167,883	109,84	0,46	-18440	-77	-2523	0,0765	-13
		м плинтусов		12,04	0,18	-2021	-30	123	0,0008	–
77	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе к=2	-7,6	921,4	11,72	-7003	-89	-1646	1,06	-8
		м2 покрытия		171,68	4,39	-1305	-33	123	0,0214	–

Раздел 11 Отделочные работы

80	Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен и откосов по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-385,12	19,88	0,05	-7656	-19	-7761	0,109	-42
		м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-7383	-8	105	0,0001	–
82	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=2К=1,200;	-476,208	37		-17620				
		кг								
84	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке к=2	-56,48	17,43	0,12	-984	-7	-817	0,092	-5
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-775	-3	105	0,0002	–
85	Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором к=2	-170,82	291,5	4,07	-49794	-695	-25156	0,75	-128
		м2 оштукатуриваемой поверхности		139,28	0,97	-23792	-166	105	0,0517	-9
86	Е15-169-6	Третья шпаклевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-170,82	47,1	0,05	-8046	-9	-4765	0,15	-26
		м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	-4535	-3	105	0,0001	–
87	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	-188,736	37		-6983				
		кг								

89	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке к=2	-13,54	17,43	0,12	-236	-2	-196	0,092	-1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	-186	-1	105	0,0002	–
90	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону к=2	-37,84	1016,16	2,1	-38451	-79	-13263	2	-76
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	-12601	-30	105	0,0039	–
91	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным к=2	-16,788	167,96	1,88	-2820	-32	-1393	0,467	-8
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	-1315	-12	105	0,0035	–
92	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным (карниз, фронтон) к=2	-78,86	196,11	2,7	-15465	-213	-9120	0,654	-52
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	-8606	-80	105	0,005	–
	Раздел 12 Фасад									
94	Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-267,22	37,86	0,05	-10117	-13	-5384	0,109	-29
		м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-5123	-5	105	0,0001	–
95	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=2К=1,200;	-320,664	37		-11865				
		кг								
	Раздел 14 Отопление									
111	75-1-68	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95 к=2,0	-2	43500		-87000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-2706868**	**-56018**			**-1748**
						-285485	**-20810**			**-109**
		Стоимость:								
		оборудования, тенге				-87000				

		Накладные расходы, тенге				-354436				
		- заработная плата, тенге				-53165				
		- трудоемкость, чел-ч				-177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-178458				
		Всего по смете				**-3239762**				

ЛС 3-2-2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Элетрооборудование									
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 3 кВт (50Гц) = 22580x3,48=78578,4/1,12/2,557)= 27438,1 *шт*	-2	27438,1		-54876				
		Всего прямые затраты				**-54876**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3293				
		Всего				**-58169**				

ЛС 3-2-3. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2 *м2 кровли*	-35,26	578,74	8,2	-20406	-289	-2971	0,424	-15
				67,73	3,08	-2388	-109	119	0,015	-1
		Всего прямые затраты				**-20406**	**-289**			**-15**
						-2388	**-109**			**-1**

	Накладные расходы, тенге	-2971
	- заработная плата, тенге	-446
	- трудоемкость, чел-ч	-1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-1403
	Всего	**-24780**

ЛС 3-2-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) к=2	-522	19,95	15,58	-10414	-8133	-4534	0,0093	-5
		м2 корыта		1,03	5,5	-538	-2871	133	0,02686	-14
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	-522	197,89	17,83	-103299	-9307	-7971	0,0416	-22
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	-3346	-2647	133	0,01827	-10
3	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 мк=2	-42	544,56	15,35	-22872	-645	-614	0,0336	-1
		м2 покрытия		5,94	5,06	-249	-213	133	0,01766	-1
	Раздел 2 Озеленение									
4	Е10-40-4	Устройство решетчатых заборов высотой до 2 м с установкой столбов к=2	-574	780,47	62,45	-447990	-35846	-140474	1,15	-660
		м2 забора		186,08	17,86	-106810	-10252	120	0,0683	-39
5	Е10-30-2	Установка ворот с деревянными коробками, утепленными полотнами и калитками к=2	-20,4	210	31,37	-4284	-640	-3755	0,902	-18
		м2 полотна		141,53	11,86	-2887	-242	120	0,0579	-1

6	6-6-7	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками ВРГ 30-30Н; ВРГ 30-27Н	-20,4	7990		-162996				
		м2								
		Всего прямые затраты				**-751855**	**-54571**			**-706**
						-113830	**-16225**			**-65**
		Накладные расходы, тенге				-157348				
		- заработная плата, тенге				-23602				
		- трудоемкость, чел-ч				-79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-54552				
		Всего				**-963755**				

ЛС 3-3-1. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Крыльца, отмостка									
	3.2 Крыльца									
11	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец к=2	-0,8636	28485,13	318,13	-24600	-275	-7398	39	-34
		м3		7020	119,25	-6062	-103	120	0,59	-1
12	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	-31,2	578,74	8,2	-18057	-256	-2629	0,424	-13
		м2 кровли		67,73	3,08	-2113	-96	119	0,015	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением к=2	-0,08664	13711,46	5475,86	-1188	-474	-515	28,9	-3
		т конструкций		5040	1552,87	-437	-135	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения к=2	-0,08664	134000		-11610				
		т								

20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см к=2	-100,62	405,33	–	-40784	–	-3312	0,144	-14
		м2 покрытия		24,75	–	-2490	–	133	–	–
	Раздел 5 Наружные , внутренние стены									
21	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	-132	14421,1	355,12	-1903585	-46876	-172076	6,04	-797
		м3 кладки		972	132,75	-128304	-17523	118	0,65	-86
22	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м к=2	-146,34	624,64	18,89	-91410	-2764	-34868	1,24	-181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	-28514	-1035	118	0,0345	-5
	Раздел 7 Проемы									
40	6-9-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм к=2	-18,92	1000		-18920				
		м								
41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб к=2	-7,76	25,35	0,05	-197	–	-71	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	-60	–	119	0,0001	–
42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 к=2	-4	400,18	102,53	-1601	-410	-900	0,899	-4
		м2 проемов		151,65	35,67	-607	-143	120	0,1393	-1
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	-4	4010		-16040				
		м2								
	Раздел 8 Перекрытие									
	8.1 Монтаж перекрытия									
54	Е10-12-3	Подшивка потолков древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм к=2	-133,4	384,14	4,48	-51244	-598	-17342	0,671	-90

	м2 потолков		106,65	1,69	-14227	-225	120	0,0082	-1
55 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов к=2,0	-165	109,84	0,46	-18124	-76	-2481	0,0765	-13
	м плинтусов		12,04	0,18	-1987	-30	123	0,0008	–
Раздел 9 Кровля									
65 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	-295,1	549,74	8,2	-162228	-2420	-24866	0,424	-125
	м2 кровли		67,73	3,08	-19987	-909	119	0,015	-4
67 Е10-3-5	Устройство карнизов к=2	-43,66	799,25	7,54	-34895	-329	-11396	1,43	-62
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	-9372	-125	120	0,0139	-1
68 Е10-3-4	Устройство фронтонов к=2	-35,2	849,58	8,67	-29905	-305	-4558	0,68	-24
	м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	-3683	-115	120	0,016	-1
Раздел 10 Полы									
10.1 Жил. комнаты, ванные и т. д.									
76 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов к=2	-167,883	109,84	0,46	-18440	-77	-2523	0,0765	-13
	м плинтусов		12,04	0,18	-2021	-30	123	0,0008	–
77 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе к=2	-7,6	921,4	11,72	-7003	-89	-1646	1,06	-8
	м2 покрытия		171,68	4,39	-1305	-33	123	0,0214	–
Раздел 11 Отделочные работы									
80 Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен и откосов по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-385,12	19,88	0,05	-7656	-19	-7761	0,109	-42
	м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-7383	-8	105	0,0001	–

82 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=2К=1,200;	-476,208	37		-17620				
	кг								
84 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке к=2	-56,48	17,43	0,12	-984	-7	-817	0,092	-5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	-775	-3	105	0,0002	–
85 Е15-61-4	Улучшенная штукатурка по камню и бетону потолков цементно-известковым или цементным раствором к=2	-170,82	291,5	4,07	-49794	-695	-25156	0,75	-128
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			139,28	0,97	-23792	-166	105	0,0517	-9
86 Е15-169-6	Третья шпаклевка при высококачественной окраске потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-170,82	47,1	0,05	-8046	-9	-4765	0,15	-26
	м2 окрашиваемой поверхности								
			26,55	0,02	-4535	-3	105	0,0001	–
87 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	-188,736	37		-6983				
	кг								
89 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке к=2	-13,54	17,43	0,12	-236	-2	-196	0,092	-1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	-186	-1	105	0,0002	–
90 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону к=2	-37,84	1016,16	2,1	-38451	-79	-13263	2	-76
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	-12601	-30	105	0,0039	–
91 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов колером масляным разбеленным к=2	-16,788	167,96	1,88	-2820	-32	-1393	0,467	-8
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	-1315	-12	105	0,0035	–
92 Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным (карниз, фронтон) к=2	-78,86	196,11	2,7	-15465	-213	-9120	0,654	-52
	м2 окрашиваемой поверхности								
			109,13	1,01	-8606	-80	105	0,005	–

Раздел 12 Фасад

94	Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску к=2	-267,22	37,86	0,05	-10117	-13	-5384	0,109	-29
		м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-5123	-5	105	0,0001	–
95	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе к=2К=1,200;	-320,664	37		-11865				
		кг								
	Раздел 14 Отопление									
111	75-1-68									
		Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95 к=2,0	-2	43500		-87000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-2706868**	**-56018**			**-1748**
						-285485	**-20810**			**-109**
		Стоимость:								
		оборудования, тенге				-87000				
		Накладные расходы, тенге				-354436				
		- заработная плата, тенге				-53165				
		- трудоемкость, чел-ч				-177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-178458				
		Всего по смете				**-3239762**				

ЛС 3-3-2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Элетрооборудование									
1	99-8-1	Бензиновые генераторы 3 кВт (50Гц) = 22580х3,48=78578,4/1,12/2,557)= 27438,1	-2	27438,1		-54876				
		шт								
		Всего прямые затраты				**-54876**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-3293				
		Всего				**-58169**				

ЛС 3-3-3. Сарай

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Кровля									
1	Е12-7-1									
		Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	-35,26	578,74	8,2	-20406	-289	-2971	0,424	-15
		м2 кровли		67,73	3,08	-2388	-109	119	0,015	-1
		Всего прямые затраты				**-20406**	**-289**			**-15**
						-2388	**-109**			**-1**
		Накладные расходы, тенге				-2971				
		- заработная плата, тенге				-446				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1403				
		Всего				**-24780**				

ЛС 3-3-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Площадка									
1	Е27-82-1									
		Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) к=2	-442	19,95	15,58	-8818	-6886	-3838	0,0093	-4
		м2 корыта		1,03	5,5	-455	-2431	133	0,02686	-12

2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	-442	197,89	17,83	-87467	-7881	-6748	0,0416	-18
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	-2833	-2241	133	0,01827	-8
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий к=2	-28	592,92	6,63	-16602	-186	-4112	0,698	-20
		м бортового камня		108,68	1,76	-3043	-49	133	0,0061	–
4	30-3-9	Поребрик (ГОСТ 6665-91) М-300 к=2	-0,448	25300		-11334				
		м3								
5	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 мк=2	-42	544,56	15,35	-22872	-645	-614	0,0336	-1
		м2 покрытия		5,94	5,06	-249	-213	133	0,01766	-1
	Раздел 2 Озеленение									
6	Е10-40-4	Устройство решетчатых заборов высотой до 2 м с установкой столбов к=2	-574	780,47	62,45	-447990	-35846	-140474	1,15	-660
		м2 забора		186,08	17,86	-106810	-10252	120	0,0683	-39
7	Е10-30-2	Установка ворот с деревянными коробками, утепленными полотнами и калитками к=2	-20,4	210	31,37	-4284	-640	-3755	0,902	-18
		м2 полотна		141,53	11,86	-2887	-242	120	0,0579	-1
8	6-6-7	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками ВРГ 30-30Н; ВРГ 30-27Н	-20,4	7990		-162996				
		м2								
		Всего прямые затраты				**-762363**	**-52084**			**-721**
						-116277	**-15428**			**-61**

Накладные расходы, тенге	-159541
- заработная плата, тенге	-23931
- трудоемкость, чел-ч	-80

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-55314
Всего	**-977218**
Всего по акту	**-39 944 441**
в т.ч. Оборудование	-217 500
Временные здания и сооружения (5 %)	-1 589 078
- сметная заработная плата, тенге	-224 060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-1 271
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	-1 673 299
- сметная заработная плата, тенге	-769 717
- нормативная трудоемкость, чел-ч	-4 685
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	-413 160
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	-165 264
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-43 785 241,84**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**-111 958 863,39**
Налог (2 %)	-2 239 177,27
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-114 198 040,65**
НДС (12 %)	-13 703 764,88
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-127 901 805,53**

Подрядчик:
Зам.Генерального директора-Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

на осн. письма АФ N17-15-В/1755 от 29.12.15г.

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С.**

Технадзор

_____ **Шабалин В.**