Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»

Программа: 237 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Полная сметная стоимость работ 572 575 401,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 572 575 401,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

а) с начала года 374 468 088,60 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 132 617 402,16 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	23.07.2015г						

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за октябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	«Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»	-									
	Строительно-монтажные работы		564 094 933,00	99 217 414,37	39 785 220,65	59 432 193,72	241 850 686,44	374 468 088,60		92 832 181,51	374 468 088,60
	Услуги авторского надзора		1 093 548,00	-	-	-	-	-		-	-
	Инжиниринговые услуги		7 386 920,00	-	-	-	-	-		-	-
	Итого:		572 575 401,00	99 217 414,37	39 785 220,65	59 432 193,72	241 850 686,44	374 468 088,60	0	92 832 181,51	374 468 088,60

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б.Бекнияз

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М.Бейсенов

Подрядчик:
И.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ Б. Малимов

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Акт
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-6. Быстротоки на МК "Левобережный" (4шт)								
1	Е37-73-2 (ДМ)	Демонтаж перепад -быстротока на оросительных и осушительных системах из монолитного ж/бетона к=4,0 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; м3	272	680,13	145,53	184995	39584	191766	3,448	938
				534,6	52,92	145411	14394	120	0,2316	63
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка к=4,0 т	653	152,8	152,8	99778	99778	69845	–	–
				–	106,96	–	69845	100	0,22462	147
3	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза к=4,0 т	653	196	196	127988	127988	25598	–	–
				–	39,2	–	25598	100	0,08232	54
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы к=4,0 м2 спланированной поверхности	1982	20,27	–	40175	–	45398	0,129	256

				20,27	–	40175	–		113	–	–
5		Устройство гравийно -песчанной подготовки под сооружения к=4,0									
	Е37-7-3		222	560,77	308,7	124491		68531	65564	0,91	202
		м3									
				127,58	118,53	28323		26314	120	0,5478	122
6		Смеси песчано-гравийные природные к=1,05									
	30-8-104	(к=4,0)	233,1	1400		326340					
		м3									
7		Устройство дна и откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного ж/бетона к=4,0									
	Е37-73-2		387,5	10022,45	181,91	3883699		70490	341496	4,31	1670
		м3									
				668,25	66,15	258947		25633	120	0,2895	112
8		Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах к=4,0									
	Е37-75-1		6,38	8049,49	3554,81	51356		22680	28692	14	89
		т									
				2475	1272,6	15791		8119	120	5,3497	34
9											
	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм к=4,0	6,38	65300		416614					
		т									
10											
	Е42-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия к=4,0	151,2	446,4	45,9	67496		6940	55961	1,97	298
		м3									
				400,5	15,36	60556		2322	89	0,0525	8
11	30-8-123	Камень бутовый к=1,03 к=4,0	155,7	590		91863					
		м3									
12	Е6-1-2	Устройство зубьев из бутобетона к=4,0	36	9416,45	98,32	338992		3540	27684	4,41	159
		м3									
				695,25	37,15	25029		1337	105	0,1814	7

13	30-8-123	Камень бутовый м3	37,1	490	18179					
		Всего прямые затраты			5771966	439531				3612
					574232	173562				547
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4758205					
		Накладные расходы, тенге			852004					
		- заработная плата, тенге			127801					
		- трудоемкость, чел-ч			426					
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			2494860					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			547130					
		Всего			7171100					
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге			2494860					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			547130					
		Всего			**7171100**					

Локальная смета 2-2-3. Мехочистка на МК "Правая ветка" с ПК 0+00 по ПК 239+90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-73-12	Мехочистка канала в мокрых грунтах экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы в отвал т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.94: ктрр2=1,28; ктрм2=1,28; кзпр2=1,28; кэкс2=1,28; кзпм2=1,28; м3 грунта	44397	69,11	66,34	3068277	2945297	672246	0,01929	856
				2,77	12,84	122980	570057	97	0,04196	1863
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	8071	7,61	7,61	61420	61420	18085	–	–

	м3 грунта		–	2,31	–	18644	97	0,00756	61
3	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	5200	7,61	7,61	39572	39572	11652	–	–
		м3 грунта	–	2,31	–	12012	97	0,00756	39
		Всего прямые затраты			3169269	3046289			856
					122980	600713			1963
		В том числе стоимость: материалов, тенге			–				
		Накладные расходы, тенге			701983				
		- заработная плата, тенге			105297				
		- трудоемкость, чел-ч			351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			232275				
		Всего			**4103527**				

Локальная смета 2-1-3. Мехочистка МК "Левобережный" с ПК154+30 по ПК228+50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-73-12	Уширение и углубление МК одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.96: ктрр2=1,07; ктрм2=1,07; кзпр2=1,07; кэкс2=1,07; кзпм2=1,07;	76413	57,77	55,45	4414379	4237101	967273	0,01612	1232
		м3 грунта		2,32	10,73	177278	819911	97	0,03507	2680
2	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	22264	7,61	7,61	169429	169429	49887	–	–
		м3 грунта	–	2,31	–	51430	97	0,00756	168	

3	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м м3 грунта	14843	6,01	6,01	89206	89206	29947	–	–
			–		2,08	–	30873	97	0,00681	101
		Всего прямые затраты				4673014	4495736			1232
						177278	902214			2949
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				1047107				
		- заработная плата, тенге				157066				
		- трудоемкость, чел-ч				524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				343207				
		Всего по смете				**6063328**				
		Сметная заработная плата, тенге				1236558				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4705				

Локальная смета №3-1-6. Электромонтажные работы (МК "Левобережный")

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный шт	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
				54	2,3	54	2	95	0,013	–
2	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе м кабеля	192	48,73	3,43	9356	659	7496	0,21	40
				34,43	1,72	6611	330	108	0,0079	2
3	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,192	32123		6168				

4	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,04	50586		2023					
5	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,024	18000		432					
6	18-3-53	Коробка ответвительная, тип Л48УХЛ; (прим) шт	23	244		5612					
7	1-7-6	Колодка клеммная КЛ-2,5У3 (прим) 100шт	0,08	7100		568					
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания шт	1	119,6	2,58	120		3	110	0,608	1
				100,8	1,02	101		1	108	0,005	–
9	17-1-80	Светильники, тип НББ61 (прим) шт	1	158		158					
10	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания шт	3	98,48	0,36	295		1	202	0,396	1
				62,33	0,14	187	–		108	0,0007	–
11	17-1-86	Патрон подвесной (прим) шт	3	137		411					
12	17-6-81	Лампы накаливания, энергосберегающее тип НБ220-60 (прим) шт	8	131		1048					
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	4	35,4	–	142	–		127	0,187	1
				29,48	–	118	–		108	–	–
14	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	4	156		624					
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	45,74	–	91	–		67	0,198	–
				31,05	–	62	–		108	–	–

16	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	2	182		364					
17	18-1-10	Выключатель автоматический шт	10	343		3430					
18	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	12	34,7	–	416	–		382	0,188	2
				29,48	–	354	–		108	–	–
19	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	9	237		2133					
20	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220 шт	3	82		246					
21	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	6	330,1	24,1	1981		145	675	0,7	4
				116	2,5	696		15	95	0,015	–
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	8	61,9	3,3	495		26	178	0,14	1
				23	0,4	184		3	95	0,002	–

Раздел 2 Элетрооборудование

23	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг шт	1	961,6	22,6	962		23	393	2	2
				412	2,3	412		2	95	0,013	–
24	18-3-152	Щиток квартирный ЩК8801С-0203 шт	1	5870		5870					
25	99-8-1	Бензиновые генераторы 3 кВт (50Гц) (22580х3,48 = (78578,4 /1,12/2,557)	27438,1	1		27438					

		шт								
		Всего прямые затраты				70446		862		52
						8779		353		2
		В том числе стоимость: материалов, тенге				60807				
		Накладные расходы, тенге				9683				
		- заработная плата, тенге				1452				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4808				
		Всего				**84937**				

Локальная смета №3-3-2. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Электроснабжение										
1	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазныйК=2,000; шт	2	62,9	5,4	126	11	107	–	–
				54	2,3	108	5	95	0,013	–
2	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе м кабеля	388	48,73	3,43	18907	1331	15148	0,21	81
				34,43	1,72	13359	667	108	0,0079	3
3	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000; 1000м	0,308	32123		9894				
4	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000; 1000м	0,08	50586		4047				

5	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 к=2К=2,000; 1000шт	0,048	18000		864						
6	18-3-53	Коробка ответвительная, тип Л48УХЛ; (прим) к=2 шт	46	244		11224						
7	1-7-6	Колодка клеммная КЛ-2,5У3 (прим)К=2,000; 100шт	0,16	7100		1136						
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливанияК=2,000; шт	2	119,6	2,58	239		5	220	0,608		1
				100,8	1,02	202		2	108	0,005	–	
9	17-1-80	Светильники, тип НББ61 (прим)К=2,000; шт	2	158		316						
10	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливанияК=1,500; шт	3	98,48	0,36	295		1	202	0,396		1
				62,33	0,14	187	–		108	0,0007	–	
11	17-1-86	Патрон подвесной (прим)К=1,500; шт	3	137		411						
12	17-6-81	Лампы накаливания, тип НБ220-60 (прим)К=2,000; шт	2	131		262						
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	8	35,4	–	283	–		255	0,187		1
				29,48	–	236	–		108	–		–
14	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220К=2,000; шт	8	156		1248						
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	4	45,74	–	183	–		134	0,198		1

				31,05	–	124	–		108	–	–
16	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220К=2,000; шт	4	182		728					
17	18-1-10	Выключатель автоматическийК=2,000; шт	20	343		6860					
18	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	24	34,7	–	833	–		765	0,188	5
				29,48	–	708	–		108	–	–
19	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220К=2,000; шт	18	237		4266					
20	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220К=2,000; шт	6	82		492					
21	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 ммК=2,000; шт	12	330,1	24,1	3961		289	1351	0,7	8
				116	2,5	1392		30	95	0,015	–
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2К=2,000; м	16	61,9	3,3	990		53	355	0,14	2
				23	0,4	368		6	95	0,002	–
Раздел 2 Электрооборудование											
23	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кгК=2,000; шт	2	961,6	22,6	1923		45	788	2	4
				412	2,3	824		5	95	0,013	–
24	18-3-152	Щиток квартирный ЩК8801С-0203К=2,000; шт	2	5870		11740					

25	99-8-1(пл)	Бензиновый генератор 3 кВт (50Гц) (22580 /1,12/2,557)= 27438,1 шт	2	27438		54876				
		Всего прямые затраты				136104	1735			104
						17508	715			3
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116863				
		Накладные расходы, тенге				19325				
		- заработная плата, тенге				2899				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9326				
		Всего				**164755**				

Локальная смета №3-2-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Озеленение									
1	Е10-40-4	Устройство решетчатых заборов высотой до 2 м с установкой столбов к=2 м2 забора	113,8412	780,47	62,45	88850	7109	27860	1,15	131
				186,08	17,86	21184	2033	120	0,0683	8
2	Е10-30-2	Установка ворот с деревянными коробками, утепленными полотнами и калитками к=2 м2 полотна	20,4	210	31,37	4284	640	3755	0,902	18
				141,53	11,86	2887	242	120	0,0579	1
3	6-6-7	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками ВРГ 30-30Н; ВРГ 30-27Н м2	20,4	7990		162996				
		Всего прямые затраты				256130	7749			149

		24071	2275		9
	В том числе стоимость: материалов, тенге	224310			
	Накладные расходы, тенге	31615			
	- заработная плата, тенге	4742			
	- трудоемкость, чел-ч	16			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17265			
	Всего	**305010**			

Электромонтажные работы Локальная смета №3-2-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Электроснабжение										
1	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазныйК=2,000; шт	2	62,9	5,4	126	11	107	–	–
				54	2,3	108	5	95	0,013	–
2	Е21-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2, закрепляемого на одном тросе м кабеля	388	48,73	3,43	18907	1331	15148	0,21	81
				34,43	1,72	13359	667	108	0,0079	3
3	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000; 1000м	0,308	32123		9894				
4	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,000; 1000м	0,08	50586		4047				
5	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 к=2К=2,000; 1000шт	0,048	18000		864				

6	18-3-53	Коробка ответвительная, тип Л48УХЛ; (прим) к=2 шт	46	244		11224					
7	1-7-6	Колодка клеммная КЛ-2,5У3 (прим)К=2,000; 100шт	0,16	7100		1136					
8	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливанияК=2,000; шт	2	119,6	2,58	239		5	220	0,608	1
				100,8	1,02	202		2	108	0,005	–
9	17-1-80	Светильники, тип НББ61 (прим)К=2,000; шт	2	158		316					
10	Е21-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливанияК=1,500; шт	3	98,48	0,36	295		1	202	0,396	1
				62,33	0,14	187	–		108	0,0007	–
11	17-1-86	Патрон подвесной (прим)К=1,500; шт	3	137		411					
12	17-6-81	Лампы накаливания, тип НБ220-60 (прим)К=2,000; шт	2	131		262					
13	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	8	35,4	–	283	–		255	0,187	1
				29,48	–	236	–		108	–	–
14	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220К=2,000; шт	8	156		1248					
15	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	4	45,74	–	183	–		134	0,198	1
				31,05	–	124	–		108	–	–
16	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220К=2,000; шт	4	182		728					

17	18-1-10	Выключатель автоматическийК=2,000; шт	20	343		6860					
18	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводкеК=2,000; шт	24	34,7	–	833	–		765	0,188	5
				29,48	–	708	–		108	–	–
19	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220К=2,000; шт	18	237		4266					
20	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220К=2,000; шт	6	82		492					
21	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 ммК=2,000; шт	12	330,1	24,1	3961		289	1351	0,7	8
				116	2,5	1392		30	95	0,015	–
22	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2К=2,000; м	16	61,9	3,3	990		53	355	0,14	2
				23	0,4	368		6	95	0,002	–
Раздел 2 Элетрооборудование											
23	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кгК=2,000; шт	2	961,6	22,6	1923		45	788	2	4
				412	2,3	824		5	95	0,013	–
24	18-3-152	Щиток квартирный ЩК8801С-0203К=2,000; шт	2	5870		11740					
25	99-8-1	Бензиновые генераторы 3 кВт (50Гц) = 22580х3,48=78578,4/1,12/2,557)= 27438,1 шт	2	27438,1		54876					

		Всего прямые затраты				136104		1735		104
						17508		715		3
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116863				
		Накладные расходы, тенге				19325				
		- заработная плата, тенге				2899				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9326				
		Всего				**164755**				

Локальная смета № 3-3-5. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Озеленение									
1	Е10-40-4	Устройство решетчатых заборов высотой до 2 м с установкой столбов к=2 м2 забора	113,8412	780,47	62,45	88850	7109	27860	1,15	131
				186,08	17,86	21184	2033	120	0,0683	8
2	Е10-30-2	Установка ворот с деревянными коробками, утепленными полотнами и калитками к=2 м2 полотна	20,4	210	31,37	4284	640	3755	0,902	18
				141,53	11,86	2887	242	120	0,0579	1
3	6-6-7	Ворота деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками ВРГ 30-30Н; ВРГ 30-27Н м2	20,4	7990		162996				
		Всего прямые затраты				256130		7749		149
						24071		2275		9
		В том числе стоимость: материалов, тенге				224310				

Накладные расходы, тенге	31615
- заработная плата, тенге	4742
- трудоемкость, чел-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17265
Всего	**305010**

Локальная смета 2-2-11. Устройство каналов из блоков Г-20-2 на МК " Правая ветка"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	815	4380,12	1720,96	3569798	1402582	1655598	6,1	4972
		м3		1093,5	599,34	891203	488462	120	2,3315	1900
2	30-18-20	Паели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	438,34	22500		9862650				
		м3								
3	Е37-73-1	Устройство дна канала из монолитного ж/бетона	200	9069,09	133,67	1813818	26734	89227	1,93	386
		м3		324	47,78	64800	9556	120	0,2	40
4	Е37-7-3	Устройство гравино - песчаной подготовки под сооружения	718,2	560,77	308,7	402745	221708	212107	0,91	654
		м3		127,58	118,53	91628	85128	120	0,5478	393
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные к=1,05	754,11	1400		1055754				
		м3								
6	Е41-7-7	Уплотнение конструктивного шва	2314	185,43	1,54	429085	3564	409692	0,946	2189
		м		169,65	0,59	392570	1365	104	0,0028	6
7	Е41-7-7	Уплотнение температурного шва	1159,6	185,43	1,54	215025	1786	205306	0,946	1097
		м								

			169,65	0,59	196726	684	104	0,0028	3
8	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя м2	6406,6	192,6	7,38	1233911	47281	576270	0,536	3434
				83,7	2,79	536232	17874	104	0,0136	87
		Всего прямые затраты				18582786	1703655			12732
						2173159	603069			2429
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14705972				
		Накладные расходы, тенге				3148200				
		- заработная плата, тенге				472230				
		- трудоемкость, чел-ч				1574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1303859				
		Всего				**23034845**				
		Всего по акту				**41 397 267**				
		Временные здания и сооружения 5%				**1 655 890,68**				
		Сметная заработная плата(к=0,141)				233 480,59				
		Нормативная трудоемкость,тыс.чел-час(к=0,0008				1 324,71				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время 4,05%				**1 743 652,89**				
		Сметная заработная плата(к=0,46)				802 080,33				
		Нормативная трудоемкость,тыс.чел-час(к=0,0028)				4 882,23				
		Выплаты за выслугу лет1%				**430 531,58**				
		Дополнительные отпуска0,4%				**172 212,63**				
		Всего по сметам по ценам 2001г.,МРП=775тенге				45 399 554,77				
		Итого по акту по текушим ценам 2015г., МРП =1982 тенге (к=2,557)				116 086 661,56				
		Налоги,сборы ,обязательные платежи 2%				2 321 733,23				

Всего с налогом	118 408 394,79
НДС 12%	14 209 007,37
Всего с НДС	**132 617 402,16**

Подрядчик:
Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С.**

Технадзор

_____ **Кравченко А.Г**