Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»

Программа: 237 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Полная сметная стоимость работ 572 575 401,00 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 572 575 401,00 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес 010000, г Астана ул Пушкина д 25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК SENIKZKA
БИН 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

а) с начала года 98 845 012,00 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 98 845 012.00 тенге, в.т.ч НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		31	23.07.2015г						

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	«Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на р. Коксу Коксуского района Алматинской области»	-									
	Строительно-монтажные работы		564 094 933,00	171 772 620,30	29 653 503,60	142 119 116,70	0	98 845 012,00		69 191 508,40	98 845 012,00
	Услуги авторского надзора		1 093 548,00	-	-	-	-	-		-	-
	Инжиниринговые услуги		7 386 920,00	-	-	-	-	-		-	-
	Итого:		572 575 401,00	171 772 620,30	29 653 503,60	142 119 116,70	0	98 845 012,00	0	69 191 508,40	98 845 012,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б.Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ М.Бейсенов

Подрядчик:
Генеральный директор РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
_____ О.Жампозов

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК

Наименование объекта: Капитальный ремонт МК "Левобережный" и МК "Правая ветка" на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1 Подготовительные работы на МК " Левобережный"								
		Раздел 1 МК "Левобережный"								
1	Е1-191-8	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 20 см	2840	15,01	1,24	42628	3522	28309	0,0792	225
		дерево		13,77	0,47	39107	1335	70	0,0027	8
3	Е1-192-4	Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2840	38,75	29,46	110050	83666	40914	0,0646	183
		хвост		9,29	11.29	26384	32064	70	0,0369	105
4	Е1-192-10	Добавлять на каждые последующие 100 м трелевки древесины диаметром до 20 см тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр1=7; ктрм1=7; кзпр1=7; кэкс1=7; кзпм1=7; кмат1=7;	2840	61,02	46,39	173297	131748	64431	0,1008	286
		хвост		14,63	17,78	41549	50495	70	0,0581	165
7	Е1-193-10	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 20 см	2840	42.44	3,29	120530	9344	80296	0,254	721
		дерево		39,15	1,24	111186	3522	70	0,007	20

9 Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2840	18,7	18,7	53108	53108	12902	–	–
	яма		–	6.49	–	18432	70	0,0212	60
10 П8-15-1	Перевозка пней и корней автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	426	108,2	108,2	46093	46093	9219	–	–
	т		–	21,64	–	9219	100	0,04544	19
11 Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием пней и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	1,17	4796,07	512.07	5611	599	3181	25,8	30
	га		3712,5	170,55	4344	200	70	0,56	1
14 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3200	32,26	30,77	103232	98464	30295	0,00984	31
	м3 грунта		1,42	8,34	4544	26688	97	0,02853	91
15 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	5800	45	45	261000	261000	52200	–	–
	т		–	9	–	52200	100	0.0189	110
16 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2500	12,61	12,61	31525	31525	10622	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	10950	97	0,0143	36
17 Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	9600	197,89	17,83	1899744	171168	146577	0,0416	399
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	61536	48672	133	0,01827	175
18 П8-196-1	Перевозка грузов автомобильным транспортом на 196-200 км, 1 класс груза	56	702,5	702,5	39340	39340	7868	–	–
	т		–	140,5	–	7868	100	0,29505	17
19 П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=60; кэкс1=60; кзпм1=60;	56	168	168	9408	9408	1882	–	–
	т		–	33.6	–	1882	100	0,0708	4

Раздел 2 МК "Правая ветка"

20	Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	2934	54,9	45.11	161077	132353	54159	0,066	194
		дерево		9,79	16.58	28724	48646	70	0,0542	159
21	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	2934	18,7	18.7	54866	54866	13329	–	–
		яма		–	6.49	–	19042	70	0,0212	62
22	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	17,6	6180,83	6180.83	108783	108783	25372	–	–
		га		–	2059.38	–	36245	70	6,73	118
23	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	17,6	5638,98	5638.98	99246	99246	23148	–	–
		га		–	1878.84	–	33068	70	6.14	108
24	Е1-210-5	Сжигание с перетряхиванием валов из средней густоты кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	17,6	7327,21	1141.96	128959	20098	66785	34	598
		га		5040	380.88	88704	6703	70	1,25	22
		Всего прямые затраты				**3448497**	**1354331**			**2667**
						406078	**407231**			**1280**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1688089				
		Накладные расходы, тенге				671489				
		- заработная плата, тенге				100723				
		- трудоемкость, чел-ч				336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				247199				
		Всего				**4367185**				

Локальная смета 2-1-9 Водомерный пост на МК "Левобережный" - 6 шт

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 к=6,0	78	23,36	22,08	1822	1722	518	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	100	434	97	0,0193	2
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К=6,0	3	218,93	–	657	–	742	1,54	5
	м3 грунта		218,93	–	657	–	113	–	–
3 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м к=6,0	54	3,35	3,35	181	181	61	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	63	97	0,0038	–
4 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы к=6,0	384	20,27	–	7784	–	8796	0,129	50
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	7784	–	113	–	–
5 Е42-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1к=6,0	22,68	1722,51	1202,76	39067	27279	18874	3,28	74
	м3 сборных конструкций		519,75	415,28	11788	9419	89	1,5739	36
6 30-18-5	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенная толщина 8,1-9,9 см к=6,0	288	1430		411840				
	м2								
7 Е42-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором к=6,0	194	46,58	0,25	9037	49	4058	0,161	31
	м шва		23,4	0,1	4540	19	89	0,0004	–
8 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах к=6,0	2,88	33620,84	1879,87	96828	5414	7391	8,86	26
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	4134	1551	130	2,061	6

9 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870		6889				
	м								
10 Е6-1-1	Устройство бордюр. опоров и упор (информационный щит) из монолитного бетона к=6,0	6,6	7940,17	66,01	52405	436	1530	1,35	9
	м3		195,75	24,93	1292	165	105	0,1218	1
11 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц и перил к=6,0	4,403	22247,56	8912,18	97956	39240	48127	54,3	239
	т конструкций		10170	1974,78	44779	8695	90	7,58	33
12 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40 к=6,0	2,52	63600		160272				
	т								
13 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс к=6,0	1,66	58700		97442				
	т								
14 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,223	52102		11619				
	т								
15 Е37-7-3	Устройство гравийно - песчаной подготовки под сооружения к=6,0	37,2	560,77	308,7	20861	11484	10986	0,91	34
	м3		127,58	118,53	4746	4409	120	0,5478	20
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные к=1,05 (к=6,0)	39	1400		54600				
	м3								
17 Е10-32-1	Установка водомерной рейки к=6,0	0,03	28485,13	318,13	855	10	258	39	1
	м3		7020	119,25	211	4	120	0,59	–
18 Е27-83-1	Установка щитов на металлических стойках (70х100) к=6,0	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
	шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1

19	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества (информационнй щит) к=6,0	0,132	51027		6736				
		т								
20	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля (труба стальная 50х3 длиной 4,0м), к=6,0	0,10128	147100		14898				
		т								
21	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей к=6,0	0,192	151200		29030				
		т								
22	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя к=6,0								
			55,2	91,24	7,38	5036	407	4965	0,536	30
		м2								
				83,7	2,79	4620	154	104	0,0136	1
23	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,06624	26143,3	1166,54	1732	77	128	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	85	38	104	2,69	–
24	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,0598	30039,53	1538,51	31836	1631	3304	9,49	10
		т								
				2407,5	590,92	2551	626	104	2,44	3
25	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=6,0								
			12	43,33	20,47	520	246	367	0,1308	2
		отверстие								
				22,86	7,74	274	93	100	0,0378	–
26	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм (для отверстие) к=6,0	21	749		15729				
		м								
27	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски к=6,0								
			97,8	170,1	45,9	16636	4489	12148	0,794	78
		м3								
				124,2	15,36	12147	1502	89	0,0525	5
28	30-8-123	Камень бутовый к=1,03 к=6,0	100,73	5900		594307				
		м3								

	Всего прямые затраты				**1791062**	**93542**			**609**
					102746	**27341**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1594775				
	Накладные расходы, тенге				126518				
	- заработная плата, тенге				18978				
	- трудоемкость, чел-ч				63				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115055				
	Всего				**2032635**				
	Локальная смета № 5-1-1 Эксплуатационная дорога вдоль МК "Левобережный" с пк 154+30 по пк 227+00								
1 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (засыпка промоин, ям, выемки)	1000	12,61	12,61	12610	12610	4249	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	4380	97	0,0143	14
2 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1000	14	14	14000	14000	4656	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	4800	97	0,01567	16
3 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3, кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1000	4,18	4,18	4180	4180	1222	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,26	–	1260	97	0,00411	4
4 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000	14,12	12	14120	12000	4239	0,0122	12
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1620	2750	97	0,0122	12
5 Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщино 12 см из песчано-гравийных смесей	400	232,89	17,83	93156	7132	6107	0,0416	17
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2564	2028	133	0,01827	7
	Всего прямые затраты				**138066**	**49922**			**29**

					4184	15218			53
	В том числе стоимость: материалов, тенге				83960				
	Накладные расходы, тенге				20473				
	- заработная плата, тенге				3071				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				9512				
	Всего				**168051**				

Локальная смета № 5-2-1 Эксплуатационная дорога вдоль МК "Правая ветка" с пк 00+00 по пк 239+ 90

1	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (засыпка промоин, ям ,выемки)	650	12,61	12,61	8197	8197	2762	–	–
		м3 грунта		–	4.38	–	2847	97	0,0143	9
2	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	650	14	14	9100	9100	3026	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4.8	–	3120	97	0,01567	10
3	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ktpp1=3; ktpм1=3; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	650	4,18	4,18	2717	2717	794	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,26	–	819	97	0,00411	3
4	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	650	14,12	12	9178	7800	2756	0,0122	8
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1053	1788	97	0,0122	8
5	Е27-21-1	Устройство однослойных покрытий толщиной12 см из песчано-гравийных смесей	1500	232,89	17,83	349335	26745	22903	0,0416	62
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	9615	7605	133	0,01827	27

	Всего прямые затраты				**378527**	**54559**			**70**
					10668	**16179**			**57**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				313300				
	Накладные расходы, тенге				32241				
	- заработная плата, тенге				4836				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24646				
	Всего				**435414**				

Локальная смета № 2-2-11 Устройство канала из блоков Г-20-2 на МК "Правая ветка" с ПК264+15 по ПК 286+15 (2200м)

Раздел 1. Устройство каналов из блоков Г-20-2 на МК "Правая ветка" с пк 264+15 по пк 286+15 (2200 м)

1	Е37-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона	89,49	4380,12	1720,96	391977	154009	181790	6,1	546
		м3		1093,5	599,34	97857	53635	120	2,3315	209
2	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	485	22500		10912500				
		м3								
4	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	17,607	8049,49	3554,81	141727	62590	79181	14	246
		т		2475	1272,6	43577	22407	120	5,3497	94
5	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	16,702	58600		978737				
		т								
6	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	18,512	53000		981136				
		т								
		Всего прямые затраты				**13406077**	**216599**			**792**
						141434	**76042**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				13048045				

Накладные расходы, тенге	260971
- заработная плата, тенге	39146
- трудоемкость, чел-ч	130
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	820023
Всего	**14487071**

Локальная смета № 3-1-1 Общестроительные работы (наПК154+30) на МК "Левобережный"

Раздел 2 Фундаменты

2.4 Гидроизоляция

1	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	174,64	245,44	3,82	42864	667	7993	0,212	37
	м2 поверхности		37,35	1.44	6523	251	118	0.007	1

Раздел 3 Крыльца, отмостка

3.2 Крыльца

2	Е6-1-20	Устройство бетонных стен и покрытий крылец	3,154	9005,89	311,32	28405	982	1850	2,82	9
		м3		441	117,61	1391	371	105	0,5744	2
3	Е11-15-1									
		Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	8,19	355,87	14,76	2915	121	583	0,361	3
		м2 покрытия		52,43	5.54	429	45	123	0,027	–
4	Е11-15-2									
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	8,19	461,69	6.7	3781	55	194	0,104	1
		м2 покрытия		16,9	2,5	138	20	123	0,012	–
5	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00665	5239,08	327,33	35	2	15	11,6	–
		т		1890	123,75	13	1	105	0,6	–
6	4-1-88									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00665	64100		426				
		т								
7	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8.19	211,49	9.95	1732	81	565	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	428	31	123	0,0182	–

8	Е6-36-4	Железнение поверхности	8,19	57,48	0,23	471	2	442	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	420	1	105	0,0004	–
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.04	33697.62	304.24	1348	12	1394	198	8
		т								
				33075	114.75	1323	5	105	0.56	–
10	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,04	154700		6188				
		т								
11	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	0,4318	28485,13	318,13	12300	137	3698	39	17
		м3								
				7020	119.25	3031	51	120	0,59	–
12	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	15,6	578.74	8,2	9028	128	1315	0.424	7
		м2 кровли								
				67,73	3,08	1057	48	119	0,015	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04332	13711,46	5475,86	594	237	257	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	218	67	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,04332	134000		5805				
		т								
15	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	6,3	56,86	10,03	358	63	355	0,264	2
		м перил								
				43,2	3,78	272	24	120	0,0185	–
16	6-9-52	Поручень (прим)	6,3	96		605				
		м								
17	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	1,6	481,76	1,22	771	2	86	0,278	–
		м желобов								
				44,1	0,45	71	1	119	0,0022	–
18	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку	3,0562	230,27	100,89	704	308	584	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	378	117	118	0,18	1
19	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,0562	1400		4279				
		м3								

20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	50,31	405,33	–	20392	–	1656	0,144	7
		м2 покрытия		24,75	–	1245	–	133	–	–

Раздел 5 Наружные , внутренние стены

5

21	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	61	14421,1	355,12	879687	21662	79520	6,04	368
		м3 кладки		972	132,75	59292	8098	118	0,65	40
22	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	73,17	624,64	18,89	45705	1382	17433	1,24	91
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	14257	517	118	0,0345	3
23	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки наружных стен	0,1064	8679,65	422,15	924	45	1057	56,4	6
		т металлических изделий		8257,5	157,5	879	17	118	0,77	–
24	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1064	41200		4384				
		т								
25	Е6-19-1	Устройство ж/бетонной обвязки	3,96	11081,67	316,01	43883	1251	6185	8,25	33
		м3		1368	119,39	5417	473	105	0,583	2
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06124	65000		3981				
		т								
27	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,14186	65300		9263				
		т								
28	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02266	172357,31	536,06	3906	12	1135	289	7
		т		47475	202,5	1076	5	105	0,99	–

Раздел 6 Монолитные перемычки

29	Е6-18-9	Устройство перемычек	1,906	15693,84	367,51	29912	700	4686	13,1	25
		м3		2202,75	138,83	4198	265	105	0,678	1
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02826	65000		1837				
		т								
31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02736	67700		1852				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00495	65900		326				
		т								
33	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02124	61300		1302				
		т								

Раздел 7 Проемы

34	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	12,948	346,04	18,87	4481	244	2220	0,8165	11
		м2 проемов		136,44	6,39	1767	83	120	0,0312	-
35	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	12,948	6022		77973				
		м2								
36	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2	4,0496	472,81	19	1915	77	1088	1,303	5
		м2 проемов		217,73	6,18	882	25	120	0,0302	-
37	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,8096	5206		9421				
		м2								
38	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	2,24	3960		8870				
		м2								

39	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9,46	210,48	5,58	1991	53	1092	0,586	6
		м2 проемов		94,05	2,12	890	20	120	0,0103	–
40	6-9-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	9,46	1000		9460				
		м								
41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	3,88	25,35	0,05	98	–	36	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	30	–	119	0,0001	–
42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	16,59	400,18	102,53	6639	1701	3730	0,899	15
		м2 проемов		151,65	35,67	2516	592	120	0,1393	2
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
44	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	1,68	3780		6350				
		м2								
45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	5,04	4250		21420				
		м2								
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
47	6-2-2	Блоки дверные ДЩ-1	0,84	4250		3570				
		м2								
48	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
		комплект								
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380		9660				
		комплект								

Раздел 9 Кровля

50	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	2,14	21304,82	334,28	45592	715	9049	22,1	47
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7271	270	120	0,62	1

51	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06394	52657,31	536,06	3367	34	3201	289	18
		т		47475	202.5	3036	13	105	0.99	–
52	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,06394	69800		4463				
		т								
53	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1	21381,47	316,57	21381	317	4328	22,5	23
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119.25	3488	119	120	0,58	1
54	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02131	149300		3182				
		т								
55	Е7-20-1	Установка стыковых накладок	0,02109	87408,57	2434,57	1843	51	970	170	4
		т стальных элементов		31950	920,25	674	19	140	4.49	–
56	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов. эстакад	1	1862,35	14,17	1862	14	371	1,88	2
		м3 древесины в конструкций		303,75	5.4	304	5	120	0,026	–
57	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	147,55	549,74	8,2	81114	1210	12433	0,424	63
		м2 кровли		67,73	3,08	9994	454	119	0,015	2
58	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	120	20,49	0,91	2459	109	724	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	562	41	120	0,00168	–
59	Е10-3-5	Устройство карнизов	21,83	799,25	7,54	17448	165	5698	1,43	31
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	4686	62	120	0,0139	–
60	Е10-3-4	Устройство фронтонов	17,6	849,58	8,67	14953	153	2278	0,68	12
		м2 фронтонов за вычетом проемов		104,63	3,26	1841	57	120	0,016	–

Раздел 10 Полы

10.1 Жил. комнаты, ванные и т. д.

61	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,818	477	–	3252	–	3982	3,1	21
		м3 подстилающего слоя								

			474,75	–	3237	–	123	–	–
62 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,818	1400		9545				
	м3								
	Всего прямые затраты				**1584716**	**32692**			**891**
					143234	**12168**			**56**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1408790				
	Накладные расходы, тенге				182203				
	- заработная плата, тенге				27330				
	- трудоемкость, чел-ч				91				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106015				
	Всего				**1872934**				

Локальная смета № 3-3-1 Общестроительные работы (на ПК119+20 и ПК261+35) на МК "Правая ветка"

Раздел 2 Фундаменты

2.4 Гидроизоляция

1 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=2	349,28	245,44	3,82	85727	1334	15988	0,212	74
	м2 поверхности								
			37.35	1,44	13046	503	118	0.007	2

Раздел 3 Крыльца, отмостка

3.2 Крыльца

2 Е6-1-20	Устройство бетонных стен и покрытий крылец к=2	6,308	9001,45	311,32	56781	1964	3700	2,82	18
	м3								
			441	117,61	2782	742	105	0,5744	4
3 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм к=2	16,38	373	14,76	6110	242	1169	0,361	6
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	859	91	123	0,027	–
4 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	16,38	461,69	6,7	7562	110	391	0.104	2
	м2 покрытия								

			16,9	2,5	277	41	123	0,012	–
5	Е6-11-10								
	Армирование подстилающих слоев и набетонок к=2	0,0133	5239,08	327,33	70	4	28	11,6	–
	т								
			1890	123,75	25	2	105	0.6	–
6	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I. d=3 мм к=2	0,0133	64100		853				
	т								
7	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм к=2	16,38	211,49	9,95	3464	163	1127	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	855	61	123	0,0182	–
8	Е6-36-4	Железнение поверхности к=2	16,38	57,48	0,23	942	4	883	0,289	5
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	840	1	105	0,0004	–
9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг к=2	0,08	33697,62	304,24	2696	24	2788	198	16
	т								
			33075	114,75	2646	9	105	0,56	–
10	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,08	154700		12376			
	т								
11	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец к=2	0,8636	28485,13	318,13	24600	275	7398	39	34
	м3								
			7020	119,25	6062	103	120	0,59	1
12	Е12-7-1								
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	31,2	578,74	8,2	18057	256	2629	0,424	13
	м2 кровли								
			67,73	3,08	2113	96	119	0,015	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением к=2	0,08664	13711,46	5475,86	1188	474	515	28,9	3
	т конструкций								
			5040	1552,87	437	135	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения к=2	0,08664	134000		11610			
	т								
15	Е10-75-1								
	Ограждение лестничных площадок перилами к=2	12,6	56,86	10,03	716	126	710	0,264	3

		м перил								
				43,2	3,78	544	48	120	0,0185	–
16	6-9-52	Поручень (прим) к=2	12,6	96		1210				
		м								
17	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов к=2	3,2	481,76	1.22	1542	4	169	0,278	1
		м желобов								
				44,1	0.45	141	1	119	0,0022	–
18	Е8-3-3	Устройство гравийно - песчаной оснований под отмостку к=2	6,11	230,27	100,89	1407	616	1168	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	756	234	118	0,18	1
19	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,11	1400		8554				
		м3								
20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см к=2	100,62	405,33	–	40784	–	3312	0,144	14
		м2 покрытия								
				24.75	–	2490	–	133	–	–

Раздел 5 Наружные , внутренние стены

	5									
21	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	132	14421,1	355.12	1903585	46876	172076	6,04	797
		м3 кладки								
				972	132,75	128304	17523	118	0,65	86
22	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м к=2	146,34	624,64	18,89	91410	2764	34868	1,24	181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				194,85	7,07	28514	1035	118	0,0345	5
23	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки наружных стен к=2	0,2128	8679,65	422,15	1847	90	2113	56,4	12
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1757	34	118	0,77	–
24	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=2	0,2128	41200		8767				
		т								
25	Е6-19-1	Устройство ж/бетонной обвязки к=2	7,92	11081,67	316,01	87767	2503	12370	8.25	65
		м3								

				1368	119,39	10835	946	105	0,583	5
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=2	0,12248	65000		7961				
		т								
27	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм к=2	0,28372	65300		18527				
		т								
28	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой к=2	0,04532	172357,31	536,06	7811	24	2269	289	13
		т								
				47475	202,5	2152	9	105	0,99	–
	Раздел 6 Монолитные перемычки									
29	Е6-18-9	Устройство перемычек к=2	3,812	15693,84	367,51	59825	1401	9372	13,1	50
		м3								
				2202,75	138,83	8397	529	105	0,678	3
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=2	0,05652	65000		3674				
		т								
31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=2	0,05472	67700		3705				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм к=2	0,0099	65900		652				
		т								
33	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм к=2	0,04248	61300		2604				
		т								
	Раздел 7 Проемы									
34	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2 к=2	25,896	346,04	18,87	8961	489	4438	0,8165	21
		м2 проемов								
				136,44	6,39	3533	165	120	0,0312	1

35	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка к=2	25,896	6022		155946				
		м2								
36	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2 к=2	8,099	472,81	19	3829	154	2176	1,303	11
		м2 проемов		217,73	6,18	1763	50	120	0,0302	–
37	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные к=2	3,6192	5206		18842				
		м2								
38	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий к=2	4,48	3960		17741				
		м2								
39	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м к=2	18,92	231,53	5,58	4381	106	2183	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1779	40	120	0,0103	–
40	6-9-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм к=2	18,92	1000		18920				
		м								
41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб к=2	7,76	25,35	0,05	197	–	71	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов		7,7	0,02	60	–	119	0,0001	–
42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 к=2	33,18	400,18	102,53	13278	3402	7459	0,899	30
		м2 проемов		151,65	35,67	5032	1184	120	0,1393	5
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	15,12	4010		60631				
		м2								
44	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние к=2	3,36	3780		12701				

			м2							
45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние к=2	10,08	4250		42840				
			м2							
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П: внутренние к=2	2,94	4250		12495				
			м2							
47	6-2-2	Блоки дверные ДЩ-1 к=2	1,68	4250		7140				
			м2							
48	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание к=2	6	1960		11760				
			комплект							
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение к=2	14	1380		19320				
			комплект							
	Раздел 8 Перекрытие									
	8.1 Монтаж перекрытия									
50	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок к=2	162,84	523,54	28,55	85253	4649	37588	1,19	194
			м2 перекрытий							
				181,58	10,78	29568	1755	120	0,0527	9
51	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 к=2,0	26,0152	7634		198600				
			м3							
52	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50 к=2,0	0,6	46100		27660				
			м3							
		Всего прямые затраты				**3204879**	**68054**			**1585**
						255567	**25337**			**122**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2881255				
		Накладные расходы, тенге				328958				
		- заработная плата, тенге				49344				
		- трудоемкость, чел-ч				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				212030				
		Всего				**3745867**				

Локальная смета № 3-2-1 Общестроительные работы (на ПК197+63 и ПК316+06) на МК "Левобережный"

Раздел 2 Фундаменты

2.4 Гидроизоляция

1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=2	349,28	245,44	3,82	85727	1334	15988	0,212	74
		м2 поверхности		37,35	1.44	13046	503	118	0,007	2

Раздел 3 Крыльца, отмостка

3.2 Крыльца

2	Е6-1-20	Устройство бетонных стен и покрытий крылец к=2	6,308	9001,45	311,32	56781	1964	3700	2,82	18
		м3		441	117,61	2782	742	105	0,5744	4
3	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм к=2	16,38	373	14,76	6110	242	1169	0.361	6
		м2 покрытия		52,43	5,54	859	91	123	0,027	–
4	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кзкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	16,38	461,69	6,7	7562	110	391	0,104	2
		м2 покрытия		16,9	2,5	277	41	123	0,012	–
5	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок к=2	0,0133	5239,08	327,33	70	4	28	11,6	–
		т		1890	123,75	25	2	105	0,6	–
6	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм к=2	0,0133	64100		853				
		т								
7	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм к=2	16,38	211,49	9,95	3464	163	1127	0,356	6
		м2 стяжки		52,2	3,74	855	61	123	0,0182	–
8	Е6-36-4	Железнение поверхности к=2	16,38	57,48	0.23	942	4	883	0,289	5
		м2 поверхности		51,3	0,09	840	1	105	0,0004	–

9	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг к=2	0,08	33697,62	304.24	2696	24	2788	198	16
		т								
				33075	114.75	2646	9	105	0,56	–
10	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,08	154700		12376				
		т								
11	Е10-32-1	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец к=2	0,8636	28485,13	318.13	24600	275	7398	39	34
		м3								
				7020	119.25	6062	103	120	0,59	1
12	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством к=2	31,2	578,74	8.2	18057	256	2629	0,424	13
		м2 кровли								
				67,73	3,08	2113	96	119	0,015	–
13	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением к=2	0,08664	13711,46	5475,86	1188	474	515	28,9	3
		т конструкций								
				5040	1552,87	437	135	90	5,46	–
14	2-1-268	Сварная решетка ограждения к=2	0,08664	134000		11610				
		т								
15	Е10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами к=2	12,6	56,86	10,03	716	126	710	0,264	3
		м перил								
				43,2	3,78	544	48	120	0,0185	–
16	6-9-52	Поручень (прим) к=2	12,6	96		1210				
		м								
17	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов к=2	3,2	481,76	1,22	1542	4	169	0,278	1
		м желобов								
				44.1	0,45	141	1	119	0,0022	–
18	Е8-3-3	Устройство гравийно - песчаной оснований под отмостку к=2	6,11	230,27	100,89	1407	616	1168	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	756	234	118	0,18	1
19	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,11	1400		8554				
		м3								

20	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см к=2	100,62	405,33	–	40784	–	3312	0,144	14
		м2 покрытия		24,75	–	2490	–	133	–	–

Раздел 5 Наружные , внутренние стены

	5									
21	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	132	14421,1	355,12	1903585	46876	172076	6,04	797
		м3 кладки		972	132,75	128304	17523	118	0,65	86
22	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м к=2	146,34	624,64	18,89	91410	2764	34868	1,24	181
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	28514	1035	118	0,0345	5
23	Е8-12-1	Горизонтальное армирование кладки наружных стен к=2	0,2128	8679,65	422,15	1847	90	2113	56,4	12
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1757	34	118	0,77	–
24	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=2	0,2128	41200		8767				
		т								
25	Е6-19-1	Устройство ж/бетонной обвязки к=2	7,92	11081,67	316,01	87767	2503	12370	8,25	65
		м3		1368	119,39	10835	946	105	0,583	5
26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=2	0,12248	65000		7961				
		т								
27	4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм к=2	0,28372	65300		18527				
		т								
28	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой к=2	0,04532	172357,31	536,06	7811	24	2269	289	13
		т		47475	202,5	2152	9	105	0,99	–

Раздел 6 Монолитные перемычки

29	Е6-18-9	Устройство перемычек к=2	3,812	15693,84	367,51	59825	1401	9372	13,1	50
		м3								
				2202,75	138,83	8397	529	105	0,678	3
30	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=2	0,05652	65000		3674				
		т								
31	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=2	0,05472	67700		3705				
		т								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм к=2	0,0099	65900		652				
		т								
33	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм к=2	0,04248	61300		2604				
		т								

Раздел 7 Проемы

34	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2 к=2	25,896	346,04	18,87	8961	489	4438	0,8165	21
		м2 проемов								
				136,44	6,39	3533	165	120	0,0312	1
35	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка к=2	25,896	6022		155946				
		м2								
36	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2 к=2	8,099	472,81	19	3829	154	2176	1,303	11
		м2 проемов								
				217,73	6,18	1763	50	120	0,0302	–
37	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные к=2	3,6192	5206		18842				

		м2								
38	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий к=2	4,48	3960		17741				
		м2								
39	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м к=2	18,92	231,53	5,58	4381	106	2183	0,586	11
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1779	40	120	0,0103	–
40	6-9-15	Доски подоконные. марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм. шириной 350 мм к=2	18,92	1000		18920				
		м								
41	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники. пояски. балконы и др.) без водосточных труб к=2	7,76	25,35	0,05	197	–	71	0,049	–
		м2 фасадов без вычета проемов								
				7,7	0,02	60	–	119	0,0001	–
42	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 к=2	33,18	400,18	102,53	13278	3402	7459	0,899	30
		м2 проемов								
				151,65	35,67	5032	1184	120	0,1393	5
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние к=2	15,12	4010		60631				
		м2								
44	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние к=2	3,36	3780		12701				
		м2								
45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние к=2	10,08	4250		42840				
		м2								
46	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние к=2	2,94	4250		12495				
		м2								
47	6-2-2	Блоки дверные ДЩ-1 к=2	1,68	4250		7140				
		м2								
48	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание к=2	6	1960		11760				
		комплект								
49	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение к=2	14	1380		19320				
		комплект								

Раздел 8 Перекрытие

8.1 Монтаж перекрытия

50	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок к=2	162,84	523,54	28,55	85253	4649	37588	1,19	194
		м2 перекрытий		181,58	10,78	29568	1755	120	0,0527	9
51	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 к=2,0	26,0152	7634		198600				
		м3								
52	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков, сечение 150х50 к=2,0	0,6	46100		27660				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3204879**	**68054**			**1585**
						255567	**25337**			**122**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2881255				
		Накладные расходы, тенге				328958				
		- заработная плата, тенге				49344				
		- трудоемкость, чел-ч				164				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				212030				
		Всего				**3745867**				
		Всего по акту:				**30855026**				
		Временные здания и сооружения (5 %) К=0,8				**1234201**				
		- сметная заработная плата, тенге (0,141)				**174022**				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				**987**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				**1299614**				
		- сметная заработная плата, тенге (к= 0,46))				**597822**				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)				**3639**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**320892**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**128357**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33838090**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**86523995**
- материалы, тенге	17979560
- сметная заработная плата, тенге	3300780
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11015
Налог (2 %)	1730480
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**88254475**
НДС (12 %)	10590537
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**98845012**

Подрядчик:
Зам.Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Кемелбеков Б.**

Начальник отдела ГТС
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мырзаев И.**

Директор Алматинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мухамадиев С**

Технадзор

_____ **Кравченко А.Г**