Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«14» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Уалиханова, 197А***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Сагынаева Нурлана Курбанбаевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернеемикрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» Руководитель Каппасов Г.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
а) ТОО «АДС-2001», лицензия №14014432 от 26.09.2014г., директор Уразбаев М.М.
б) ТОО «Байсын-А», лицензия №0002603 от 20.04.2007г., директор Уразбаев А.М.
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «РЕМВИКТ», заключение Филиала РГП «Госэкспертиза» по Северному региону № 12-0363/15 от 21.12.2015г***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ №174 от 29.12.2015 г.***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытия	м2	2159,1			
Площадь озеленения	м2	2570,7			
Сети теплоснабжения	км	0,1451			
Сети водоснабжения	км	0,102			
Сети канализации	км	0,102			
Сети газоснабжения	км	0,179			
Сети телефонизации	км	0,429			

Кабельная линия КЛ-0,4 кВ	км	0,434			
КЛ-наружного освещения	км	0,339			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

- . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего _____ ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- ***Теплоснабжение*** - трубопроводы теплоснабжения выполняются из стальных электросварных прямошовных труб из стали 20 термически обработанные гр.«В» по ГОСТ 10705-80 и трубы по ГОСТ 30732-2006 предварительно изолированные (ППУ) в пенополиуретановой изоляции с защитной полиэтиленовой оболочкой.
- ***Водоснабжение*** – водопровод выполняется из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 63-110мм по ГОСТ 18599-2001.
- ***Канализация*** - самотечная канализация выполняется из двухслойных профилированных труб Корсис SN8 диаметром 160мм по ТУ 2248-001-73011750-2005
- ***Газоснабжение.*** **Проектом предусматривается:**
- Расширение существующей ИГРУ к 45кв жилому дому (поз.31) дополнительно на два подземных резервуара, емкостью 5м³ каждый с установкой дополнительно одной редукционной головки.
- прокладка газопровода предусматривается из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной гидроизоляцией надземно и по фасаду здания

Электроснабжение. Проектом предусматривается:

- строительство двух КЛ-0,4кВ от ранее проектируемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3а до ВРУ1 жилого дома с монтажом концевых муфт (поз.16);
- строительство двух КЛ-0,4кВ от ранее проектируемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №3а до ВРУ1 жилого дома с монтажом концевых муфт (поз.7);
- строительство двух КЛ-0,4кВ от существующей РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №6 до ВРУ1 жилого дома с монтажом концевых муфт (поз.17);
- освещение дворового участка домов светильниками «RGL-M40».

Сети телефонизации. Проектом предусматривается:

- строительство одноотвёрстной телефонной канализации от существующего колодца №11 до проектируемого жилого дома (поз.16);
- прокладка оптического кабеля ОК-6 (КС-ОКЛО-6-G652) от шкафа ОРШ-42/13 в существующей канализации до колодца №11;
- прокладка оптического кабеля ОК-6 (КС-ОКЛО-6-G652) от колодца №11в проектируемой канализации до жилого дома (поз.16), и далее по фасаду до оконечного устройства ОРК-24 жилого дома (поз.16);
- прокладка оптического кабеля ОК-4 (КС-ОКЛО-4-G652) от шкафа ОРШ-42/13 в существующей канализации до колодца №11;
- прокладка оптического кабеля ОК-4 (КС-ОКЛО-4-G652) от колодца №11в проектируемой канализации до жилого дома (поз.16), и далее по фасаду до оконечного устройства ОРК-16 жилого дома (поз.7);
- прокладка оптического кабеля ОК-6 (КС-ОКЛО-6-G652) от шкафа ОРШ-42/13 в существующей канализации до колодца №11;
- прокладка оптического кабеля ОК-6 (КС-ОКЛО-6-G652) от колодца №11 в проектируемой канализации до жилого дома (поз.16), и далее по фасаду до оконечного устройства ОРК-24 жилого дома (поз.17).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2016 г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***сентябрь 2016г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***7 месяцев***
фактически: ***4 месяца***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного обслуживания линии РШ кабельного цеха ЦТО ЛКС РДТ «Астанателеком»
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Альбеков З.И. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловой инспекции ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Еньков В.В. _____

- Директор ТОО «ЭРСУ Газстройсервис»
Джуркин Е.В. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к сорокапятиквартирным девятиэтажным жилым домам с двумя жилыми пристройками севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау Акмолинской области" (позиция 16,17,7)»***

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй» Директор Сагынаев Н.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

РаЗа Строй