10170

Форма 2В

чик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
-дрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс (Сатті) со встроенными помещениями первая очередь строительства блок1-секция2, блоки2,3,4,5
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2010 ГОД

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	104,76	23,36 1,28	22,08 5,56	2447 134	2313 582	695 97	0,01 0,02	1 2
2	E0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3	1259,06	25,70 1,41	24,29 6,11	32352 1773	30579 7698	9187 97	0,01 0,02	12 27
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/								
		м3	824,5	32,25 1,42	30,77 8,34	26594 1171	25370 6880	7810 97	0,01 0,03	8 24
4	E010333-A22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 21,6 км, класс груза 1 /лишний грунт/								
		т	1487,5	167,64 --	167,64 33,53	249365 --	249365 49873	49873 100	-- 0,70	-- 1047
5	E0101-163-8 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	67,68	617,90 617,90	-- --	41819 41819	-- --	47256 113	4,08 --	276 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,18	134,10 134,10	-- --	5656 5656	-- --	6392 113	0,97 --	41 --
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1363,82	3,35 --	3,35 1,16	4571 --	4571 1586	1538 97	-- --	-- 5
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1363,82	21,55 17,03	4,52 --	29385 23226	6159 --	22529 97	0,11 --	147 --
9	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	м3	534,47	2,80 --	2,80 0,97	1499 --	1499 520	504 97	-- --	-- 2
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком	м3	16,53	122,18 122,18	-- --	2020 2020	-- --	2282 113	0,89 --	15 --
11	С143008-92	Песок природный	м3	606,1	844,00 --	-- --	511548 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	59	1234,60 153,68	152,52 57,15	72841 9067	8999 3372	16171 130	1,02 0,28	60 16
13	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,07	20732,90 9495,00	424,40 159,75	1451 665	30 11	879 130	59,30 0,78	4 --
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,334	205061,83 98037,50	105048,10 27815,01	68491 32745	35086 9290	54645 130	575,00 108,82	192 36
15	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	м	227	774,80 202,95	1,54 0,59	175880 46070	350 134	60065 130	1,12 --	254 1
16	С130804-2317 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	337,34	4730,00 --	-- --	1595618 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-8-12	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 600 мм	км	0,227	409689,50 189675,00	181879,25 68706,00	93000 43056	41287 15596	76248 130	997,00 335,56	226 76
18	С130806-135 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	227,908	12700,00 --	-- --	2894432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0122-14-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,227	1492594,58 78975,00	217692,68 82235,25	338819 17927	49416 18667	47573 130	464,00 401,64	105 91
20	Е0122-48-1 к=0,75	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	футляр	12	3464,01 990,56	419,85 6,97	41568 11887	5038 84	15561 130	5,99 0,02	72 --
21	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 250 мм	км	0,059	104944,76 49950,00	54237,13 14426,10	6192 2947	3200 851	4938 130	296,00 56,71	17 3
22	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 250 мм	м	212	391,72 159,30	0,60 0,23	83044 33772	127 49	43966 130	0,91 --	192 --
23	С130804-2314 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	273,71	1576,00 --	-- --	431367 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0122-8-10	Укладка кожуха из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,212	268907,88 126000,00	115634,50 43681,50	57008 26712	24515 9260	46764 130	662,00 213,34	140 45
25	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	212,848	7375,00 --	-- --	1569754 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,212	1043023,23 63225,00	154581,10 58394,25	221121 13404	32771 12380	33518 130	368,00 285,20	78 60
27	Е0122-48-1 к=0,5	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм	км	8	2309,34	279,90	18475	2239	6916	4,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		660,38	4,65	5283	37	130	0,01	--
28	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,054	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	5222 2612	2581 679	4279 130	286,00 49,07	15 3
		км								
29	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	54,54	938,00 --	-- --	51159 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м								
30	С130810-377 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	56	539,00 --	-- --	30184 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
31	С130810-375 Изм. и доп.вып.19	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	46	178,00 --	-- --	8188 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
32	С130810-374 Изм. и доп. вып.17	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	9	85,00 --	-- --	765 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		шт								
33	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4163,01 2862,00	83,18 31,50	8326 5724	166 63	7523 130	17,01 0,15	34 --
		врезка								
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ К1 /Д1500 -22шт/								
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	67,26	12038,58 2362,50	2104,76 623,48	809715 158902	141566 41935	261088 130	13,90 2,48	935 166
		м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	67,26	70,00 --	-- --	4708 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	67,26	232,00 --	-- --	15604 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	22	8657,00 --	-- --	190454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	22	7841,00 --	-- --	172502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	17	1527,00 --	-- --	25959 --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦО-3) м3	17	27300,00 --	-- --	464100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	19	5991,00 --	-- --	113829 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С143018-467 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 ГОСТ 8020-90 шт.	18	7597,00 --	-- --	136746 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С143018-469 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 400 ГОСТ 8020-90 шт.	20	9069,00 --	-- --	181380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 шт.	8	2762,00 --	-- --	22096 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 шт	22	13400,00 --	-- --	294800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0108-8-5	Наращивание кирпичем горловины м3	0,1325	13233,61 1953,00	386,73 144,00	1753 259	51 19	328 118	10,40 0,71	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С11011-773	Скобы ходовые	228	221,00	--	50388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШПУНТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ								
48	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальныхшпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м								
			148,56	2397,42	1279,17	356161	190034	201932	4,66	692
		т		785,25	396,72	116657	58937	115	1,42	211
49	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2								
			148,56	2113,19	1559,69	313935	231707	185873	3,26	484
		т		553,50	534,47	82228	79401	115	2,00	297
50	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ535-88/								
			32,6832	68500,00	--	2238799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-850 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точностипрокатки из углеродистой стали Ст0, N 12-14								
			1,0878	69400,00	--	75493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14148583	1089018			4037
			Тенге			685714	317905			2114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7272317				
	Материалы -		Тенге			1059153				
	Всего заработная плата -		Тенге				1003619			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2364681**				
		Местные материалы -	Тенге			**2073751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1216334**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**608**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**182450**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**509319**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8997969**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6760**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1186069**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**6876266**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**6876266**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**412576**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**7288842**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16286811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6760**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1186069**			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		195 442				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			16 482 253				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%		380 740				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		164 823				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		65 929				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			17 093 744				
		Итого в ценах 2010г.	Тенге	1,823		31 165 756				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		623 315				
		Итого:	Тенге			31 789 071				
		НДС, 12%	Тенге	12%		3 814 689				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**35 603 759**				

Заказчик:

Подрядчик: