Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Сатты" со встроенными помещениями и гаражами в городе Астане

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2010

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала года	36 244 325,04									
В том числе: В текущем месяце за октябрь	6 306 706,00	5 630 987,50							675 718,50	6 306 706,00
Итого к оплате:										**6 306 706,00**

Заказчик: **А.И. Демидов**

Подрядчик: **М.С.Катышев**

Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"
Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Сатты" со встроенными помещениями и гаражами в городе Астане

Акт выполненных работ за октябрь 2010 год
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из пластиковых труб диам. 800 мм	0,13713	356868,30	194162,93	48937	26626	37167	919,00	126
		км		156689,50	51799,63	21487	7103	130	203,07	28
2	С130804-2319 Изм. и доп. вып. 24	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	138,5013	7750,00	--	1073385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ К1 Д2000 -16шт								
3	С131104-10 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	10	5011,00	--	50110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С131104-12 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	4837,00	--	4837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка (применительно)	0,312	111158,00	--	34681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см вокруг колодцев	5,35	217,13	36,82	1162	197	827	0,62	3
		м2		103,28	13,01	553	70	133	0,06	--
7	Е0108-8-5	Наращивание кирпичем горловины	0,5035	8826,82	386,73	4444	195	1246	10,40	5
		м3		1953,00	144,00	983	73	118	0,71	--
8	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания п.4, лист 1) (расход 1,1кг/м2)	568,04	367,00	--	208471	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1000 -22 шт								
9	Е0123-18-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	37,14	6915,24	2704,97	256832	100463	156555	15,70	583

			м3		2520,00	722,52	93593	26834	130	2,54	94
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент /Общ. пол., лист 1/									
				37,14	70,00	--	2600	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 /Общ. пол., лист 1/									
				37,14	232,00	--	8616	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		22	2900,00	--	63800	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2									
				22	2531,00	--	55682	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3									
				1	1842,00	--	1842	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-324 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6									
				1	2001,00	--	2001	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-464 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС10.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 ГОСТ 8020-90									
				86	4130,00	--	355180	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-773	Скобы ходовые									
				86	221,00	--	19006	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С131104-9 Изм. и доп. вып. 25	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99									
				22	8368,00	--	184096	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-8-5	Наращивание кирпичем горловины									
				0,2915	8826,82	386,73	2573	113	721	10,40	3
			м3		1953,00	144,00	569	42	118	0,71	--
20	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Пенетрон (внутренняя гидроизоляция Общ. указания п.4, лист 1) (расход 1,1кг/м2)									
				400,29	367,00	--	146906	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2525162	127593			721
				Тенге			117185	34122			123

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1178053
Материалы -	Тенге	19054
Всего заработная плата -	Тенге	151307
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	374383
Местные материалы -	Тенге	539838
Накладные расходы -	Тенге	196517

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			29478	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		82474		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1457044		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				942
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			180784	
Сметная заработная плата -	Тенге		34681		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		34681		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2081		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		36762		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1312428		
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1312428		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		78746		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1391174		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		2884980		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				942
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			180784	
Сметная заработная плата -	Тенге				
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,20%	34 620		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		2 919 600		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%	67 443		
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%	29 196		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	11 678		
Итого в ценах 2001г.	Тенге		3 027 917		
Итого в ценах 2010г.	Тенге	1,823	5 520 576		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%	110 412		
Итого:	Тенге		5 630 988		
НДС, 12%	Тенге	12%	675 719		
ИТОГО ПО АКТУ:			**6 306 706**		

Заказчик_____

Подрядчик_____

Начальник участка_____

Инженер ПТО_____