Заказчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс (Кахарман) со встроенными помещениями- по пр. Б. Момышулы, №14

Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ на октябрь 2010 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0124-9-7	**Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 200 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,0962	405031,55	144259,55	38964	13878	29632	1100,00	106
		км		202725,00	34214,25	19502	3291	130	155,47	15
2	Е0124-2-7	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,0558	400341,09	93446,84	22339	5214	11678	717,00	40
		км		134775,00	26214,75	7520	1463	130	129,6	7

3	С130806-509 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			152	8539,00	--	1297928	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0124-9-6	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 150 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0148	364948,49	132724,86	5401	1964	4076	975,00	14
		км		179325,00	32535,75	2654	482	130	148,31	2
5	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С								
			0,0112	283314,29	83195,41	3173	932	2182	669,00	7
		км		126000,00	23881,50	1411	267	130	120,11	1
6	С130806-479 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			26	4011,00	--	104286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист	Отвод стандартный, Ст 219х7-90-2-ППУ-ПЭ								
			6	58962,10	--	353773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Переход, Ст 159х5/108х4,5-1/2-ППУ-ПЭ								
			2	30348,59	--	60697	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист	Переход, Ст 219х6/108х4,5-2-ППУ-ПЭ								
			2	26371,83	--	52744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ								
			2	15544,46	--	31089	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

11	СПрайс-лист	Элемент трубопровода с кабелем вывода, Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ									
		шт	2	23184,88 --	-- --	46370 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
12	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной (для трубопроводов канальной прокладки полностью, для трубопроводов бесканальной прокладки - сверх учтенных СНиП)									
		м3	1,143	6740,11 3267,00	3311,11 2058,75	7704 3734	3785 2353	6087 100	17,32 9,22	20 11	
13	С130806-4078 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006									
		комплект	6	2145,00 --	-- --	12870 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
14	С130806-4077 Изм. и доп.вып.18	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006									
		комплект	4	1972,00 --	-- --	7888 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
15	СПрайс-лист	Полиэтиленовый мат 2000х1000х45									
		шт	48	4375,19 --	-- --	210009 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
16	СПрайс-лист	Маркировочная лента									
		м	112	44,57 --	-- --	4992 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
17	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 6х100, Ст 219х7/89х4-2-ППУ-ПЭ									
		шт	2	50895,52 --	-- --	101791 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
18	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление нестандартное L 1400мм, L1									
		шт	2	50895,52 --	-- --	101791 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
19	Е0122-40-3	Установка металлическая заглушки изоляции диам. 100 мм (применительно)									
		фланец	2	147,43 126,00	21,43 --	295 252	43 --	328 130	0,60 --	1 --	

20	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции, Ст 108-2-ППУ-ПЭ								
			2	5163,37	--	10327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-40-2	Установка металлическая заглушки изоляции диам. 80 мм (применительно)								
			4	113,22	16,47	453	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	--	387	--	130	--	--
22	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции, Ст 89-2-ППУ-ПЭ								
			4	4253,98	--	17016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0125-51-5	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 800 мм								
			4	3737,82	1979,44	14951	7918	6653	3,19	13
		стык		639,00	747,00	2556	2988	120	4,78	19
24	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм								
			6	2327,99	1344,74	13968	8068	6480	1,95	12
		стык		391,50	508,50	2349	3051	120	3,25	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2520819	41868			215
			Тенге			40366	13895			75

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1509462	
Материалы -	Тенге	24896	
Всего заработная плата -	Тенге		54261
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1402214	
Местные материалы -	Тенге	118	
Накладные расходы -	Тенге	67619	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		10143
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94625	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1671706	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		324
Сметная заработная плата -	Тенге		64404

Стоимость сантехнических работ -	Тенге		**1011356**		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		**1011356**		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		**60681**		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		**1072038**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		**2743744**		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**324**
Сметная заработная плата -	Тенге			**64404**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	32 925		
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		2 776 669		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%	64 141		
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%	27 767		
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	11 107		
Итого в ценах 2001г.	Тенге		2 879 683		
Итого в ценах 2009г.	Тенге	1,643	4 730 112		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%	94 602		
Итого:	Тенге		4 824 714		
НДС, 12%	Тенге	12%	578 966		
ИТОГО ПО АКТУ:			**5 403 680**		

Заказчик:

Подрядчик: