Форма 2В

Заказчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки - "Многоквартирный жилой комплекс (Кахарман) со встроенными помещениями вторая очередь строительства блоки 9,10,11 по пр. Б. Момышулы, №14"

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА август 2009 ГОД

на ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	все го
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	666,39	23,36 1,28	22,08 5,56	15566 853	14713 3704	4420 97	0,01 0,02	6 13
2	Е0101-163-8	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м** м3	20,61	447,75 447,75	-- --	9228 9228	-- --	10428 113	2,96 --	61 --
3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	20,61	134,10 134,10	-- --	2764 2764	-- --	3123 113	0,97 --	20 --

4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	666,39	3,35 --	3,35 1,16	2233 --	2233 775	752 97	-- --	-- 3
5	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей /п.6, лист 2, Общие данные/ м3	687	14,12 1,62	12,00 2,75	9699 1113	8242 1886	2909 97	0,01 0,01	8 8
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ м3	150,35	32,22 1,42	30,77 8,34	4845 213	4626 1255	1424 97	0,01 0,03	1 4
7	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 /лишний грунт/ т	271,25	125,95 --	125,95 25,19	34164 --	34164 6833	6833 100	-- 0,53	-- 143
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	51,41	3,35 --	3,35 1,16	172 --	172 60	58 97	-- --	-- --
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей песком в грунтах 2 группы м3	1,59	134,10 134,10	-- --	213 213	-- --	241 113	0,97 --	2 --
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный м3	58,3	491,00 --	-- --	28625 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	8,79	846,30 153,68	152,52 57,15	7439 1351	1341 502	2409 130	1,02 0,28	9 2

12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,07	20732,90 9495,00	424,40 159,75	1451 665	30 11	879 130	59,30 0,78	4 --
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
13	Е0124-10-7	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,01912	1462186,82 686250,00	498321,78 112318,27	27957 13121	9528 2148	19849 130	3640,00 453,73	70 9
14	Е0124-2-16	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,0226	1077462,95 400500,00	326655,26 86869,10	24351 9051	7382 1963	14319 130	2120,00 363,11	48 8
15	С130806-487 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	41,3028	27771,00 --	-- --	1147020 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,019	557635,07 281250,00	215598,57 50066,31	10595 5344	4096 951	8184 130	1500,00 207,97	29 4
17	С130806-482 Изм. и доп. вып. 24	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 м	18,81	10989,00 --	-- --	206703 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1533026	86529			257
			Тенге			43916	20088			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179303				
		Материалы -	Тенге			14636				
		Всего заработная плата -	Тенге				64004			
		Местные материалы -	Тенге			34222				

	Накладные расходы -	Тенге			75827				38
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11374			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15308				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270438				490
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75378			
	Сметная заработная плата -	Тенге			1353723				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1353723				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81223				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1434947				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1705384				490
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:								
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				75378			
	Сметная заработная плата -	Тенге							
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%		25 582				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 731 030				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%		39 987				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		17 310				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		6 924				
	Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 795 251				
	Итого в ценах 2009г.	Тенге	1,643		2 948 844				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		58 977				
	Итого:	Тенге			3 007 821				
	НДС, 12%	Тенге	12%		360 939				
	ИТОГО ПО АКТУ:				**3 368 760**				

Заказчик:

Подрядчик: