Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» августа 2018г.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды" Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Гудермесская, 129**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 15 августа 2018г., ТОО «КазСтрой Group LTD», Директор Каржау Нұрдәулет Әбидаұлы, г.Алматы, Микрорайон АКБУЛАК , ул. ЧУЛАНОВА, 141**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ в лице **Воробьев Александр Викторович аттестат эксперта №KZ41VJE00027783 от 09.06.2017г., №KZ68VJE00027782 от 09.06.2017г . надзор**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 15 августа 2018г., Товарищество с ограниченной ответственностью "МГТ-проект" Номер лицензии 17004370 Дата выдачи лицензии 13.03.2017 год**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **Работы по капитальновосстановительному ремонту**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Караганда Г.А., Гудермесская, 129**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «15» августа 2018 года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области №** **от** .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «МГТ-проект»**

наименование проектной организации, номер проекта **№ 10-0051/17**

утвержденного(й) утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **августа 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0** .

фактически, месяц: **3,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **18 928,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **18 928,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Работы по капитальновосстановительному ремонту
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик **Сарсембаева А.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор **Воробьев А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор **Жармаганбетов Т.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик **Каржау Н.Ә.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Наименование объекта - КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №91"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№10 от 20.03.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

Основание: ЭМ.СО 1-15л.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Подвал								
1	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	13	44,83	0,43	583	6	376	0,06	1
		шт.		44,40	0,23	577	3	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,94*		*376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,90*		*77*				
		Сметная стоимость				*1036*				
2	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	1	130,31	1,15	130	1	84	0,18	--
		шт.		129,16	0,61	129	1	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*84,15*		*84*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*17*				
		Сметная стоимость				*231*				
3	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	85	67,87	0,14	5769	12	3736	0,10	8
		м		67,72	0,08	5757	7	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,96*		*3736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,95*		*760*				
		Сметная стоимость				*10266*				
4	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	1	41,03	--	41	--	27	0,06	--
		шт.		41,03	--	41	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,60*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
		1 Этаж								
5	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Демонтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.**	2	1583,03	1011,16	3166	2022	916	1,60	3
		шт.		571,88	332,91	1144	666	42,8	0,82	2
		Накладные расходы -		*458,18*		*916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,30*		*327*				
		Сметная стоимость				*4409*				
6	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	102	41,03	--	4185	--	2713	0,06	6
		шт.		41,03	--	4185	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,60*		*2713*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*552*				
		Сметная стоимость				*7450*				
7	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	139	130,31	1,15	18113	159	11697	0,18	25
		шт.		129,16	0,61	17953	85	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*84,15*		*11697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*2385*				
		Сметная стоимость				*32194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. шт.	3	852,85 285,94	2 566,91 198,01	2559 858	1701 594	736 42,8	0,80 0,53	2 2
		Накладные расходы -		*245,29*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,85*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
9	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж м	1270	17,84 17,84	-- --	22663 22663	-- --	14692 59,1	0,03 --	32 --
		Накладные расходы -		*11,57*		*14692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*2988*				
		Сметная стоимость				*40343*				
10	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Демонтаж: проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям м	20	28,52 21,68	6,84 1,54	570 434	137 31	226 42,8	0,06 --	1 --
		Накладные расходы -		*11,32*		*226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*64*				
		Сметная стоимость				*860*				
		2 Этаж								
11	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж шт.	83	41,03 41,03	-- --	3405 3405	-- --	2208 59,1	0,06 --	5 --
		Накладные расходы -		*26,60*		*2208*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*449*				
		Сметная стоимость				*6062*				
12	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.	110	130,31 129,16	1,15 0,61	14334 14208	126 68	9256 59,1	0,18 --	20 --
		Накладные расходы -		*84,15*		*9256*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25478*				
13	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. шт.	3	852,85 285,94	566,91 198,01	2559 858	1701 594	736 42,8	0,80 0,53	2 2
		Накладные расходы -		*245,29*		*736*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,85*		*264*				
		Сметная стоимость				*3558*				
14	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж м	1040	17,84 17,84	-- --	18558 18558	-- --	12031 59,1	0,03 --	26 --
		Накладные расходы -		*11,57*		*12031*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*2447*				
		Сметная стоимость				*33036*				
		3 Этаж								
15	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж шт.	59	41,03 41,03	-- --	2421 2421	-- --	1569 59,1	0,06 --	3 --
		Накладные расходы -		*26,60*		*1569*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*319*				
		Сметная стоимость				*4309*				
16	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.	108	130,31 129,16	1,15 0,61	14073 13949	124 66	9088 59,1	0,18 --	19 --
		Накладные расходы -		*84,15*		*9088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,16*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25014*				
17	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Демонтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. шт.	2	852,85 285,94	566,91 198,01	1706 572	1134 396	491 42,8	0,80 0,53	2 1
		Накладные расходы -		*245,29*		*491*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,85*		*176*				
		Сметная стоимость				*2372*				
18	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж м	700	17,84 17,84	-- --	12491 12491	-- --	8098 59,1	0,03 --	18 --
		Накладные расходы -		*11,57*		*8098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,35*		*1647*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*22236*				
		Наружное освещение			3					
19	13-080205-0902 РСНБ РК 2015 Н41=0,4)	**Демонтаж: светильник с лампами люминесцентными.**	7	3429,86	3075,67	24009	21530	4693	0,94	7
		шт.		354,19	879,31	2479	6155	42,8	0,88	6
		Накладные расходы -		*670,41*		*4693*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,02*		*2296*				
		Сметная стоимость				*30998*				
20	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	200	67,87	0,14	13574	29	8791	0,10	19
		м		67,72	0,08	13545	15	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*43,96*		*8791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,95*		*1789*				
		Сметная стоимость				*24155*				
21	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	1	41,03	--	41	--	27	0,06	--
		шт.		41,03	--	41	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,60*		*27*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*5*				
		Сметная стоимость				*73*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164949	28681			201
			Тенге			136267	8681			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34568				
	Всего заработная плата -		Тенге				14780			
		Накладные расходы -	Тенге			7798				
		Сметная прибыль -	Тенге			3389				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			45756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				14780			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130380				
	Всего заработная плата -		Тенге				130168			
		Накладные расходы -	Тенге			84392				
		Сметная прибыль -	Тенге			17182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				130168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				144948			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Комплектные и распределительные устройства до 1000В								
		ВРУ1, ВРУ2								
22	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	2	10293,94	2527,89	20588	5056	4649	4,00	8
		шт.		3574,24	832,27	7148	1665	42,8	0,82	2
		Накладные расходы -		*2324,46*		*4649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1009,47*		*2019*				
		Сметная стоимость				*27256*				
23	51-080401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	149096,00	--	149096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5367,46*		*5367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12357,08*		*12357*				
		Сметная стоимость				*166821*				
24	51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	1	86792,00	--	86792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3124,51*		*3125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7193,32*		*7193*				
		Сметная стоимость			4	*97110*				
25	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	1	3278,33	1417,28	3278	1417	1130	2,00	2
		шт.		1787,12	495,02	1787	495	42,8	0,53	1
		Накладные расходы -		*1129,94*		*1130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,66*		*353*				
		Сметная стоимость				*4761*				
26	КП ТОО"АстанаЭнергоМунай" г.Астана16	Шкаф управления коммерческой энергией со счетчиком трансформаторного включения ШУ-1/Т	1	134703,57	--	134704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4849,33*		*4849*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11164,23*		*11164*				
		Сметная стоимость				*150718*				
27	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	3	2291,88	273,64	6876	821	2683	2,00	6
		шт.		1734,02	96,56	5202	290	42,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*894,20*		*2683*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,89*		*765*				
		Сметная стоимость				*10323*				
28	23-070503-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2868,04	--	8604	--	310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,25*		*310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,70*		*713*				
		Сметная стоимость				*9627*				
		1ЩО1, 3ЩО1								
29	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	2	3959,75	672,03	7919	1344	2050	2,00	4
		шт.		1787,12	202,99	3574	406	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*2050*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*798*				
		Сметная стоимость				*10767*				
30	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3818,55	--	7637	--	275	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*633*				
		Сметная стоимость				*8545*				
31	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1800,03	24,83	36001	497	8899	1,00	20
		шт.		857,30	--	17146	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*8899*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*3592*				
		Сметная стоимость				*48492*				
32	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,42	--	2629	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*95*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*218*				
		Сметная стоимость				*2942*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	12	433,76	--	5205	--	187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*431*				
		Сметная стоимость				*5824*				
34	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3840,59	--	23044	--	830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25783*				
35	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	4	965,61	--	3862	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*320*				
		Сметная стоимость				*4321*				
		1ЩО2								
36	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3959,75	672,03	3960	672	1025	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*399*				
		Сметная стоимость				*5384*				
37	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,65	--	3252	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,50*		*269*				
		Сметная стоимость				*3639*				
38	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	1800,03	24,83	14400	199	3559	1,00	8
		шт.		857,30	--	6858	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*3559*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1437*				
		Сметная стоимость				*19396*				
39	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,42	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
40	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	433,76	--	2169	--	78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*78*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*180*				
		Сметная стоимость				*2427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3840,59	--	7681	--	277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*637*				
		Сметная стоимость				*8594*				
42	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		2ЩО1								
43	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3959,75	672,03	3960	672	1025	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*399*				
		Сметная стоимость				*5384*				
44	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,55	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*316*				
		Сметная стоимость				*4273*				
45	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	13	1800,03	24,83	23400	323	5784	1,00	13
		шт.		857,30	--	11145	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*5784*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*2335*				
		Сметная стоимость				*31519*				
46	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,42	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
47	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	8	433,76	--	3470	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*288*				
		Сметная стоимость				*3883*				
48	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3840,59	--	15362	--	553	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		2ЩО2								
50	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	1	3959,75	672,03	3960	672	1025	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*399*				
		Сметная стоимость				*5384*				
51	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3818,55	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*316*				
		Сметная стоимость				*4273*				
52	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1800,03	24,83	16200	223	4004	1,00	9
		шт.		857,30	--	7716	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*4004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1616*				
		Сметная стоимость				*21821*				
53	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,42	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
54	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,76	--	2603	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2912*				
55	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3840,59	--	7681	--	277	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*637*				
		Сметная стоимость				*8594*				
56	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2161*				
		ЯЩО								
57	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	1	3959,75	672,03	3960	672	1025	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*399*				
		Сметная стоимость				*5384*				
58	23-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3818,55	--	3819	--	137	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,47*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,48*		*316*				
		Сметная стоимость				*4273*				
59	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	10	1800,03	24,83	18000	248	4449	1,00	10
		шт.		857,30	--	8573	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*4449*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1796*				
		Сметная стоимость				*24245*				
60	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1314,42	--	1314	--	47	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,32*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,94*		*109*				
		Сметная стоимость				*1470*				
61	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	8	433,76	--	3470	--	125	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*288*				
		Сметная стоимость				*3883*				
62	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	3840,59	--	3841	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*138*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*318*				
		Сметная стоимость				*4298*				
63	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Шина ШНИ-8х12-КС-С**	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		1ЩОА								
64	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	1	3959,75	672,03	3960	672	1025	2,00	2
		шт.		1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -		*1024,98*		*1025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,78*		*399*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5384*				
65	23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3251,65	--	3252	--	117	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,06*		*117*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,50*		*269*				
		Сметная стоимость				*3639*				
66	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1800,03	24,83	12600	174	3115	1,00	7
		шт.		857,30	--	6001	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*3115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16972*				
67	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,95	--	1360	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
68	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,76	--	2603	--	94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,62*		*94*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,95*		*216*				
		Сметная стоимость				*2912*				
69	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		ЩР1								
70	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2819,03	969,10	2819	969	1041	2,00	2
		шт.		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,49*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,84*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
71	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,85	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,99*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,19*		*329*				
		Сметная стоимость				*4444*				
72	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1800,03	24,83	16200	223	4004	1,00	9
		шт.		857,30	--	7716	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*4004*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1616*				
		Сметная стоимость				*21821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10							
		шт.	1	1359,95	--	1360	--	49	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
74	23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	456,53	--	457	--	16	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,44*		*16*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,84*		*38*				
		Сметная стоимость				*511*				
75	23-070204-0741 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	1	1362,68	--	1363	--	49	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,06*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,94*		*113*				
		Сметная стоимость				*1525*				
76	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	6	3840,59	--	23044	--	830	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25783*				
77	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С								
		шт.	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		ЩР2								
78	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	1	2819,03	969,10	2819	969	1041	2,00	2
				1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,49*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,84*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
79	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	3971,85	--	3972	--	143	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,99*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,19*		*329*				
		Сметная стоимость				*4444*				
80	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне								
		шт.	7	1800,03	24,83	12600	174	3115	1,00	7
				857,30	--	6001	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*3115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1257*				
		Сметная стоимость				*16972*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,95	11	1360	--	49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
82	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3840,59	--	23044	--	830	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*830*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*1910*				
		Сметная стоимость				*25783*				
83	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		ЩРк								
84	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2819,03	969,10	2819	969	1041	2,00	2
		шт.		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*1041,49*		*1041*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,84*		*309*				
		Сметная стоимость				*4169*				
85	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,85	--	3972	--	143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*142,99*		*143*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,19*		*329*				
		Сметная стоимость				*4444*				
86	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3004,58	87,36	9014	262	2632	2,00	6
		шт.		1714,60	20,30	5144	61	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*877,43*		*2632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,56*		*932*				
		Сметная стоимость				*12578*				
87	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	6	1800,03	24,83	10800	149	2670	1,00	6
		шт.		857,30	--	5144	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*444,93*		*2670*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*1078*				
		Сметная стоимость				*14547*				
88	23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1705,12	--	1705	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,38*		*61*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,32*		*141*				
		Сметная стоимость				*1908*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12					
89	23-070204-0748 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
		шт.	2	1359,95	--	2720	--	98	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		98				
		Сметная стоимость		112,71		225				
90	23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				3043				
		шт.	1	1359,95	--	1360	--	49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		49				
		Сметная стоимость		112,71		113				
91	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				1522				
		шт.	2	433,76	--	868	--	31	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,62		31				
		Сметная стоимость		35,95		72				
92	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010				971				
		шт.	3	3840,59	--	11522	--	415	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,26		415				
		Сметная стоимость		318,31		955				
93	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С				12892				
		шт.	2	965,61	--	1931	--	70	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,76		70				
		Сметная стоимость		80,03		160				
		ЩР4				2161				
94	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								
		шт.	1	2819,03	969,10	2819	969	1041	2,00	2
		Накладные расходы -		1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1041,49		1041				
		Сметная стоимость		308,84		309				
95	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001				4169				
		шт.	1	3206,21	--	3206	--	115	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,42		115				
		Сметная стоимость		265,73		266				
96	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				3587				
		шт.	5	1800,03	24,83	9000	124	2225	1,00	5
		Накладные расходы -		857,30	--	4287	--	42,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		444,93		2225				
		Сметная стоимость		179,60		898				
						12123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	1359,95 --	13 --	1360 --	--	49 --	--	--
		Накладные расходы -		*48,96*		*49*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112,71*		*113*				
		Сметная стоимость				*1522*				
98	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	4	3840,59 --	--	15362 --	--	553 --	--	--
		Накладные расходы -		*138,26*		*553*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,31*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17188*				
99	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Шина ШНИ-8х12-КС-С шт.	2	965,61 --	--	1931 --	--	70 --	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*70*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,03*		*160*				
		Сметная стоимость				*2161*				
		Аппараты напряжением до 1000В								
100	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования шт.	2	1027,75 893,56	117,03 40,60	2056 1787	234 81	902 42,8	1,00 0,04	2 --
		Накладные расходы -		*451,21*		*902*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,32*		*237*				
		Сметная стоимость				*3195*				
101	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 шт.	2	7210,29 --	--	14421 --	--	519 --	--	--
		Накладные расходы -		*259,57*		*519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*597,59*		*1195*				
		Сметная стоимость				*16135*				
102	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне шт.	1	1800,03 857,30	24,83 --	1800 857	25 --	445 42,8	1,00 --	1 --
		Накладные расходы -		*444,93*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,60*		*180*				
		Сметная стоимость				*2425*				
103	23-070204-1703 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 16А шт.	1	5256,54 --	--	5257 --	--	189 --	--	--
		Накладные расходы -		*189,24*		*189*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*435,66*		*436*				
		Сметная стоимость				*5882*				
		Электроустановочные изделия								
104	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	67	273,48 259,13	2,28 0,81	18323 17362	153 54	8382 42,8	0,29 --	19 --
		Накладные расходы -		*125,11*		*8382*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,89*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	8	736,30	14,38	5890	115	2375	0,68	5
		шт.		607,62	2,03	4861	16	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,83*		*2375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,65*		*661*				
		Сметная стоимость				*8926*				
106	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	98	326,49	2,28	31996	223	14389	0,34	33
		шт.		303,81	0,81	29773	80	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*146,83*		*14389*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,87*		*3711*				
		Сметная стоимость				*50096*				
107	23-070220-0521 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44, тип РС16-289	78	489,68	--	38195	--	1375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,63*		*1375*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,58*		*3166*				
		Сметная стоимость				*42736*				
108	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, тип РС16-253	20	340,73	--	6815	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,27*		*245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*565*				
		Сметная стоимость				*7625*				
109	23-070218-1705 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, тип С 16-122	40	348,89	--	13956	--	502	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,56*		*502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,92*		*1157*				
		Сметная стоимость				*15615*				
110	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20, тип С56-124	27	259,21	--	6999	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,33*		*252*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,48*		*580*				
		Сметная стоимость				*7831*				
111	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44, тип А16-222	6	229,63	--	1378	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*50*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,03*		*114*				
		Сметная стоимость				*1542*				
112	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой установки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44, тип С110-817	2	423,36	--	847	--	30	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,24*		*30*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,09*		*70*				
		Сметная стоимость			15	*948*				
113	23-070202-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробки монтажные, тип КМ-107	192	737,54	--	141608	--	5098	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,55*		*5098*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,13*		*11736*				
		Сметная стоимость				*158442*				
114	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробки распределительные РК-42	206	32,65	--	6726	--	242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,18*		*242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,71*		*557*				
		Сметная стоимость				*7526*				
115	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные, тип Кор-94-3У1	5	453,98	--	2270	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,34*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,63*		*188*				
		Сметная стоимость				*2540*				
		Оборудование светотехническое								
116	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	205	1686,13	607,72	345656	124583	127397	0,99	203
		шт.		884,62	380,01	181348	77902	42,8	0,48	98
		Накладные расходы -		*621,45*		*127397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,61*		*37844*				
		Сметная стоимость				*510897*				
117	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	63	2340,24	841,86	147435	53037	56270	1,46	92
		шт.		1304,60	519,73	82190	32743	42,8	0,65	41
		Накладные расходы -		*893,17*		*56270*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,67*		*16296*				
		Сметная стоимость				*220001*				
118	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	49	1299,28	426,39	63665	20893	22986	0,76	37
		шт.		679,11	273,37	33276	13395	42,8	0,35	17
		Накладные расходы -		*469,11*		*22986*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,47*		*6932*				
		Сметная стоимость				*93583*				
119	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	17	3691,36	668,99	62753	11373	15682	1,50	26
		шт.		1340,34	440,36	22786	7486	42,8	0,56	10
		Накладные расходы -		*922,47*		*15682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,11*		*6275*				
		Сметная стоимость				*84710*				
120	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	Светильник потолочный со светодиодной лампой НБЛ 06-60-011 УХЛ1	45	1678,57	--	75536	--	2719	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,43*		*2719*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,12*		*6260*				
		Сметная стоимость				*84516*				
121	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	Светильник потолочный со светодиодной лампой ALS.PRS 236 - 1067000091	7	14799,11	--	103594	--	3729	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*532,77*		*3729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,55*		*8586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*115909*				
122	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой OPL/S 418 с ЭПРА - 1057000250**	8	10363,39	16 --	82907	--	2985	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*373,08*		*2985*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,92*		*6871*				
		Сметная стоимость				*92763*				
123	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой OPL/S 436 с ЭПРА - 1057000340**	40	24577,68	--	983107	--	35392	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*884,80*		*35392*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2037,00*		*81480*				
		Сметная стоимость				*1099979*				
124	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой PRS/S 418 с ЭПРА - 1059000180**	8	10683,93	--	85471	--	3077	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*384,62*		*3077*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*885,48*		*7084*				
		Сметная стоимость				*95632*				
125	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой НПП1102**	4	1907,14	--	7629	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,66*		*275*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,06*		*632*				
		Сметная стоимость				*8536*				
126	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой PRS/R 236 с ЭПРА - 1031000090**	7	9440,18	--	66081	--	2379	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*339,85*		*2379*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*782,40*		*5477*				
		Сметная стоимость				*73937*				
127	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный со светодиодной лампой PRB/S 236 ИЕК**	179	13684,82	--	2449583	--	88185	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*492,65*		*88185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1134,20*		*203021*				
		Сметная стоимость				*2740789*				
128	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник с симметричным отражателем ASM/S 136 с ЭПРА - 1285000070**	17	12882,14	--	218996	--	7884	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,76*		*7884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1067,67*		*18150*				
		Сметная стоимость				*245030*				
129	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Кронштейн для крепления светильника ASM/S - 8101000080**	34	1147,32	--	39009	--	1404	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,30*		*1404*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,09*		*3233*				
		Сметная стоимость				*43646*				
130	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник для спортивных помещений OLYMPIC LED 160 - 1322000020**	4	76002,68	--	304011	--	10944	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2736,10*		*10944*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6299,10*		*25196*				
		Сметная стоимость				*340152*				
131	КП ТОО"ТД Электроцентр" г.Астана16	**Светильник потолочный с люминесцентной лампой AOT.PRS 236 с ЭПРА - 1063000150**	13	10633,04	--	138229	--	4976	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*382,79*		*4976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*881,27*		*11456*				
		Сметная стоимость				*154662*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	КП ТОО"ТД Электроцентр г.Астана16	Комплект крепления для светильника АОТ.PRS 236 - 2995000040	13	61,61	--	801	--	29	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,22*		*29*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,11*		*66*				
		Сметная стоимость				*896*				
133	КП ТОО"Казахский свет"г.Караганда16	Лампа люминесцентная L36W OSRAM 18Вт	17	383,93	--	6527	--	235	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,82*		*235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,82*		*541*				
		Сметная стоимость				*7303*				
134	КП ТОО"Казахский свет"г.Караганда16	Лампа светодиодная ИЕК 36Вт	410	854,46	--	350330	--	12612	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,76*		*12612*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,82*		*29035*				
		Сметная стоимость				*391977*				
135	КП ТОО"Электроцентр"г.Астана16	Лампа светодиодная 15Вт SBA6015	45	681,25	--	30656	--	1104	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,52*		*1104*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,46*		*2541*				
		Сметная стоимость				*34300*				
136	КП ТОО"Электроцентр"г.Астана16	Лампа светодиодная ECO 18Вт	252	1178,57	--	297000	--	10692	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,43*		*10692*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,68*		*24615*				
		Сметная стоимость				*332307*				
		Кабельные изделия								
137	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	25	114,59	4,55	2865	114	1060	0,10	3
		м		84,69	1,62	2117	41	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*42,40*		*1060*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,56*		*314*				
		Сметная стоимость				*4239*				
138	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02575	906741,92	--	23349	--	841	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32642,71*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75150,77*		*1935*				
		Сметная стоимость				*26125*				
139	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1436	210,37	91,55	302097	131471	85791	0,10	144
		м кабеля		86,70	30,95	124503	44451	42,8	0,04	54
		Накладные расходы -		*59,74*		*85791*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*31031*				
		Сметная стоимость				*418919*				
140	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	4424	621,53	298,36	2749664	1319935	514959	0,14	619
		м кабеля		121,38	90,67	536991	401132	42,8	0,10	441
		Накладные расходы -		*116,40*		*514959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,03*		*261170*				
		Сметная стоимость				*3525793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	23-060141-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0357	773539,75	--	27615	--	994	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27847,43*		*994*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64110,97*		*2289*				
		Сметная стоимость				*30898*				
142	23-060144-0905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1173	1352436,99	--	158641	--	5711	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48687,73*		*5711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112089,98*		*13148*				
		Сметная стоимость				*177500*				
143	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0153	820168,74	--	12549	--	452	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29526,07*		*452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67975,59*		*1040*				
		Сметная стоимость				*14041*				
144	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0816	574834,21	--	46906	--	1689	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20694,03*		*1689*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47642,26*		*3888*				
		Сметная стоимость				*52482*				
145	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,408	375594,01	--	153242	--	5517	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13521,38*		*5517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31129,23*		*12701*				
		Сметная стоимость				*171459*				
146	23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0357	244465,50	--	8727	--	314	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8800,76*		*314*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20261,30*		*723*				
		Сметная стоимость				*9765*				
147	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	2,703	218153,99	--	589670	--	21228	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7853,54*		*21228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18080,60*		*48872*				
		Сметная стоимость				*659770*				
148	23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	1,8580218	141716,26	--	263312	--	9479	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5101,79*		*9479*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11745,44*		*21823*				
		Сметная стоимость				*294615*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	23-061702-0804 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки 35-10-8-АУХЛ3	--	6831,43	19	--	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	23-061702-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки 25-8-7-АУХЛ3	--	6376,17	--	--	--	--	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
151	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	--	312,64	12,04	--	--	--	0,22	--
		м		186,33	2,23	--	--	--	--	--
152	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	--	279,28	19,32	--	--	--	0,19	--
		м		160,92	6,70	--	--	--	0,01	--
153	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	--	385,21	24,88	--	--	--	0,29	--
		м		245,61	6,70	--	--	--	0,01	--
154	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 20 мм серия 9 - 90920	--	39,86	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 25 мм серия 9 - 90925	--	59,28	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	--	160,36	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
157	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	--	386,46	3,29	--	--	--	0,39	--
		м		330,31	0,61	--	--	--	--	--
158	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	--	447597,33	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
159	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	--	392,17	17,10	--	--	--	0,16	--
		м		135,51	3,86	--	--	--	--	--
160	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	--	482,41	18,34	--	--	--	0,14	--
		м		118,57	4,47	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм L=2,5м. Монтаж оборудования	--	3036,43	20 140,88	--	--	--	0,90	--
		шт.		762,25	38,57	--	--	--	0,04	--
162	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты стронтельные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	--	381819,66	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11357157	1680626			1322
			Тенге			1157378	582644			666
		Стоимость оборудования -	Тенге			370592				
		Накладные расходы -	Тенге			13341				
		Сметная прибыль -	Тенге			30715				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			414647				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10986565				
		Материалы -	Тенге			1144150				
		Всего заработная плата -	Тенге				1740021			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7004411				
		Накладные расходы -	Тенге			1167056				
		Сметная прибыль -	Тенге			972290				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13125911				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				1740021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13540558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1989
		Сметная заработная плата -	Тенге				1740021			
		РАЗДЕЛ 3.ФундаментыНаружное освещение								
163	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	--	10293,94	2527,89	--	--	--	4,00	--
		шт.		3574,24	832,27	--	--	--	0,82	--
164	51-080401-1203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Ящик управления наружным освещением, мод. ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54	--	217735,00	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	--	4465,59	1383,18	--	--	--	1,83	--
		шт.		1731,20	400,04	--	--	--	0,40	--
166	23-070106-0510 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Светильник консольный светодиодный марки AREA LED, мощность 110 Вт, 5000К	--	102950,27	--	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	--	210,37	91,55	--	--	--	0,10	--
		м кабеля		86,70	30,95	--	--	--	0,04	--
168	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	--	621,53	298,36	--	--	--	0,14	--
		м кабеля		121,38	90,67	--	--	--	0,10	--
169	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	--	375594,01	--	--	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	23-060201-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГ нг 4х1 ГОСТ 1508-78			21					
		км	--	147495,78	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
		м	--	312,64	12,04	--	--	--	0,22	--
				186,33	2,23	--	--	--	--	--
172	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм								
		м	--	59,28	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные 20 мм								
		м	--	39,86	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
174	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Коробки ответвительные, тип Кор-94-3У1								
		шт.	--	453,98	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Земляные работы под заземлитель Т1=9,0м								
175	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	--	80,37	80,37	--	--	--	--	--
				--	26,93	--	--	--	0,03	--
176	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	--	19,17	19,17	--	--	--	--	--
				--	6,90	--	--	--	0,01	--
177	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	--	121,55	51,62	--	--	--	0,11	--
				69,93	22,76	--	--	--	0,03	--
178	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	--	1162,68	--	--	--	--	1,54	--
				1162,68	--	--	--	--	--	--
179	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	--	607,43	--	--	--	--	0,89	--
				607,43	--	--	--	--	--	--
180	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2								
		яма	--	871,78	734,08	--	--	--	0,20	--
				137,70	212,67	--	--	--	0,21	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			--				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			11522106	1709307			1523
			Тенге			1293645	591324			679
	Стоимость оборудования -		Тенге			370592				
	Накладные расходы -		Тенге			13341				
	Сметная прибыль -		Тенге			30715				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			414647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11021134				
		Материалы :	Тенге			1144150				
		Всего заработная плата -	Тенге				1754801			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7004411				
		Накладные расходы -	Тенге			1174854				
		Сметная прибыль -	Тенге			975679				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13171666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2018
		Сметная заработная плата -	Тенге				1754801			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130380				
		Всего заработная плата -	Тенге				130168			
		Накладные расходы -	Тенге			84392				
		Сметная прибыль -	Тенге			17182				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			231955				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				130168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13818269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2202
		Сметная заработная плата -	Тенге				1884969			
	Накладные расходы					**1 259 246**				
	Итого с накладными расходами		**8%**			**12 794 693**				
	Сметная прибыль					**1 023 576**				
	Итого со сметной прибылью					**13 818 269**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.		**1,048**			**13 818 269**				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.		**35,24%**			**14 477 347**				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ					**5 102 347**				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**12%**			**9 375 000**				
	НДС 12%					**1 125 000**				
	Итого с НДС по акту					**10 500 000**				

36080

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель _____ **Сарсембаева А.Ж.**

Тех.надзор.
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора _____ **Воробьев А.В.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Э.**

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ,г.КАРАГАНДА,Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ,ул.ГУДЕРМЕССКАЯ,129.

Наименование объекта - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №91

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№10 от 20.03.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Основание: АР л.1.1;1.2-11;АРИ л.1-12АРУл.1-12;ДЕФЕКТ.ВЕД-ТЬ;ЗАМЕЧАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТ 29.03.2017Г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1.АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
1	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	44	1315,78	111,02	57894	4885	31359	1,65	73
		м2		1204,77	59,44	53010	2615	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*712,70*		*31359*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,28*		*7140*				
		Сметная стоимость				*96393*				
2	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка витражных фрамуг 2,х0,6/	36	1214,89	111,02	43736	3997	23615	1,52	55
		м2		1103,88	59,44	39740	2140	50,8	0,08	3
		Накладные расходы -		*655,98*		*23615*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,67*		*5388*				
		Сметная стоимость				*72739*				
3	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	4,41	774,99	111,02	3418	490	1802	0,91	4
		м2		663,97	59,44	2928	262	50,8	0,08	--
		Накладные расходы -		*408,62*		*1802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,69*		*418*				
		Сметная стоимость				*5638*				
4	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	1170	190,88	79,34	223334	92823	98402	0,13	158
		м борозд		111,55	35,20	130512	41185	50,8	0,04	48
		Накладные расходы -		*84,10*		*98402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,00*		*25739*				
		Сметная стоимость				*347475*				
5	11-460302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	209	571,73	234,69	119492	49049	52828	0,41	85
		м борозд		337,04	104,13	70442	21763	50,8	0,12	25
		Накладные расходы -		*252,77*		*52828*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,96*		*13786*				
		Сметная стоимость				*186106*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	3,176	92249,01	787,77	292983	2502	103195	75,58	240
		м3 заделки		55055,50	372,81	174856	1184	50,8	0,43	1
		Накладные расходы -		*32492,22*		*103195*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9979,30*		*31694*				
		Сметная стоимость				*427873*				
7	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,919	68687,98	451,12	63124	415	21807	55,16	51
		м3 заделки		40180,75	208,08	36926	191	50,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*23728,93*		*21807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7393,35*		*6794*				
		Сметная стоимость				*91725*				
8	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	112	42,90	0,74	4805	83	3064	0,05	6
		отверстие		42,16	--	4722	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*27,36*		*3064*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,62*		*630*				
		Сметная стоимость				*8499*				
9	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	336	41,26	0,71	13863	239	8841	0,05	18
		отверстие		40,55	--	13624	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*26,31*		*8841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,41*		*1816*				
		Сметная стоимость				*24520*				
10	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание шроба) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	158,8	969,22	17,43	153913	2768	34443	0,37	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		306,18	14,40	48621	2287	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*216,89*		*34443*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,89*		*15068*				
		Сметная стоимость				*203424*				
11	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	26,552	2208,29	29,55	58635	785	24940	1,79	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,64	15,82	39792	420	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*939,30*		*24940*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,81*		*6686*				
		Сметная стоимость				*90261*				
12	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	26,552	1565,21	31,50	41560	836	7766	0,46	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		390,24	25,66	10362	681	54,8	0,03	1
		Накладные расходы -		*292,47*		*7766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,61*		*3946*				
		Сметная стоимость				*53272*				
13	11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	22	586,52	9,83	12903	216	6216	0,51	11
		м2 стен (радиаторы)		418,30	3,65	9203	80	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*282,53*		*6216*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,52*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20648*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	22	969,22 306,18	17,43 14,40	21323 6736	384 317	4772 54,8	0,37 0,02	8 --
		Накладные расходы -		*216,89*		*4772*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,89*		*2088*				
		Сметная стоимость				*28182*				
15	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора т	7,5	1505,68 1505,68	-- --	11293 11293	-- --	7321 59,1	2,14 --	16 --
		Накладные расходы -		*976,10*		*7321*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,54*		*1489*				
		Сметная стоимость				*20103*				
16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	7,5	74,00 --	-- --	555 --	-- --	20 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2,66*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,13*		*46*				
		Сметная стоимость				*621*				
17	41-010304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км т	7,5	323,00 --	-- --	2423 --	-- --	87 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*11,63*		*87*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*201*				
		Сметная стоимость				*2711*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1125253	159471			843
			Тенге			652766	73125			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125253				
	Материалы -		Тенге			310039				
	Всего заработная плата -		Тенге				725891			
	Транспортные расходы -		Тенге			2978				
		Накладные расходы -	Тенге			430477				
		Сметная прибыль -	Тенге			124458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1680188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				725891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1680188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				725891			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1125253	159471			843
			Тенге			652766	73125			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1125253				
	Материалы -		Тенге			310039				
	Всего заработная плата -		Тенге				725891			
	Транспортные расходы -		Тенге			2978				
		Накладные расходы -	Тенге			430477				
		Сметная прибыль -	Тенге			124458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1680188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				725891			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			1680188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							928
		Сметная заработная плата -	Тенге				725891			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 2.ВИТРАЖИ								
		ОКНА								
18	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**								
		м2 проемов	8	1916,43	114,66	15331	917	4013	0,82	7
				643,42	54,91	5147	439	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*501,63*		*4013*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,44*		*1548*				
		Сметная стоимость				*20892*				
19	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**								
		м2 проемов	36	2116,43	116,26	76191	4185	21969	1,02	37
				806,46	55,60	29033	2002	59,8	0,07	2
		Накладные расходы -		*610,26*		*21969*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,14*		*7853*				
		Сметная стоимость				*106013*				
20	21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**								
		м2	8	22763,06	--	182104	--	6556	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*819,47*		*6556*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1886,60*		*15093*				
		Сметная стоимость				*203753*				
21	21-090201-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**								
		м2	36	23085,38	--	831074	--	29919	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*831,07*		*29919*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1913,32*		*68879*				
		Сметная стоимость				*929872*				
22	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**								
		п/м	23	761,78	3,29	17521	76	2972	0,21	5
				162,73	1,61	3743	37	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*129,23*		*2972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,28*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22133*				
23	21-090205-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**								
		м	23	1558,69	--	35850	--	1291	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,11*		*1291*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,18*		*2971*				
		Сметная стоимость				*40112*				
		ВНУТРЕННИЕ ВИТРАЖИ								
24	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/глухое заполнение/**								
		м2 проемов	23,735	2678,84	112,12	63582	2661	19101	1,38	33
				1089,20	54,14	25852	1285	59,8	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*804,77*		*19101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*278,69*		*6615*				
		Сметная стоимость				*89298*				
25	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей/дверное заполнение/ м2 проемов	6,846	1227,99	127,42	8407	872	3169	0,79	5
				614,20	61,59	4205	422	59,8	0,08	1
		Накладные расходы -		*462,88*		*3169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,27*		*926*				
		Сметная стоимость				*12502*				
26	21-090201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	23,735	15506,20	--	368040	--	13249	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,22*		*13249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,15*		*30503*				
		Сметная стоимость				*411793*				
27	21-090202-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 м2	6,846	15511,88	--	106194	--	3823	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,43*		*3823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1285,62*		*8801*				
		Сметная стоимость				*118818*				
28	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	прим.Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд/герметизация прокладками ПРП-40.К-20.300 примыкания витражей/ м шва	50	123,60	1,81	6180	91	1916	0,06	3
				51,77	0,87	2588	43	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*38,31*		*1916*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,95*		*648*				
		Сметная стоимость				*8743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1710475	8802			90
			Тенге			70568	4228			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1710475				
	Материалы -		Тенге			107842				
	Всего заработная плата -		Тенге				74796			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1523262				
		Накладные расходы -	Тенге			107978				
		Сметная прибыль -	Тенге			145476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1963929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				74796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1963929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				74796			
		РАЗДЕЛ 3.ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
29	12-130103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка м2 облицовки	61,5	78,12	3,62	4805	223	3044	0,10	6
				74,50	1,73	4582	107	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*49,49*		*3044*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,21*		*628*				
		Сметная стоимость				*8476*				
30	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** м2	61,5	962,68	94,57	59205	5816	34032	1,03	63
				868,11	45,55	53389	2801	54,8	0,05	3
		Накладные расходы -		*553,37*		*34032*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*121,28*		*7459*				
		Сметная стоимость				*100696*				
31	22-030301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте** м2	61,5	3500,77	–	215297	–	7751	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*126,03*		*7751*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*290,14*		*17844*				
		Сметная стоимость				*240892*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			279307	6039			69
			Тенге			57971	2908			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279307				
		Всего заработная плата -	Тенге				60878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			215297				
		Накладные расходы -	Тенге			44826				
		Сметная прибыль -	Тенге			25931				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			350064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				60878			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1989782	14841			159
			Тенге			128539	7136			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1989782				
		Материалы -	Тенге			107842				
		Всего заработная плата -	Тенге				135674			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738559				
		Накладные расходы -	Тенге			152804				
		Сметная прибыль -	Тенге			171407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2313993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				135674			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2313993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				135674			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3115034	174312			1001
			Тенге			781304	80261			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3115034				
		Материалы -	Тенге			417881				
		Всего заработная плата -	Тенге				861565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738559				
		Транспортные расходы -	Тенге			2978				
		Накладные расходы -	Тенге			583281				
		Сметная прибыль -	Тенге			295865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3994181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				861565			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3994181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				861565			
	Накладные расходы					583 281				
	Итого с накладными расходами					3 698 315				
	Сметная прибыль		8%			295 865				
	Итого со сметной прибылью					3 994 180				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					3 994 180				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.		1,048			4 184 687				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ		35,24%			1 474 837				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					2 709 850				
	НДС 12%		12%			325 182				
	Итого с НДС по акту					3 035 032				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель _____ **Сарсембаева А.Ж.**

Тех.надзор.
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора _____ **Воробьев А.В.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор _____ **Каржау Н.Э.**

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ Г.КАРАГАНДА, Р-ОН КАЗЫБЕК БИ, УЛ.ГУДЕРМЕССКАЯ, Д.129

Наименование объекта - КГУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №91"

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№10 от 20.03.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Основание: ЭМ.СО 1-15л.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Кабельные изделия								
1	23-060144-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** км	0,7225782	141716,26	--	102401	--	3686	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5101,79*		*3686*				
		Сметная стоимость		*11745,44*		*8487*				
2	23-061702-0804 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Наконечники алюминиевые кабельные марки 35-10-8-АУХЛ3** 100 шт.	0,2	6831,43	--	1366	--	49	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*245,93*		*49*				
		Сметная стоимость		*566,19*		*113*				
3	23-061702-0803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Наконечники алюминиевые кабельные марки 25-8-7-АУХЛ3** 100 шт.	0,3	6376,17	--	1913	--	69	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*229,54*		*69*				
		Сметная стоимость		*528,46*		*159*				
		Трубы				*2140*				
4	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** м	1056	312,64	12,04	330144	12714	100176	0,22	232
		Накладные расходы -		186,33	2,23	196761	2358	42,8	--	2
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,86*		*100176*				
		Сметная стоимость		*32,60*		*34426*				
						464746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	30	279,28	19,32	8378	580	2531	0,19	6
		м		160,92	6,70	4828	201	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*84,38*		*2531*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,09*		*873*				
		Сметная стоимость				*11782*				
6	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	350	385,21	24,88	134822	8707	44011	0,29	102
		м		245,61	6,70	85964	2345	42,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*125,74*		*44011*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,88*		*14307*				
		Сметная стоимость				*193139*				
7	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 20 мм серия 9 - 90920	634,44	39,86	--	25289	--	910	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*910*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28295*				
8	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные с протяжкой легкие диаметром 25 мм серия 9 - 90925	442,68	59,28	--	26242	--	945	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,13*		*945*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29362*				
9	23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	387,6	160,36	--	62156	--	2238	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,77*		*2238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,29*		*5151*				
		Сметная стоимость				*69545*				
		Заземление								
10	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	15	386,46	3,29	5797	49	2410	0,39	6
		м		330,31	0,61	4955	9	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*160,64*		*2410*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,77*		*657*				
		Сметная стоимость				*8863*				
11	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,01545	447597,33	--	6915	--	249	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16113,50*		*249*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37096,87*		*573*				
		Сметная стоимость				*7737*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	12	392,17	17,10	4706	205	911	0,16	2
		м		135,51	3,86	1626	46	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*75,91*		*911*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,45*		*449*				
		Сметная стоимость				*6066*				
13	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	9	482,41	18,38	4342	165	647	0,14	1
		м		118,57	4,47	1067	40	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*71,92*		*647*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,35*		*399*				
		Сметная стоимость				*5388*				
14	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм L=2,5м. Монтаж оборудования**	3	3036,43	140,88	9109	423	1393	0,90	3
		шт.		762,25	38,57	2287	116	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*464,40*		*1393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*280,07*		*840*				
		Сметная стоимость				*11342*				
15	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	0,01	381819,66	--	3818	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13745,51*		*137*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31645,21*		*316*				
		Сметная стоимость				*4272*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**727399**	**22844**			**351**
			Тенге			**297488**	**5115**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			609895				
	Материалы -		Тенге			176967				
	Всего заработная плата -		Тенге				302602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112596				
		Накладные расходы -	Тенге			156133				
		Сметная прибыль -	Тенге			61282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			827309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				302602			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3818				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3818				
		Накладные расходы -	Тенге			137				
		Сметная прибыль -	Тенге			316				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4272				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113686				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113686				
		Накладные расходы -	Тенге			4093				
		Сметная прибыль -	Тенге			9422				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			127201				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			958783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				302602			
		РАЗДЕЛ 2.ФундаментыНаружное освещение								
16	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	1	10293,94	2527,89	10294	2528	2324	4,00	4
		шт.		3574,24	832,27	3574	832	42,8	0,82	1
		Накладные расходы -		*2324,46*		*2324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1009,47*		*1009*				
		Сметная стоимость				*13628*				
17	51-080401-1203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Ящик управления наружным освещением, мод. ЯУО 9602-3474-У3.1 IP54	1	217735,00	--	217735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7838,46*		*7838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18045,88*		*18046*				
		Сметная стоимость				*243619*				
18	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	6	4465,59	1383,18	26794	8299	6635	1,83	11
		шт.		1731,20	400,04	10387	2400	42,8	0,40	2
		Накладные расходы -		*1105,77*		*6635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*445,71*		*2674*				
		Сметная стоимость				*36103*				
19	23-070106-0510 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Светильник консольный светодиодный марки AREA LED, мощность 110 Вт, 5000К	6	102950,27	--	617702	--	22237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3706,21*		*22237*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8532,52*		*51195*				
		Сметная стоимость				*691134*				
20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	204	210,37	91,55	42916	18677	12188	0,10	20
		м кабеля		86,70	30,95	17687	6315	42,8	0,04	8
		Накладные расходы -		*59,74*		*12188*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,61*		*4408*				
		Сметная стоимость				*59512*				
21	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	6	621,53	298,36	3729	1790	698	0,14	1
		м кабеля		121,38	90,67	728	544	42,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*116,40*		*698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,03*		*354*				
		Сметная стоимость				*4782*				
22	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	375594,01	--	76621	--	2758	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13521,38*		*2758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31129,23*		*6350*				
		Сметная стоимость				*85730*				
23	23-060201-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,0102	147495,78	--	1504	--	54	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5309,85*		*54*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12224,45*		*125*				
		Сметная стоимость				*1683*				
24	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	204	312,64	12,04	63778	2456	19352	0,22	45
		м		186,33	2,23	38011	456	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*94,86*		*19352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,60*		*6650*				
		Сметная стоимость				*89781*				
25	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные диаметром 25 мм**	198,9	59,28	--	11791	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,13*		*424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,91*		*977*				
		Сметная стоимость				*13193*				
26	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные 20 мм**	9,18	39,86	--	366	--	13	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,43*		*13*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,30*		*30*				
		Сметная стоимость				*409*				
27	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробки ответвительные, тип Кор-94-3У1**	5	453,98	--	2270	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,34*		*82*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,63*		*188*				
		Сметная стоимость				*2540*				
		Земляные работы под заземлитель Т1=9,0м								
28	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2**	1,296	80,37	80,37	104	104	25	--	--
		м3 грунта		--	26,93	--	35	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*19,38*		*25*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,98*		*10*				
		Сметная стоимость				*139*				
29	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	1,296	19,17	19,17	25	25	6	--	--
		м3 грунта		--	6,90	--	9	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*4,91*		*6*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,93*		*2*				
		Сметная стоимость				*34*				
30	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,296	121,55	51,62	158	67	79	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		69,93	22,76	91	29	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*61,13*		*79*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*256*				
31	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,324	1162,68	--	377	--	244	1,54	--
		м3 грунта		1162,68	--	377	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*753,74*		*244*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,31*		*50*				
		Сметная стоимость				*671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,324	607,43	--	197	--	128	0,89	--
		м3 грунта		607,43	--	197	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*393,78*		*128*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,10*		*26*				
		Сметная стоимость				*351*				
33	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	3	871,78	734,08	2615	2202	738	0,20	1
		ямя		137,70	212,67	413	638	59,1	0,21	1
		Накладные расходы -		*245,91*		*738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,41*		*268*				
		Сметная стоимость				*3621*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1078975	36148			83
			Тенге			71465	11258			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			217735				
	Накладные расходы -		Тенге			7838				
	Сметная прибыль -		Тенге			18046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			243619				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			845608				
	Материалы -		Тенге			43373				
	Всего заработная плата -		Тенге				80934			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			698097				
		Накладные расходы -	Тенге			66329				
		Сметная прибыль -	Тенге			72955				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			984892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				80934			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3475				
	Всего заработная плата -		Тенге				1789			
		Накладные расходы -	Тенге			1220				
		Сметная прибыль -	Тенге			376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1789			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12157				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12157				
		Накладные расходы -	Тенге			438				
		Сметная прибыль -	Тенге			1008				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1247184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				82723			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1806374	58992			434
			Тенге			368952	16373			18
	Стоимость оборудования -		Тенге			217735				
	Накладные расходы -		Тенге			7838				
	Сметная прибыль -		Тенге			18046				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			243619				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1455503				
	Материалы -		Тенге			220341				
	Всего заработная плата -		Тенге				383537			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			810693				
		Накладные расходы -	Тенге			222461				
		Сметная прибыль -	Тенге			134237				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1812201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				383537			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1789			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3818				
		Накладные расходы -	Тенге			1358				
		Сметная прибыль -	Тенге			692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1789			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125843				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125843				
		Накладные расходы -	Тенге			4530				
		Сметная прибыль -	Тенге			10430				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140803				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2205967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				385325			
	Накладные расходы					236 187				
	Итого с накладными расходами					2 042 561				
	Сметная прибыль		8%			163 405				
	Итого со сметной прибылью					2 205 966				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					2 205 966				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.		1,048			2 311 182				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ		35,24%			814 545				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					1 496 637				
	НДС 12%		12%			179 596				
	Итого с НДС по акту					1 676 233				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель_____**Сарсембаева А.Ж.**

Тех.надзор.
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора_____**Воробьев А.В.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____**Каржау Н.Э.**

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ. Г.КАРАГАНДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, УЛ.ГУДЕРМЕССКАЯ, Д.129

Наименование объекта - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №91

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"**

Форма № 2В

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"**

Договор: **№10 от 20.03.2018г.**

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

Основание: ОВ.СО-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	7	1175,04	54,79	8225	384	5223	1,58	11
		шт.		1120,25	29,34	7842	205	59,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*746,17*		*5223*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,70*		*1076*				
		Сметная стоимость				*14524*				
2	12-150102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	1	775,39	--	775	--	503	0,97	1
		шт.		775,39	--	775	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*502,67*		*503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,25*		*102*				
		Сметная стоимость				*1380*				
3	12-150102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	2	1221,02	--	2442	--	1583	1,59	3
		шт.		1221,02	--	2442	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*791,56*		*1583*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,01*		*322*				
		Сметная стоимость				*4347*				
4	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	40	345,54	0,93	13821	37	8698	0,44	17
		м трубопровода		334,82	--	13393	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*217,44*		*8698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,04*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24320*				
5	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	25	527,01	2,32	13175	58	8150	0,65	16
		м трубопровода		501,46	--	12537	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*326,01*		*8150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,24*		*1706*				
		Сметная стоимость				*23031*				
6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	26	243,23	50,88	6324	1323	3498	0,24	6
		шт.		192,35	8,67	5001	225	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*134,54*		*3498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,22*		*786*				
		Сметная стоимость				*10608*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	451,43	111,23	1806	445	964	0,42	2
		шт.		340,20	18,82	1361	75	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*240,91*		*964*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,39*		*222*				
		Сметная стоимость				*2991*				
8	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	8	32,40	--	259	--	172	0,04	--
		комплект		32,40	--	259	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*21,44*		*172*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,31*		*34*				
		Сметная стоимость				*465*				
9	11-161301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм.Демонтаж	200	132,98	4,86	26597	972	17236	0,15	29
		м трубопровода		128,12	1,95	25624	390	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*86,18*		*17236*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,53*		*3507*				
		Сметная стоимость				*47340*				
10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	1,42767	74,00	--	106	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,66*		*4*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,13*		*9*				
		Сметная стоимость				*119*				
11	41-010103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,42767	441,24	--	630	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,88*		*23*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,57*		*52*				
		Сметная стоимость				*705*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74161	3219			86
			Тенге			69234	896			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39175				
		Материалы -	Тенге			972				
		Всего заработная плата -	Тенге				37194			
		Транспортные расходы -	Тенге			736				
		Накладные расходы -	Тенге			24183				
		Сметная прибыль -	Тенге			5069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				37194			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34986				
		Всего заработная плата -	Тенге				32937			
		Сдача и испытание -	Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			21869				
		Сметная прибыль -	Тенге			4548				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				32937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				70131			

РАЗДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12-060101-2103 РСНБ РК 2015	Демонтаж и монтаж радиаторных решеток из ПВХ	25,2	130,72	--	3294	--	2136	0,17	4
		м2		130,72	--	3294	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*84,75*		*2136*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,24*		*434*				
		Сметная стоимость				*5864*				
13	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	25	1064,38	14,60	26610	365	5679	0,34	9
		м трубопровода		296,13	5,68	7403	142	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,17*		*5679*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,32*		*2583*				
		Сметная стоимость				*34872*				
14	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	250	1165,27	14,60	291318	3651	57701	0,34	85
		м трубопровода		296,13	5,68	74032	1419	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*230,80*		*57701*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,69*		*27921*				
		Сметная стоимость				*376940*				
15	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	14,4	16027,98	131,36	230803	1892	14771	0,81	12
		кВт		652,27	64,89	9393	934	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*1025,77*		*14771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1364,30*		*19646*				
		Сметная стоимость				*265220*				
16	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	126	1770,61	104,55	223097	13174	117887	1,69	213
		шт.		1382,49	10,84	174194	1366	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*935,61*		*117887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,50*		*27279*				
		Сметная стоимость				*368262*				
17	23-040905-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	24	3751,81	--	90043	--	3242	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*135,07*		*3242*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*310,95*		*7463*				
		Сметная стоимость				*100747*				
18	23-040905-3102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	72	4410,76	--	317575	--	11433	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*158,79*		*11433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,56*		*26321*				
		Сметная стоимость				*355328*				
19	23-040905-3101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	20	2911,25	--	58225	--	2096	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*104,80*		*2096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,28*		*4826*				
		Сметная стоимость				*65147*				
20	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	12595,01	--	125950	--	4534	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*453,42*		*4534*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1043,87*		*10439*				
		Сметная стоимость				*140923*				
21	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	7	229,10	--	1604	--	630	0,14	1
		комплект		130,69	--	915	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*90,03*		*639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,53*		*179*				
		Сметная стоимость				*2413*				
22	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	55	64,27	1,33	3535	73	1139	0,03	2
		м2		32,53	0,22	1789	12	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,70*		*1139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,80*		*374*				
		Сметная стоимость				*5048*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	55	124,17	2,09	6829	115	1497	0,05	3
		м2		40,06	0,43	2204	24	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*27,21*		*1497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,11*		*666*				
		Сметная стоимость				*8992*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1378882**	**19270**			**328**
			Тенге			**273224**	**3897**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			13658				
		Всего заработная плата -	Тенге			6183				
		Накладные расходы -	Тенге				7323			
		Сметная прибыль -	Тенге			4771				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			19904				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**9**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7323			
		Материалы -	Тенге			1365224				
		Всего заработная плата -	Тенге			488413				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				269798			
		Сдача и испытание -	Тенге			591793				
		Накладные расходы -	Тенге			355				
		Сметная прибыль -	Тенге			217972				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			126656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1709852				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				269798			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1729755				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**333**
							277121			
		РАЗДЕЛ 3.УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
24	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	3	1064,38	14,60	3193	44	682	0,34	1
		м трубопровода		296,13	5,68	888	17	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*227,17*		*682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,32*		*310*				
		Сметная стоимость				*4184*				
25	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	40	1844,56	26,95	73782	1078	12218	0,43	17
		м трубопровода		370,91	11,10	14836	444	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*305,44*		*12218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,00*		*6880*				
		Сметная стоимость				*92880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	25	2671,08	55,43	66777	1386	14187	0,83	21
		м трубопровода		733,67	19,55	18342	489	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*567,48*		*14187*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,09*		*6477*				
		Сметная стоимость				*87441*				
27	23-041010-2303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубка импульсная AV R1/8 типа Danfoss/прим./	2	26172,48	--	52345	--	1884	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*942,21*		*1884*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2169,18*		*4338*				
		Сметная стоимость				*58568*				
28	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	10	1770,61	104,55	17706	1046	9356	1,69	17
		шт.		1382,49	10,84	13825	108	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*935,61*		*9356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,50*		*2165*				
		Сметная стоимость				*29227*				
29	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	12	1793,26	127,21	21519	1527	11318	1,69	20
		шт.		1382,49	21,68	16590	260	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*943,21*		*11318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,92*		*2627*				
		Сметная стоимость				*35464*				
30	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	3219,74	278,07	19318	1668	10053	2,99	18
		шт.		2445,22	47,05	14671	282	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*1675,43*		*10053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,61*		*2350*				
		Сметная стоимость				*31720*				
31	23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	31088,92	--	62178	--	2238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1119,20*		*2238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2576,65*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69570*				
32	23-040902-2508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	68449,85	--	205350	--	7393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2464,19*		*7393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5673,12*		*17019*				
		Сметная стоимость				*229762*				
33	23-040902-2506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	45808,70	--	274852	--	9895	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1649,11*		*9895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3796,63*		*22780*				
		Сметная стоимость				*307526*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	23-040905-3205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	6	12358,18	--	74149	--	2669	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*444,89*		*2669*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1024,25*		*6145*				
		Сметная стоимость				*82964*				
35	23-040905-3003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	9770,00	--	58620	--	2110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*351,72*		*2110*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*809,74*		*4858*				
		Сметная стоимость				*65589*				
36	23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	4531,03	--	18124	--	652	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*163,12*		*652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*375,53*		*1502*				
		Сметная стоимость				*20279*				
37	23-041009-0908 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	211859,00	--	211859	--	7627	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7626,92*		*7627*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17558,87*		*17559*				
		Сметная стоимость				*237045*				
38	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Установка приборов учета тепла диаметром 80 мм	1	4483,07	289,98	4483	290	1661	4,00	4
		шт.		3152,08	138,72	3152	139	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*1661,47*		*1661*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,56*		*492*				
		Сметная стоимость				*6636*				
39	23-070502-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Тепловычислитель ВКТ-7/прим./	1	79961,70	--	79962	--	2879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2878,62*		*2879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6627,23*		*6627*				
		Сметная стоимость				*89468*				
40	23-070502-0923 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Расходомер Ultraflow DN 80/прим./	2	390704,64	--	781409	--	28131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14065,37*		*28131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32381,60*		*64763*				
		Сметная стоимость				*874303*				
41	23-051401-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термопреобразователь Pt-500/прим./	2	17485,81	--	34972	--	1259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*629,49*		*1259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1449,22*		*2898*				
		Сметная стоимость				*39129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	2	1795,86	390,19	3592	780	1957	1,63	3
		фильтр		1368,54	92,10	2737	184	60,4	0,10	--
		Накладные расходы -		*978,64*		*1957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,96*		*444*				
		Сметная стоимость				*5993*				
43	23-041013-0408 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	50410,83	--	100822	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1814,79*		*3630*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4178,05*		*8356*				
		Сметная стоимость				*112808*				
44	23-041013-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	2	18428,80	--	36858	--	1327	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*663,44*		*1327*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,38*		*3055*				
		Сметная стоимость				*41240*				
45	23-041013-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	2	7614,38	--	15229	--	548	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*274,12*		*548*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*631,08*		*1262*				
		Сметная стоимость				*17039*				
46	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	11	2318,22	--	25500	--	2521	0,26	3
		комплект		232,85	--	2561	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*229,16*		*2521*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,79*		*2242*				
		Сметная стоимость				*30262*				
47	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	1088,57	--	3266	--	118	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,19*		*118*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,22*		*271*				
		Сметная стоимость				*3654*				
48	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	7	352,73	--	2469	--	1451	0,37	3
		комплект		310,99	--	2177	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*207,30*		*1451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,80*		*314*				
		Сметная стоимость				*4234*				
49	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,28	--	5153	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,38*		*186*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,77*		*427*				
		Сметная стоимость				*5766*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	23-051501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Термометры угловые в оправе	3	1288,55	--	3866	--	139	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,39*		*139*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,80*		*320*				
		Сметная стоимость				*4326*				
51	13-120901-0201 РСНБ РК 2015	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	14	902,97	34,82	12642	488	5561	1,00	14
		шт.		867,01	0,12	12138	2	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*397,24*		*5561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,02*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19660*				
52	13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Переходник для манометра. Монтаж оборудования	14	1320,73	338,39	18490	4737	6542	1,00	14
		шт.		867,01	130,83	12138	1832	40,6	0,15	2
		Накладные расходы -		*467,25*		*6542*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,04*		*2003*				
		Сметная стоимость				*27034*				
53	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	7	1246,12	102,67	8723	719	1795	0,58	4
		шт.		502,87	0,09	3520	1	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*256,41*		*1795*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,20*		*841*				
		Сметная стоимость				*11359*				
54	11-180801-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	1	3983,43	323,42	3983	323	2094	3,48	3
		шт.		3064,40	53,31	3064	53	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*2094,29*		*2094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,22*		*486*				
		Сметная стоимость				*6564*				
55	23-051206-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N3	1	16008,70	--	16009	--	576	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*576,31*		*576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1326,80*		*1327*				
		Сметная стоимость				*17912*				
56	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	58422,42	466,22	116845	932	8715	4,24	8
		шт.		3550,28	52,27	7101	105	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*4357,48*		*8715*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5022,39*		*10045*				
		Сметная стоимость				*135603*				
57	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Коллектор из стальных труб, наружный диаметр 133 мм. Установка	2	7343,59	204,30	14687	409	9411	8,13	16
		шт.		7045,04	52,27	14090	105	60,4	0,05	--
		Накладные расходы -		*4705,47*		*9411*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,92*		*1928*				
		Сметная стоимость				*26026*				
58	23-010201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2	1948,54	--	3897	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,15*		*140*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,49*		*323*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4360*				
59	23-020103-0607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	1905,11	--	22861	--	823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,58*		*823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,90*		*1895*				
		Сметная стоимость				*25579*				
60	23-020103-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	3054,07	--	24433	--	880	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,95*		*880*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,12*		*2025*				
		Сметная стоимость				*27338*				
61	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	318	63,45	2,55	20177	812	12738	0,06	18
		м трубопровода		60,36	--	19195	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*40,06*		*12738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,28*		*2633*				
		Сметная стоимость				*35548*				
62	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	25	64,23	2,55	1606	64	1002	0,06	1
		м трубопровода		60,36	--	1509	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*40,08*		*1002*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*209*				
		Сметная стоимость				*2817*				
63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	64,27	1,33	964	20	311	0,03	1
		м2		32,53	0,22	488	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,70*		*311*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,80*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
64	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	15	176,72	3,44	2651	52	354	0,04	1
		м2		30,10	0,65	451	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,63*		*354*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,03*		*240*				
		Сметная стоимость				*3246*				
65	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	65	452,66	56,64	29423	3681	10142	0,24	16
		м трубопровода		216,82	27,09	14093	1761	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*156,04*		*10142*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,70*		*3165*				
		Сметная стоимость				*42731*				
66	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	44	362,29	--	15941	--	574	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,04*		*574*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,03*		*1321*				
		Сметная стоимость				*17836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	21-110403-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	27,5	638,74	–	17565	–	632	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,99*		*632*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,94*		*1456*				
		Сметная стоимость				*19653*				
68	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	511,02	–	17886	–	644	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18,40*		*644*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,35*		*1482*				
		Сметная стоимость				*20012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2606135	20055			204
			Тенге			177568	5794			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			905709				
		Материалы -	Тенге			7156				
		Всего заработная плата -	Тенге				32921			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			861371				
		Накладные расходы -	Тенге			46569				
		Сметная прибыль -	Тенге			76182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1028459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32921			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66544				
		Материалы -	Тенге			14252				
		Всего заработная плата -	Тенге				16807			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33506				
		Накладные расходы -	Тенге			12014				
		Сметная прибыль -	Тенге			6285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				16807			19
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1633882				
		Материалы -	Тенге			249500				
		Всего заработная плата -	Тенге				133634			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1242726				
		Сдача и испытание -	Тенге			995				
		Накладные расходы -	Тенге			142440				
		Сметная прибыль -	Тенге			142106				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1918428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				133634			153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3031730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				183362			210
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4059178	42544			618
			Тенге			520026	10587			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			905709				
		Материалы -	Тенге			7156				
		Всего заработная плата -	Тенге				32921			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			861371				
		Накладные расходы -	Тенге			46569				
		Сметная прибыль -	Тенге			76182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1028459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				32921			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119377				
	Материалы -		Тенге			21407				
	Всего заработная плата -		Тенге				61324			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33506				
	Транспортные расходы -		Тенге			736				
		Накладные расходы -	Тенге			40968				
		Сметная прибыль -	Тенге			12828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				61324			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3034092				
	Материалы -		Тенге			737913				
	Всего заработная плата -		Тенге				436368			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1834519				
	Сдача и испытание -		Тенге			1358				
		Накладные расходы -	Тенге			382282				
		Сметная прибыль -	Тенге			273310				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3689684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				436368			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4891316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							630
		Сметная заработная плата -	Тенге				530613			
	Накладные расходы					469 819				
	Итого с накладными расходами					4 528 997				
	Сметная прибыль		8%			362 320				
	Итого со сметной прибылью					4 891 317				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.					4 891 317				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2018 г.		1,048			5 124 614				
	СКИДКА ПО КОНКУРСУ		35,24%			1 806 100				
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					3 318 513				
	НДС 12%		12%			398 222				
	Итого с НДС по акту					3 716 735				

ПРИНЯЛ:
Заказчик
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №91" акимата города Караганды государственного учреждения "Отдел образования города Караганды"

Руководитель_____ **Сарсембаева А.Ж.**

Тех.надзор.
ТОО "Стройтехнология"

Заместитель директора_____ **Воробьев А.В.**

СДАЛ:
Подрядчик
ТОО "КазСтрой Group LTD"

Директор_____ **Каржау Н.Э.**