Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Кахарман" со встроенными помещениями вторая очередь строительства блоки 9, 10, 11 по пр.Б.Момышулы, №14

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2011

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц с НДС	В отчетном месяце за апрель без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке с начала года	37 355 420									
В том числе: В текущем месяце за апрель	3 417 771	3 051 581							366 190	3 417 771
Итого к оплате:										**3 417 771**

Заказчик: **А.И. Демидов**

АҚМОЛА ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

Подрядчик: **М.С.Катышев**

Форма 4

Заказчик: "Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование стройки: Многоквартирный жилой комплекс "Кахарман" со встроенными помещениями вторая очередь строительства блоки 9, 10, 11 по

Акт выполненных работ за апрель 2011 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2										
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм км	0,1167	164866,67 75702,00	87601,64 23316,58	19240 8834	10223 2721	15022 130	444,00 91,61	52 11		
2	С130804-6133 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	121,008	1855,00 –	– –	224470 –	– –	– –	– –	– –		
3	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,0222	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	2147 1074	1061 279	1759 130	286,00 49,07	6 1		
4	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 м	24,612	515,00 –	– –	12675 –	– –	– –	– –	– –		
5	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм км	0,142	154577,68 70200,00	66009,80 24936,75	21950 9968	9373 3541	17562 130	376,00 121,79	53 17		
6	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	142,568	1751,00 –	– –	249637 –	– –	– –	– –	– –		
7	Е0122-14-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,142	551518,23 48375,00	80990,95 30595,50	78316 6869	11501 4345	14578 130	278,00 149,43	39 21		
8	Е0122-15-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм км	0,071	33023,70 8865,00	5687,91 2148,75	2345 629	404 153	1017 130	49,00 10,49	3 1		
9	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм шт	71	2250,00 –	– –	159750 –	– –	– –	– –	– –		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	71	1610,00	–	114310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	71	391,37	57,24	27787	4064	28036	1,43	102
		фланец		301,50	2,25	21407	160	130	0,01	1
12	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	71	904,00	–	64184	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ К2 /Д1500 -31шт/								
13	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,7073	12038,58	2104,76	32592	5698	10509	13,90	38
		м3		2362,50	623,48	6396	1688	130	2,48	7
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона засульфатостойкий цемент	2,7073	70,00	–	190	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7073	232,00	–	628	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	8657,00	–	17314	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	7841,00	–	15682	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	8	5991,00	–	47928	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
19	С143018-467 Изм. и доп. вып.19	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 ГОСТ 8020-90	3	7597,00	–	22791	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С143018-322 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	3	2849,00	–	8547	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400,00	–	40200	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	Е0108-8-5	**Наращивание кирпичем горловины**	0,0025645	13233,61	386,73	34	1	6	10,40	–
		м3		1953,00	144,00	5	–	118	0,71	–
23	С11011-773	**Скобы ходовые**	271	221,00	–	59891	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ /Д1000 -71шт/								
24	С11011-773	**Скобы ходовые**	286	221,00	–	63206	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1285813**	**42325**			**294**
			Тенге			**55183**	**12886**			**58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**420587**				
	Материалы -		Тенге			**79591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68069**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**123097**				
	Местные материалы -		Тенге			**120390**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88489**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13273**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30545**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**539621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81343**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**865226**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**865226**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51914**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**917139**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1456760**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**396**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81343**			
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	1,50%		21 851				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			1 478 611				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,31%	Тенге	2,31%		34 156				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1,00%		14 786				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		5 914				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			1 533 468				
		Итого в ценах 2011г.	Тенге	1,951		2 991 746				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	2%		59 835				
		Итого:	Тенге			3 051 581				
		НДС, 12%	Тенге	12%		366 190				
		ИТОГО ПО АКТУ:				**3 417 771**				

Заказчик:

Подрядчик: