Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Баланапова Алакольского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №17	26.05.2011г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту За июнь	39111060		34920590					4190470	39111060
Минус аванс 30%									11733318
К оплате									27377742

К оплате : Двадцать семь миллионов тристо семьдесят семь тысяч семьсот сорок две тенге.

Директор школы: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром

Айтабекова Б.Б

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор № 17 от 26/05/2011г

Наименование строительства : Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылащинской СШ

АКТ №1

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы								
1	Е62-36-1	Очистка стен от известковой окраски	3985,73	25,7	–	102433	–	97311	0,178	709
		м2		25,7	–	102433	–	95	–	–
2	Е62-36-2	Очистка потолков от известковой окраски	2957,5	32,13	–	95024	–	90273	0,223	660
		м2		32,13	–	95024	–	95	–	–
3	Е62-36-4	Очистка стен от масляной окраски	1591,01	37,04	–	58931	–	55984	0,257	409
		м2		37,04	–	58931	–	95	–	–
4	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	247,78	996,29	67,78	246861	16795	154327	3,852	954
		м2		644,33	11,29	159652	2797	95	0,0624	15
5	Е61-1-3	Левкас стен и откосов	5058,47	60,96	1,83	308364	9257	267910	0,3573	1807

	м2								
			55,46	0,29	280543	1467	95	0,0029	15
6 [illegible]	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	6070,164	31		188175				
	кг								
7 [illegible]	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	6070,164	37		224596				
	кг								
8 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2529	374,54	2,1	947212	5311	158578	0,39	986
	м2 окрашиваемой поверхности								
			65,03	0,79	164461	1998	95	0,0039	10
Раздел 2. Оконные и дверные проемы									
9 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	530,4	270,9	23,78	143685	12613	122252	1,6539	877
	м2								
			247,12	8,98	131072	4763	90	0,0439	23
10 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	202,56	158,38	23,78	32081	4817	26176	0,9115	185
	м2								
			134,6	8,98	27265	1819	90	0,0439	9
11 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), площадь проема более 2 м2	530,4	348,94	18,88	185078	10014	101724	1,0234	543
	м2 проемов								
			171,01	6,57	90704	3485	108	0,0321	17
12 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	530,4	8680		4603872				
	м2								
13 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	530,4	210,48	5,58	111639	2960	55089	0,586	311
	м2 проемов								
			94,05	2,12	49884	1124	108	0,0103	5
14 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	272	3680		1000960				
	м								
15 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	109,74	398,48	102,53	43729	11252	19950	0,899	99

	м2 проемов		151,65	35,67	16642	3914	108	0,1393	15
16 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	16,8	323,78	83,13	5440	1397	3048	0,801	13
	м2 проемов		138,83	29,17	2332	490	108	0,1169	2
17 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	95,87	4010		384439				
	м2								
18 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,82	4250		37485				
	м2								
19 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П	5,76	3760		21658				
	м2								
20 6-3-16	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-19К; ДН 24-19К	12,96	5120		66355				
	м2								
21 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,16	5610		12118				
	м2								
22 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	56	1380		77280				
	комплект								
23 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	7	1500		10500				
	комплект								
24 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980		11920				
	комплект								
25 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
Раздел 3. Полы									
3.2. Тип 3									
26 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	462,7	108,05	2,62	49995	1212	5906	0,0681	32
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	4863	458	111	0,0048	2
27 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	37,016	9239,68	–	342016	–	23297	3,66	135
	м3 подстилающего слоя								

			567	–	20988	–	111	–	–
30 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	462,7	211,49	9,95	97856	4604	28730	0,356	165
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	24153	1730	111	0,0182	8
	3.3. Тип 2								
30 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,26	211,49	9,95	9149	430	2686	0,356	15
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	2258	162	111	0,0182	1
	3.4. Тип 4								
30 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	248,31	108,05	2,62	26830	651	3170	0,0681	17
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	2610	246	111	0,0048	1
31 E11-2-1	Устройство гравийно песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	24,831	2047,25	–	50835	–	13147	2,99	74
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	11844	–	111	–	–
	3.5. Тип 5								
32 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23,1	108,05	2,62	2496	61	295	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	243	23	111	0,0048	–
33 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,848	9239,68	–	17075	–	1163	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1048	–	111	–	–
34 E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	23,1	341,16	13,43	7881	310	1836	0,45	10
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	1538	116	111	0,0246	1
35 E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	231	55,87	0,67	12906	155	226	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	146	58	111	0,0012	–
36 E11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	23,1	121,67	9,38	2811	217	1342	0,243	6
	м2 изолируемой поверхности								
			48,83	3,51	1128	81	111	0,0172	–
37 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	23,1	211,49	9,95	4885	230	1434	0,356	8
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1206	86	111	0,0182	

38 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-23,1	27,92	0,67	-645	-15	-23	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-15	-6	111	0,0012	–
3.6. Тип 6									
39 E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	942,14	341,16	13,43	321420	12653	74919	0,45	424
	м2 стяжки		66,6	5,04	62747	4748	111	0,0246	23
40 E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	5652,84	55,87	0,67	315824	3787	5521	0,0044	25
	м2 стяжки		0,63	0,25	3561	1413	111	0,0012	7
41 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	942,14	211,49	9,95	199253	9374	58501	0,356	335
	м2 стяжки		52,2	3,74	49180	3524	111	0,0182	17
42 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3768,56	27,92	0,67	105218	2525	3681	0,0044	17
	м2 стяжки		0,63	0,25	2374	942	111	0,0012	5
3.7. Тип 7									
43 E11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	245,37	341,16	13,43	83710	3295	19513	0,45	110
	м2 стяжки		66,6	5,04	16342	1237	111	0,0246	6
44 E11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	1472,22	55,87	0,67	82253	986	1437	0,0044	6
	м2 стяжки		0,63	0,25	927	368	111	0,0012	2
45 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245,37	211,49	9,95	51893	2441	15236	0,356	87
	м2 стяжки		52,2	3,74	12808	918	111	0,0182	4
46 E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	981,48	27,92	0,67	27403	658	958	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	618	245	111	0,0012	1
3.8. Тип 8									
47 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,05	211,49	9,95	9105	428	2673	0,356	15
	м2 стяжки								

				52,2	3,74	2247	161	111	0,0182	1
	3.9. Демонтажные работы									
48	E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	912,73	51,33	4,89	46850	4463	48570	0,336	307
		м2		46,44	0,83	42387	758	111	0,0086	8
49	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	912,73	11,07	0,04	10104	37	10638	0,0767	70
		м2		11,03	0,02	10067	18	111	0,0001	–
50	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	912,73	20,6	0,12	18802	110	19166	0,1426	130
		м2		20,48	0,05	18693	46	111	0,0001	–
51	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	40	17,38	0,93	695	37	4962	0,1139	5
		м2		16,45	0,14	658	6	111	0,0013	0
52	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материаловК=1,070;	2031,4164	5,64	0,19	11457	386	12334	0,0377	77
		м		5,45	0,02	11071	41	111	0,0003	1
53	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	917,13	361,12	194,21	331194	178116	228620	1,112	1020
		м2		166,91	72,12	153078	66143	111	0,402	369
	Раздел 4. Кровля									
	4.0. Блок 2									
54	E53-2-1	Разборка кладки стен парапета из кирпича	6,4	4899,15	1881	31355	12038	24126	21,241	136
		м3 кладки		3018,15	538,09	19316	3444	106	2,91	19
55	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (парапет)	8,45	6924,24	335,84	58510	2838	7397	4,54	38
		м3 кладки		699,75	126	5913	1065	106	0,61	5
56	E58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	756,45	24,15	2,64	18268	1997	17774	0,1516	115
		м2 кровли		21,51	0,45	16271	340	107	0,0046	3
57	E58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	756,45	43,95	2,35	33246	1778	34002	0,2708	205
		м2 кровли		41,6	0,41	31468	310	107	0,0042	3

58 Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	756,45	11,24	1,59	8502	1203	8029	0,0673	51
	м2 кровли		9,65	0,27	7300	204	107	0,0027	2
59 Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли	14,7	21304,82	334,28	313181	4914	55939	22,1	325
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	49943	1852	108	0,62	9
60 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,7	573,75	28,11	8434	413	2133	0,78	11
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	1819	156	108	0,052	1
61 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=2,000;	0,0919	172357,31	536,06	15840	49	4163	289	27
	т		47475	202,5	4363	19	95	0,99	–
62 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1,2)К=2,000;	0,49332	50800		25061				
	т								
63 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	0,58522	40200		23526				
	т								
64 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	751,45	1801,09	8,2	1353429	6162	221942	1,71	1285
	м2 кровли		272,95	3,08	205108	2314	107	0,015	11
65 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	751,45	20,49	0,91	15397	684	4074	0,029	22
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	3517	255	108	0,00168	1
66 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	751,45	131,98	0,55	99176	413	5421	0,0403	30
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	4869	150	108	0,001	1
67 Е10-3-5	Устройство карнизовК=2,000;	55,6	767,86	7,54	42693	419	13062	1,43	80
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	11935	159	108	0,0139	1
68 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленнымК=2,000;	55,6	177,64	1,61	9877	90	4715	0,532	30
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	4929	34	95	0,003	–

4.1. Блок 1

69 Е58 1 1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	987,8	24,15	2,64	23855	2608	23212	0,1516	150
	м2 кровли		21,51	0,45	21248	445	107	0,0046	5
70 Е 58 2 4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	987,8	48,37	4,36	47780	4307	47235	0,2875	284
	м2 кровли		44,01	0,68	43473	672	107	0,005	5
71 Е58-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев	400	811,99	7,94	324796	3176	101406	1,5009	600
	м		235,62	1,31	94248	524	107	0,015	6
72 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	987,8	1475,93	8,2	1457924	8100	291748	1,71	1689
	м2 кровли		272,95	3,08	269620	3042	107	0,015	15
	Всего прямые затраты				**15 049 147**	**1317416**			**36163**
					5 781 726	**462018**			**2450**
	Накладные расходы, тенге				**2 605 121**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**1 059 256**				
	Всего				**18 713 524**				
	Временные здания и сооружения (1,44%)				**269 475**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**252 633**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**187 135**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**74 854**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**19 497 621**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**38 039 858**				
	Налог(2%)				**760 797**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**38 800 655**				
	Коффицент понижения 0,9				**34 920 590**				

НДС(12%)	4 190 470
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**39 111 060**

Заказчик:

ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Алматинская область, Алакольский район
а.Ж.Балапанова, ул.Оразбекова, 1
Код: 4715449
РНН 091500000305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик:

ТОО «Фирма АрхСтрой»
г.Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 2/7282/22-25-85
РНН 092200218764
БИН 051040006961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000124305
АО «Банк Центр Кредит»

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №17	26.05.2011г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту За июль	66441060		24401786					2928214	27330000
Минус аванс 30%									8199000
К оплате									19131000

К оплате : Девятнадцать миллионов сто тридцать одна тысяча тенге.

Директор школы: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром

Айнабекова Б.Б

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абсуов К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным минцентром"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор № 17 от 26/05/2011г

Наименование строительства : Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным минцентром в ауле им. Ж.Баланапова Алакольского района Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылащинской СШ

АКТ №2
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отделочные работы								
1	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2529,47	374,54	2,1	947388	5312	157723	0,39	986
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	164491	1998	95	0,0039	10
2	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке краской акриловой	1136	147,54	1,88	167605	2136	98630	0,468	532
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	88949	818	95	0,0035	4
3	1-1-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая	212,30	291		61779				
		кг								
4	Е61-1-7	Левкас потолков	2957,54	74,87	1,91	221431	5649	194963	0,4441	1313
		м2		69,1	0,29	204366	858	95	0,003	9

5 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	3549,048	31		110020				
	кг								
6 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	3549,048	37		131315				
	кг								
7 Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2957,54	393,45	2,33	1163644	6891	230702	0,49	1449
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	240241	2603	95	0,0043	13
Раздел 3. Полы									
3.1. Тип 1									
8 Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	745,82	14,9	4,37	11113	3259	9472	0,0733	55
	м2 изолируемой поверхности								
			10,53	1,64	7853	1223	111	0,008	6
9 1-1-593	Плиты OSBК=1,030;	820,4	800,24		656517				
	м2								
10 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	971,05	925,06	4,9	898280	4758	65048	0,382	371
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	56806	1796	111	0,009	9
11 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	1039,023	109,84	0,46	114126	478	14094	0,0765	79
	м плинтусов								
			12,04	0,18	12510	187	111	0,0008	1
12 Е15-165-3	Окраска плинтусов	97,1	179,46	1,88	17426	183	7289	0,467	45
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	7603	70	95	0,0035	–
3.2. Тип 3									
13 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	462,7	1550,81	15,2	717560	7033	92792	1,07	495
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	80186	3410	111	0,037	17
14 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	495,09	254,56	0,32	126030	158	22938	0,236	117
	м плинтусов								
			41,63	0,11	20611	54	111	0,0006	–

3.3. Тип 2									
15 Е11-27-6									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	43,26	1550,81	15,2	67088	658	8676	1,07	46
	м2 покрытия		173,3	7,37	7497	319	111	0,037	2
3.4. Тип 4									
16 Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	150	322,71	3,1	48407	465	7730	0,296	44
	м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	8235	175,5	111	0,0057	0,9
17 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	150	482,38	6,38	72357	957	8560	0,447	67
	м2 пола		69,53	2,39	10430	359	111	0,0117	2
18 Е11-33-2	Устройство покрытий из бруса толщиной 60 мм	150	127,96	11,03	19194	1655	13620	0,601	90
	м2 покрытия		95,18	4,14	14277	621	111	0,0202	3
	м3								
19 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	160	109,84	0,46	17574	74	1460	0,0765	12
	м плинтусов		12,04	0,18	1926	29	111	0,0008	–
20 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	150	179,46	1,88	26919	282	9635	0,467	70
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	11745	108	95	0,0035	0,5
3.5. Тип 5									
21 Е11-27-6									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	23,1	1550,81	15,2	35824	351	4632	1,07	25
	м2 покрытия		173,3	7,37	4003	170	111	0,037	1
22 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,72	254,56	0,32	6293	8	1146	0,236	6
	м плинтусов		41,63	0,11	1029	3	111	0,0006	–
3.7. Тип 7									

23	E11-27-6								
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	245,37	1550,81	15,2	380522	3730	49207	1,07	263
		м2 покрытия		173,3	7,37	42523	1808	111	0,037	9
24	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	262,55	254,56	0,32	66835	84	12164	0,236	62
		м плинтусов		41,63	0,11	10930	29	111	0,0006	–
	3.8. Тип 8									
25	E11-27-6								
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	43,05	1550,81	15,2	66762	654	8634	1,07	46
		м2 покрытия		173,3	7,37	7461	317	111	0,037	2
	Раздел 5. Фасад									
	5.0.									
26	E15-38-1	Облицовка стен фасадов керамогранитом на металлическом каркасе	279,91	1711,91	3,99	479181	1117	124546	2,7	756
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	130760	341	95	0,0046	1
27	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлаяК=1,060;	179,8608	1180		212236				
		м2								
28	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	110,23	1350		148811				
		м2								
29	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен цоколя сплиттерными плитками	38	423,49	2,56	16093	97	7950	2,55	97
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	15989	37	95	0,0047	0
30	99-12-20	Плитка облицовачная сплиттерная серая	38	529		20102				
		м2								
31	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работК=4,600;	82	43		3526				
		кг								
32	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плиткиК=0,600;	43,026	42		1807				
		кг								
33	E61-1-3	Левкас откосов	161,16	60,96	1,83	9824	295	8536	0,3573	58
		м2		55,46	0,29	8938	47	95	0,0029	–

34	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,200;	193,392	31		5995				
		кг								
35	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;	193,392	37		7156				
		кг								
36	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке краской акриловой	161,16	147,54	1,88	23778	303	12098	0,468	75
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	12619	116	95	0,0035	1
37	1-1-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая	29,8146	291		8676				
		кг								

Раздел 6. Крыльца

6.1. Крыльцо 1

38	Е6-1-15	Устройство бетонных крылец из бетона В 7,5К=3,000;	5,1	8010,62	100,65	40854	513	893	0,97	5
		м3		146,25	38,03	746	194	95	0,1857	1
39	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,05322	41200		2193				
		т								
40	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетонаК=3,000;	0,34344	121637,97	11119,34	41775	3819	3837	42,5	15
		т		7560	4200,75	2596	1443	95	20,52	7
41	8-6-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 140 ммК=3,000;	42	889		37338				
		м								
42	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=3,000;	0,03768	147100		5543				
		т								
43	2-1-42	Каркас кровлиК=3,000;	0,1872	112700		21097				
		т								
44	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=3,000;	5,4288	21,8	0,05	118	–	26	0,0295	–
		м2								

			5,81	0,02	32	–	81	0,0001	–
45 Е10-14-1	Установка стропильного каркасаК=3,000;	0,6	21304,82	334,28	12783	201	2284	22,1	13
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	2039	76	108	0,62	–
46 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельноК=3,000;	0,03936	50800		1999				
	т								
47 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=3,000;	32,4	1790,03	8,2	57997	266	9570	1,71	55
	м2 кровли								
			272,95	3,08	8844	100	107	0,015	–
48 Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен цоколя сплиттерными плиткамиК=3,000;	10,5	423,49	2,56	4447	27	4207	2,55	27
	м2 поверхности облицовки								
			420,75	0,97	4418	10	95	0,0047	–
49 99-12-20	Плитка облицовачная сплиттерная сераяК=3,000;	10,5	529		5555				
	м2								
50 30-2-58	Сухие смеси для плиточных работК=4,600;	48,3	43		2077				
	кг								
51 30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плиткиК=0,600;	6,3	42		265				
	кг								
52 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхК=3,000;	18,9	1550,81	15,2	29310	287	3790	1,07	20
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	3275	139	111	0,037	1
53 Е15-37-9	Облицовка потолков сайдинг панелями на металлическом каркасеК=3,000;	31,8	660,34	2,86	20999	91	8549	1,63	52
	м2								
			282,04	0,94	8969	30	95	0,0046	–
54 1-1-463	Панели сайдингК=3,000;	31,8	850		27030				
	м2								
55 Е7-60-4	Установка металлических ограждений К=3,000;	12,48	77,67	5,89	969	74	1164	0,415	5
	м ограждений								
			71,78	2,23	896	28	126	0,0109	–

56 99-19-1	Ограждение из труб нержавеющей сталиК=3,000;	12,48	17832		222543				
	м								
57 Е52-1-3	Разборка бетонных крылец	5,2	3714,23	2438,48	19314	12680	10418	7,78	40
	м3								
			1275,75	950,21	6634	4941	90	5,22	27
Раздел 7. Отопление									
58 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	120	608,51	8,19	73021	983	9729	0,38316	46
	м трубопровода								
			67,44	3,06	8093	367	115	0,01494	2
59 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8	474,17	4,08	3793	33	508	0,30591	2
	м трубопровода								
			53,77	1,53	430	12	115	0,00752	–
60 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	220	424,17	4,08	93317	898	13991	0,30591	67
	м трубопровода								
			53,77	1,53	11829	337	115	0,00752	2
61 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	48	266,17	4,08	12776	196	3052	0,30591	15
	м трубопровода								
			53,77	1,53	2581	73	115	0,00752	–
62 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	656		5248				
	шт								
63 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	120,612	4331,43	35,77	522422	4314	17351	0,70246	85
	кВт								
			111,7	13,4	13472	1616	115	0,06541	8
64 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	58	62,81	–	3643	–	1546	0,1236	7
	комплект								
			23,18	–	1344	–	115	–	–
65 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	1	463		463				
	шт								

66 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	36	377		13572				
	шт								
67 E26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3	171,92	5,31	516	16	301	0,6	2
	м трубопровода		109,35	2,03	328	6	90	0,01	–
68 1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	3	163		489				
	м								
69 E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	240	159,71	0,07	38330	17	24629	0,646	155
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	25920	5	95	0,0001	–
70 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	110	200		22000				
	кг								
7.3. Спортзал									
71 E16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	220	474,17	4,08	104317	898	13991	0,30591	67
	м трубопровода		53,77	1,53	11829	337	115	0,00752	2
72 E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	10	424,17	4,08	4242	41	636	0,30591	3
	м трубопровода		53,77	1,53	538	15	115	0,00752	–
73 E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	50	266,17	4,08	13309	204	3181	0,30591	15
	м трубопровода		53,77	1,53	2689	77	115	0,00752	–
74 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	18	437		7866				
	шт								
75 E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	53,82	4331,43	35,77	233118	1925	7743	0,70246	38

		кВт							
				111,7	13,4	6012	721	115	0,06541	4
76	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	22	62,81	–	1382	–	587	0,1236	3
		комплект								
				23,18	–	510	–	115	–	–
77	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	2	463		926				
		шт								
78	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	18	377		6786				
		шт								
79	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	3	202,65	5,31	608	16	356	0,71	2
		м трубопровода								
				130,05	2,03	390	6	90	0,01	–
80	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	3	190		570				
		м								
81	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	210	159,71	0,07	33539	15	21550	0,646	136
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	22680	4	95	0,0001	–
82	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	90	200		18000				
		кг								
		7.5. Демонтажные работы								
83	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	500	116,9	1,81	58450	905	73451	0,754	377
		м								
				115,09	0,29	57545	145	115	0,0026	1
84	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,2	15,96	1972	160	2439	1,2059	12
		шт								
				181,24	2,52	1812	25	115	0,0217	1
		10.2. Ограждение								
85	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (бетоной ленты под ограду)	83,88	9001,45	311,32	755042	26114	44513	2,82	237

		м3								
				441	117,61	36991	9865	95	0,5744	48
86	4-1-49	Детали закладные	1,64498	50800		83565				
		т								
87	8-6-219	Труба-стойка диаметром 100мм	466	605		281930				
		м								
88	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам (за вычетом калитки и ворот)	253,1	1116,49	214,15	282584	54201	93438	2,01	509
		м оград								
				344,25	58,46	87130	14796	126	0,2111	53
89	2-1-268	Сварная решетка ограждения (ограждение)	3,34053	134000		447631				
		т								
90	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	174	31,5	0,02	5481	3	822	0,0213	18
		м2								
				4,16	–	724	–	81	–	
		Всего прямые затраты				**10785640**	**155479**			**9169**
						1587650	**34870**			**249**

Накладные расходы, тенге	**1550797**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**740186**
Всего	**13076623**
Временные здания и сооружения (1,44%)	**188 303**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	**176 534**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**130 766**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**52 306**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 624 534**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**26 581 465**
Налог(2%)	**531 629**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**27 113 095**
Коффицент понижения 0,9	**24 401 785**

НДС(12%)	2 928 215
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**27 330 000**

Заказчик:

ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Алматинская область, Алакольский район
а.Ж.Балапанова, ул.Оразбекова, 1
Код: 4715449
РНН 091500000305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик:

ТОО «Фирма АрхСтрой»
г.Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 2/7282/22-25-85
РНН 092200218764
БИН 051040006961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000124305
АО «Банк Центр Кредит»

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат
ТОО "АлГарСтройПроект"

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №17	26.05.2011г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту За август	77 514 570		9 887 062					1 186 448	11 073 510
Минус аванс 30%									3 322 053
К оплате									7 751 457

К оплате : Семь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча четыресто пятьдесят семь тенге.

Директор школы: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром

Айнабекова Б.Б

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор № 17 от 26/05/2011г

Наименование строительства : Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылащинской СШ

АКТ №3
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8. Электроосвещение									
	8.0. Подраздел без наименования									
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств *шкаф*	1	2070 1215	– –	2070 1215	– –	1179 97	6,98 –	7 –
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10 *шт*	1	106400		106400				
3	99-2-6	Предохранитель НПН2-60-25А, 100-50А,250-200 А *шт*	12	610		7320				
4	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг *шт*	7	961,6	22,6	6731	158	2494	2	14

				412	2,3	2884	16	86	0,013	–
5	18-3-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4	7	7930		55510				
		шт								
6	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	592	1	3
		шт								
				227	2,3	681	7	86	0,013	–
7	18-1-31	Выключатель ВА 21-29	3	429		1287				
		шт								
8	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	360	244,37	65,36	87973	23530	53612	0,946	341
		шт								
				151,65	34,45	54594	12402	97	0,1562	56
9	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	186	2480		461280				
		шт								
10	17-2-28	Светильники, тип ЛП002-4х40/П-01-УХЛ4	24	4590		110160				
		шт								
11	17-2-26	Светильники, тип 1х36	50	1160		58000				
		шт								
12	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	14	169,86	57,56	2378	806	1667	0,55	8
		шт								
				86,85	35,93	1216	503	97	0,157	2
13	17-1-27	Светильник подвесной, тип НСП19х1000-125-У3	7	940		6580				
		шт								
14	17-1-26	Светильник подвесной, тип НСП17х500-104-У3	7	924		6468				
		шт								
15	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	420	99		41580				
		шт								
16	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	88	101		8888				
		шт								

17 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	508	14		7112				
	шт								
18 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	13	33		429				
	шт								
19 17-6-17	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-100	1	49		49				
	шт								
20 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	100	34,7	–	3470	–	2980	0,188	19
	шт								
			29,48	–	2948	–	97	–	–
21 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	100	46		4600				
	шт								
22 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	47	35,4	–	1664	–	1344	0,187	9
	шт								
			29,48	–	1386	–	97	–	–
23 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	39	45,74	–	1784	–	1175	0,198	8
	шт								
			31,05	–	1211	–	97	–	–
24 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	47	134		6298				
	шт								
25 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	39	182		7098				
	шт								
26 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	986	1	5
	шт								
			227	2,3	1135	12	86	0,013	–

27 Ц8 412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	330	8,5	0,1	2805	33	2072	0,05	17
	м		7,3	–	2409	–	86	–	–
28 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	8250	47,2	14,8	389400	122100	217107	0,16	1320
	м		26,3	4,3	216975	35475	86	0,025	206
29 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	6	24900		149400				
	1000м								
30 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,1	39800		43780				
	1000м								
31 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	0,37	19900		7363				
	1000м								
32 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,76	29000		22040				
	1000м								
33 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,35	82200		28770				
	1000м								

34 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,09	16100		1449				
	1000шт								
35 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3600	113,54	73,85	408744	265860	219640	0,2624	945
	м борозды								
			39,69	28,1	142884	101160	90	0,154	554
36 Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	310	195,71	137,68	60670	42681	30980	0,3731	116
	гнездо								
			58,03	53,01	17989	16433	90	0,291	90
37 Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	0,3	13918,99	488,84	4176	147	1809	44,42	13
	м3 заделки								
			6615	83,25	1985	25	90	0,44	–
38 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 160 мм2	90	61,9	3,3	5571	297	1811	0,14	13
	м								
			23	0,4	2070	36	86	0,002	–
39 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный из круглой стали, диаметр 12 мм	40	51,7	2,8	2068	112	956	0,16	6
	м								
			27,5	0,3	1100	12	86	0,002	–
Раздел 9. Автоматическая пожарная сигнализация									
40 80-9-1прайс-	Прибор приемно констрольный гранд "Магистр 12"	1	9547		9547				
	шт								
41 Ц10-667-13	Монтаж Магистра на 30 зон	1	792,7	1,6	793	2	614	4	4
	шт								
			758	–	758	–	81	–	–
42 Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора	3	380,3	–	1141	–	859	2	6
	шт								
			333	–	999	–	86	–	–
43 80-8-2ТОО "А	Аккумулятор 7А-4	3	951		2853				
	шт								

44	Ц10-683-14	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 4 кВт, на готовом основании	7	2229	–	15603	–	10104	14	98
		шт								
				1782	–	12474	–	81	–	–
45	80-8-3Прайс	Сирена со строб.вспышкой - "Маяк-12"	7	785		5495				
		шт								
46	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	40	369,9	1,6	14796	64	11243	2	80
		шт								
				347	–	13880	–	81	–	–
47	80-8-4Прайс	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	40	445		17800				
		шт								
48	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	9	153,5	–	1382	–	1050	1	9
		шт								
				144	–	1296	–	81	–	–
49	80-8-5прайс	Извещатель тепловой ИП-101-1А	9	200		1800				
		шт								
50	Ц10-683-7	Извещатель пожарный ручной ИПР	6	2405	–	14430	–	10828	14	84
		шт								
				2228	–	13368	–	81	–	–
51	80-8-4прайс	Извещатель пожарный ручной ИПР	6	476		2856				
		шт								
52	Ц10-698-1	Прочее оборудование : коробка ответвительная на стене	1	92,4	–	92	–	73	0,5	1
		шт								
				90	–	90	–	81	–	–
53	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	1	59		59				
		шт								
54	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	1094	61,1	0,8	66843	875	43332	0,28	306
		м								

			48,8	0,1	53387	109	81	0,001	1
55 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 2х0,5 мм прим.К=1,020;	0,7752	69800		54109				
	1000м								
56 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,145	39700		5757				
	1000м								
57 16-2-91	Кабели силовые гибкие переносные, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2 прим.	0,189	28400		5368				
	1000м								
58 Ц10-669-3	Монтаж блока резервного питания РИП-2	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
	шт								
			936	–	936	–	81	–	–
59 80-1-5	Блок питания РИП	1	2188		2188				
	шт								
60 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	11	457		5027				
	шт								
61 Е21-17-1	Монтаж указателя на стене	11	169,86	57,56	1868	633	1310	0,55	6
	шт								
			86,85	35,93	955	395	97	0,157	2

Раздел 10. Благоустройство

10.1. Покрытие

62 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	56	100,15	42,08	5608	2356	4854	0,381	21
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	3213	832	120	0,0726	4
63 30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	56	985		55160				
	м2								
64 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	23	592,92	6,63	13637	152	3048	0,698	16
	м бортового камня								
			108,68	1,76	2500	40	120	0,0061	–

65 30 3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,3933	25300		9950				
	м3								
10.2. Ограждение									
66 Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетки по железобетонным столбам (за вычетом калитки и ворот)	305,1	1116,49	214,15	340641	65337	189800	2,01	613
	м оград								
			344,25	58,46	105031	17836	126	0,2111	64
67 2-1-268	Сварная решетка ограждения (ограждение)	9,57	134000		1282380				
	т								
68 Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	1826	7,85	8
	шт								
			1435,5	12,65	1436	13	126	0,0617	–
69 8-6-219	Труба-стойка диаметром 100 мм	4	605		2420				
	м								
70 30-1-5									
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,16	7830		1253				
	м3								
71 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,014	50800		711				
	т								
72 2-1-268	Сварная решетка ограждения (калитка)	0,10662	134000		14287				
	т								
73 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4477	17,8	18
	шт								
			3217,5	334,76	3218	335	126	1,276	1
74 8-6-219	Труба -стойка диаметром 100 мм	4	605		2420				
	м								
75 30-1-5									
	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,16	7830		1253				
	м3								

76 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,014	50800		711				
	т								
77 2-1-268	Сварная решетка ограждения (ворота)	0,38332	134000		51365				
	т								
78 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	670,8	31,5	0,02	21130	13	2024	0,0213	18
	м2								
			4,16	–	2791	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**4171025**	**526470**			**4137**
					669013	**185641**			**981**
	Накладные расходы, тенге				**826604**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**299858**				
	Всего				**5297487**				
	Временные здания и сооружения (1,44%)				**76 284**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**71 516**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**52 975**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**21 190**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 519 451**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**10 768 450**				
	Налог(2%)				**215 369**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**10 983 819**				
	Коффицент понижения 0,9				**9 887 062**				

НДС(12%)	1 186 448
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11 073 510**

Заказчик:

ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным мининентром"
Алматинская область, Алакольский район
а.Ж.Балапанова, ул.Оразбекова, 1
Код: 4715449
РНН 091500000305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик:

ТОО «Фирма АрхСтрой»
г.Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 2/7282/22-25-85
РНН 092200218764
БИН 051040006961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000124305
АО «Банк Центр Кредит»

Жұмысқа қабылдауға рұқсат
ТОО "АлГарСтройПроект"

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №17	26.05.2011г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту За ноябрь			15 439 286					1 852 714	17 292 000
К оплате									17 292 000

К оплате : Семнадцать миллионов двести девяносто две тысячи тенге.

Директор школы: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром

Жанабекова Б.Б

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абеуов К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Доп Договор № 1 от 8/11/2011г

Наименование строительства : Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Баланапова Алакольского района Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылащинской СШ

АКТ 4

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Отделочные работы									
1	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке краской акриловой	455,01	147,54	1,88	67132	855	20806	0,468	213
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	35627	328	95	0,0035	2
2	1-1-275	Краска водно-дисперсионная акрилатная белая	82,03685	291		23873				
		кг								
3	Е15-79-5	Отделка внутренних стен декоративная	754	693,43	1,83	522846	1380	44325	0,2956	223
		м2 отделываемой поверхности		61,2	0,68	46145	513	95	0,0034	3

4	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	41,19	1851,16	2,1	76249	86	13062	2	82
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	13716	33	95	0,0039	–
	Раздел 2. Оконные и дверные проемы									
5	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	27,3	398,48	102,53	10879	2799	7774	0,899	25
		м2 проемов		151,65	35,67	4140	974	108	0,1393	4
6	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	27,31	4010		109513,1				
		м2								
	Раздел 3. Полы									
	3.6. Тип 6									
17	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	942,14	925,06	4,9	871536	4616	63112	0,382	360
		м2 покрытия		58,5	1,85	55115	1743	111	0,009	8
18	E11-39-1	Установка деревянных плинтусовК=1,070;	1008,0898	109,84	0,46	110729	464	13673	0,0765	77
		м плинтусов		12,04	0,18	12137	181	111	0,0008	1
19	E15-165-3	Окраска плинтусов	94,21	179,46	1,88	16907	177	7073	0,467	44
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	7377	68	95	0,0035	–
	3.9. Демонтажные работы									
20	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	791,44	361,12	194,21	285805	153706	221773	1,112	880
		м2		166,91	72,12	132099	57079	111	0,402	318
	Раздел 5. Фасад									
	5.0.									
21	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен, откосов по сетке без устройства каркаса	1034,38	957,75	4,92	990677	5089	191540	1,15	1190
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	199687	1934	95	0,0091	9
22	E62-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	873,22	7,13	0,09	6226	79	5856	0,049	43
		м2								

				7,04	0,02	6147	17	95	0,0002	–
23	E15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями	873,22	1058,83	3,33	924592	2908	93790	0,5401	472
		м2 отделываемой поверхности								
				111,8	1,26	97626	1100	95	0,00614	5
24	E15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен цоколя сплиттерными плитками	177,13	423,49	2,56	75013	453	78239	2,55	452
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	74527	172	95	0,0047	1
25	99-12-20	Плитка облицовачная сплиттерная серая	177,13	529		93702				
		м2								
26	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работК=4,600;	907,598	43		39027				
		кг								
27	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плиткиК=0,600;	86,052	42		3614				
		кг								
	Раздел 6. Крыльца									
	6.2. Крыльцо 2									
28	E6-1-15	Устройство бетонных крылец из бетона В 7,5	6,3	8010,62	100,65	50467	634	1103	0,97	6
		м3								
				146,25	38,03	921	240	95	0,1857	1
	4-1-90									
29		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06431	41200		2650				
		т								
30	E6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11448	121637,97	11119,34	13925	1273	1279	42,5	5
		т								
				7560	4200,75	865	481	95	20,52	2
	8-6-84									
31		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 140 мм	15	889		13335				
		м								
32	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,04898	147100		7205				
		т								
	2-1-254									
33		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,03018	122100		3685				
		т								
34	E9-1-1	Монтаж каркасов кровли	0,31743	8493,42	3350,04	2696	1063	1162	20	6

		т конструкций								
				3690	830,84	1171	264	81	2,92	1
35	2-1-42	Каркас кровли	0,31743	112700		35774				
		т								
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,20547	21,8	0,05	201	–	43	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	53	–	81	0,0001	–
37	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	28,5	1790,03	8,2	51016	234	8418	1,71	49
		м2 кровли								
				272,95	3,08	7779	88	107	0,015	–
38	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен цоколя сплиттерными плитками	3,48	423,49	2,56	1474	9	1394	2,55	9
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	1464	3	95	0,0047	–
39	99-12-20	Плитка облицовачная сплиттерная серая	3,48	529		1841				
		м2								
40	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работК=4,600;	16,008	43		688				
		кг								
41	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плиткиК=0,600;	2,088	42		88				
		кг								
42	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	27,92	1550,81	15,2	43299	424	5600	1,07	30
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	4839	206	111	0,037	1
43	Е15-37-9	Облицовка потолков сайдинг панелями на металлическом каркасе	31	660,34	2,86	20471	89	8333	1,63	51
		м2								
				282,04	0,94	8743	29	95	0,0046	–
44	1-1-463	Панели сайдинг	31	850		26350				
		м2								
45	Е7-60-4	Установка металлических ограждений	5,02	77,67	5,89	390	30	467	0,415	2
		м ограждений								
				71,78	2,23	360	11	126	0,0109	–
46	99-19-1	Ограждение из труб нержавеющей стали	5,02	17832		89517				
		м								

Раздел 7. Отопление

7.4. Узел управления

47	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм (коллектор) *м трубопровода*	2	1455,82 185,64	28,71 10,75	2912 371	57 22	452 115	1,0712 0,05253	2 –
48	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	2	908,06 461,18	92,83 34,76	1816 922	186 70	1141 115	2,678 0,1648	5 –
49	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	6	482,28 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1918 115	1,5141 0,0721	9 –
50	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	10	482,28 261,88	40,42 16,22	4823 2619	404 162	3198 115	1,5141 0,0721	15 1
51	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	2	5190		10380				
52	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7000				
53	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	4	1530		6120				
54	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	2	748		1496				

55	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	437		3496				
		шт								
56	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,81	–	126	–	53	0,1236	–
		комплект		23,18	–	46	–	115	–	–
57	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	128	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	115	–	–
58	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
59	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,97	1,62	1720	3	95	0,2266	–
		комплект		41,72	–	83	–	115	–	–
60	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром *до* 100 мм	2	908,06	92,83	1816	186	1141	2,678	5
		шт		461,18	34,76	922	70	115	0,1648	–
61	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
62	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2	25111,34	160,26	50223	321	1626	3,6874	7
		шт		646,58	60,26	1293	121	115	0,2884	1
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	–	19	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	23	–	81	0,0001	–
64	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4	24,59	0,02	98	–	11	0,016	–
		м2		3,13	–	13	–	81	–	–
65	Е13-37-3	Изоляция изолом	6	322,24	5,38	1933	32	864	0,89	5
		м2		175,5	2,25	1053	14	81	0,01	–

66	1-1-169	Изол *м2*	6	126		756				
	E26-4-5									
67		Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	2	686,63	14,48	1373	29	146	0,45	1
				75,6	5,4	151	11	90	0,026	–
	E26-23-12									
68		Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	2	188,55	12,17	377	24	81	0,25	1
				40,5	4,5	81	9	90	0,022	–
69	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) *1000м2*	0,008	185900		1487				
	7.5. Демонтажные работы									
70	E16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм *врезка*	2	8959,58	115	17919	230	2921	6,8598	14
				1225,96	44,03	2452	88	115	0,206	–
71	E69-1-3	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича *отверстие*	80	954,04	666,83	76323	53346	39072	1,8887	151
				287,21	255,45	22977	20436	90	1,4	112
72	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	8	341,53	229,14	2732	1833	1445	0,7339	6
				112,39	88,29	899	706	90	0,484	4
73	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах *отверстие*	80	207,9	2,32	16632	186	11787	1,09	87
				163,35	0,36	13068	29	90	0,0022	–
74	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	8	302,62	3,8	2421	30	1523	1,32	11
				210,85	0,61	1687	5	90	0,0044	–

Раздел 8. Электроосвещение

8.0. Подраздел без наименования

75	99-12-4	Счетчик3-хфазный	1	2624		2624				
		шт								
76	99-12-3	Трансформатор тока 100/5	2	868		1736				
		шт								
77	99-2-4	Конденсатор 0,5 мкф -К3-500	2	21		42				
		шт								
78	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	178	1	1
		шт		205	2,3	205	2	86	0,013	–
79	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
80	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	217	244,37	65,36	53028	14183	50547	0,946	205
		шт		151,65	34,45	32908	7476	97	0,1562	34
81	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	299	2480		741520				
		шт								
82	17-2-26	Светильники, тип 1х36	18	1160		20880				
		шт								
83	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	550	99		54450				
		шт								
84	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	550	14		7700				
		шт								
85	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	31	34,7	–	1076	–	766	0,188	6
		шт		29,48	–	914	–	97	–	–
86	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	31	46		1426				
		шт								
87	99-2-17	Устройство защитного отключения УЗО	5	1206		6030				
		шт								
88	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	330	108,6	48,9	35838	16137	14701	0,22	73

		м								
				39,6	12,2	13068	4026	86	0,071	23
89	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	33	777		25641				
		10м								
	Раздел 10. Благоустройство									
	10.1. Покрытие									
90	Е15-52-2	Штукатурка боковых стен цоколя цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами	223,28	618,03	2,74	137994	612	87014	2	447
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				409,5	0,72	91433	161	95	0,0305	7
91	Е15-165-8	Улучшенная окраска боковых стеноки верха фундамента колером масляным разбеленным	334,92	181,57	1,88	60811	630	25142	0,468	157
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	26224	241	95	0,0035	1
		Всего прямые затраты				**5 990 072**	**265054**			**5427**
						921 493	**99209**			**539**
		Накладные расходы, тенге				**1 034 791**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**421 492**				
		Всего				**7 446 355**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				**107 228**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**100 526**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**74 464**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**29 785**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 758 357**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**15 136 555**				
		Налог(2%)				**302 731**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**15 439 286**				

НДС(12%)	1 852 714
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**17 292 000**

Заказчик:

ГУ «Кыпылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Алматинская область, Алакольский район
а.Ж.Баланова, ул.Оразбекова, 1
Код: 4715449
РНН 091500000305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик:

ТОО «Фирма АрхСтрой»
г.Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 2/7282/22-25-85
РНН 092200218764
БИН 051040006961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000124305
АО «Банк Центр Кредит»

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром»
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Балапанова Алакольского района Алматинской области»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №17	26.05.2011г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту За декабрь	19 551 340		2 017 269					242 071	2 259 340
К оплате									2 259 340

К оплате : Два миллиона двести пятьдесят девять тысяч тристо сорок тенге.

Директор школы: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром

Айнабекова Б.Б

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Абсуов К.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным миницентром"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор № 17 от 26/05/2011г

Наименование строительства : Капитальный ремонт ГУ «Кызылащинская средняя школа с дошкольным миницентром в ауле им. Ж.Баланашова Алакольского района Алматинской области»

Наименование объекта: Капитальный ремонт Кызылащинской СШ

АКТ 5

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Полы								
		3.1. Тип 1								
1	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит *м2 изолируемой поверхности*	225,23	14,9 10,53	4,37 1,64	3356 2372	984 369	3646 111	0,0733 0,008	17 2
2	1-1-593	Плиты OSBK=1,030; *м2*	179,7815	800,24		143868				
		3.4. Тип 4								
3	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	98,31	322,71 54,9	3,1 1,17	31726 5397	305 115	7725 111	0,296 0,0057	29 1
4	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	98,31	482,38	6,38	47423	627	11262	0,447	44

	м2 пола								
			69,53	2,39	6835	235	111	0,0117	1
5 Е 11 33 2	Устройство покрытий из бруса толщиной 60 мм	98,31	127,96	11,03	12580	1084	13755	0,601	59
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	9357	407	111	0,0202	2
6 1 2 34	Бруски 45х45	11,17	10200		113934				
	м3								
7 Е11 39 1	Установка деревянных плинтусов	105,69	109,84	0,46	11609	49	2144	0,0765	8
	м плинтусов								
			12,04	0,18	1273	19	111	0,0008	–
8 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	124,88	179,46	1,88	22411	235	11000	0,467	58
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	9778	90	95	0,0035	0
3.5. Тип 5									
9 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	23,1	211,49	9,95	4885	230	1434	0,356	8
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1206	86	111	0,0182	–
10 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-23,1	27,92	0,67	-645	-15	-23	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	-15	-6	111	0,0012	–
3.9. Демонтажные работы									
11 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	985,79	51,33	4,89	50601	4821	51045	0,336	331
	м2								
			46,44	0,83	45780	818	111	0,0086	8
12 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	985,79	11,07	0,04	10913	39	12649	0,0767	76
	м2								
			11,03	0,02	10873	20	111	0,0001	–
13 Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	769,33	20,6	0,12	15848	92	19166	0,1426	110
	м2								
			20,48	0,05	15756	38	111	0,0001	–
14 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1858,52	17,38	0,93	32301	1728	30000	0,1139	212
	м2								
			16,45	0,14	30573	260	111	0,0013	2
15 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	8	361,12	194,21	2889	1554	5053	1,112	9
	м2								
			166,91	72,12	1335	577	111	0,402	3

Раздел 7. Отопление

7.5. Демонтажные работы

16	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных	596	116,9	1,81	69672	1079	71975	0,754	449
		м		115,09	0,29	68594	173	115	0,0026	2
17	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	22	197,2	15,96	4338,4	351,12	4324	1,2059	27
		шт		181,24	2,52	3987,28	55,44	115	0,0217	0
18	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	140	313,24	31,9	43854	4466	46108	1,9078	267
		шт		281,34	5,04	39388	706	115	0,0434	6
19	Е65-19-1	Демонтаж регистров	9	197,2	15,96	1775	144	1902	1,2059	11
		шт		181,24	2,52	1631	23	115	0,0217	–
20	Е65-20-1	Демонтаж расширителього бака	1	322,98	10	323	10	362	1,9953	2
		прибор		312,98	1,58	313	2	115	0,0136	–
		Всего прямые затраты				**624 306**	**17798**			**1716**
						254 448	**3994**			**27**
		Накладные расходы, тенге				**293 550**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**55 071**				
		Всего				**972 927**				
		Временные здания и сооружения (1,44%)				**14 010**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**13 135**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**9 729**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**3 892**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 013 693**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1 977 714**				
		Налог(2%)				**39 554**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 017 269**				

НДС(12%)	242 071
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2 259 340**

Заказчик:

ГУ «Кызылащинская Средняя Школа с дошкольным мини-центром"
Алматинская область, Алакольский район
а.Ж.Баланова, ул.Оразбекова, 1
Код: 4715449
РНН 091500000305
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Жұмыстарды жүргізуге рұқсат
ТОО "АлГарСтройПроект"

Подрядчик:

ТОО «Фирма АрхСтрой»
г.Талдыкорган
ул. Насосная станция
тел: 2/7282/22-25-85
РНН 092200218764
БИН 051040006961
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ678560000000124305
АО «Банк Центр Кредит»