Счет-фактура № 00000000002 от 19.06.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №38 от 13.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: 060340004737 ТОО "Оркен-1" г.Жанаозен Промзона (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: 090240015932 ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (10)

и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 в Управление Казначейства по Мангистаускому району, Код 4662753, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На дополнительные работы проектно-сметной документации "Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир"	тенге	1	9 567 464,42	9 567 464,42	12%	1 148 095,73	10 715 560,15		
Всего по счету:					9 567 464,42		1 148 095,73	10 715 560,15		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Көшірмесі дұрыс

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: на дополнительные работы проектно-сметной документации " Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь-месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 38	13.05.2013г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	22 075 860,80	19 710 590,00	19 710 590,00						2 365 270,80	22 075 860,80
за июнь	10 715 560,15	9 567 464,42	9 567 464,42						1 148 095,73	10 715 560,15
5% после завершения работ		478 373,22							57 404,79	535 778,01
К оплате :		9 089 091,20							1 090 690,94	10 179 782,14

(Десять миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят две) тенге 14 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Оркен-1"
Субподрядчик
Договор № 38 от 13.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: на дополнительные работы проектно-сметной документации «Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир

Наименование объекта: село Шебир

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	121,58	687,86	24,55	83630	2985	0,26	32		
					39,83	9,20	4843	1119	0,04	5		
2.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	134,4	28605,90	1409,90	3844633	189491	6,65	893		
					1076,63	403,82	144698	54274	1,55	208		
ИТОГО:							3928263	192476		925		
							149541	55393		213		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	341224
Всего накладных расходов:	341224
Итого с накладными	4146937

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1185
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	274
- в накладных расходах, чел-ч.	171
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	248816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4395753
Итого с временными, 0,5 %	4417732
Итого с зимними удорожаниями, 0,3 %	4430985
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4448656
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4492833
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9379867
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	187597
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9567464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1148096
Итого с НДС	10715560

Сдал ТОО «Оркен-1»: _____

ЖШС «Оркен-1» ТОО

Принял ГУ «Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»: _____

Технадзор: ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Счет-фактура № 00000000001 от 27.05.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №38 от 13.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безнал (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п.Шетпе Центральная №1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: 060340004737 ТОО "Оркен-1" г.Жанаозен Промзона (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: 090240015932 ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240015932, п.Шетпе Центральная №1 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN4304000 в Управление Казначейства по Мангистаускому району, Код 4662753, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на дополнительные работы проектно-сметной документации"Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир"	тенге	1	10 143 125,58	10 143 125,58	12%	1 217 175,07	11 360 300,65		
Всего по счету:					**10 143 125,58**		**1 217 175,07**	**11 360 300,65**		

Руководитель организации Сактаганов И. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А. ГлавБух

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Книгаға алынды.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Оркен-1"
Наименование строительства и его адрес: на дополнительные работы проектно-сметной документации " Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май-месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 38	13.05.2013г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	11 360 300,65	10 143 125,58	10 143 125,58						1 217 175,07	11 360 300,65
за май	11 360 300,65	10 143 125,58	10 143 125,58						1 217 175,07	11 360 300,65
5% после завершения работ		507 156,28							60 858,75	568 015,03
К оплате :		9 635 969,30							1 156 316,32	10 792 285,62

(Десять миллионов семьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят пять) тенге 62 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

ЖШС «Өркен-1» ТОО

Заказчик ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сркен-1"
Субподрядчик
Договор № 38 от 13.05.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: на дополнительные работы проектно-сметной документации "Строительство внутрипоселкового водопровода в селе Шебир"

Наименование объекта: село Шебир

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2071,50	18,51	17,50	38350	36258	0,01	15
					1,01	4,41	2092	9128	0,02	32
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2071,50	23,36	22,08	48389	45737	0,01	18
					1,28	5,56	2652	11514	0,02	40
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2364,00	29,64	28,03	70064	66258	0,01	26
					1,61	7,06	3806	16680	0,02	58
4.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	135,34	42,12	40,26	5701	5449	0,01	2
					1,86	10,92	252	1478	0,04	5
5.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	216,54	45,00	45,00	9744	9744	—	—
					—	9,00	—	1949	0,19	41
6.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка	м3	262,67	46,71	—	12269	—	0,30	78
					46,71	—	12269	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
7.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2071,50	5,55	5,55	11507	11507	--	--
					--	1,80	--	3736	0,01	14
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1811,34	6,48	6,48	11736	11736	--	--
					--	2,10	--	3810	0,01	15
9.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2364,00	7,57	7,57	17902	17902	--	--
					--	2,46	--	5812	0,01	22
10.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	262,67	167,18	--	43913	--	1,21	318
					167,18	--	43913	--	--	--
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	260,16	302,35	16,32	78658	4246	0,11	28
					16,45	6,12	4279	1591	0,03	8
12.	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	256,00	514,10	5,40	131610	1382	3,00	768
					504,00	2,30	129024	589	0,01	3
13.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	256,00	1250,00	--	320000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	128,00	150,70	18,80	19290	2406	1,00	128
					113,00	--	14464	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Стоимость счетчика СХВ-15	шт	128,00	8200,00	--	1049600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	796,00	300,57	225,64	239252	179608	0,41	330
					69,53	58,98	55346	46948	0,23	180
17.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	56,00	440,21	332,43	24652	18616	0,61	34
					102,38	86,87	5733	4865	0,33	19
18.	С130804-3	Муфта, d-20 мм	10шт	12,80	80,00	--	1024	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				--	--	--	--	--	--
19.	С130804-3 7	Муфта, d-32 мм	10шт	25,60	131,00 --	-- --	3354 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130804-3 5	Муфта, d-20 мм	10шт	25,60	80,00 --	-- --	2048 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130804-6 4	Угольник прямой, d-32 мм	10шт	15,60	384,00 --	-- --	5990 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130804-5 4	Тройник прямой, d-32 мм	10шт	5,60	306,00 --	-- --	1714 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130804-2 28	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	м	7914,36	75,00 --	-- --	593577 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-11- 1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	7,84	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	373081 232729	140085 36819	173,00 18,10	1356 142
25.	Е0122-31- 1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	7,84	8097,13 8032,50	-- --	63449 62943	-- --	51,50 --	404 --
26.	Е0146-30- 1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	отверст.	256,00	43,33 22,86	20,47 7,74	11092 5852	5240 1981	0,13 0,04	33 10
27.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,90	162700,00 --	-- --	145779 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	490,34	245,44 37,35	3,82 1,44	120350 18314	1873 706	0,21 0,01	104 3
29.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	62546,88 45675,00	6788,50 2565,00	3202 2339	348 131	253,00 12,52	13 1
30.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3,5 мм	м	0,40	321,00 --	-- --	129 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3458428	593829		3892
							631709	161014		657

Накладные расходы :

На монтажные работы	129669
На общестроительные работы	808355
Всего накладных расходов:	938024
Итого с накладными	4396452

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3892
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	657
- в накладных расходах, чел-ч.	469
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5018

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	263787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4660239
Итого с временными, 0,5 %	4683540
Итого с зимними удорожаниями, 0,3 %	4697591
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4716325
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4763160
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9944240
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	198885
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10143125
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1217175
Итого с НДС	11360300

Принял ГУ "Мангистауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Сдал ТОО "Оркен-1".

Технадзор: Битжиенов К.М.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ЖШС «Өркен-1» ТОО