Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2012 года

467- отдел строительства Ескельдинского района:
005- развитие коммунального хозяйства:
015- за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Доп.соглашение №1 от 19.03.12г. к договору №17 от 21.06.11г

Сумма доп.соглашения 20 657 459 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге.

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	18 444 160	7 178 571	7 178 571		
2. в т.ч. за май	7 178 571	7 178 571	7 178 571		
3. НДС 12%	861 429	861 429	861 429		
4. Итого за май 2012г.	8 040 000	8 040 000	8 040 000		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ					
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		8 040 000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Восемь миллионов сорок тысяч тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5. Перегородки(окна)									
64	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,52581	16367,84	681,42	8606	358	7006	95	50
		т конструкций		14670	132,75	7714	70	90	0,65	–
65	8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х2,0 мм	11,06	9260		102416				
		10м								
66	1-1-868	Никилированная полоса,прим	0,3024	84200		25462				
		т								
67	Е10-10-2	Устройство барьеров в гардеробных	309,75	592,07	37,92	183394	11746	45221	0,696	216
		м2 барьеров								

68 1-1-345	Ламинат	309,75	107,33 1200	14,33	33245 371700	4439	120	0,07	22
	м2								
69 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	39,375	634,99	31,85	25003	1254	9584	1,15	45
	м2 проемов								
70 6-7-3	Блоки дверные из ламинированного ДСП	39,375	190,8 3450	12,04	7513 135844	474	120	0,0587	2
	м2								
71 Е15-202-4	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом в жилых и общественных зданиях	29,4	226,42	4,69	6657	138	5354	0,985	29
	м2 площади остекления								
72 1-1-929	Стекло листовое полированное витринное свыше 8 м2, толщина 8 мм	29,4	171,68 2240	1,78	5047 65856	52	105	0,0086	–
	м2								
Раздел 1. Озеленение									
1 Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	655	225,58	0,34	147755	223	33265	0,2678	175
	м2								
2 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	655	39,24 19,01	0,13 –	25702 12452	85 –	129 6938	0,0005 0,0525	– 34
	м2								
3 Е47-39-2	Уход за газонами партерными	655	8,21 161,42	– 70,8	5378 105730	– 46374	129 88991	– 0,5927	– 388
	м2								
4 Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	4	89,12 125,1	16,2 –	58374 500	10611 –	129 645	0,072 0,968	47 4

		яма							
				125,1	–	500	–	129	–	–
5	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	4	424,69	163,33	1699	653	1345	1,254	5
		шт								
				220,5	40,15	882	161	129	0,167	1
6	30-12-62	Ель колючая (форма голубая), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2,0 м	4	14600		58400				
		шт								
7	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	34	97,2	–	3305	–	4263	0,674	23
		яма								
				97,2	–	3305	–	129	–	–
8	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	34	151,76	–	5160	–	6573	0,821	28
		шт								
				149,85	–	5095	–	129	–	–
9	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	34	649		22066				
		шт								
10	Е47-19-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	156	65,25	–	10179	–	13131	0,454	71
		м траншеи								
				65,25	–	10179	–	129	–	–
11	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	156	66,92	–	10440	–	13403	0,404	63
		м изгороди								
				66,6	–	10390	–	129	–	–
12	30-12-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), с комом размером 0,3х0,3 м	468	284		132912				
		шт								

13	Е47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м *шт*	4	204,83	37,37	819	149	888	1,04	4
				163,58	8,55	654	34	129	0,038	–
14	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой *шт*	34	129,92	28,52	4417	970	4707	0,705	24
				100,8	6,53	3427	222	129	0,029	1
15	Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой *м*	156	79,72	19,67	12436	3069	12905	0,401	63
				59,63	4,5	9302	702	129	0,02	3

Раздел 1. Покрытия

1.1. Бортовые камни

1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(бордюр) *м бортового камня*	459	592,92	6,63	272150	3043	67420	0,698	320
				108,68	1,76	49884	808	133	0,0061	3
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400(бордюр) *м3*	20,655	26000		537030				
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (поребрик),прим *м бортового камня*	264	592,92	6,63	156531	1750	38779	0,698	184
				108,68	1,76	28692	465	133	0,0061	2
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300(поребрик) *м3*	4,224	25300		106867				

1.2. Покрытие тип1, асфальтобетонное (проезды) S=188.1 м2

5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	9,405	1596,76	68,13	15018	641	427	0,144	1
				21,38	12,76	201	120	133	0,0438	–

6	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	188,1	424,72	33,29	79890	6262	4128	0,033	6
				5	11,5	941	2163	133	0,04038	8
7	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	188,1	470,95	15,35	88586	2887	2752	0,0336	6
				5,94	5,06	1117	952	133	0,01766	3
8	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ(3см) *м2 покрытия*	188,1	633,46	15,35	119154	2887	2752	0,0336	6
				5,94	5,06	1117	952	133	0,01766	3
9	Е27-52-5	Добавлять к расценке 27-52-2 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя(поправка до 3см)К=-2,000; *м2 покрытия*	-376,2	70,74	0,02	-26612	-8	-100	0,00136	-1
				0,19	0,01	-71	-4	133	0,00003	–
	1.3. Покрытие тип 2, асфальтобенонное (тратуары) S=334 м2									
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	16,7	1596,76	68,13	26666	1138	758	0,144	2
				21,38	12,76	357	213	133	0,0438	1
11	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	334	305,22	18,86	101943	6299	4296	0,0215	7
				3,89	5,78	1299	1931	133	0,01978	7
12	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	334	633,46	15,35	211576	5127	4886	0,0336	11

		м2 покрытия								
				5,94	5,06	1984	1690	133	0,01766	6
	1.4. Брусчатое покрытие тип 3 (из тротуарной плитки) S=83 м2									
13	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,3	1596,76	68,13	13253	565	376	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	177	106	133	0,0438	–
14	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	83	183,96	21,26	15269	1765	16755	0,948	79
		м2 покрытия								
				156,15	7,97	12960	662	123	0,0389	3
15	30-3-40	Плитка тротуарная	83	640		53120				
		м2								
		Всего прямые затраты				**2 727 233**	**97298**			**1845**
						285436	**26912**			**112**
		Накладные расходы, тенге				**526224**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**195 207**				
		Всего				**3 448 664**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				**62 076**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**47 395**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**35 107**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**14 043**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 607 286**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**7 037 814**				
		Налог(2%)				**140 756**				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**7 178 571**				

НДС(12%)	861 429
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8 040 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района

_____

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

Дальнейшие проектные работы, прошу согласовать

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2012 года

467- отдел строительства Ескельдинского района:
005- развитие коммунального хозяйства:
015- за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Доп.соглашение №1 от 19.03.12г. к договору №17 от 21.06.11г

Сумма доп.соглашения 20 657 459 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге.

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	11 265 589	6 232 218	6 232 218		
2. в т.ч. за апрель	6 232 218	6 232 218	6 232 218		
3. НДС 12%	747 866	747 866	747 866		
4. Итого за апрель 2012г.	6 980 084	6 980 084	6 980 084		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ					
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		6 980 084			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Шесть миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьдесят четыре тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района»

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алм
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 11. Внутренняя отделка								
		11.1. Устройство подвесного потолка								
189	Е34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций	561,35	895,99	32,02	502964	17974	295217	3	1684
		м2 поверхности		508,5	12,2	285446	6848	101	0,0596	33
190	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	561,35	208,17	4,51	116856	2532	95879	1,04	584
		м2 поверхности		167,4	1,71	93970	960	101	0,0084	5
191	3-1-90	Алюминиевые элементы панельных подвесных потолков с перфорацией ЛАП-06-06П	5,6135	63500		356457				
		100м2								
192	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	561,35	1070		600645				
		м2								
		11.2. Внутренняя отделка								
193	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	686,85	57,16	0,35	39260	240	37588	0,298	205
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	35702	96	105	0,0007	–
194	Е15-169-6	Левкас потолков	686,85	47,1	0,05	32351	34	19163	0,15	103
		м2 окрашиваемой поверхности								

			26,55	0,02	18236	14	105	0,0001	–
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	824,22	37		30496				
	кг								
196 E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	686,85	393,45	2,33	270241	1600	59217	0,49	337
	м2 окрашиваемой поверхности								
			81,23	0,88	55793	604	105	0,0043	3
199 E15-169-5	Левкас стен	1910,06	37,86	0,05	72315	96	38487	0,109	208
	м2 окрашиваемой поверхности								
			19,17	0,02	36616	38	105	0,0001	–
200 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2292,072	37		84807				
	кг								
202 E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	80,37	1851,16	2,1	148778	169	23350	2	160,74
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	26763	63	105	0,0039	0
203 E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	2	181,57	1,88	363	4	119	0,468	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	157	1	105	0,0035	0
	Всего прямые затраты				**2 255 533**	**22649**			**3283**
					552683	**8625**			**41**

Накладные расходы, тенге	**569020**
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**169 473**
Всего	**2 994 026**
Временные здания и сооружения (1,8%)	**53 892**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	**41 147**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**30 479**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**12 192**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 131 736**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6 110 017**
Налог(2%)	**122 200**
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6 232 218**

НДС(12%)	747 866
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6 980 084**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района

_____

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

Дальнейшие приемки работ, разрешаем

ДЛЯ ФОРМ № 2

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2012 года

467- отдел строительства Ескельдинского района:
005- развитие коммунального хозяйства:
015- за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Доп.соглашение №1 от 19.03.12г. к договору №17 от 21.06.11г
Сумма доп.соглашения 20 657 459 (Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять) тенге.

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	5 033 371	5 033 371	5 033 371		
2. в т.ч. за март	5 033 371	5 033 371	5 033 371		
3. НДС 12%	604 004	604 004	604 004		
4. Итого за март 2012г.	5 637 375	5 637 375	5 637 375		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ					
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		5 637 375			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч триста семьдесят пять тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2012 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Трансформаторная подстанция								
2	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,576	18200		10483				
4	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-160-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВК *шт*	1	735100		735100				
5	75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1 *шт*	1	261000		261000				
7	2-1-42	Металлоконструкции *т*	0,195	112700		21977				

	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 *т*	0,034	70000	2380
	Раздел 2. ВЛ-10кВ				
14	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	20	11900	238000
16	99-1-1	Провод СИП сечением 50мм2 *м*	1320	268	353760
	2.1. Стальные конструкции				
17	1-4-64	Накладки ОГ52,оголовки ОГ 55 *шт*	12	474	5688
18	1-4-102	Траверсы стальные ТМ 60а,ТМ 73 *шт*	10	824	8240
19	1-4-104	Хомуты Х1 *кг*	10	196	1960
20	1-4-56	Кронштейны У1 *шт*	8	411	3288
22	1-4-34	Изоляторы линейные штыревые (ГОСТ 2366-78) ТФ-16 *100шт*	0,03	2560	77
24	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16мм *т*	0,05681	44300	2517
	2.2. Линейная арматура				
25	99-2-1	Зажим натяжной SO-235 *шт*	30	2559	76770
26	99-2-2	Зажим прокалывающий SL-25.2 *шт*	15	1027	15405
27	99-2-3	Зажим плашечный SL-37.2 *шт*	36	283	10188
28	99-2-4	Кожух защитный SL15 *шт*	36	123	4428
29	99-2-5	Кожух защитный SL16	15	244	3660

30	99-2-6	Вязка спиральная SO115	шт	68	4442	302056		
31	99-2-7	Изолятор штыревой SDI 37	шт	34	4442	151028		
32	99-2-8	Изолятор натяжной SDI 190.150	шт	30	3125	93750		
33	99-2-9	Искровой разрядник SDI 20.3	шт	12	4151	49812		
34	99-2-10	Рог с кронштейном PSS 715	шт	12	642	7704		
35	99-2-11	Скоба СК-7-1А	шт	60	107	6420		
		Всего прямые затраты				**2 379 573**	–	–
						–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1 369 591**		
		оборудования, тенге				996 100		
		Накладные расходы, тенге				–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83 008		
		Всего				**2 462 581**		
		Временные здания и сооружения (1,8%)				26 397		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				19 797		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				14 665		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5 866		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2 529 306**		
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4 934 677**		
		Налог(2%)				98 694		
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 033 371**		

НДС(12%)	604 004
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 637 375**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 года

466- отдел архитектуры градостроительства и строительства:
004- развитие, обустройство и (или) приобретение
015- реализация программы за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Договор №17 от 21.06.11г
Сумма договора 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	19 420 903	19 420 903	19 420 903		
2. в т.ч. за июль	19 420 903	19 420 903	19 420 903		
3. НДС 12%	2 330 508	2 330 508	2 330 508		
4. Итого за июль 2011г.	21 751 412	21 751 412	21 751 412		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ		9 089 258			
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		15400000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Пятнадцать миллионов четыреста тысяч тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Ескельдинского райрна»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	227,4165	2430,59	1082,84	552756	246256	416002	8,27	1881
		м3		1347,75	481,5	306501	109501	100	1,95	443
2	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен(демонтаж развалин)	31,365	1795,5	627,75	56316	19689	44036	7,1	223
		м3		1167,75	236,25	36626	7410	100	1,16	36
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	522,6	27,1	27,1	14162	14162	9914	–	–
		т		–	18,97	–	9914	100	0,03984	21
4	П8-5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 2 класс груза	522,6	56,2	56,2	29370	29370	5874	–	–
		т		–	11,24	–	5874	100	0,0236	12

5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
		м3 грунта	259	3,79	3,24	982	839	402	0,00332	1
				0,48	1,12	124	290	97	0,00371	1
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	574	32,26	30,77	18517	17662	5434	0,00984	6
				1,42	8,34	815	4787	97	0,02853	16
2	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3								
		м3 грунта	182	18,51	17,5	3369	3185	957	0,00703	1
				1,01	4,41	184	803	97	0,0153	3
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
		т	918,4	19,7	19,7	18092	18092	3618	–	–
				–	3,94	–	3618	100	0,00827	8
4	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	90	353,25	–	31793	–	35926	2,33	210
				353,25	–	31793	–	113	–	–
5	П9-5-1	Погрузка грунта от доработки вручную при автомобильных перевозках								
		т	144	28,6	28,6	4118	4118	2883	–	–
				–	20,02	–	2883	100	0,04204	6
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза								
		т	144	19,7	19,7	2837	2837	567	–	–
				–	3,94	–	567	100	0,00827	1
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	392	6,48	6,48	2540	2540	798	–	–
				–	2,1	–	823	97	0,00806	3
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	392	21,55	4,52	8448	1772	6476	0,108	42

	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6676	–	97	–	–

Раздел 2. Фундаменты

2.1. Фундаменты

9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	13,5	392,17	66,01	5294	891	3129	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2643	337	105	0,1218	2
10	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	13,5	6760		91260				
		м3								
11	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	84	408,67	272,99	34328	22931	27066	0,825	69
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	11397	7936	140	0,3633	31
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	46,37	18200		843934				
		м3								
13	Е6-1-20	Устройство монолитных участков ленточных фундаментов из бетона В7,5	34,4	9001,45	311,32	309650	10709	20177	2,82	97
		м3		441	117,61	15170	4046	105	0,5744	20
14	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,53605	67700		36291				
		т								
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04091	65000		2659				
		т								
16	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1862	24078,76	587,63	4483	109	3914	118	22
		т		19800	222,75	3687	41	105	1,08	–
17	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1862	61200		11395				
		т								

18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом *м2 поверхности*	49,28	187,79	4,19	9254	206	3468	0,382	19
				58,05	1,58	2861	78	118	0,0076	–
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	448,8	245,44	3,82	110153	1714	20543	0,212	95
				37,35	1,44	16763	646	118	0,007	3
20	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	21,26	10286,15	112,36	218684	2389	23750	6,34	135
				1021,5	42,44	21717	902	105	0,2073	4
21	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	2,25132	58700		132152				
22	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,40596	65900		26753				
23	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,016	67700		1083				
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,27552	65000		17909				
25	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	6,8	9519,1	311,32	64730	2117	3989	2,82	19
				441	117,61	2999	800	105	0,5744	4
2.2. Подпольные каналы, приямки										
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,41	8062,57	66,01	11368	93	327	1,35	2
				195,75	24,93	276	35	105	0,1218	–
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,094	62000		5828				
28	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического *м3 кладки*	2,37	7890,85	296,6	18701	703	2869	5,95	14
				915,75	110,25	2170	261	118	0,54	1

29	Е7-32-8	Укладка плит покрытия	21	1856,53	274,67	38987	5768	11743	1,84	39
		шт сборных конструкций		317,25	82,17	6662	1726	140	0,3314	7
30	30-18-71	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: ллиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	1,41	19800		27918				
		м3								
31	Е6-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1,64	9437,08	503,2	15477	825	1370	3,86	6
		м3		623,25	172,45	1022	283	105	0,675	1
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,053	62000		3286				
		т								

Раздел 3. Каркас

3.0. Подраздел без наименования

33	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	18,63	14976,59	1032,29	279014	19232	72108	20,6	384
		м3		3296,25	389,95	61409	7265	105	1,9045	35
34	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,4796	61200		90552				
		т								
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,3105	62000		19251				
		т								
36	Е6-18-9	Устройство перемычек	1,627	14820,97	367,51	24114	598	4001	13,1	21
		м3		2202,75	138,83	3584	226	105	0,678	1
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,19862	65900		13089				
		т								
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04385	65000		2850				
		т								

39 Е6-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	92,416	14956,94	376,87	1382261	34829	280180	16,1	1488
	м3		2745	142,36	253682	13156	105	0,6953	64
40 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	10,73772	45800		491788				
	т								
41 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,56136	48300		172014				
	т								
42 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	4,20278	47400		199212				
	т								
43 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0496	65000		3224				
	т								
44 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,42864	93997,62	304,24	40291	130	14937	198	85
	т		33075	114,75	14177	49	105	0,56	–
45 Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	41,44	15311,54	1032,29	634510	42778	160395	20,6	854
	м3		3296,25	389,95	136597	16160	105	1,9045	79
46 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	6,37608	48300		307965				
	т								
47 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02592	47400		1229				
	т								
48 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,4862	50600		24602				
	т								

49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,3708	65000		24102			
		т							
50	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,31832	56000		17826			
		т							
	Раздел 4. Стены								
51	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	127,5	7566,24	335,84	964696	42820	137582	5,07	646
		м3 кладки		783	126	99833	16065	118	0,61	78
		Всего прямые затраты				**7 477 467**	**549 364**			**6 377**
						1 039 368	**216 482**			**874**
		Накладные расходы, тенге				1 324 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				528 114				
		Всего				**9 330 016**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				167 940				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				128 222				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				94 980				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				37 992				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9 759 150**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**19 040 101**				
		Налог(2%)				380 802				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**19 420 903**				

НДС(12%)	2 330 508
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**21 751 412**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Алпысбаев Г.К.

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Дальнейшие проектные работы под вопросом

ДЛЯ ФОРМ № 2

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 года

466- отдел архитектуры градостроительства и строительства:
005- развитие, обустройство и (или) приобретение
015- реализация программы за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Договор №17 от 21.06.11г
Сумма договора 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	125 127 265	29 847 334	29 847 334		
2. в т.ч. за ноябрь	29 847 334	29 847 334	29 847 334		
3. НДС 12%	3 581 681	3 581 681	3 581 681		
4. Итого за ноябрь 2011г.	33 429 015	33 429 015	33 429 015		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ		10 641 015			
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		22 788 000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Двадцать два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	59,0574	14500		856332				
		м2								
179	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,61	14500		95845				
		м2								
180	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	142,1	155,82	3,84	22142	546	11258	0,402	57
		м2 проемов		64,58	1,44	9177	205	120	0,0071	1
181	99-8-1Прайс	Доски подоконные ламинированные	23,31	3193		74429				
		м2								
182	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	5,18	398,48	102,53	2064	531	1165	0,899	5
		м2 проемов								

183 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		151,65	35,67	786	185	120	0,1393	1
	м2	5,18	4010		20772				
184 Е10-28-5	Обивка дверей кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон		813,3	2,28	4213	12	1184	1,25	6
	м2 проемов	5,18							
185 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2		189,68	0,86	983	4	120	0,0042	–
	м2 проемов	135,6	367,11	19,34	49780	2623	23750	0,8342	113
186 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2		139,39	6,57	18901	891	120	0,0321	4
	м2 проемов	3,36	328,76	20,41	1105	69	529	0,7435	2
187 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		124,24	7,13	417	24	120	0,0348	–
	м2	138,96	13000		1806480				
188 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
	м2	16,8	12700		213360				

Раздел 11. Внутренняя отделка

11.2. Внутренняя отделка

197 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		284,96	4,07	544291	7774	274061	0,74	1413
	м2 оштукатуриваемой поверхности	1910,06							
198 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		135,68	0,97	259157	1853	105	0,0517	99
	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,37	134,46	3,39	30841	778	28351	0,65	149
201 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		117	0,72	26836	165	105	0,0505	12
	м2 окрашиваемой поверхности	1674,45	374,54	2,1	627149	3516	115723	0,39	653

			65,03	0,79	108889	1323	105	0,0039	7
202	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	149	1851,16	2,1	275823	313	57039	2	298
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	49617	118	105	0,0039	1
203	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	233,61	181,57	1,88	42417	439	19430	0,468	109
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	18292	168	105	0,0035	1

Раздел 12. Наружная отделка

12.0. Подраздел без наименования

204	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	69,312	1761,16	2,56	122070	177	34130	2,7	187
		м2 поверхности облицовки								
				468	0,97	32438	67	105	0,0047	–
205	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	668,4	936,05	4,92	625656	3289	136799	1,15	769
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	129035	1250	105	0,0091	6

Раздел 13. Разные работы

13.1. Отмостка

207	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	114	329,38	34,3	37549	3910	2245	0,0398	5
		м2 основания								
				6,01	8,8	685	1003	133	0,03015	3
208	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	456	25,16	1,37	11473	625	310	0,00062	–
		м2 основания								
				0,1	0,41	46	187	133	0,00133	1
209	Е27-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	114	24,52	15,35	2795	1750	1668	0,0336	4
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	677	577	133	0,01766	2

210 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	12,3	5970		73431				
	т								
13.2. Крыльцо главного входа									
211 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2	9768,5	112,36	19537	225	2234	6,34	13
	м3		1021,5	42,44	2043	85	105	0,2073	–
212 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01256	93997,62	304,24	1181	4	437	198	2
	т		33075	114,75	415	1	105	0,56	–
213 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0088	61200		539				
	т								
214 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,1	7940,17	66,01	32555	271	950	1,35	6
	м3		195,75	24,93	803	102	105	0,1218	–
215 Е6-1-16	Устройство крыльца главного входа из бетона В7,5	6,2	8315,16	196,62	51554	1219	2255	1,79	11
	м3		272,25	74,27	1688	460	105	0,3628	2
216 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,0589	64100		3775				
	т								
217 Е9-17-1	Монтаж колонн стоек из труб	0,3136	4646,85	2285,57	1457	717	620	9,35	3
	т конструкций		1579,5	617,13	495	194	90	2,34	1
218 8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 150х4,15 мм	16,5	1200		19800				
	м								
219 Е9-37-1	Монтаж каркасов кровли входной группы	0,3482	21300,93	4121,55	7417	1435	3835	65,7	23
	т конструкций		11970	266,56	4168	93	90	0,99	–
220 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 14	0,3482	70000		24374				
	т								

221	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	26,86	112,01	0,07	3009	2	1702	0,369	10
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1620	1	105	0,0001	–
222	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0126	93997,62	304,24	1184	4	439	198	2
		т		33075	114,75	417	1	105	0,56	–
223	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	17,3	355,49	29,99	6150	519	4294	1,18	20
		м2 покрытия		190,58	11,23	3297	194	123	0,0549	1
224	30-3-40	Брусчатка	17,3	640		11072				
		м2								
225	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	25,5	112,46	34,25	2868	873	1366	0,317	8
		м2		51,08	8,45	1303	215	90	0,0302	1
226	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	26,01	1190		30952				
		м2								
227	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00038	525600		200				
		т								
228	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов для подвесного потолка и рекламы	16	380,73	10,56	6092	169	4646	1,77	28
		м2 площади		283,5	4,03	4536	64	101	0,0196	–
229	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,2015	47200		9511				
		т								
230	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	0,007	109500		767				
		т								
231	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0214	47200		1010				
		т								
232	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0066	46400		306				
		т								
233	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков козырька	16	326,29	2,21	5221	35	5381	1,76	28
		м2		319,5	0,83	5112	13	105	0,0041	–

234	1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	16	4340		69440				
		м2								
235	Е6-1-15	Устройство пандуса	3,8	8010,62	100,65	30440	382	736	0,97	4
		м3								
				146,25	38,03	556	145	105	0,1857	1
236	Е11-25-2									
		Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	8,2	355,49	29,99	2915	246	2036	1,18	10
		м2 покрытия								
				190,58	11,23	1563	92	123	0,0549	–
237	30-3-40	Брусчатка	8,2	640		5248				
		м2								
238	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	14	3991,78	6,56	55885	92	1981	0,571	8
		м ограждений								
				98,55	2,48	1380	35	140	0,0121	–
239	3-1-142	Поручни из анодированного алюминиевого профиля балконов, лоджий и лестниц УП-60	4	1120		4480				
		шт								
	13.3. Крыльцо №1, №2									
240	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	8832,81	196,62	21199	472	873	1,79	4
		м3								
				272,25	74,27	653	178	105	0,3628	1
241	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0086	41200		354				
		т								
242	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,64	9488,15	95,97	6072	61	543	4,9	3
		м3								
				771,75	36,25	494	23	105	0,1771	–
243	Е9-17-1	Монтаж колонн стоек из труб	0,278	4646,85	2285,57	1292	635	550	9,35	3
		т конструкций								
				1579,5	617,13	439	172	90	2,34	1
244	8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	25,6	819		20966				
		м								
245	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0114	60300		687				

257 Е6-14-1									
	Устройство бетонных сердечников из бетона В15	1,6	12610,31	884,81	20176	1416	3215	9,96	16
	м3								
			1579,5	334,24	2527	535	105	1,6325	3
258 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,16624	65900		10955				
	т								
259 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0326	65000		2119				
	т								
260 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В15	1,68	15358,92	367,51	25803	617	4131	13,1	22
	м3								
			2202,75	138,83	3701	233	105	0,678	1
261 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,16264	61300		9970				
	т								
262 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,032	65000		2080				
	т								
263 1-1-907									
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 14	0,3346	70000		23422				
	т								
264 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под крыльцо из бетона В7,5	10,6	9269,07	353,46	98252	3747	7997	3,6	38
	м3								
			585	133,52	6201	1415	105	0,6521	7
265 Е6-1-17	Устройство пола и ступенек крыльца	2,8	9064,62	367,51	25381	1029	1461	2,37	7
	м3								
			357,75	138,83	1002	389	105	0,678	2
266 Е11-11-1	Устройство жез\лезнения пола	16,4	211,49	9,95	3468	163	1128	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	856	61	123	0,0182	–
267 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0124	65000		806				
	т								
268 Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,34	2437,66	337,41	829	115	360	4,76	2
	м3 кладки								
			769,5	126	262	43	118	0,62	–

		т							
246	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,222	13864,97	4022,39	3078	893	2030	56,5	13
		т конструкций		9090	1071,86	2018	238	90	3,81	1
247	2-1-116	Стиомость элементов кровли козырька	0,222	122800		27262				
		т								
248	Е34-60-15	Облицовка каркасов панелями типа "ALUCOBOND"	11	208,17	4,51	2290	50	1879	1,04	11
		м2 поверхности		167,4	1,71	1841	19	101	0,0084	–
249	1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	11,22	4340		48695				
		м2								
250	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	10,4	88,05	0,16	916	2	280	0,134	1
		м2 фасадов без вычета проемов		22,5	0,07	234	1	119	0,0003	–
251	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12	112,46	34,25	1350	411	643	0,317	4
		м2		51,08	8,45	613	101	90	0,0302	–
252	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	12	1190		14280				
		м2								
253	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0076	525600		3995				
		т								
254	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков козырька	14	326,29	2,21	4568	31	4709	1,76	25
		м2		319,5	0,83	4473	12	105	0,0041	–
255	1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	14	4340		60760				
		м2								
256	2-1-41	Конструкции стальные подвесного потолка	0,0045	147100		662				
		т								

13.4. Крыльцо №3, №4

269 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	1,32	12200		16104				
	1000шт								
270 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	1,8	3360		6048				
	м3								
271 Е12-8-1	Устройство обделок оцинкованной кровельной стали	5,2	88,05	0,16	458	1	139	0,134	1
	м2 фасадов без вычета проемов		22,5	0,07	117	–	119	0,0003	–
272 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	41,6	112,46	34,25	4678	1425	2229	0,317	13
	м2		51,08	8,45	2125	352	90	0,0302	1
273 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	42,43	1190		50492				
	м2								
274 1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01034	525600		5435				
	т								
275 Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков неперфорированными акустическими плитами	14	208,17	4,51	2914	63	2392	1,04	15
	м2 поверхности		167,4	1,71	2344	24	101	0,0084	–
276 1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	14	4340		60760				
	м2								
277 2-1-41	Конструкции стальные подвесного потолка	0,0045	147100		662				
	т								

Раздел 1. Отопление

1.1. Устройство системы отопления

1 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	120	266,17	4,08	31940	490	8494	0,30591	37
	м трубопровода		53,77	1,53	6452	184	128	0,00752	1

2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *м трубопровода*	140	345,17	4,08	48324	571	9910	0,30591	43
				53,77	1,53	7528	214	128	0,00752	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *м трубопровода*	140	424,17	4,08	59384	571	9910	0,30591	43
				53,77	1,53	7528	214	128	0,00752	1
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *м трубопровода*	12	474,17	4,08	5690	49	849	0,30591	4
				53,77	1,53	645	18	128	0,00752	–
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *м трубопровода*	65	608,51	8,19	39553	532	5866	0,38316	25
				67,44	3,06	4384	199	128	0,01494	1
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *м трубопровода*	477	11,31	–	5395	–	6723	0,0516	25
				11,01	–	5252	–	128	–	–
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *кВт*	149	4331,43	35,77	645383	5330	23859	0,70246	105
				111,7	13,4	16643	1997	128	0,06541	10
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ktpp=1,03; ktpм=1,03; kзпр=1,03; kэкс=1,03; kзпм=1,03; *кВт*	6,1	181,43	35,77	1107	218	977	0,70246	4
				111,7	13,4	681	82	128	0,06541	–
9	99-5-1Прайс	Радиаторы типа "Компакт" *секция*	28	748,55		20959				
10	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	5	502		2510				

11 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	656		1968				
	шт								
12 9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	350		2800				
	шт								
13 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	71	377		26767				
	шт								
14 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	71	28,81	–	2046	–	2107	0,1236	9
	комплект		23,18	–	1646	–	128	–	–
15 99-5-4Прайс	Автоматический сбросник воздуха d=15	71	690,97		49059				
	шт								
16 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	172	159,71	0,07	27470	12	19508	0,646	111
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	18576	3	105	0,0001	–
17 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,8	0,05	164	–	40	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	44	–	90	0,0001	–
18 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,5	24,59	0,02	184	–	21	0,016	–
	м2		3,13	–	23	–	90	–	–
19 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	22	165,44	5,31	3640	117	2332	0,57	13
	м трубопровода		103,95	2,03	2287	45	100	0,01	–
20 Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	171,92	5,31	1375	42	891	0,6	5
	м трубопровода								

			109,35	2,03	875	16	100	0,01	–
21	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	202,65	5,31	405	11	264	0,71	1
		м трубопровода								
				130,05	2,03	260	4	100	0,01	–
22	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	209,45	5,31	1676	42	1101	0,74	6
		м трубопровода								
				135,68	2,03	1085	16	100	0,01	–
23	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,5	17600		8800				
		м3								
24	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	114,31	6,39	5258	294	1491	0,192	9
		м трубопровода								
				29,93	2,48	1377	114	100	0,012	1
25	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,018	185900		3346				
		1000м2								
26	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	20	377		7540				
		м								
1.2. Тепловой узел										
27	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	10	880,72	16,47	8807	165	1610	0,67465	7
		м трубопровода								
				119,58	6,17	1196	62	128	0,03008	–
28	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	3	1325,29	21,42	3976	64	547	0,74675	2

	м трубопровода								
			134,42	8,02	403	24	128	0,03914	–
29 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
	шт								
			261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
30 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
	шт								
31 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
	шт								
32 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	656		1312				
	шт								
33 9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1120		2240				
	шт								
34 Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	1	28,81	–	29	–	29	0,1236	–
	комплект								
			23,18	–	23	–	128	–	–
35 99-5-4Прайс	Автоматический сбросник воздуха d=10	1	690,97		691				
	шт								
36 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	2	859,97	1,62	1720	3	106	0,2266	–
	комплект								
			41,72	–	83	–	128	–	–
37 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
	комплект								
			55,62	–	111	–	128	–	–
38 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
	шт								
39 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8	0,05	48	–	12	0,0295	–

		м2							
				5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
40	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,2	24,59	0,02	54	–	6	0,016	–
		м2								
				3,13	–	7	–	90	–	–
41	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	10	508,26	8,47	5083	85	583	0,33	3
		м трубопровода								
				55,13	3,15	551	32	100	0,015	–
42	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,192	2
		м трубопровода								
				29,93	2,48	299	25	100	0,012	–
43	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0052	185900		967				
		1000м2								
44	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	1	10285,54	78,52	10286	79	637	2,7192	3
		шт								
				468,14	30,13	468	30	128	0,1442	–

1.3. Теплоснабжение установки П1

45	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	10	424,17	4,08	4242	41	708	0,30591	3
		м трубопровода								
				53,77	1,53	538	15	128	0,00752	–
46	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт								
				261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
47	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								

48	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *шт*	3	482,28	40,42	1447	121	1069	1,5141	5
				261,88	16,22	786	49	128	0,0721	–
49	9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	656		1968				
50	Е18-22-5	Установка кранов воздушных ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *комплект*	1	28,81	–	29	–	29	0,1236	–
				23,18	–	23	–	128	–	–
51	99-5-4Прайс	Автоматичкский сбросник воздуха d=10 *шт*	1	690,97		691				
52	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	1,3	21,8	0,05	28	–	7	0,0295	–
				5,81	0,02	8	–	90	0,0001	–
53	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	1,3	24,59	0,02	32	–	4	0,016	–
				3,13	–	4	–	90	–	–
54	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	10	81,82	5,47	818	55	430	0,24	2
				40,95	2,03	410	20	100	0,01	–
55	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм *м3*	0,12	17600		2112				
56	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,192	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,012	–
57	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,004	185900		744				

	1000м2								
58 Е18-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	2	1584,47	38,1	3169	76	552	1,1433	2
	шт		201,62	13,91	403	28	128	0,0721	–
59 Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	1	5922,47	52,42	5922	52	196	0,7725	1
	фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,0927	–
60 8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	0,302	540		163				
	м								

Раздел 2. Вентиляция

2.1. Система В1

61 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	15,15	1855,51	11,11	28111	168	4708	1,4805	22
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3615	63	128	0,02037	–
62 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	6,08	1939,73	9,61	11794	58	1637	1,281	8
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1257	22	128	0,01754	–
63 Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
	зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
64 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	10	241,85	16,96	2419	170	2479	1,1235	11
	решетка								

				186,64	7,09	1866	71	128	0,0315	–
65	99-5-5Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 1515МЭ 150x150	10	253,36		2534				
		шт								
66	E20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200x200 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка								
				186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
67	99-5-6Прайс	Решетка металическая с москитной сеткой 2020МЭ 200x200	2	351,24		702				
		шт								
68	E20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	1258	38,84	2516	78	2799	6,3	13
		вентилятор								
				1079,66	14,18	2159	28	128	0,0735	–
69	99-16-1Прай	Радиальный вентилятор WK-160	1	8337		8337				
		шт								
70	99-16-2Прай	Радиальный вентилятор WK-125	1	6816		6816				
		шт								
	2.2. Система В2									
71	E20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1,25	1880,92	13,82	2351	17	424	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	325	6	128	0,02531	–
72	E20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	7	1855,51	11,11	12989	78	2175	1,4805	10
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	1670	29	128	0,02037	–
73	E20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
		зонт								
				137,03	4,73	137	5	128	0,021	–

74	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	6	241,85	16,96	1451	102	1489	1,1235	7
		решетка		186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
75	99-5-5Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 1515МЭ 150х150	6	253,36		1520				
		шт								
76	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
77	99-16-2Прайс	Радиальный вентилятор WK-125	1	6816		6816				
		шт								
	2.3. Система В3									
78	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	5,63787	1645,51	11,11	9277	63	1751	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1345	23	128	0,02037	–
79	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	5	241,85	16,96	1209	85	1239	1,1235	6
		решетка		186,64	7,09	933	35	128	0,0315	–
80	99-5-5Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 1515МЭ 150х150	5	253,36		1267				
		шт								
81	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
		вентилятор		1079,66	14,18	1080	14	128	0,0735	–
82	99-16-3Прайс	Радиальный вентилятор WK-315	1	11786		11786				
		шт								
83	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1070,1	7,3	1070	7	111	0,5145	1

	зонт								
			85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
2.4. Система ВЕ1									
84 Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1,25	1880,92	13,82	2351	17	424	1,617	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			259,88	5,18	325	6	128	0,02531	–
85 Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	4,95	1855,51	11,11	9185	55	1539	1,4805	7
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	1181	21	128	0,02037	–
86 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	3,33	1975,51	11,11	6578	37	1036	1,4805	5
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	795	14	128	0,02037	–
87 Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
	зонт								
			137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
88 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
	решетка								
			186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
89 99-5-5Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 1515МЭ 150х150	2	253,36		507				
	шт								
90 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
	решетка								
			186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–

91	99-5-6Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 2020МЭ 200x200	2	351,24		702				
		шт								
2.5. Система ВЕ2										
92	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1,5	1880,92	13,82	2821	21	509	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	390	8	128	0,02531	–
93	Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
94	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150x150 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
95	99-5-5Прайс	Решетка с металлической москитной сеткой 1515МЭ 150x150	2	253,36		507				
		шт								
2.6. Система П1										
96	Е20-13-15	Установка огнезадерживающих клапанов периметром до 1600 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	838,48	12,95	838	13	908	4,221	4
		клапан		704,03	4,73	704	5	128	0,021	–
97	13-6-63	Клапаны огнезадерживающий АЕ066.000-01	1	9250		9250				
		шт								
98	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1798,63	96,27	1799	96	1865	8,673	9
		вентилятор		1422,23	35,44	1422	35	128	0,1785	–
99	99-16-18Прай	Вентилятор радиальный ВР80-75-4.1С01 с электродвигателем АИР71А6	1	73827		73827				
		шт								
100	13-12-3	Виброизоляторы пружинные до N39	5	133		665				

		шт							
101	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,1235	3
		решетка		186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–
102	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	6	913,38	29,9	5480	179	1942	1,4595	9
		решетка		240,98	11,81	1446	71	128	0,0525	–
103	Е20-12-2	Установка жалюзийных стальных неподвижных односекционных решеток размером 150х580 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	4	358,43	16,96	1434	68	992	1,1235	4
		решетка		186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
104	Е20-13-14	Установка перекидных утепленных клапанов в шахте ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	574,58	18,6	575	19	650	2,8455	3
		клапан		500,85	7,09	501	7	128	0,0315	–
105	13-6-64	Клапаны утепленный П600*600Р	1	10500		10500				
		шт								
106	Е20-35-5	Установка калориферов массой до 0,5 т ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1824,18	404,42	1824	404	1917	8,568	9
		калорифер		1346,63	151,2	1347	151	128	0,7455	1
107	13-2-39	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марки КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	1	22500		22500				
		шт								
108	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	8	107,97	1,26	864	10	97	0,05271	–
		кг изделия		8,96	0,47	72	4	128	0,00231	–
109	Е20-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	4168,99	127,82	4169	128	566	2,1	2
		дверь или люк								

			394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
110	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	1309,04	7,3	1309	7	1245	6,0375	6
		м2								
				970,99	2,36	971	2	128	0,0105	–
111	13-12-11	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	2,93	2070		6065				
		м2								
112	Е20-26-1	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	7119,93	9,66	7120	10	246	1,1445	1
		глушитель шума								
				186,64	4,73	187	5	128	0,021	–
113	Е20-37-1	Установка фильтров ячейковых ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1,0816	904,1	44,49	978	48	1073	4,347	5
		м2 поверхности в свету								
				758,36	16,54	820	18	128	0,084	–
114	13-9-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	4	2300		9200				
		шт								
115	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	4,25	1880,92	13,82	7994	59	1441	1,617	7
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	1104	22	128	0,02531	–
116	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	46,2	1939,73	9,61	89616	444	12436	1,281	59
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	9550	166	128	0,01754	1
117	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	8	1880,92	8,82	15047	71	1623	0,9639	8
		м2 поверхности воздуховодов								
				155,22	3,31	1242	26	128	0,01617	–
118	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход) ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	0,9	1880,92	8,82	1693	8	183	0,9639	1

	м2 поверхности воздуховодов								
			155,22	3,31	140	3	128	0,01617	–
119 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (Переход) ktpp=1,05; ktpм=1,05; kзпр=1,05; kэкс=1,05; kзпм=1,05;	1,26	1939,73	9,61	2444	12	339	1,281	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	260	5	128	0,01754	–
120 Е15-70-2	Асбестоцементная штукатурка по сетке, прим.	2,3	2175,89	4,92	5005	11	527	1,28	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			216,45	1,87	498	4	105	0,0091	–
	Водоснабжение и канализация								
Раздел 1. Холодное водоснабжение									
1 Е6-1-13	Устройство бетонных упоров	0,05	9488,15	95,97	474	5	43	4,9	–
	м3								
			771,75	36,25	39	2	105	0,1771	–
2 Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 273 мм	1	3416,76	70,85	3417	71	484	1,98	2
	м трубопровода								
			351	26,53	351	27	128	0,1296	–
3 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	5	801,76	15,99	4009	80	782	0,656	3
	м трубопровода								
			116,1	5,99	581	30	128	0,0292	–
4 Е22-12-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,005	138120,99	16619,36	691	83	173	116	1
	км трубопровода								
			20317,5	6277,5	102	31	130	30,66	–
5 Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
	узел								
			1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
6 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
	шт								

7	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,01243	247994,13	49389,75	3083	614	1316	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	780	232	130	91,12	1
8	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
9	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	0,3	262		79				
		м								
10	8-1-58	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	0,6	297		178				
		м								
11	11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
12	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	38	329,67	4,19	12527	159	2988	0,337	13
		м трубопровода		59,85	1,58	2274	60	128	0,0076	–
13	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	37	364,67	4,19	13493	155	2908	0,337	12
		м трубопровода		59,85	1,58	2214	58	128	0,0076	–
14	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	3	362,67	4,19	1088	13	237	0,337	1
		м трубопровода		59,85	1,58	180	5	128	0,0076	–
15	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	9	471,67	4,19	4245	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
16	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	10	693,07	10,34	6931	103	1036	0,433	4

	м трубопровода								
			76,95	3,87	770	39	128	0,0189	–
17 Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	45	965,42	12,21	43444	549	5617	0,555	25
	м трубопровода								
			92,93	4,57	4182	206	128	0,0223	1
18 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	19,3	112,01	0,07	2162	1	1222	0,369	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	1164	–	105	0,0001	–
19 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	59	10,99	–	648	–	808	0,0501	3
	м трубопровода								
			10,69	–	631	–	128	–	–
20 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	55	11,13	–	612	–	753	0,0501	3
	м трубопровода								
			10,69	–	588	–	128	–	–
21 9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	340		1020				
	шт								
22 9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	6	383		2298				
	шт								
23 9-1-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	477		477				
	шт								
24 9-1-46	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	600		600				
	шт								
25 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм (внутренний)	2	4312,57	1,57	8625	3	138	0,3	1
	кран								
			54	–	108	–	128	–	–
26 Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	4	12878,47	23,09	51514	92	852	0,9	4
	кран								
			157,5	9	630	36	128	0,04	–

27	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром (наружный)	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
		кран		54	–	108	–	128	–	–
	Раздел 2. Горячее водоснабжение									
28	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	9	329,67	4,19	2967	38	708	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	539	14	128	0,0076	–
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	9	10,99	–	99	–	123	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	96	–	128	–	–
30	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	159,71	0,07	86	–	61	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	–	105	0,0001	–
31	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362		2172				
		шт								
32	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
33	99-5-12Прай	Емкостный водонагреватель (электический) Ariston 10 л.	1	7267		7267				
		шт								
34	99-5-12Прай	Емкостный водонагреватель (электический) Ariston 50 л .	1	10537		10537				
		шт								
	Раздел 3. Канализация									
35	Е16-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7	712,05	10,58	4984	74	1105	0,7	5
		м трубопровода		119,25	3,96	835	28	128	0,0194	–

36	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,584	12
		м трубопровода		106,2	0,25	2124	5	128	0,0012	–
37	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
		м трубопровода		102,38	0,54	5119	27	128	0,0026	–
38	8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	0,5	820		410				
		10шт								
39	8-4-60	Тройник прямой, d=100x50 мм	0,2	6190		1238				
		10шт								
40	8-4-60	Тройник прямой, d=100x100 мм	1,9	6190		11761				
		10шт								
41	8-4-56	Тройник прямой, d=50x50мм	0,1	820		82				
		10шт								
42	8-4-60	Тройник прямой, d=100x100 мм	0,7	6190		4333				
		10шт								
43	8-4-50	Переход, Dy 100x50 мм	0,6	1220		732				
		10шт								
44	8-4-66	Отвод, d=50 мм	1,9	837		1590				
		10шт								
45	8-4-60	Отвод, d=100 мм	0,8	6190		4952				
		10шт								
46	8-4-66	Отвод, d=50 мм	0,1	837		84				
		10шт								
47	8-4-67	Отвод, d=100 мм	0,8	1480		1184				
		10шт								
48	8-4-60	Отвод, d=100 мм	0,7	6190		4333				
		10шт								
49	99-4-11Прай	Ревизия d=100 мм	4	353,93		1416				
		шт								
50	99-6-13Прай	Заглушка (прочистка) дм.50мм	2	33		66				
		шт								
51	99-6-14Прай	Заглушка (прочистка) дм.100мм	7	89		623				
		шт								
52	99-6-15Прай	Крест дм.100	2	303		606				
		шт								
53	Е6-1-13	Устройство бетонных упора	0,6	9488,15	95,97	5693	58	509	4,9	3

		м3								
				771,75	36,25	463	22	105	0,1771	–
54	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	8	5831,96	17,71	46656	142	2788	1,49	12
		комплект								
				265,5	6,75	2124	54	128	0,03	–
55	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
		комплект								
				346,5	9	693	18	128	0,04	–
56	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	15	9126,62	39,24	136899	589	7732	2,22	33
		комплект								
				387	15,75	5805	236	128	0,07	1
57	Е17-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект								
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	–
58	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
		комплект								
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	–
59	11-1-105	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР с цельнолитым корпусом	1	5190		5190				
		комплект								
		Электроснабжение								
		Раздел 1. Вводно-распределительные устройства								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф								
				1215	–	1215	–	108	–	–
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106400		106400				
		шт								
3	Ц8-599-3	Щиток осветительный	3	1320,3	44,3	3961	133	2045	4	12
		шт								
				711	6,8	2133	20	95	0,039	–
4	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
		шт								
5	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900		14900				

6	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1	6960		6960			
		Раздел 2. Светотехническое оборудование								
7	Ц8-593-1	Светильник настенно-потолочный	шт	3	216,3	120	649	360	283	0,41	1
8	99-1-24Прай	Светильники тип С360	шт	3	65 2424	34,4	195 7272	103	95	0,201	1
9	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	шт	21	342,8	134	7199	2814	3906	0,99	21
10	99-1-16Прай	Светильники OPL/S 218	шт	20	158 3052	37,8	3318 61040	794	95	0,221	5
11	99-1-18Прай	Светильники ARS/R 218	шт	1	2821,5		2822				
12	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	шт	51	467,8	183	23858	9333	13847	1,46	74
13	99-1-17Прай	Светильник ARS/R 418	шт	51	234 2994,2	51,8	11934 152704	2642	95	0,302	15
14	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	шт	14	269,9	98	3779	1372	2008	0,76	11
15	99-1-15Прай	Светильник ALS. OPL	шт	14	122 4894,4	29	1708 68522	406	95	0,17	2
16	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	260	14		3640				
17	99-1-25Прай	Лампа люминисцентная L 32W	шт	36	248		8928				
18	99-1-26Прай	Лампа люминисцентная L 18W	шт	260	173		44980				
19	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	шт	2	16		32				

20 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
	шт								
21 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
	шт		205	2,3	410	5	95	0,013	–
22 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
	шт								
Раздел 3. Электроустановочные изделия									
23 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	7	55	0,9	385	6	332	0,33	2
	шт		49,7	0,2	348	1	95	0,001	–
24 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215		1505				
	шт								
25 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	19	134,8	3,6	2561	68	2080	0,68	13
	шт		115	0,2	2185	4	95	0,001	–
26 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	19	134		2546				
	шт								
27 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	42	47	0,2	1974	8	1819	0,29	12
	шт		45,5	0,1	1911	4	95	–	–
28 18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	42	242		10164				
	шт								
29 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	5	48,5	0,2	243	1	224	0,29	1
	шт		47	0,1	235	1	95	–	–
30 18-1-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	5	264		1320				
	шт								

31 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	187	62,7	0,2	11725	37	10287	0,34	64
	шт		57,8	0,1	10809	19	95	–	–
32 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	187	46		8602				
	шт								
33 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2	133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
	шт		115	0,3	230	1	95	0,001	–
34 18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3	2	105		210				
	шт								
35 18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,349	60400		21080				
	1000шт								
36 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,234	16300		3814				
	1000шт								

Раздел 4. Кабельная продукция

37 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1145	14,6	0,2	16717	229	12945	0,07	80
	м		11,8	0,1	13511	115	95	–	–
38 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	450	12,29	4,06	5531	1827	4846	0,0423	19
	м провода		7,34	2,63	3303	1184	108	0,0114	5
39 16-7-174	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,918	24900		22858				
	1000м								

40	16-7-166								
		Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,765	16600		12699			
		1000м							
41	16-7-119								
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	1,275	13300		16958			
		1000м							
42	16-7-121								
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	5,304	19900		105550			
		1000м							
43	16-7-123								
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	1,275	29000		36975			
		1000м							
44	16-7-126								
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,1326	82200		10900			
		1000м							
45	16-7-127								
		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,153	127900		19569			
		1000м							
	Раздел 5. Трубы								
46	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	20	53,13	–	1063	–	598	0,172	3
		м труб		27,68	–	554	–	108	–	–
47	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	35	54,48	–	1907	–	1097	0,18	6
		м труб		29,03	–	1016	–	108	–	–
48	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1100	36,51	–	40161	–	31280	0,162	178
		м труб								

				26,33	–	28963	–	108	–	–
49	Ц8-409-8	Кабельный канал	20	69,7	5,5	1394	110	676	0,21	4
		м								
				34,9	0,7	698	14	95	0,004	–
50	Ц8-410-1	Кабельный канал	430	34,2	1,2	14706	516	9559	0,14	60
		м								
				23,2	0,2	9976	86	95	0,001	–
51	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	2	999		1998				
		10м								
52	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	3,5	1420		4970				
		10м								
53	99-1-19Прай	Кабельный канал 100*40 мм	20	518		10360				
		м								
54	99-1-20Прай	Кабельный канал 25*10 мм	430	58		24940				
		м								
	Раздел 6. Заземление									
55	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	300	55	7,6	16500	2280	6869	0,13	39
		м								
				23,2	0,9	6960	270	95	0,005	2
56	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт								
				149	2,9	447	9	95	0,017	–
57	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	230	78,3	2,1	18009	483	14181	0,39	90
		м								
				64,6	0,3	14858	69	95	0,002	–
		Телефонизация								
1	Ц10-893-2	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 20х2	1	1674	462	1674	462	1057	5	5
		шт								
				853	108	853	108	110	0,631	1
2	16-10-3	Муфта защитная для кабелей связи соединительная 2МПР-7/13	1	3200		3200				
		шт								

3	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	100	39	1,5	3900	150	2480	0,16	16
		м		25,9	0,2	2590	20	95	0,001	–
4	Ц8-410-1	Кабельный канал	100	34,2	1,2	3420	120	2223	0,14	14
		м		23,2	0,2	2320	20	95	0,001	–
5	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	20	39	1,5	780	30	496	0,16	3
		м		25,9	0,2	518	4	95	0,001	–
6	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	2,5	1420		3550				
		10м								
7	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	7,5	777		5828				
		10м								
8	8-4-8	Кабелегон	10	777		7770				
		10м								
9	8-4-10	Кабелегон Dн 40 мм	2	1420		2840				
		10м								
10	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1010	14,6	0,2	14746	202	11418	0,07	71
		м		11,8	0,1	11918	101	95	–	–
11	16-4-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,01	50100		501				
		1000м								
12	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1	2980		2980				
		1000м								
13	Ц10-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	2	3955	810	7910	1620	4891	12	24
		шкаф		2032	191	4064	382	110	1,118	2

14	Ц10-898-1	Разные работы: коробка распределительная напольная: кабели в плстмассовой оболочке К=2,000	4	3607	548	14428	2192	6486	8	32
		шкаф		1346	128	5384	512	110	0,75	3
15	18-1-131	Коробка пластмассовая напольная	10	509		5090				
		шт								
16	99-6-5Прайс	Коробка телефонная KRONE-10x2	2	950		1900				
		шт								
17	99-6-6Прайс	Аппарат телефонный настольный	23	2505		57615				
		шт								
18	99-6-7Прайс	Аппарат телефонный настенный	1	3115		3115				
		шт								
19	99-6-8Прайс	Розетка телефонная	24	184		4416				
		шт								
20	99-3-27Прай	Шкаф ШЭСУ-2	2	20677		41354				
		шт								
		Пожарная сигнализация								
1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 12 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт		7155	–	7155	–	90	–	–
2	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	88	369,9	1,6	32551	141	27482	2	176
		шт		347	–	30536	–	90	–	–
3	99-6-2	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	88	570		50160				
		шт								
4	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,5	–	614	–	518	1	4
		шт		144	–	576	–	90	–	–
5	99-6-9	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А	4	177		708				
		шт								
6	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	5	457,5	1,6	2288	8	1967	2	10
		шт		437	–	2185	–	90	–	–
7	99-6-3	Извещатель пожарный ручной ИПР	5	502		2510				

		шт								
8	Ц10-683-1	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164, стойка циркулярного вызова СУВ	1	17901	–	17901	–	15165	109	109
		шт		16850	–	16850	–	90	–	–
9	99-6-4	Сирена "Маяк"	1	1548		1548				
		шт								
10	Ц8-121-5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8	2	722	–	1444	–	1159	4	8
		шт		610	–	1220	–	95	–	–
11	99-6-10	Батарея аккумуляторная 12В 7,0 А/Н	2	570		1140				
		шт								
12	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	40	578,1	31,1	23124	1244	15603	2,09	84
		шт		403	7,6	16120	304	95	0,044	2
13	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	40	59		2360				
		шт								
14	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	10	39	1,5	390	15	248	0,16	2
		м		25,9	0,2	259	2	95	0,001	–
15	8-4-121	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=40 мм	1	2150		2150				
		10м								
16	Ц8-156-1	Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: короб неразъемный	24	3960,2	78,2	95045	1877	18680	7	168
		короб		799	20,3	19176	487	95	0,118	3
17	Ц8-410-1	Кабельный канал	50	34,2	1,2	1710	60	1112	0,14	7
		м		23,2	0,2	1160	10	95	0,001	–
18	Ц8-410-2	Кабельный канал	50	39	1,5	1950	75	1240	0,16	8
		м		25,9	0,2	1295	10	95	0,001	–
19	99-3-28	Кабельный канал шир.10мм	50	72		3600				

		м								
20	99-3-29	Кабельный канал шир.30мм	50	150		7500				
		м								
21	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	765	175,2	75,7	134028	57911	67806	0,44	337
		м		72,7	20,6	55616	15759	95	0,12	92
22	16-4-83	Кабели связи КСПВ 2х 0,4 мм2	0,6	40600		24360				
		1000м								
23	16-4-83	Кабели связи КСПВ 4х 0,4 мм2	0,15	40600		6090				
		1000м								
24	16-4-83	Кабели связи КСПВ 2х 0,75 мм2	0,015	40600		609				
		1000м								
		Технологическое оборудование								
5	80-1-5СНРК	Компьютер	21	57760		1212960				
		шт								
6	80-1-6СНРК	Кресло для посетителей	3	13760		41280				
		шт								
			Вертикальная планировка							
	Раздел 1. Планировка территории									
1	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	360	10,93	10,93	3935	3935	1240	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	1278	97	0,0136	5
2	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	360	8,28	8,28	2981	2981	939	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	968	97	0,0103	4
3	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	334	1,81	1,81	605	605	130	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,4	–	134	97	0,00134	–
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	568	19,95	15,58	11332	8849	4933	0,0093	5
		м2 корыта								

				1,03	5,5	585	3124	133	0,02686	15
			МАФ							
1	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	5	9155,54	432,17	45778	2161	7555	7,9	40
		скамья								
				1295,25	143,82	6476	719	105	0,702	4
2	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	3	5447,64	27,54	16343	83	1951	3,7	11
		урна								
				613,8	5,64	1841	17	105	0,028	–
3	99-17-1Прай	Контейнер мусорный	2	6518		13036				
		шт								
			Ограждение							
	Раздел 1. Ограда ОГ-1-43шт									
2	2-1-268	Сварная решетка ограждения К=43,000;	1,189917	134000		159449				
		т								
		Раздел 12. Наружная отделка								
206	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	668,4	397,27	2,03	265535	1357	11594	0,0898	60
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,75	0,77	10527	515	105	0,0038	3
		Всего прямые затраты				**12 142 997**	**191 565**			**7 233**
						1 230 354	**56 765**			**365**

Накладные расходы, тенге	1 384 350
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	811 641
Всего	**14 338 988**
Временные здания и сооружения (1,8%)	258 102
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	197 061
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	145 971
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	58 388
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14 998 510**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**29 262 092**
Налог(2%)	585 242
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**29 847 334**

НДС(12%)	3 581 681
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**33 429 015**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Алпысбаев Г.К.

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абсуов К.К.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011 года

466- отдел архитектуры градостроительства и строительства:
005- развитие, обустройство и (или) приобретение
015- реализация программы за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Договор №17 от 21.06.11г
Сумма договора 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	95 279 931	23 634 453	23 634 453		
2. в т.ч. за октябрь	23 634 453	23 634 453	23 634 453		
3. НДС 12%	2 836 135	2 836 135	2 836 135		
4. Итого за октябрь 2011г.	26 470 588	26 470 588	26 470 588		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ		8 470 588			
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		18 000 000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Восемнадцать миллионов тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8. Кровля									
	8.1. Кровля									
111	Е10-14-1	Установка стропил	12,16	21304,82	334,28	259067	4065	51415	22,1	269
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	41314	1532	120	0,62	8
112	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,1747	172357,31	536,06	30111	94	8745	289	50
		т		47475	202,5	8294	35	105	0,99	–
113	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	870	1790,03	8,2	1557326	7134	285775	1,71	1488
		м2 кровли		272,95	3,08	237467	2680	119	0,015	13
114	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,16	573,75	28,11	6977	342	1961	0,78	9

	м3 древесины в конструкций								
			123,75	10,58	1505	129	120	0,052	1
115 Е10-52-1	Обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	870	20,49	0,91	17826	792	5242	0,029	25
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	4072	296	120	0,00168	1
116 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	870	20,49	0,91	17826	792	5242	0,029	25
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	4072	296	120	0,00168	1
117 Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	630	59,54	13,86	37510	8732	38144	0,3	189
	м2 утепляемого покрытия								
			45,68	5,2	28778	3276	119	0,0254	16
118 30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 (М-100)	94,5	10200		963900				
	м3								
119 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	630	125,08	0,99	78800	624	8974	0,0694	44
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	7302	239	119	0,0018	1
120 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1,35	375,5	30,89	507	42	330	1,23	2
	м2 проемов								
			191,93	11,68	259	16	120	0,057	–
121 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,35	12300		16605				
	м2								
122 Е9-53-2	Монтаж лестницы выхода на крышу	0,03808	9850,47	1162,94	375	44	256	46,6	2
	т конструкций								
			7357,5	108	280	4	90	0,53	–
123 2-1-267	Лестница МС-1	0,03808	133700		5091				
	т								
8.2. Устройство карниза									
124 Е10-50-5	Устройство подшивка карниза досками толщиной 30 мм	175	529,44	13	92652	2275	10718	0,285	50
	м2 покрытия								
			46,13	4,91	8073	859	120	0,024	4

	Е10-12-6									
		Обшивка карниза панелями типа "ALUCOBOND"	242	43,62	0,92	10556	223	11011	0,249	60
		м2 потолков		37,58	0,34	9094	82	120	0,0017	–
126	1-1-461	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,4 мм	242	4340		1050280				
		м2								
	8.3. Слуховые окна									
127	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
		слуховое окно		963	31,5	5778	189	120	0,15	1
128	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360		2160				
		комплект								
129	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,189	27935,09	9375,11	5280	1772	3145	91	17
		т конструкций		16380	2107,33	3096	398	90	7,36	1
130	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,189	147100		27802				
		т								
131	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	28,5	715,87	1,24	20402	35	5212	0,972	28
		м2 покрытия		153,23	0,47	4367	13	119	0,0023	–
	Раздел 9. Полы									
	9.1. Тип 1									
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58	201,7	9,95	11699	577	3991	0,356	21
		м2 стяжки		52,2	3,74	3028	217	123	0,0182	1
133	Е11-28-2	Устройство покрытий из керамогранита	58	313,06	9,7	18157	563	15315	1,16	67
		м2 покрытия		211,05	3,62	12241	210	123	0,0177	1
134	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	58	1180		68440				
		м2								
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	62,06	49,53	0,32	3074	20	3187	0,236	15
		м плинтусов		41,63	0,11	2584	7	123	0,0006	–

-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	6,206	1180		7323				
	м2								
9.2. Тип 2									
137 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	77,58	341,16	13,43	26467	1042	6836	0,45	35
	м2 стяжки		66,6	5,04	5167	391	123	0,0246	2
138 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	465,48	55,87	0,67	26006	312	503	0,0044	2
	м2 стяжки		0,63	0,25	293	116	123	0,0012	1
139 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	77,58	323,65	18,42	25109	1429	8861	0,416	32
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6668	536	123	0,0337	3
140 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	77,58	215,39	9,05	16710	702	5177	0,251	19
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3945	264	123	0,0165	1
141 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,58	201,7	9,95	15648	772	5338	0,356	28
	м2 стяжки		52,2	3,74	4050	290	123	0,0182	1
142 Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	77,58	1455,46	9,7	112915	753	20484	1,16	90
	м2 покрытия		211,05	3,62	16373	281	123	0,0177	1
143 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	83,0106	254,56	0,32	21131	27	4262	0,236	20
	м плинтусов		41,63	0,11	3456	9	123	0,0006	–
9.3. Тип 3									
144 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	428,21	341,16	13,43	146088	5751	37733	0,45	193
	м2 стяжки		66,6	5,04	28519	2158	123	0,0246	11
145 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=16,000;	6851,36	55,87	0,67	382785	4590	7416	0,0044	30

	м2 стяжки								
			0,63	0,25	4316	1713	123	0,0012	8
146 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	428,21	201,7	9,95	86370	4261	29465	0,356	152
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	22353	1602	123	0,0182	8
147 Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	428,21	313,06	9,7	134055	4154	113067	1,16	497
	м2 покрытия								
			211,05	3,62	90374	1550	123	0,0177	8
148 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	428,21	1180		505288				
	м2								
149 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	458,1847	254,56	0,32	116635	147	23523	0,236	108
	м плинтусов								
			41,63	0,11	19074	50	123	0,0006	–
9.4. Тип 4									
150 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	21,83	332,61	14,76	7261	322	1557	0,361	8
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	1145	121	123	0,027	1
151 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	305,62	43,31	0,67	13236	205	728	0,0104	3
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	516	76	123	0,0012	–
152 Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	21,83	1455,46	9,7	31773	212	5764	1,16	25
	м2 покрытия								
			211,05	3,62	4607	79	123	0,0177	–
153 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	21,83	254,56	0,32	5557	7	1121	0,236	5
	м плинтусов								
			41,63	0,11	909	2	123	0,0006	–
9.5. Тип 5									
154 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	68,91	341,16	13,43	23509	925	6071	0,45	31
	м2 стяжки								
			66,6	5,04	4589	347	123	0,0246	2
155 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1102,56	55,87	0,67	61600	739	1194	0,0044	5
	м2 стяжки								

			0,63	0,25	695	276	123	0,0012	1
56	Е11-6-1								
	Устройство подстилающего слоя из клеющей смеси	68,91	242,05	118,3	16680	8152	14245	0,694	48
	м2 поверхности								
			123,75	44,3	8528	3053	123	0,2164	15
157	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	82,692	43		3556			
		кг							
158	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,91	925,06	4,9	63746	338	5114	0,382	26
		м2 покрытия							
			58,5	1,85	4031	127	123	0,009	1
159	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	73,7337	109,84	0,46	8099	34	1108	0,0765	6
		м плинтусов							
			12,04	0,18	888	13	123	0,0008	–
	9.6. Тип 6								
160	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	374,02	341,16	13,43	127601	5023	32958	0,45	168
		м2 стяжки							
			66,6	5,04	24910	1885	123	0,0246	9
161	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	5984,32	55,87	0,67	334344	4009	6477	0,0044	26
		м2 стяжки							
			0,63	0,25	3770	1496	123	0,0012	7
162	Е11-6-1								
	Устройство подстилающего слоя из клеющей смеси	374,02	242,05	118,3	90532	44247	77310	0,694	260
	м2 поверхности								
			123,75	44,3	46285	16569	123	0,2164	81
163	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	448,87	43		19301			
		кг							
164	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	374,02	925,06	4,9	345991	1833	27764	0,382	143
		м2 покрытия							
			58,5	1,85	21880	692	123	0,009	3
165	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	400,2	109,84	0,46	43958	184	6015	0,0765	31
		м плинтусов							
			12,04	0,18	4818	72	123	0,0008	–
	9.7. Тип 7								
166	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	147,7	341,16	13,43	50389	1984	13015	0,45	66

	м2 стяжки								
			66,6	5,04	9837	744	123	0,0246	4
167 Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	884,4	55,87	0,67	49411	593	957	0,0044	4
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	557	221	123	0,0012	1
168 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	147,4	201,7	9,95	29731	1467	10141	0,356	52
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7694	551	123	0,0182	3
169 Е11-28-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на битумной мастике	147,4	313,06	9,7	46145	1430	38921	1,16	171
	м2 покрытия								
			211,05	3,62	31109	534	123	0,0177	3
170 1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	147,4	1180		173932				
	м2								
171 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	157,718	254,56	0,32	40149	50	8097	0,236	37
	м плинтусов								
			41,63	0,11	6566	17	123	0,0006	–

Раздел 10. Проемы

10.0. Подраздел без наименования

172 Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	148,7	965,99	28,84	143643	4289	125419	4,98	741
	м2								
			927	10,15	137845	1509	90	0,041	6
173 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	5,4	498,08	19,17	2690	104	1536	1,3822	7
	м2 проемов								
			230,97	6,18	1247	33	120	0,0302	–
174 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	130,9	346,04	18,87	45297	2470	22435	0,8165	107
	м2 проемов								
			136,44	6,39	17860	836	120	0,0312	4
175 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	6,61	427,5	19,32	2826	128	1524	1,1121	7
	м2 проемов								

			185,83	6,39	1228	42	120	0,0312	–
176 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой (глухие)	148,7	5240		779188				
	м2								
177 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4	5240		28296				
	м2								
178 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	71,8426	14500		1041718				
	м2								
	Всего прямые затраты				**9 573 599**	**131 301**			**5 580**
					927 706	**48 733**			**234**
	Накладные расходы, тенге				1 137 959				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				642 693				
	Всего				**11 354 251**				
	Временные здания и сооружения (1,8%)				204 377				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				156 041				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				115 586				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				46 235				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**11 876 490**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**23 171 032**				
	Налог(2%)				463 421				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**23 634 453**				

НДС(12%)	2 836 135
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**26 470 588**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"

_____ **Алпысбаев Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

Копия верна

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 года

466- отдел архитектуры градостроительства и строительства:
005- развитие, обустройство и (или) приобретение
015- реализация программы за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Договор №17 от 21.06.11г
Сумма договора 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	71 645 478	19 420 904	19 420 904		
2. в т.ч. за сентябрь	19 420 904	19 420 904	19 420 904		
3. НДС 12%	2 330 508	2 330 508	2 330 508		
4. Итого за сентябрь 2011г.	21 751 412	21 751 412	21 751 412		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ		6 351 412			
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		15 400 000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Пятнадцать миллионов четыреста тысяч тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Технологическое оборудование								
1	80-1-1СН РК	Стул *шт*	136	2150		292400				
2	80-1-2СН РК	Стол компьютерный *шт*	53	9675		512775				
3	80-1-3СН РК	Шкаф для бумаг *шт*	53	14835		786255				
4	80-1-4Прайс	Принтер *шт*	55	13950		767250				
5	80-1-5СНРК	Компьютер *шт*	36	57760		2079360				
6	80-1-6СНРК	Кресло для посетителей *шт*	77	13760		1059520				

7	80-1-7СНРК	Стеллаж для документов	шт	21	8626		181146				
8	80-1-8СНРК	Стол для посетителей	шт	5	10750		53750				
9	80-1-9СНРК	Кровать	шт	1	5483		5483				
10	80-1-10СНРК	Тумбочка	шт	2	6880		13760				
11	80-1-11СНРК	Стол для консультанта	шт	1	9030		9030				
12	80-1-12СНРК	Вещевой шкаф	шт	12	12900		154800				
13	80-1-13СНРК	Стол	шт	5	10750		53750				
14	80-1-14СНРК	Кресло	шт	13	13760		178880				
15	80-1-15СНРК	Диван	шт	2	18598		37196				
16	80-1-16СНРК	Стол завхоза	шт	1	6235		6235				
17	80-1-18СНРК	Стол директора	шт	2	38700		77400				
18	80-1-19СНРК	Стол зам.директора	шт	2	15050		30100				
19	80-1-21Прай	Система электронная очередь АКИС	шт	1	2800222		2800222				
20	80-1-22ЭЛАЙ	Банкомат TECHPRO 7000. Таксофон металлический в корпусе МИНИ	шт	1	229375		229375				
21	80-1-23ЭЛАЙ	Таксофон металлический в корпусе МИНИ	шт	1	26383		26383				
22	80-1-24ЭЛАЙ	Факс Panasonik KX-FT932CA	шт	18	11597		208746				
23	Ц7 169-1	Кондиционер бытовой	шт	4	1621,7	49,7	6487	199	5054	8	32
					1395	9	5580	36	90	0,053	–
24	80-1-25Fanta	Бытовой кондиционер G12LH		4	35176		140704				

		шт					
Раздел 2. На пожарный инвентарь							
25	80-2-1СН РК Багор		2	380	760		
		шт					
26	80-2-2СН РК Ведро пожарное		2	340	680		
		шт					
27	80-2-3СН РК Топор		2	420	840		
		шт					
28	80-2-4СН РК Лопата железная		2	288	576		
		шт					
29	80-2-5СН РК Огнетушитель порошковый		8	2540	20320		
		шт					
30	80-2-6Прайс Ящик для песка		2	9097	18194		
		шт					

Всего прямые затраты	**9 752 847**	**199**	**32**
	5 580	**36**	**-**
Оборудование	**11 000 130**		
Накладные расходы, тенге	5 054		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	692		
Всего	**9 758 593**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	220		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	165		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	122		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	49		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9 759 150**		
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**19 040 102**		
Налог(2%)	380 802		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**19 420 904**		

НДС(12%)	2 330 508
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**21 751 412**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"

_____ **Алпысбаев Г.К.**

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

_____ **Абеуов К.К.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 года

466- отдел архитектуры градостроительства и строительства:
005- развитие, обустройство и (или) приобретение
015- реализация программы за счет средств местного бюджета
421- строительство зданий и сооружений

Договор №17 от 21.06.11г
Сумма договора 160 800 000 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) тенге

По объекту: Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания населения) в п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
Подрядная организация: ТОО «Фирма АрхСтрой»
РНН 092 200 218 764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк Ф.АО «Банк Центр Кредит» г.Талдыкорган

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	За отчетный месяц	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1.Всего по стройке	52 224 574	32 803 671	32 803 671		
2. в т.ч. за август	32 803 671	32 803 671	32 803 671		
3. НДС 12%	3 936 442	3 936 442	3 936 442		
4. Итого за август 2011г.	36 740 113	36 740 113	36 740 113		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ		10 728 113			
6. Возврат стоимости за материал					
Всего к оплате за текущий месяц		26 012 000			
Гр2 (стр1-стр5)					
Гр3 (стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате: Двадцать шесть миллионов двенадцать тысяч тенге

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Принял
Заказчик
Начальник отдела
ГУ «Отдел архитектуры градостроительства и строительства Ескельдинского района»

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Строительство здания ЦОН (Центр Обслуживания Населения) п.Карабулак Ескельдинского района, Алматинской области

Наименование объекта: Строительство здания ЦОН

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2011 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4. Стены									
51	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	14,8	7566,24	335,84	111980	4970	15052	5,07	75
				783	126	11588	1865	118	0,61	9
52	Е26-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой *м2 поверхности изоляции*	610	178,02	42,91	108592	26175	66844	0,539	329
				93,6	15,98	57096	9748	100	0,078	48
53	1-3-25	Вата минеральная *м3*	61	2530		154330				
54	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	39,7	7479,46	337,41	296935	13395	37313	4,38	174
				670,5	126	26619	5002	118	0,62	25
55	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	407,35	1073,92	34,73	437461	14147	114406	1,43	583

56 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		225	13,01	91654	5300	118	0,0635	26
	т	2,0243	65900		133401				
57 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
	т	0,1767	65000		11486				
58 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
	т	0,34848	41200		14357				
59 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
	т	0,01452	64100		931				
60 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)								
	т	0,32118	47200		15160				
61 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм								
	м2 перегородок за вычетом проемов	626,68	1829,73	14,13	1146655	8855	296730	2,32	1454
			389,25	5,33	243935	3340	120	0,0261	16
62 Е10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах								
	м2 перегородок	22,32	304,74	31,62	6802	706	4147	0,889	20
			142,88	11,95	3189	267	120	0,0583	1
63 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)								
	100м2	0,2232	53400		11919				
Раздел 6. Лестницы									
6.1. Лестница(в здание)									
73 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
	т	0,0408	70437,87	304,24	2874	12	420	58	2
			9675	114,75	395	5	105	0,56	–
74 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
	т конструкций	1,88481	13711,46	5475,86	25843	10321	11183	28,9	54
			5040	1552,87	9499	2927	90	5,46	10

75	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	1,88481	69700		131371				
		т								
76	Е6-18-9	Устройство ОП-1 из бетона В15	0,176	15358,92	367,51	2703	65	433	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	388	24	105	0,678	–
77	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,06416	70437,87	304,24	4519	20	659	58	4
		т								
				9675	114,75	621	7	105	0,56	–
78	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0032	50600		162				
		т								
79	Е6-22-11	Устройство монолитных лестничных маршей и площадок	4,8	12320,18	243,44	59137	1169	7177	8,42	40
		м3								
				1332	91,96	6394	441	105	0,4491	2
80	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,24896	67700		16855				
		т								
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,23368	65900		15400				
		т								
82	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04224	50600		2137				
		т								
83	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	18,5	3830,62	6,56	70866	121	2617	0,571	11
		м ограждений								
				98,55	2,48	1823	46	140	0,0121	–
84	3-1-142	Поручни из анодированного алюминиевого профиля балконов, лоджий и лестниц УП-60	30,83333	1120		34533				
		шт								
	6.2. Лестница на второй этаж (с улицы)									
85	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,72	10008,35	95,97	7206	69	611	4,9	4
		м3								
				771,75	36,25	556	26	105	0,1771	–
86	Е9-17-1	Монтаж колонн стоек	0,4514	4646,85	2285,57	2098	1032	893	9,35	4
		т конструкций								
				1579,5	617,13	713	279	90	2,34	1

87 1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,4514	63600		28709				
	т								
88 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,67991	13711,46	5475,86	36745	14675	15902	28,9	77
	т конструкций		5040	1552,87	13507	4162	90	5,46	15
89 2-1-146	Косоуры	2,32265	108500		252008				
	т								
90 2-1-131	Балки Б-1, Б-2, Б-3	0,2784	91800		25557				
	т								
91 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	126,8	21,8	0,05	2764	6	666	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	737	3	90	0,0001	–
92 Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	126,8	2234,73	99,18	283364	12576	17541	0,589	75
	м2		116,55	37,15	14779	4711	90	0,1814	23
93 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,04512	63600		2870				
	т								
94 Е9-29-1	Монтаж швеллера №10	0,407	13711,46	5475,86	5581	2229	2415	28,9	12
	т конструкций		5040	1552,87	2051	632	90	5,46	2
95 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,407	70000		28490				
	т								
96 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04812	70437,87	304,24	3389	15	496	58	3
	т		9675	114,75	466	6	105	0,56	–
97 Е6-22-1	Устройство площадок лестничных из бетона В 20	0,837	13235,79	241,1	11078	202	1206	8,06	7
	м3		1282,5	91,08	1073	76	105	0,4448	–

98	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04226	67700		2861				
		т								
99	Е6-22-1	Устройство ступеней из бетона В20	0,084	13002,34	241,1	1092	20	122	8,06	1
		м3								
				1282,5	91,08	108	8	105	0,4448	–

Раздел 7. Перекрытие

7.0. Подраздел без наименования

100	Е7-15-4	Укладка межколонных плит перекрытий и покрытий шириной 1,5 м по ригелям с полками в многоэтажных зданиях с наибольшей массой монтажных элементов до 5 т	166	4741,81	287,72	787140	47762	175967	3,86	641
		шт сборных конструкций								
				654,75	102,42	108689	17002	140	0,4435	74
101	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1082,14	2410		2607957				
		м2								
102	Е6-22-11	Устройство монолитных участков МУ-1, 2, 2а, 3,4	8,74	12655,13	243,44	110606	2128	13068	8,42	74
		м3								
				1332	91,96	11642	804	105	0,4491	4
103	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,58096	48300		76360				
		т								
104	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,14714	51000		7504				
		т								
105	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1075	52400		5633				
		т								
106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,24622	65000		16004				
		т								
107	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	25,22	11284,67	316,01	284599	7970	39388	8,25	208
		м3								
				1368	119,39	34501	3011	105	0,583	15
108	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,416	50900		72074				
		т								

109	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,117	52400		110931				
		т								
110	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,42	50600		21252				
		т								
		Серверная линия								
1	Ц10-949-1	Установка операционной системы, программного обеспечения,прим.	1	68248,13	–	68248	–	61423	208	208
		рабочая станция								
				68248,13	–	68248	–	90	–	–
2	99-1-1Смета	Серверная линия(СКС)	1	235216		235216				
		линия								
3	80-1-1смета	Сетевое оборудование	1	256817		256817				
		шт								
	Раздел 1. ОПС									
4	Ц8-528-1	Монтаж и наладка АПS,прим.	1	22515	3665	22515	3665	14469	79	79
		шт								
				14420	810	14420	810	95	4,734	5
5	Ц8-599-14	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг	1	1648,5	43,5	1649	44	821	5	5
		шт								
				855	9	855	9	95	0,053	–
6	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
		шт								
				227	2,3	4086	41	95	0,013	–
7	Ц8-409-3	Монтаж кабельного канала	190	180,3	91,6	34257	17404	14512	0,33	63
		м								
				57,4	23	10906	4370	95	0,134	25
8	Ц8-147-15	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 13 кг	980	114,8	24	112504	23520	82487	0,54	529
		м кабеля								
				83,7	4,9	82026	4802	95	0,028	27
9	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические и коробки	55	133,4	3,6	7337	198	6025	0,68	37

		шт								
				115	0,3	6325	17	95	0,001	–
10	99-1-2Смета	Стоимость материалов ОПС	1	200292		200292				
		к-т								
	Раздел 1. Трансформаторная подстанция									
1	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	302,09	197,24	604	394	483	0,652	1
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	210	135	140	0,2499	1
3	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция								
				4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6	Е9-1-1	Монтаж металлоконструкций	0,195	8493,42	3350,04	1656	653	794	20	4
		т конструкций								
				3690	830,84	720	162	90	2,92	1
9	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт								
				116	2,5	928	20	95	0,015	–
10	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14	6
		м								
				23	0,4	1035	18	95	0,002	–
	Раздел 2. ВЛ-10кВ									
11	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	7	1534,11	878,23	10739	6148	5532	3,06	21
		опора								
				506,25	246,42	3544	1725	105	1,03	7
12	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
13	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
		опора								
				1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
15	Е33-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2	1,32	15256,85	2155,1	20139	2845	17909	69,5	92
		км линии								
				12127,5	794,25	16008	1048	105	3,87	5

2.1. Стальные конструкции

21 Ц8-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с 4-мя точками крепления	3	131,3	8,5	394	26	282	–	–
	шт								
			96,8	2,3	290	7	95	0,013	–
23 Е33-25-4	Проводник заземляющий ЗП 21	12	19,53	3,19	234	38	204	0,096	1
	м заземления								
			15,17	0,99	182	12	105	0,0049	–

Раздел 3. Кабельная линия 0,4 кВ

3.0. Подраздел без наименования

36 Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	11	481,5	–	5297	–	5986	2,78	31
	м3 грунта								
			481,5	–	5297	–	113	–	–
37 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11	167,18	–	1839	–	2078	1,21	13
	м3 грунта								
			167,18	–	1839	–	113	–	–
38 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	110	36,7	27,8	4037	3058	1641	0,06	7
	м кабеля								
			8,8	6,9	968	759	95	0,04	4
39 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,04	229872,38	–	9195	–	1208	175	7
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	1098	–	110	–	–
40 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	36	70,7	17,1	2545	616	1761	0,31	11
	м кабеля								
			47,3	4,2	1703	151	95	0,024	1
41 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	74	26,4	3,1	1954	229	1378	0,11	8
	м кабеля								
			19,1	0,5	1413	37	95	0,003	–
42 30-8-92	Песок природный	2,4	1370		3288				
	м3								
43 16-1-482	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,11	434200		47762				
	1000м								

44 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	110	32,4	23,7	3564	2607	1515	0,06	7
	м кабеля		8,6	5,9	946	649	95	0,034	4
45 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	0,27	12200		3294				
	1000шт								
46 Ц8-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	749	–	2996	–	2550	4	16
	шт		671	–	2684	–	95	–	–
47 16-10-18	Заделка эпоксидна ПКВэ -1	4	5380		21520				
	шт								
Раздел 4. Наружное освещение									
48 Е47-209-5	Копание ям для ремонта ямокопателем	7	32,55	32,55	228	228	115	–	–
	место		–	12,76	–	89	129	0,0669	–
49 Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	7	4796,83	1831,4	33578	12820	19130	12	84
	опора		1977,75	625,01	13844	4375	105	2,34	16
50 8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76x3,5 мм	16,8	436		7325				
	м								
51 8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x4 мм	12,6	1060		13356				
	м								
52 17-1-41	Светильники, тип ЖСП01-400-011-У3	7	5060		35420				
	шт								
53 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	7	39		273				
	шт								
54 Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	64,19	481,5	–	30907	–	34925	2,78	178
	м3 грунта		481,5	–	30907	–	113	–	–
55 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	64,19	167,18	–	10731	–	12126	1,21	78

	м3 грунта								
			167,18	–	10731	–	113	–	–
56 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	145	36,7	27,8	5322	4031	2163	0,06	9
	м кабеля								
			8,8	6,9	1276	1001	95	0,04	6
57 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,037	229872,38	–	8505	–	1118	175	6
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	1016	–	110	–	–
58 30-8-92	Песок природный	13,3	1370		18221				
	м3								
59 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	145	26,4	3,1	3828	450	2701	0,11	16
	м кабеля								
			19,1	0,5	2770	73	95	0,003	–
60 Ц8-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	55	70,7	17,1	3889	941	2691	0,31	17
	м кабеля								
			47,3	4,2	2602	231	95	0,024	1
61 16-1-581	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,05	257400		12870				
	1000м								
62 16-1-383	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,095	112400		10678				
	1000м								
63 16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,055	4150		228				
	1000м								
64 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	145	32,4	23,7	4698	3437	1998	0,06	9
	м кабеля								
			8,6	5,9	1247	856	95	0,034	5
65 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75	0,76	12200		9272				
	1000шт								

66 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	55	9,33	0,82	513	45	504	0,0501	3
	м		7,99	0,5	439	28	108	0,0022	–
	Наружные сети телефонизации								
1 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	18,9	389,25	–	7357	–	8313	2,48	47
	м3 грунта		389,25	–	7357	–	113	–	–
2 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	18,9	167,18	–	3160	–	3571	1,21	23
	м3 грунта		167,18	–	3160	–	113	–	–
3 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,03	230122,38	–	6904	–	743	144	4
	канало-километр трубопровода		22500	–	675	–	110	–	–
4 Ц10-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 1 кг	0,2	38387	11520	7677	2304	4500	114	23
	км		18090	2363	3618	473	110	13,808	3
5 16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,2	65600		13120				
	1000м								
6 Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	1	4746,34	653,59	4746	654	1931	9,25	9
	колодец		1588,5	165,83	1589	166	110	0,67	1
7 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,48	19700		9456				
	м3								
8 11-4-5	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	1	16500		16500				
	шт								
9 Ц10-571-1	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4	1	5149	–	5149	–	4190	23	23
	ввод одного кабеля		4275	–	4275	–	98	–	–

10	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,12	408,12	169,62	457	190	362	1,55	2
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	267	5	133	0,0136	–
11	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований	2,4	66,76	51,26	160	123	80	0,117	–
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	37	23	133	0,0356	–
12	Е27-22-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	16	424,72	33,29	6796	533	351	0,033	1
	м2 основания								
			5	11,5	80	184	133	0,04038	1
13	Е27-53-3								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	16	470,95	15,35	7535	246	234	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	95	81	133	0,01766	–
14	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	16	601,22	15,35	9620	246	234	0,0336	1
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	95	81	133	0,01766	–
15	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-2,000;	-32	72,26	–	-2312	–	–	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	–	–	133	–	–
	Раздел 1. Тепловые сети								
1	Е1-13-6								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3К=11,000;	238,7	46,51	44,35	11102	10586	4444	0,015	4
	м3 грунта								
			2,16	17,03	516	4065	97	0,0688	16
2	Е1-162-3								
	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	7,37	481,5	–	3549	–	4010	2,78	20
	м3 грунта								
			481,5	–	3549	–	113	–	–
3	Е1-27-3								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	61,27	7,57	7,57	464	464	146	–	–
	м3 грунта								

			–	2,46	–	151	97	0,00942	1
4 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	61,27	25,65	5,38	1572	330	1205	0,129	8
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	1242	–	97	–	–
5 Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,05	179747,21	46381,71	8987	2319	6050	424	21
	км трубопровода								
			76050	17015,25	3803	851	130	88,37	4
6 8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	50	279		13950				
	м								
7 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,335	219809,73	52482,23	73636	17582	47104	494	165
	км трубопровода								
			91125	17035,5	30527	5707	130	88,49	30
8 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	335	714		239190				
	м								
9 2-1-262	Опоры скользящие	0,377	107900		40678				
	т								
10 2-1-263	Опоры неподвижные	0,0344	107900		3712				
	т								
11 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
12 9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760				
	шт								
13 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт								

			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
14 9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
	шт								
15 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
16 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	502		1004				
	шт								
17 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	50	112,67	6,39	5634	320	1621	0,192	10
	м трубопровода								
			29,93	2,48	1497	124	100	0,012	1
18 1-1-169	Изол	144	126		18144				
	м2								
19 Е26-11-1									
	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	335	121,14	31,97	40582	10710	24650	0,343	115
	м трубопровода								
			61,65	11,93	20653	3997	100	0,058	19
20 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	10	5520		55200				
	м3								
21 Е26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	335	153,84	10,09	51536	3380	11762	0,198	66
	м трубопровода								
			31,28	3,83	10479	1283	100	0,018	6
22 1-1-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	246	89		21894				
	1000м2								

23 Ц39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	2	109,1	14,7	218	29	150	0,4	1
	стык		81	2,25	162	5	90	–	–
24 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
	счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
25 80-1-1прайс	Счетчик учета тепла	1	383379		383379				
	к-т								
26 Е18-13-5 (ДМ	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	2	2415,84	282,84	4832	566	5732	12,4	25
	насос		2133	106,2	4266	212	128	0,516	1
27 Е18-13-5	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,75 т	2	158804,11	707,11	317608	1414	14331	31	62
	насос		5332,5	265,5	10665	531	128	1,29	3
Раздел 2. Монолитный участок УМ-1 (4шт)									
28 Е6-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	1,08	10659,2	535,86	11512	579	1307	5,68	6
	м3		965,25	188,29	1042	203	105	0,7953	1
29 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00736	41200		303				
	т								
30 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1116	147100		16416				
	т								
31 Е7-13-1	Укладка плит покрытий УМ,прим	4	1465,77	387,22	5863	1549	2572	2,06	8
	шт сборных конструкций		344,25	115,02	1377	460	140	0,4606	2
32 30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,44	20300		8932				

		м3								
Раздел 3. Угол поворота УПК 60х45 (1шт)										
33	Е7-61-1									
	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3
	м3 сборных конструкций		567	195,49	573	197	140	0,7533	1
34	30-18-70								
	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,32	20300		6496				
	м3								
35	30-18-141								
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	0,69	18200		12558				
	м3								
Раздел 4. Теплокамера 2,0х2,0х2,0 -1шт(УТ-1)									
4.3. Теплокамера 2,0х2,0х2,0Н									
36	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки В3,5	1	7940,17	66,01	7940	66	232	1,35	1
	м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
37	Е7-62-2								
	Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15	7	12594,39	418,23	88161	2928	14200	7,92	55
	м3 конструкций		1296	152,98	9072	1071	140	0,6901	5
38	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,08465	68200		5773				
	т								
39	4-1-77								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0393	56200		2209				
	т								
40	4-1-9								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,00615	44300		272				
	т								
41	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,95	18200		17290				
	м3								

42	30-18-40								
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	784		1568			
		шт							
43	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800			
		комплект							

Раздел 5. Герметический ввод теплосети д.57х3-1шт

5.0. Подраздел без наименования

44	8-1-55								
		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4,5 мм(гильзы)	1,12	1800		2016			
		м							
45	30-1-5								
		Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,11	7830		861			
		м3							
46	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	13,91	0,07	21	–	11	0,0413	–
		м2								
				8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
47	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	3	12,08	0,05	36	–	22	0,0413	–
		м2								
				8,06	0,02	24	–	90	0,0001	–

Раздел 6. Конструкции железобетонные

48	Е7-61-1								
		Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	45,993	1986,57	564,43	91368	25960	49097	3,33	153
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	26078	8991	140	0,7533	35
49	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	29,443	18200		535863			
		м3							
50	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	16,05	18900		303345			
		м3							
51	Е7-57-15	Устройство деформационных швов	25,2	55,34	0,07	1395	2	1875	0,298	8
		м шва							

				53,1	0,02	1338	1	140	0,0001	–
52	Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	189	174,84	7,38	33045	1395	18283	0,571	108
		м2								
				90,23	2,79	17053	527	104	0,0136	3
53	Е6-1-2	Устройство бетонных подушек ОП-1	0,448	9402,74	98,32	4212	44	344	4,41	2
		м3								
				695,25	37,15	311	17	105	0,1814	–

Раздел 7. Дренажный колодец-1шт(УТ-1)

54	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,474	26670,76	1879,87	39313	2771	3783	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	2116	794	130	2,061	3
55	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		шт								
56	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,0063	154400		973				
		т								
57	Е6-39-3	Устройство дренажного слоя щебнем	1,1	2148,09	161,51	2363	178	333	1,687	2
		м3 загрузки								
				227,03	61,02	250	67	105	0,298	–
58	Е6-1-1	Устройство опорных подушек ОП3	0,24	8062,57	66,01	1935	16	56	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
59	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	0,85	121,67	9,38	103	8	55	0,243	–
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	42	3	123	0,0172	–
60	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,15	3011,1	–	452	–	98	3,24	–
		м3 подстилающего слоя								
				531	–	80	–	123	–	–
61	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,1	8062,57	66,01	806	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–

Раздел 8. Компенсаторная ниша НК100х45-2шт

62 Е24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °СК=4,000;	0,0494	219809,73	52482,23	10859	2593	6947	494	24
	км трубопровода		91125	17035,5	4502	842	130	88,49	4
63 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	49,4	714		35272				
	м								
64 Е23-1-1	Устройство песчаного основанияК=2,000;	3,72	1813,2	152,52	6745	567	1021	1,02	4
	м3 основания		153,68	57,15	572	213	130	0,279	1
65 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плитыК=2,000;	7,84	1986,57	564,43	15575	4425	8369	3,33	26
	м3 сборных конструкций		567	195,49	4445	1533	140	0,7533	6
66 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5К=2,000;	3,88	19300		74884				
	м3								
67 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=2,000;	3,56	18200		64792				
	м3								
68 30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3К=2,000;	0,4	18600		7440				
	м3								

Наружные сети водопровода

1 Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	9,1	46,51	44,35	423	404	170	0,015	–
	м3 грунта		2,16	17,03	20	155	97	0,0688	1
2 Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,8	481,5	–	385	–	435	2,78	2
	м3 грунта								

			481,5	–	385	–	113	–	–
3 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	9,9	7,57	7,57	75	75	23	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	24	97	0,00942	–
4 Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 75 мм с гидравлическим испытанием	0,031	64249,36	8122,48	1992	252	1973	254	8
	км трубопровода								
			45900	3069	1423	95	130	14,99	–
5 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,082	70153,47	10674,97	5753	875	5636	270	22
	км трубопровода								
			48825	4032	4004	331	130	19,69	2
6 8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 ммК=1,004;	31,124	377		11734				
	м								
7 8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 ммК=1,004;	82,328	714		58782				
	м								
8 8-10-162	Фасонные части стальные сварные,	0,122	126700		15457				
	т								
9 Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,031	8170,63	–	253	–	324	51,5	2
	км трубопровода								
			8032,5	–	249	–	130	–	–
10 Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,082	8287,75	–	680	–	857	51,5	4
	км трубопровода								
			8032,5	–	659	–	130	–	–
11 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	3905,4	16,15	3905	16	304	1,36	1
	задвижка или клапан								
			227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
12 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	6891,46	17,71	6891	18	311	1,4	1
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	–

13	8-10-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330			
		шт							
14	8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	1	321		321			
		шт							
15	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243			
		шт							
16	8-6-71	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х3 мм-патрубок	0,3	412		124			
		м							
17	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм-патрубок-2шт	0,6	540		324			
		м							
18	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм-патрубок-2шт	0,6	1710		1026			
		м							
19	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	130	–	–
20	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,6	2
		фланец		126	–	378	–	130	–	–
21	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	–
22	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	458		916			
		шт							
23	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	3	572		1716			
		шт							

24 8-9-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2	1320		2640				
	шт								
25 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
26 9-1-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	888		888				
	шт								
27 Е22-20-2									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм	0,031	179860,41	29821,28	5576	924	1886	203,8	6
	км трубопровода								
			35550	11265,75	1102	349	130	55,02	2
28 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,082	228588,23	30337,38	18744	2488	5012	204,8	17
	км трубопровода								
			35550	11459,25	2915	940	130	55,97	5
29 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,76	25259,56	1879,87	69716	5188	7082	8,86	24
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	3962	1486	130	2,061	6
30 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	шт								
31 Е22-38-7									
	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	1	3634	537,62	3634	538	1738	5,59	6
	врезка								
			1134	202,5	1134	203	130	0,99	1
32 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
	шт								
			288	13,5	576	27	130	0,07	–
33 1-5-121	Указатель с отражателем	0,02	41200		824				
	100шт								
34 Е27-18-4									
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,8	408,12	169,62	735	305	580	1,55	3
	м3 конструкции								

			238,5	4,07	429	7	133	0,0136	–
35	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6	424,72	33,29	2548	200	132	0,033	–
		м2 основания								
				5	11,5	30	69	133	0,04038	–
36	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	6	470,95	15,35	2826	92	88	0,0336	–
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	36	30	133	0,01766	–
37	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	12	55,94	–	671	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	–	–	133	–	–
38	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6	601,22	15,35	3607	92	88	0,0336	–
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	36	30	133	0,01766	–
		Наружные сети канализации								
39	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	10,6	46,51	44,35	493	470	198	0,015	–
		м3 грунта								
				2,16	17,03	23	181	97	0,0688	1
40	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	0,34	481,5	–	164	–	185	2,78	1
		м3 грунта								
				481,5	–	164	–	113	–	–
41	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	10,94	7,57	7,57	83	83	26	–	–
		м3 грунта								
				–	2,46	–	27	97	0,00942	–
42	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,075	465331,02	1733,92	34900	130	6007	361	27
		км трубопровода								
				60966	650,25	4572	49	130	3,17	–

43	Е23-23-1								
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3939,63	83,18	3940	83	3727	16,84	17
	врезка								
			2835	31,5	2835	32	130	0,15	–
44	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	4,7	19877,07	2308,84	93422	10852	19250	13,869	65
	м3 конструкций колодцев								
			2286	864,68	10744	4064	130	4,223	20
45	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	4	8060		32240			
	шт								
46	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400			
	шт								

Раздел 1. Водоотводные сооружения

1.1. Водоотводные сооружения

1	Е27-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	81	749,86	351,18	60739	28446	35535	1,56	126
	м лотка								
				240,75	89,1	19501	7217	133	0,36	29
2	30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	81	1490		120690			
	м								
3	Е23-24-1								
		Установка люка(чугунная водоприемная решетка)	24	244,67	35,42	5872	850	6950	1,31	31
	шт								
				209,25	13,5	5022	324	130	0,07	2
4	11-4-9	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	24	14800		355200			
	шт								

Раздел 2. Переход через арык П1 (27шт)

2.0. Подраздел без наименования

5	Е6-24-1								
		Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1,62	9963,17	493,75	16140	800	1326	3,81	6
	м3								
				609,75	169,52	988	275	105	0,665	1
6	4-1-90								
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,13419	41200		5529			
	т								

Раздел 3. Переход через арык ПМ1 (5шт)									
7 Е6-24-1									
	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,15	9963,17	493,75	1494	74	122	3,81	1
	м3								
			609,75	169,52	91	25	105	0,665	–
8 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,121	147100		17799				
	т								
Раздел 4. Переезд через арык									
9 Е23-4-2									
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	7	3791,94	107,44	26544	752	1958	1,02	7
	м трубопровода								
			174,83	40,23	1224	282	130	0,1965	1
Раздел 1. Ограда ОГ-1-43шт									
1 Е7-24-8									
	Установка металлических оград высотой до 1,7 м по метталлическим столбам без цоколяК=43,000;	129	567,3	214,15	73182	27625	72729	2,01	259
	м оград								
			344,25	58,46	44408	7541	140	0,2111	27
2 2-1-268	Сварная решетка ограждения К=43,000;	1,1835	134000		158589				
	т								
3 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=43,000;	0,86	7830		6734				
	м3								
4 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	89,39743	159,71	0,07	14278	6	10140	0,646	58
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	9655	2	105	0,0001	–
1.1. Ворота В-1									
5 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
	шт								
			3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
6 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)К=2,000;	0,252	7830		1973				
	м3								
7 2-1-268	Сварная решетка ограждения К=2,000;	0,39788	134000		53316				
	т								

8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	11,542	159,71	0,07	1843	1	1309	0,646	7
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1247	–	105	0,0001	–
1.2. Калитка К-1										
9	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
10	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	0,063	7830		493				
		м3								
11	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,07246	134000		9710				
		т								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=29,000;	2,117	159,71	0,07	338	–	240	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	229	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**13 259 009**	**235 136**			**3 972**
						649 701	**81 016**			**376**
		Накладные расходы, тенге				1 608 203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				892 033				
		Всего				**15 759 245**				
		Временные здания и сооружения (1,8%)				283 666				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				216 579				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				160 429				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				64 172				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16 484 091**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**32 160 462**				
		Налог(2%)				643 209				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**32 803 671**				

НДС(12%)	3 936 442
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**36 740 113**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Ескельдинского района Алматинской области"

Алпысбаев Г.К.

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"

Абеуов К.К.

Дальнейшие производство работ прекращено