Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"**
Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения"
Договор: №117 от 28.05.2019

С П Р А В К А №01 от 26.08.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		117	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	7 575 437,92	-	-	-	-	-	-	811 654	
За отчетный период	**7 575 437,92**	**6 763 783,86**						**811 654,06**	**7 575 437,92**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Оспанов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

Сагынаев Н.К.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)"
Договор: №117 от 28.05.2019

Акт выполненных работ №01 от 26.08.2019г.
за август 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Водопровод					
1	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**2778,4000**		**135,01**	**375105**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,010824	30,073	691,72	20802
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	79,268	1259,51	99839
		Итого оплата труда:				**43,42**	**120641**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007843	21,791	3582,27	78061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007843	21,791	1145,01	24951
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02354	65,404	4219,47	275968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02354	65,404	1145,01	74888
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**354029**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,111136	2459,42	273
		Итого материалов:				**0,10**	**273**
		НР первого уровня	%	59,1		25,66	71299
		НР второго уровня	%	4,24		6,81	18928
		Накладные расходы	%	--		32,47	90226
		Сметная прибыль	%	8		13,40	37227
		Сметная стоимость:				**180,88**	**502558**

2	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3986,5500**		**250,47**	**998511**
		НР второго уровня	%	4,24		10,62	42337
		Накладные расходы	%	--		10,62	42337
		Сметная прибыль	%	8		20,89	83268
		Сметная стоимость:				**281,98**	**1124116**
3	**21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3**	**м3**	**2728,4000**		**230,36**	**628514**
		НР второго уровня	%	4,24		9,77	26649
		Накладные расходы	%	--		9,77	26649
		Сметная прибыль	%	8		19,21	52413
		Сметная стоимость:				**259,34**	**707576**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**753,3020**		**96,34**	**72570**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,009768	7,358	691,72	5090
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	14,539	1259,51	18312
		Итого оплата труда:				**31,07**	**23402**
4. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02123	15,993	4219,47	67480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02123	15,993	1145,01	18312
		Итого эксплуатация машин:				**89,58**	**67480**
		НР первого уровня	%	59,1		18,36	13830
		НР второго уровня	%	4,24		4,86	3663
		Накладные расходы	%	--		23,22	17494
		Сметная прибыль	%	8		9,56	7205
		Сметная стоимость:				**129,12**	**97269**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25**	**м3 грунта**	**23,2980**		**1717,16**	**40006**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	2,31	53,818	743,36	40006
		Итого оплата труда:				**1717,16**	**40006**
		НР первого уровня	%	59,1		1014,84	23644

		НР второго уровня	%	4,24		115,84	2699
		Накладные расходы	%	--		1130,68	26343
		Сметная прибыль	%	8		227,83	5308
		Сметная стоимость:				**3075,67**	**71657**
6	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**248,1000**		**11,39**	**2826**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,788958	1145,01	903
		Итого оплата труда:				**3,64**	**903**
6. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,788958	3582,27	2826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,788958	1145,01	903
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**2826**
		НР первого уровня	%	59,1		2,15	534
		НР второго уровня	%	4,24		0,57	142
		Накладные расходы	%	--		2,73	676
		Сметная прибыль	%	8		1,13	280
		Сметная стоимость:				**15,25**	**3783**
7	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**272,9100**		**1314,18**	**358653**
		НР второго уровня	%	4,24		55,72	15207
		Накладные расходы	%	--		55,72	15207
		Сметная прибыль	%	8		109,59	29909
		Сметная стоимость:				**1479,49**	**403769**
8	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**175,2500**		**656,86**	**115114**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,972	170,343	675,78	115114
		Итого оплата труда:				**656,86**	**115114**
		НР первого уровня	%	59,1		388,20	68033
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	7765
		Накладные расходы	%	--		432,51	75798
		Сметная прибыль	%	8		87,15	15273
		Сметная стоимость:				**1176,52**	**206185**
9	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3329,7500**		**13,61**	**45327**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	12,653	1145,01	14488
		Итого оплата труда:				**4,35**	**14488**
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	12,653	3582,27	45327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	12,653	1145,01	14488
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**45327**
		НР первого уровня	%	59,1		2,57	8562
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	2285
		Накладные расходы	%	--		3,26	10847

		Сметная прибыль	%	8		1,35	4494
		Сметная стоимость:				**18,22**	**60668**
10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3329,7500**		**119,94**	**399367**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	359,613	637,53	229264
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	87,406	853,65	74614
		Итого оплата труда:				**91,26**	**303878**
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	87,406	1900,21	166090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	87,406	853,65	74614
10. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	349,624	11,48	4014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**170103**
		НР первого уровня	%	59,1		53,94	179592
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	24548
		Накладные расходы	%	--		61,31	204140
		Сметная прибыль	%	8		14,50	48281
		Сметная стоимость:				**195,75**	**651788**
11	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**41,0000**		**2303,32**	**94436**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,02	41,82	724,24	30288
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,435	853,65	1225
		Итого оплата труда:				**768,60**	**31513**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,435	3399,97	4879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,435	853,65	1225
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**4879**
11. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	45,1	1314,18	59270
		Итого материалов:				**1445,60**	**59270**
		НР первого уровня	%	62,1		477,30	19569
		НР второго уровня	%	4,24		117,90	4834
		Накладные расходы	%	--		595,20	24403
		Сметная прибыль	%	8		231,88	9507
		Сметная стоимость:				**3130,40**	**128347**
12	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3,0000**		**1465,14**	**4395**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	1,4	4,2	785,44	3299
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,09	853,65	77
		Итого оплата труда:				**1125,23**	**3376**
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,09	1794,86	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	853,65	77

		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**162**
12. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0045	179496,76	808
12. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	424,32	127
		Итого материалов:				**311,68**	**935**
		НР первого уровня	%	62,1		698,77	2096
		НР второго уровня	%	4,24		91,75	275
		Накладные расходы	%	--		790,51	2372
		Сметная прибыль	%	8		180,45	541
		Сметная стоимость:				**2436,11**	**7308**
13	**11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1433,72**	**8602**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	1,36	8,16	785,44	6409
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	853,65	154
		Итого оплата труда:				**1093,81**	**6563**
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	1794,86	323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	853,65	154
		Итого эксплуатация машин:				**53,85**	**323**
13. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,009	179496,76	1615
13. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,6	424,32	255
		Итого материалов:				**311,68**	**1870**
		НР первого уровня	%	62,1		679,25	4076
		НР второго уровня	%	4,24		89,59	538
		Накладные расходы	%	--		768,84	4613
		Сметная прибыль	%	8		176,21	1057
		Сметная стоимость:				**2378,77**	**14273**
14	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**40084,46**	**120253**
		НР второго уровня	%	4,24		1699,58	5099
		Накладные расходы	%	--		1699,58	5099
		Сметная прибыль	%	8		3342,72	10028
		Сметная стоимость:				**45126,76**	**135380**
15	**23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**27330,36**	**163982**
		НР второго уровня	%	4,24		1158,81	6953
		Накладные расходы	%	--		1158,81	6953

		Сметная прибыль	%	8		2279,13	13675
		Сметная стоимость:				**30768,30**	**184610**
16	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0532**		**942018,03**	**50115**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	312,7	16,636	983,07	16354
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	5,017	980,06	4917
		Итого оплата труда:				**399826,06**	**21271**
12. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,9	3136,61	15370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	4,9	983,07	4817
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,116508	1794,86	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,116508	853,65	99
		Итого эксплуатация машин:				**292843,89**	**15579**
12. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004788	197175,18	944
12. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0532	324022,38	17238
		Итого материалов:				**341768,15**	**18182**
		НР первого уровня	%	62,1		248291,98	13209
		НР второго уровня	%	4,24		50469,14	2685
		Накладные расходы	%	--		298761,13	15894
		Сметная прибыль	%	8		99262,33	5281
		Сметная стоимость:				**1340041,49**	**71290**
17	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**7,0000**		**543,02**	**3801**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	0,46	3,22	983,07	3165
		Итого оплата труда:				**452,21**	**3165**
13. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	1,89	173,16	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,75**	**327**
13. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00154	200244,36	308
		Итого материалов:				**44,05**	**308**
		НР первого уровня	%	62,1		280,82	1966
		НР второго уровня	%	4,24		34,93	245
		Накладные расходы	%	--		315,75	2210
		Сметная прибыль	%	8		68,70	481
		Сметная стоимость:				**927,48**	**6492**
18	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**13,0000**		**1395,48**	**18141**
		НР второго уровня	%	4,24		59,17	769
		Накладные расходы	%	--		59,17	769
		Сметная прибыль	%	8		116,37	1513

		Сметная стоимость:				**1571,02**	**20423**
19	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**12,0000**		**710,25**	**8523**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	0,6	7,2	983,07	7078
		Итого оплата труда:				**589,84**	**7078**
15. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	4,32	173,16	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,34**	**748**
15. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00348	200244,36	697
		Итого материалов:				**58,07**	**697**
		НР первого уровня	%	62,1		366,29	4396
		НР второго уровня	%	4,24		45,65	548
		Накладные расходы	%	--		411,94	4943
		Сметная прибыль	%	8		89,78	1077
		Сметная стоимость:				**1211,96**	**14544**
20	**23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**2074,82**	**37347**
		НР второго уровня	%	4,24		87,97	1584
		Накладные расходы	%	--		87,97	1584
		Сметная прибыль	%	8		173,02	3114
		Сметная стоимость:				**2335,82**	**42045**
21	**11-221201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**1702,65**	**3405**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07)	чел-ч	1,43	2,86	983,07	2812
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	853,65	17
		Итого оплата труда:				**1414,33**	**2829**
17. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	1,88	173,16	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1794,86	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	853,65	17
		Итого эксплуатация машин:				**180,72**	**361**
17. 5	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00058	0,00116	200244,36	232
		Итого материалов:				**116,14**	**232**
		НР первого уровня	%	62,1		878,30	1757
		НР второго уровня	%	4,24		109,43	219
		Накладные расходы	%	--		987,73	1975
		Сметная прибыль	%	8		215,23	430
		Сметная стоимость:				**2905,61**	**5811**

22	**23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**3831,00**	**7662**
		НР второго уровня	%	4,24	162,43	325
		Накладные расходы	%	--	162,43	325
		Сметная прибыль	%	8	319,47	639
		Сметная стоимость:			**4312,91**	**8626**
23	**23-020103-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**10166,77**	**20334**
		НР второго уровня	%	4,24	431,07	862
		Накладные расходы	%	--	431,07	862
		Сметная прибыль	%	8	847,83	1696
		Сметная стоимость:			**11445,67**	**22891**
24	**23-020304-2612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8,0000**	**7906,12**	**63249**
		НР второго уровня	%	4,24	335,22	2682
		Накладные расходы	%	--	335,22	2682
		Сметная прибыль	%	8	659,31	5274
		Сметная стоимость:			**8900,65**	**71205**
25	**23-020303-7303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**642,13**	**1926**
		НР второго уровня	%	4,24	27,23	82
		Накладные расходы	%	--	27,23	82
		Сметная прибыль	%	8	53,55	161
		Сметная стоимость:			**722,90**	**2169**
26	**23-020303-7304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**702,57**	**2108**
		НР второго уровня	%	4,24	29,79	89
		Накладные расходы	%	--	29,79	89
		Сметная прибыль	%	8	58,59	176

		Сметная стоимость:				**790,95**	**2373**
27	**23-020303-7306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**1459,19**	**8755**
		НР второго уровня	%	4,24		61,87	371
		Накладные расходы	%	--		61,87	371
		Сметная прибыль	%	8		121,68	730
		Сметная стоимость:				**1642,74**	**9856**
28	**23-020303-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**551,41**	**3308**
		НР второго уровня	%	4,24		23,38	140
		Накладные расходы	%	--		23,38	140
		Сметная прибыль	%	8		45,98	276
		Сметная стоимость:				**620,77**	**3725**
29	**23-020303-1703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**695,11**	**695**
		НР второго уровня	%	4,24		29,47	29
		Накладные расходы	%	--		29,47	29
		Сметная прибыль	%	8		57,97	58
		Сметная стоимость:				**782,55**	**783**
30	**23-020303-1704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**989,03**	**989**
		НР второго уровня	%	4,24		41,93	42
		Накладные расходы	%	--		41,93	42
		Сметная прибыль	%	8		82,48	82
		Сметная стоимость:				**1113,44**	**1113**
31	**23-020303-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**787,09**	**1574**
		НР второго уровня	%	4,24		33,37	67
		Накладные расходы	%	--		33,37	67

		Сметная прибыль	%	8		65,64	131
		Сметная стоимость:				**886,10**	**1772**
32	**23-020303-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**684,33**	**684**
		НР второго уровня	%	4,24		29,02	29
		Накладные расходы	%	--		29,02	29
		Сметная прибыль	%	8		57,07	57
		Сметная стоимость:				**770,41**	**770**
33	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,2534**		**197435,35**	**50030**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	179	45,359	824,33	37390
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	5,334	762,82	4069
		Итого оплата труда:				**163612,52**	**41459**
29. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	5,017	2307,50	11577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	5,017	756,11	3793
29. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,03801	2887,57	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03801	983,07	37
29. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	2,027	131,31	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,235662	1196,57	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,235662	853,65	201
29. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,043078	1794,86	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043078	853,65	37
		Итого эксплуатация машин:				**48590,05**	**12313**
29. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,055748	215,22	12
29. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2,027	155,36	315
		Итого материалов:				**1290,23**	**327**
		НР первого уровня	%	62,1		101603,38	25746
		НР второго уровня	%	4,24		12679,24	3213
		Накладные расходы	%	--		114282,62	28959
		Сметная прибыль	%	8		24937,44	6319
		Сметная стоимость:				**336655,41**	**85308**
34	**23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**191,9000**		**455,19**	**87351**
		НР второго уровня	%	4,24		19,30	3704

		Накладные расходы	%	--		19,30	3704
		Сметная прибыль	%	8		37,96	7284
		Сметная стоимость:				**512,45**	**98339**
35	**23-010501-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**98,5760**		**647,66**	**63844**
		НР второго уровня	%	4,24		27,46	2707
		Накладные расходы	%	--		27,46	2707
		Сметная прибыль	%	8		54,01	5324
		Сметная стоимость:				**729,13**	**71875**
36	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0371**		**224672,00**	**8335**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	194	7,197	824,33	5933
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,995393	765,76	762
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**6695**
32. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,91266	2307,50	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,91266	756,11	690
32. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,011872	2887,57	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,011872	983,07	12
32. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,4452	131,31	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,051569	1196,57	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,051569	853,65	44
32. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,019292	1794,86	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,019292	853,65	16
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**2295**
32. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,016324	215,22	4
32. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,6678	155,36	104
		Итого материалов:				**2891,18**	**107**
		НР первого уровня	%	62,1		112069,00	4158
		НР второго уровня	%	4,24		14277,82	530
		Накладные расходы	%	--		126346,82	4687
		Сметная прибыль	%	8		28081,51	1042
		Сметная стоимость:				**379100,32**	**14065**
37	**23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**83,0220**		**1381,97**	**114734**

		НР второго уровня	%	4,24		58,60	4865
		Накладные расходы	%	--		58,60	4865
		Сметная прибыль	%	8		115,25	9568
		Сметная стоимость:				**1555,81**	**129167**
41	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**4,0000**		**4637,91**	**18552**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	2,01	8,04	944,18	7591
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	3,52	949,24	3341
		Итого оплата труда:				**2733,14**	**10933**
34. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	2,6	3136,61	8155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	2,6	983,07	2556
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,92	1794,86	1651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,92	853,65	785
34. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	0,92	17,05	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2455,54**	**9822**
34. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,164	4812,70	789
34. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,772	223,82	173
34. 8	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00088	200244,36	176
		Итого материалов:				**284,57**	**1138**
		НР первого уровня	%	62,1		1697,28	6789
		НР второго уровня	%	4,24		268,61	1074
		Накладные расходы	%	--		1965,89	7864
		Сметная прибыль	%	8		528,30	2113
		Сметная стоимость:				**7132,10**	**28528**
42	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0793**		**394632,04**	**31294**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	306	24,266	814,76	19771
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	5,028	771,07	3877
		Итого оплата труда:				**298202,28**	**23647**
35. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	4,322	2307,50	9973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	4,322	756,11	3268
35. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	0,049166	2887,57	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	0,049166	983,07	48
35. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,776	131,31	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,321958	1196,57	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,321958	853,65	275
35. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,334646	1794,86	601

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,334646	853,65	286
		Итого эксплуатация машин:				**144577,28**	**11465**
35. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,271999	215,22	59
		Итого материалов:				**738,20**	**59**
		НР первого уровня	%	62,1		185183,62	14685
		НР второго уровня	%	4,24		24584,18	1950
		Накладные расходы	%	--		209767,80	16635
		Сметная прибыль	%	8		48351,99	3834
		Сметная стоимость:				**652751,83**	**51763**
43	**23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**45,5510**		**11617,01**	**529166**
		НР второго уровня	%	4,24		492,56	22437
		Накладные расходы	%	--		492,56	22437
		Сметная прибыль	%	8		968,77	44128
		Сметная стоимость:				**13078,34**	**595731**
44	**23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**34,5420**		**8584,81**	**296537**
		НР второго уровня	%	4,24		364,00	12573
		Накладные расходы	%	--		364,00	12573
		Сметная прибыль	%	8		715,90	24729
		Сметная стоимость:				**9664,71**	**333838**
45	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**79,3000**		**876,98**	**69545**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65)	чел-ч	0,844	66,929	853,65	57134
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,13481	853,65	115
		Итого оплата труда:				**721,93**	**57249**
38. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	20,681	38,81	803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,13481	1794,86	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,13481	853,65	115
		Итого эксплуатация машин:				**13,17**	**1045**
38. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,042663	228,09	10
38. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,002934	263116,31	772
38. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	17,922	590,58	10584
		Итого материалов:				**143,33**	**11366**

		НР первого уровня	%	62,1		448,32	35552
		НР второго уровня	%	4,24		56,19	4456
		Накладные расходы	%	--		504,51	40008
		Сметная прибыль	%	8		110,52	8764
		Сметная стоимость:				**1492,01**	**118317**
50	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**12,0000**		**3203,32**	**38440**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,17	14,04	756,11	10616
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	3,12	976,92	3048
		Итого оплата труда:				**1138,65**	**13664**
39. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	1,32	3927,46	5184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,32	1145,01	1511
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	1,8	1794,86	3231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,8	853,65	1537
		Итого эксплуатация машин:				**701,25**	**8415**
39. 5	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	22,8	66,30	1512
39. 6	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0192	35445,23	681
39. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,408	26034,52	10622
39. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,16	196,55	425
39. 9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	0,432	14283,01	6170
		Итого материалов:				**1617,42**	**19409**
		НР первого уровня	%	62,1		707,10	8485
		НР второго уровня	%	4,24		165,80	1990
		Накладные расходы	%	--		872,90	10475
		Сметная прибыль	%	8		326,10	3913
		Сметная стоимость:				**4402,32**	**52828**
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА					
51	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,4600**		**44534,15**	**243156**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	13,9	75,894	824,33	62562
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,181	1036,48	12626
		Итого оплата труда:				**13770,58**	**75187**
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,644	3153,14	24103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,644	1145,01	8752
40. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,81354	501,30	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,537	1794,86	8144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,537	853,65	3873
		Итого эксплуатация машин:				**5980,62**	**32654**
40. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,485	16104,39	23917
40. 7	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,55146	16728,28	9225
40. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0546	17432,52	952
40. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,09	0,4914	14233,27	6994
40.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02184	27855,94	608
40.11	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	115,206	95,59	11013
40.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000601	35667,37	21
40.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4368	196,55	86
40.14	21-130703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01092	161883,18	1768
40.15	21-130804-0401	Каболка	т	0,004	0,02184	1083776,74	23670
40.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,001693	30,00	0
40.17	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6552	1016,25	666
40.18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,34944	197519,15	69021
		Итого материалов:				**27095,35**	**147941**
		НР первого уровня	%	62,1		8551,53	46691
		НР второго уровня	%	4,24		2250,83	12290
		Накладные расходы	%	--		10802,37	58981
		Сметная прибыль	%	8		4426,92	24171
		Сметная стоимость:				**59763,44**	**326308**
52	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**3,0000**		**17097,82**	**51293**
		НР второго уровня	%	4,24		724,95	2175
		Накладные расходы	%	--		724,95	2175
		Сметная прибыль	%	8		1425,82	4277
		Сметная стоимость:				**19248,59**	**57746**
53	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**9,0000**		**18199,50**	**163796**
		НР второго уровня	%	4,24		771,66	6945
		Накладные расходы	%	--		771,66	6945
		Сметная прибыль	%	8		1517,69	13659
		Сметная стоимость:				**20488,85**	**184400**

54	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**13148,55**	**39446**
		НР второго уровня	%	4,24		557,50	1672
		Накладные расходы	%	--		557,50	1672
		Сметная прибыль	%	8		1096,48	3289
		Сметная стоимость:				**14802,53**	**44408**
55	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**2127,30**	**6382**
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	271
		Накладные расходы	%	--		90,20	271
		Сметная прибыль	%	8		177,40	532
		Сметная стоимость:				**2394,90**	**7185**
56	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**0,1470**		**28414,44**	**4177**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	5,95	0,87465	736,99	645
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,05292	853,65	45
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**690**
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,05292	3600,09	191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,05292	853,65	45
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**191**
45. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,03528	15804,62	558
45. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,0588	46163,32	2714
45. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000338	205870,68	70
45. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,006762	30,00	0
		Итого материалов:				**22733,32**	**3342**
		НР первого уровня	%	50,8		2383,74	350
		НР второго уровня	%	4,24		1305,84	192
		Накладные расходы	%	--		3689,58	542
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	378
		Сметная стоимость:				**34672,35**	**5097**
57	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,0000**		**6096,49**	**18289**

		НР второго уровня	%	4,24		258,49	775
		Накладные расходы	%	--		258,49	775
		Сметная прибыль	%	8		508,40	1525
		Сметная стоимость:				6863,38	**20590**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5494649
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**681324**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**740345**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**242428**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3074469**
		- перевозка грузов	Тенге				**998511**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**555019**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6049668**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**256506**
ИТОГО:			Тенге				**6306174**
Сметная прибыль			Тенге				**504494**
ИТОГО по смете:			Тенге				**6810666,93**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				6 810 666,93
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					68 107
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**6 878 774**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					147 343
		ИТОГО ПО АКТУ:					7 026 117
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					7 026 117
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					7 447 250
		Всего ПО АКТУ:					**7 447 250,42**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**6 763 783,86**
		НДС (12 %)					811 654,06
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**7 575 437,92**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Оспанов Р.С.

Ведущий специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Тулеген А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____ Сагынаев Н.К.

Технический надзор ТОО «Инжиниринг-ст»
_____ Гастембеков П.Х.

Авторский надзор ТОО "Көкше Құрылыс-Р"
_____ Лаевский В.

18