Форма КС-3

Заказчик: ТОО"Акмола Курлыс Материалдары"
Подрядчик: ТОО "Акмола КурлысМатериалдары"
Наименование строительства и его адрес

Многоквартирный жилой комплекс "Кахарман" со встроенными помещениями и гаражами в городе Астане.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за
март 2011год.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику.генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код за- казчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Отчисления и налоги			Ком ров рас
	из гр.1											
	с начала строительства по отчетный месяц вкл	в отчетном месяце:	СМР. (в сметных базиссных ценах 1991года	из них:		стоимость проч.затрат не входящ. составСМР (в сметных базис.ценах 1991года)	Дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	в фонд занятости	в дорожный фонд	на добавленную стоимость	
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-
Всего по стройке	3959845,242				0	0					0	
в том числе выполненные работы за март		30372,830						0	0	0	3254,23	

Заказчик_____А.И.Демидов

Подрядчик_____М.С.Катышев

ФОРМА 1

Заказчик:ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Подрядчик: ТОО "АкмолаКурылысМатериалдары"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 30372,83 тыс.тенге
в том числе:
возвратных сумм 20,52 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 3254,23 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

'' '' 200 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Жилой комплекс "Кахарман"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2008г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5-1	-Жилой комплекс "Кахарман"	5843,7	7577,09	-	13420,7
		Всего по главе	5843,7	7577,09	-	13420,7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5843,7	7577,09	-	13420,7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,2%	70,12	-	-	70,1
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10,52	-	-	10,5
		Всего по главе	70,12	-	-	70,1
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5913,83	7577,09	-	13490,9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	136,61	-	-	136,6
		Всего по главе	136,61	-	-	136,6
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6050,43	7577,09	-	13627,5

1	2	3	4	5	6	7
5.		-В том числе возвратные суммы	10,52	-	-	10,5
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6050,43	7577,09	-	13627,5
6.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,951	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	11804,2	14782,66	-	26586,8
7.		-В том числе возвратные суммы в текущих	20,52	-	-	20,5
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	531,74	531,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11804,2	14782,66	531,74	27118,
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3254,23	3254,2
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11804,2	14782,66	3785,97	30372,8

Заказчик_____ Подрядчик_____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный Жилой комплекс "Кахарман" со встроенными помещениями и гаражами в г.Астане. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Блок 8-11

А К Т на выполненные строительно-монтажные работы за март месяц 2011года

НА Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г

Сметная стоимость 13420,791 тыс.тенг
Нормативная трудоемкость 11481 чел.-ч
Сметная заработная плата 2117,241 тыс.тенг

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок № 8								
1	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	147	88,9	3,1	13068	456	3938	0,16	2
				27,9	0,3	4101	44	95	-	-
		м								
2	С11011-879	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,14	68000	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Е0106-3-1	-Устройство бетоннирования под дорожные знаки	0,5	6712,51	260,48	3356	130	369	3,94	
				614,25	89,46	307	45	105	0,35	-
		м3								
4	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей	1,5	4924,52	12,17	7387	18	4685	14,8	2
				2970	4,59	4455	7	105	0,02	-
		м2								
		Отделочные работы по тех.подпольюи тех этажам								
5	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	110	168,08	4,07	18488	447	15783	0,74	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	14925	107	105	0,05	
		м2								
6	ССЧЕТ	-Стоимость гипса	832	17,63	-	14670	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	48	175,8	3,94	8438	189	5221	0,55	2
				102,11	1,49	4901	72	105	0,01	-
		м2								
8	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35	502,64	6,33	17592	222	11581	1,79	6
				312,75	2,39	10946	84	105	0,01	-
		м2								
9	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	165	23,96	0,05	3953	8	872	0,03	
				5,85	0,02	965	3	90	-	-
		м2								
10	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	6	147,72	6,12	886	37	905	0,81	
				141,39	2,32	848	14	105	0,01	-
		м2								
					Блок № 9					
11	Е0109-29-1	-Монтаж перил пандуса для лиц с ограничееой возможностью	0,325	13711,47	5475,87	4456	1780	1928	28,9	
		т		5040	1552,87	1638	505	90	5,46	
12	ССЧЕТ	-Стоимость трубы 40х40мм	0,17	57836,49	-	9832	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	ССЧЕТ	-Стоимость трубы 15х15мм	0,155	57836,49	-	8965	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	47	88,9	3,1	4178	146	1259	0,16	
				27,9	0,3	1311	14	95	-	-
		м								
15	С11011-879	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,045	68000	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0109-29-1	-Монтаж металлических конструкций пандуса	0,65	13711,47	5475,87	8912	3559	3857	28,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11011-896	-Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т 0,51	5040 42200 -	1552,87 - -	3276 21522 -	1009 - -	90 - -	5,46 - -	- - -
18	С12041-27	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т 0,075	49800 -	- -	3735 -	- -	- -	- -	- -
19	ССЧЕТ	-Стоимость стали листовой толщ.5мм	т 0,055	53034,79 -	- -	2917 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т 140	148,74 108	0,07 0,02	20823 15120	10 3	15879 105	0,65 -	9 -
21	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен балконов	м2 9	685,35	7,35	6168	66	2300	1,43	1
22	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций стен балконов плитами ГВЛ	м2 9	229,5 929,3 321,75	2,81 1,79 0,68	2066 8364 2896	25 16 6	110 3192 110	0,01 2,03 -	- 1 -
23	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	м2 9,45	219,67	-	2076	-	-	-	-
24	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	м2 12,87	- 20,14	- -	- 259	- -	- -	- -	- -
25	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	пм 23,4	- 33,41	- -	- 782	- -	- -	- -	- -
26	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	пм 162	- 2,75	- -	- 445	- -	- -	- -	- -
27	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	шт 45	- 2,75	- -	- 124	- -	- -	- -	- -
28	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	шт 72	- 6,82	- -	- 491	- -	- -	- -	- -
29	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	шт 27	- 5,49	- -	- 148	- -	- -	- -	- -
30	Е0134-56-1	-Устройство каркасов перегородок балконов	м2 2,75	- 685,35	- 7,35	- 1885	- 20	- 703	- 1,43	- 4
31	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций перегородок балконов плитами ГВЛ	м2 2,75	229,5 929,3 321,75	2,81 1,79 0,68	631 2556 885	8 5 2	110 975 110	0,01 2,03 -	- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
32	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	2,89	219,67	-	634	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
33	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	3,93	20,14	-	79	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
34	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	7,15	33,41	-	239	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
35	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	49,5	2,75	-	136	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	13,75	2,75	-	38	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	22	6,82	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	8,25	5,49	-	45	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	9	380,73	10,56	3427	95	2847	1,77	1
				283,5	4,03	2552	36	110	0,02	-
		м2								
40	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераоватными плитами толщиной заполнения 50 мм	9	202,42	1,17	1822	11	575	0,36	
				57,6	0,45	518	4	110	-	-
		м2								
41	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами из гипсокартона	9	415,14	6,13	3736	55	1783	1,13	1
				177,75	2,34	1600	21	110	0,01	-
		м2								
42	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	9,45	235,09	-	2222	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	12,87	21,55	-	277	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
44	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	23,4	35,75	-	837	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
45	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	162	2,94	-	476	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	45	2,94	-	132	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	72	7,3	-	525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	27	5,88	-	159	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1	1395,51	372,83	1396	373	866	3,72	
		м3		594	139,5	594	139	118	0,68	
50	ССЧЕТ	-Стоимость газоблоков	1	5877,28	-	5877	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	1	315170	86810	315170	86810	182349	1128	112
		лифт		181350	21259,77	181350	21260	90	123,31	12
52	ССЧЕТ	-Стоимость лифта		12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах под кнопки лифтов	14	315,46	149,23	4416	2089	3116	0,95	1
		отверст.		166,23	56,36	2327	789	100	0,28	
54	Е0115-203-5	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одинарным переплетом	20	650,98	2,28	13020	46	2735	0,82	1
		м2		129,38	0,86	2588	17	105	-	-
55	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей	2	4924,52	12,17	9849	24	6247	14,8	3
		м2		2970	4,59	5940	9	105	0,02	-
		Отделочные работы по тех.подпольюи тех этажам								
56	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	130	168,08	4,07	21850	529	18653	0,74	9
		м2		135,68	0,97	17638	126	105	0,05	
57	ССЧЕТ	-Стоимость гипса	1040	17,63	-	18337	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	48	175,8	3,94	8438	189	5221	0,55	2
		м2		102,11	1,49	4901	72	105	0,01	-
59	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	40	502,64	6,33	20106	253	13236	1,79	7
		м2		312,75	2,39	12510	96	105	0,01	-
60	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	125	23,96	0,05	2995	6	660	0,03	
		м2		5,85	0,02	731	3	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	22	147,72 141,39	6,12 2,32	3250 3111	135 51	3320 105	0,81 0,01	1 -
		Блок № 10								
62	Е0109-62-2	-Изготовление метал.рам под машины лифтов в построечных условиях и на производственных базах т	0,25	8077,36 4194	2622,65 468,05	2019 1049	656 117	1049 90	23,3 1,77	 -
63	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,087	54300 -	- -	4724 -	- -	- -	- -	- -
64	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,163	59700 -	- -	9731 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0109-34-5	-Монтаж метал.рам под машины лифтов т	0,25	9751,19 3015	2162,21 415,31	2438 754	541 104	772 90	17,3 1,56	 -
66	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен балконов м2	11	685,35 229,5	7,35 2,81	7539 2525	81 31	2811 110	1,43 0,01	16 -
67	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций стен балконов плитами ГВЛ м2	11	929,3 321,75	1,79 0,68	10222 3539	20 7	3901 110	2,03 -	22 -
68	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	11,55	219,67 -	- -	2537 -	- -	- -	- -	- -
69	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	15,73	20,14 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
70	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	28,6	33,41 -	- -	955 -	- -	- -	- -	- -
71	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	198	2,75 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
72	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	55	2,75 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
73	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	88	6,82 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
74	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	33	- 5,49	- -	- 181	- -	- -	- -	- -
		шт								
75	Е0134-56-1	-Устройство каркасов стен сан.узлов	54	- 685,35	- 7,35	- 37009	- 397	- 13799	- 1,43	-
		м2		229,5	2,81	12393	152	110	0,01	
76	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций стен сан.узлов плитами ГВЛ	54	929,3	1,79	50182	97	19152	2,03	1
				321,75	0,68	17375	37	110	-	-
		м2								
77	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	56,7	219,67	-	12455	-	-	-	-
		м2								
78	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	77,22	- 20,14	- -	- 1555	- -	- -	- -	- -
		пм								
79	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	140,4	- 33,41	- -	- 4690	- -	- -	- -	- -
		пм								
80	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	972	- 2,75	- -	- 2669	- -	- -	- -	- -
		шт								
81	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	270	- 2,75	- -	- 741	- -	- -	- -	- -
		шт								
82	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40	432	- 6,82	- -	- 2946	- -	- -	- -	- -
		шт								
83	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса	162	- 5,49	- -	- 890	- -	- -	- -	- -
		шт								
84	Е0134-56-1	-Устройство каркасов перегородок балконов	27,5	- 685,35	- 7,35	- 18847	- 202	- 7027	- 1,43	3
		м2		229,5	2,81	6311	77	110	0,01	-
85	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций перегородок балконов плитами ГВЛ	27,5	929,3	1,79	25556	49	9754	2,03	5
				321,75	0,68	8848	19	110	-	-
		м2								
86	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона	28,88	219,67	-	6343	-	-	-	-
		м2								
87	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28	39,33	- 20,14	- -	- 792	- -	- -	- -	- -
		пм								
88	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60	71,5	- 33,41	- -	- 2389	- -	- -	- -	- -
		пм								
89	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25	495	- 2,75	- -	- 1359	- -	- -	- -	- -
		шт								
90	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15	137,5	- 2,75	- -	- 378	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	220	- 6,82	- -	- 1500	- -	- -	- -	- -
92	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	82,5	- 5,49	- -	- 453	- -	- -	- -	- -
93	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	63,35	- 380,73 283,5	- 10,56 4,03	- 24119 17960	- 669 255	- 20037 110	- 1,77 0,02	- 1
94	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераоватными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	63,35	202,42 57,6	1,17 0,45	12823 3649	74 29	4045 110	0,36 -	- -
95	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами из гипсокартона м2	63,35	415,14 177,75	6,13 2,34	26299 11260	388 148	12550 110	1,13 0,01	-
96	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	66,52	235,09	- -	15638	- -	- -	- -	-
97	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	90,59	- 21,55	- -	- 1952	- -	- -	- -	- -
98	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	164,71	- 35,75	- -	- 5889	- -	- -	- -	- -
99	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	1140,3	- 2,94	- -	- 3351	- -	- -	- -	- -
100	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	316,75	- 2,94	- -	- 931	- -	- -	- -	- -
101	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	506,8	- 7,3	- -	- 3698	- -	- -	- -	- -
102	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	190,05	- 5,88	- -	- 1117	- -	- -	- -	- -
103	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	1	- 1395,51 594	- 372,83 139,5	- 1396 594	- 373 139	- 866 118	- 3,72 0,68	-
104	ССЧЕТ	-Стоимость газоблоков шт	1	5877,28	-	5877	-	-	-	-
105	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м лифт	1	- 315170 181350	- 86810 21259,77	- 315170 181350	- 86810 21260	- 182349 90	- 1128 123,31	- 112 12
106	ССЧЕТ	-Стоимость лифта кг	12336489,59		-	2336490	-	-	-	-
107	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных	14	- 315,46	- 149,23	- 4416	- 2089	- 3116	- 0,95	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах под кнопки лифтов								
		отверст.		166,23	56,36	2327	789	100	0,28	
108	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей	2,5	4924,52	12,17	12311	30	7808	14,8	3
				2970	4,59	7425	11	105	0,02	-
		м2								
		Отделочные работы по тех.подпольюи тех этажам								
109	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	164	168,08	4,07	27564	667	23531	0,74	12
				135,68	0,97	22252	159	105	0,05	
		м2								
110	ССЧЕТ	-Стоимость гипса	1312	17,63	-	23133	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	72	175,8	3,94	12658	284	7832	0,55	4
				102,11	1,49	7352	107	105	0,01	
		м2								
112	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	35	502,64	6,33	17592	222	11581	1,79	6
				312,75	2,39	10946	84	105	0,01	-
		м2								
113	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	155	23,96	0,05	3713	8	819	0,03	
				5,85	0,02	907	3	90	-	-
		м2								
114	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	22	147,72	6,12	3250	135	3320	0,81	1
				141,39	2,32	3111	51	105	0,01	-
		м2								
		Фасадные работы								
115	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей	35	4924,52	12,17	172358	426	109316	14,8	51
				2970	4,59	103950	161	105	0,02	
		м2								
116	Е0134-57-2	-Утепление стен утеплителем	35	112,12	2,32	3924	81	4261	0,69	2
		м2		109,8	0,88	3843	31	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	СПрайс лист	-Утеплитель м3	3,5	7322,25	-	25628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Леса								
118	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	35	125,15	0,62	4380	22	2853	0,43	1
				68,85	0,23	2410	8	118	-	-
119	Е0108-35-4 К=5	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	175	10,49	-	1836	-	2166	0,07	1
				10,49	-	1836	-	118	-	-
120	Е0134-58-1	-Оклейка изоспаном каркасов стен на каждый слой м2	35	377,33	0,18	13207	6	1856	0,3	1
				48,15	0,07	1685	2	110	-	-
121	ССчет	-Стоимость изоспана м2	38,5	59,49	-	2290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Блок № 11					
122	Е0109-62-2	-Изготовление метал.рам под машины лифтов в построечных условиях и на производственных базах т	0,25	8077,36	2622,65	2019	656	1049	23,3	
				4194	468,05	1049	117	90	1,77	-
123	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,087	54300	-	4724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,163	59700	-	9731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0109-34-5	-Монтаж метал.рам под машины лифтов т	0,25	9751,19	2162,21	2438	541	772	17,3	
				3015	415,31	754	104	90	1,56	-
126	Е0134-56-1	-Устройство каркасов перегородок балконов м2	2,75	685,35	7,35	1885	20	703	1,43	
				229,5	2,81	631	8	110	0,01	-
127	Е0134-60-7	-Облицовка каркасов конструкций перегородок балконов плитами ГВЛ м2	2,75	929,3	1,79	2556	5	975	2,03	
				321,75	0,68	885	2	110	-	-
128	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	2,89	219,67	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	3,93	20,14	-	79	-	-	-	-
130	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	7,15	- 33,41	- -	- 239	- -	- -	- -	- -
131	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	49,5	- 2,75	- -	- 136	- -	- -	- -	- -
132	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	13,75	- 2,75	- -	- 38	- -	- -	- -	- -
133	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	22	- 6,82	- -	- 150	- -	- -	- -	- -
134	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	8,25	- 5,49	- -	- 45	- -	- -	- -	- -
135	Е0134-56-7	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	6	- 380,73 283,5	- 10,56 4,03	- 2284 1701	- 63 24	- 1898 110	- 1,77 0,02	- 1 -
136	Е0134-57-3	-Заполнение каркасов потолков минераоватными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	6	202,42 57,6	1,17 0,45	1215 346	7 3	383 110	0,36 -	 -
137	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами из гипсокартона м2	6	415,14 177,75	6,13 2,34	2491 1067	37 14	1189 110	1,13 0,01	 -
138	ССЧЕТ	-Стоимость гипсокартона м2	6,3	235,09	-	1481	-	-	-	-
139	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х28 пм	8,58	- 21,55	- -	- 185	- -	- -	- -	- -
140	ССЧЕТ	-Стоимость профиля 27х60 пм	15,6	- 35,75	- -	- 558	- -	- -	- -	- -
141	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 25 шт	108	- 2,94	- -	- 317	- -	- -	- -	- -
142	ССЧЕТ	-Стоимость самореза 15 шт	30	- 2,94	- -	- 88	- -	- -	- -	- -
143	ССЧЕТ	-Стоимость дюбеля 6х40 шт	48	- 7,3	- -	- 350	- -	- -	- -	- -
144	ССЧЕТ	-Стоимость прямого подвеса шт	18	- 5,88	- -	- 106	- -	- -	- -	- -
145	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	1	- 1395,51 594	- 372,83 139,5	- 1396 594	- 373 139	- 866 118	- 3,72 0,68	- 4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	ССЧЕТ	-Стоимость газоблоков шт	1	5877,28	-	5877	-	-	-	-
147	Ц0103-560-2	-Лифт грузоподъемностью 500 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м лифт	1	315170 181350	86810 21259,77	315170 181350	86810 21260	182349 90	1128 123,31	112 12
148	ССЧЕТ	-Стоимость лифта кг		12336489,59	-	2336490	-	-	-	-
149	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах под кнопки лифтов отверст.	14	315,46 166,23	149,23 56,36	4416 2327	2089 789	3116 100	0,95 0,28	1
150	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей м2	4	4924,52 2970	12,17 4,59	19698 11880	49 18	12493 105	14,8 0,02	5 -
					Отделочные работы по тех.подпольюи тех этажам					
151	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	209	168,08 135,68	4,07 0,97	35128 28357	850 203	29988 105	0,74 0,05	15 1
152	ССЧЕТ	-Стоимость гипса кг	1672	17,63	-	29480	-	-	-	-
153	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков м2	69	175,8 102,11	3,94 1,49	12130 7046	272 103	7506 105	0,55 0,01	3
154	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	45	502,64 312,75	6,33 2,39	22619 14074	285 108	14890 105	1,79 0,01	8
155	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз м2	135	23,96 5,85	0,05 0,02	3234 790	7 3	713 90	0,03 -	-
156	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	22	147,72 141,39	6,12 2,32	3250 3111	135 51	3320 105	0,81 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Фасадные работы				
157	Е0115-4-3	-Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамогранитными плитками с устройством каркаса из профилей	117	4924,52	12,17	576169	1424	365428	14,8	17
				2970	4,59	347490	537	105	0,02	
		м2								
158	Е0134-57-2	-Утепление стен утеплителем	117	112,12	2,32	13118	271	14245	0,69	8
		м2								
159	СПрайс лист	-Утеплитель	11,7	109,8 7322,25	0,88 -	12847 85670	103 -	110 -	- -	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
		Леса								
160	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	117	125,15	0,62	14643	73	9537	0,43	5
				68,85	0,23	8055	27	118	-	-
		м2								
161	Е0108-35-4 К=5	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	585	10,49	-	6137	-	7241	0,07	3
				10,49	-	6137	-	118	-	-
		м2								
162	Е0134-58-1	-Оклейка изоспаном каркасов стен на каждый слой	117	377,33	0,18	44148	21	6206	0,3	3
		м2		48,15	0,07	5634	8	110	-	-
163	ССчет	-Стоимость изоспана	128,7	59,49	-	7657	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
						Чистовая отделка лифтового холла,тамбура,квартирной площадки				
164	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен(финишка)	1180	112,08	3,43	132254	4047	92975	0,46	53
				73,73	1,31	87001	1546	105	0,01	
		м2								
165	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолка(финишка)	1180	141	3,94	166380	4649	128360	0,55	65
				102,11	1,49	120490	1758	105	0,01	
		м2								
166	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	550	308,57	2,1	169712	1155	38011	0,39	21
				65,03	0,79	35767	434	105	-	
		м2								
167	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	299	327,48	2,33	97915	697	25778	0,49	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		81,23	0,88	24288	263	105	-	
168	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	625	173,36	1,88	108347	1175	51857	0,47	29
				78,3	0,72	48938	450	105	-	
169	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз м2	350	23,96	0,05	8385	18	1849	0,03	1
				5,85	0,02	2048	7	90	-	-
170	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	148	148,74	0,07	22013	10	16786	0,65	9
				108	0,02	15984	3	105	-	-
171	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	3	1395,51	372,83	4187	1118	2597	3,72	1
				594	139,5	1782	418	118	0,68	
172	ССЧЕТ	-Стоимость газоблоков шт	3	5877,28	-	17632	-	-	-	-
173	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	202	168,08	4,07	33951	821	28983	0,74	14
				135,68	0,97	27407	196	105	0,05	1
174	ССЧЕТ	-Стоимость гипса кг	1616	17,63	-	28493	-	-	-	-
175	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	70	502,64	6,33	35185	443	23163	1,79	12
				312,75	2,39	21893	167	105	0,01	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	10675541	300168		1008
	Тенге	1762999	77214		471
Стоимость оборудования -	Тенге	7009469	-	-	-
Запасные части -	Тенге	140189	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	71497	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	216635	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	89253	-	-	-
Комплектация -	Тенге	50048	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	7577090	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1288137	-	-	-
Материалы -	Тенге	351241	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	737996	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			689409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2096199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	841408	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2355652	-	-		-
		Материалы -	Тенге			625787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1091743	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			450785	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			169059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1148017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	172203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3713889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1263945	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22283	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10474	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11888	-		-
		ИТОГО ПО Акту	Тенге			13420791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2117241	-		-

Заказчик_____

Подрядчик_____

Инженер ПТО_____

Начальник участка_____