Приложение 5

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
Мангистауского ТУМС
Сарсембаев И.А.
«23» 11 2019 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

«23» 11 2019 г.

г. Актау

Приемочная комиссия, назначенная Мангистауский ТУМС
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 22.11.2019г. **№ 663**
в составе:
Председателя комиссии Сарсембаев.И.А. - Директор Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии Сактаганов К.С. –Зам директора Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ромашкина О.Ю. - Главный технический руководитель Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К..- Начальник Службы технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гузиева Е.А. - Начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник Центра технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик Исмамутов П.А.- Директор ТОО «Абиком»
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт распределительного кабеля ТПП100х2 в п.Тенге»
(наименование линейных сооружений)

и установила:
1. Работы выполнены ТОО «Абиком»
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ фактически	Физический по проекту
1	2	3	4	5
1	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (0,7х0,3х156=32,7м3)	м3 грунта	1,3	1,3
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	0,006
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 40х2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	6

	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	1	1
5	Опоры высотой до 8,5 м. Установка подпоры	опора	3	3
6	Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	5	2
7	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	8	4
8	Гидроизоляция основания ж/б опор	м2	8	18
9	Столбы деревянные. Развозка на тракторе за 1-й км	т-км	2,6	6,8
10	Материалы линейные. Развозка на тракторе. Добавлять на каждый последующий 1 км при развозке всех материалов	т-км	3,4	3,4
11	Материалы линейные прочие. Развозка на тракторе за 1-й км.	т-км	0,5	0,5
12	Прокладка по воздушным металлическим желобам кабеля ТПП200х2	м кабеля	3	8
13	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,308	0,41
14	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации кабелей 100и 50х2	км	0,330	0,339
15	Кабель массой 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	499	564
16	Трубы ПЭТ д32мм по ж/б опоре с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	12	10
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	10
18	Прокладка кабеля в трубе по ж/б опоре-50х2-10м, 30х2-7м, 20х2-2м	м кабеля	19	10
19	Прокладка кабеля по стен ж/б опоры (50х2-24м, 30х2-8м, 20х2-8м, 10х2-8м)	м кабеля	30	48
20	Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на чердаке	ящик	5	5
21	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	3	1
22	Площадка кабельная. Устройство на опоре одинарной или сдвоенной	площадка	4	4
23	Кабель массой 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда – 0,5, к времени эксплуатации машин – 0,5, без учета материальных ресурсов	м кабеля	430	410
24	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах. Разветвительные муфты до трех разветвлений (пальцев), применен коэффициент к затратам труда – 1,15, к времени эксплуатации машин – 1,15, к расходу материалов – 1,15, кроме расхода муфт.	шт	2	1
25	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда – 1,1, к времени эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.	шт	2	2
26	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда – 1,1, к времени эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.	шт	3	3
27	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда – 1,1, к времени эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.	шт	1	1
28	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда – 1,1, к времени эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.	шт	1	1
29	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	400	400
30	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	1

3. Оценка выполненных работ Удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **4 491 475,80 тенге в т. ч. НДС- 223 384,80 тенге.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **2 084 924,80 тенге**, в т. ч. НДС- **223 384,80 тенге**
МЦП – **2 406 551,00 тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **3 210 865,59** тыс.тенге **в том числе НДС - 189 877,08 тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ **1 772 186,08 тенге** в т.ч.НДС - **189 877,08 тенге**
МЦП – **1 438 679,51 тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении тридцати календарных дней**
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт распределительного кабеля ТПП100х2 в п.Тенге»**
(наименование сооружений)

8. Принимаются в эксплуатацию **Мангистауский ТУМС**
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:
1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2.Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3.Трасса прокладки кабеля
4.Протоколы электрических измерении
5.Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии Сарсембаев.И.А.. _____
(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии: Сактаганов К.С. _____
(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б _____
(подпись, фамилия)

Ромашкина О.Ю. _____
(подпись, фамилия)

Садимеков М.К. _____
(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т. _____
(подпись, фамилия)

Гузиева Е.А. _____
(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком»

М.П. **Исмамутов П.А.**