Форма N 2в

Заказчик АТЭТУ ГУ "Казселезащита"

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №171 от 05.04.10

И нея ст/ф

Наименование строительства и его адрес: АТЭТУ ГУ "Казселезащита"

Наименование обьекта: **Текущий ремонт плотины селеуловителя на реке Улкен Алматы.**

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-строительных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-10-6	Ремонт штукатурки стен и потолков тоннеля по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2	м2	810,00	710,22 / 471,38	23,55 / 3,64	575275 / 381818	19076 / 2948	2,60 / 0,02	2106 / 16
3.	Е0146-55-1	Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями колонн различного назначения инвентарными лестницами и стоечными трубчатыми лесами	м2	772,00	796,29 / 366,75	24,66 / 9,00	614736 / 283131	19038 / 6948	2,38 / 0,05	1837 / 39
4.	Е0115-180-3К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен влагостойкими водоэмульсионными составами	м2	3500,00	613,00 / 130,06	4,20 / 1,58	2145500 / 455210	14700 / 5530	0,39 / 0,00	1365 / 14
8.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	8,00	171,40 / --	171,40 / 34,28	1371 / --	1371 / 274	-- / 0,72	-- / 6
12.	Е0168-6-2	Частичный ремонт металлических ограждений	м2	120,00	1602,54 / 1535,20	43,03 / --	192305 / 184224	5164 / --	9,61 / --	1153 / --
13.	Е0162-29-4	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей ограждений, перил, ступеней лестниц, решеток водоприемника	м2	340,00	106,64 / 61,43	0,07 / 0,02	36258 / 20886	24 / 7	0,39 / 0,00	132 / 0
14.	Е0101-205-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья и обрезка деревьев механизированным способом	га	4,00	6180,83 / --	6180,83 / 2059,38	24723 / --	24723 / 8238	-- / 6,73	-- / 27
15.	Е0101-207-5	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт	га	4,00	268,60 / --	268,60 / 97,92	1074 / --	1074 / 392	-- / 0,32	-- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-210 -2	Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт	га	4,00	7317,54	1132,29	29270	4529	34,00	136
					5040,00	352,66	20160	1411	1,72	7
17.	Е0101-211 -2	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из среднего кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт	га	4,00	4844,56	684,31	19378	2737	20,40	82
					3015,00	213,40	12060	854	1,04	4
18.	Е0101-213 -3	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт	га	4,00	3811,78	3811,78	15247	15247	--	--
					--	1083,15	--	4333	4,15	17
19.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	20,00	27,10	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	20,00	196,00	196,00	3920	3920	--	--
					--	39,20	--	784	0,82	16
21.	Е0127-22-1	Устройство щебеночных оснований под асфальтовое покрытие пешеходного тротуара	м2	175,00	267,24	33,28	46767	5824	0,03	6
					5,00	11,49	875	2010	0,04	7
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	100,00	52,86	--	5286	--	0,14	14
					24,75	--	2475	--	--	--
ИТОГО:							3711652	117430		6831
							1360839	33729		153

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1419120
Всего накладных расходов:	1419120
Итого с накладными	5130772
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5460372
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5514758
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	10054649
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	201093
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10255742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1230689
Итого с НДС	**11486431**
За минусом аванса	4785000
К оплате	**6701431**

Сдал:

Зам. начальника

Винокуров В.Н.

Форма N 2в

Заказчик АТЭТУ ГУ "Казселезащита"

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №171 от 05.04.10

Наименование строительства и его адрес: АТЭТУ ГУ "Казселезащита"

Наименование обьекта: **Текущий ремонт плотины селеуловителя на реке Улкен Алматы.**

А К Т N 2

приемки выполненных ремонтно-строительжных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0161-13-3	Частичный ремонт штукатурки бетонных стен плотины с заделкой швов	м2	270,00	923,22	31,40	249268	8478	2,95	796
					538,16	4,86	145303	1312	0,03	7
4.	Е0115-180-3К=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен влагостойкими водоэмульсионными составами	м2	1723,00	613,00	4,20	1056199	7237	0,39	672
					130,06	1,58	224093	2722	0,00	7
5.	Е0101-77-2	Расчистка водоприемника плотины от наносов	м3	5,00	125,71	125,71	629	629	--	--
					--	43,17	--	216	0,18	1
6.	Е0101-70-4	Перемещение грунта9наносов)до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт	м3	5,00	53,53	53,53	268	268	--	--
					--	2,40	--	12	0,01	0
7.	Е0101-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения вынутого грунта бульдозерами	м3	5,00	9,94	9,94	50	50	--	--
					--	3,23	--	16	0,01	0
9.	Е0106-24-1	Бетонирование донной части лотка водоприемника с армированием	м3	14,00	8913,14	493,75	124784	6912	3,81	53
					609,75	169,52	8536	2373	0,67	9
10.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для бетонирования	т	0,54	14433,04	6133,63	7794	3312	30,70	17
					5580,00	2147,65	3013	1160	8,49	5
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,54	62300,00	--	33642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С01031-А26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	25,00	27,10	--	678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	25,00	196,00	196,00	4900	4900	--	--
					--	39,20	--	980	0,82	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	75,00	52,86	--	3964	--	0,14	11
					24,75	--	1856	--	--	--
23.	Е0127-55-2	Нормы для корректировки таб. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям	м2	175,00	7,96	--	1393	--	0,02	4
					7,96	--	1393	--	--	--
24.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,80	9850,48	1162,95	7880	930	46,60	37
					7357,50	108,00	5886	86	0,53	0
25.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,80	122844,00	--	98275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1589724	32715		1590
							390080	8877		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	398709
На металломонтажные работы	5375
Всего накладных расходов:	404084
Итого с накладными	1993808
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2121890
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2143002
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3907186
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78144
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3985330
Налог на добавленную стоимость, 12 %	478239
Итого с НДС	4463569
К оплате	**4463569**

Сдал:

Зам. начальника Виноходов В.Н.