1-6 Канализация

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"**
Подрядчик: **ТОО "РаЗа Строй"**
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №116 от 28.05.2019

С П Р А В К А №01 от 26.08.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			116	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	4 864 495,58	-	-	-	-	-	-	521 196	
За отчетный период	**4 864 495,58**	**4 343 299,63**						**521 195,96**	**4 864 495,58**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Оспанов Р.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

Сагынаев Н.К.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства города Кокшетау»
Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №116 от 28.05.2019

Акт выполненных работ №01 от 26.08.2019г.
за август 2019г.

Составлена в ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Канализация					
1	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**1651,9000**		**135,01**	**223019**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,010824	17,88	691,72	12368
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	47,129	1259,51	59359
		Итого оплата труда:				**43,42**	**71727**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,007843	12,956	3582,27	46411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007843	12,956	1145,01	14835
1. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02354	38,886	4219,47	164077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02354	38,886	1145,01	44525
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**210489**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,066076	2459,42	163
		Итого материалов:				**0,10**	**163**
		НР первого уровня	%	59,1		25,66	42391
		НР второго уровня	%	4,24		6,81	11253
		Накладные расходы	%	--		32,47	53644
		Сметная прибыль	%	8		13,40	22133
		Сметная стоимость:				**180,88**	**298796**

2	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2727,6500**		**250,47**	**683194**
		НР второго уровня	%	4,24		10,62	28967
		Накладные расходы	%	--		10,62	28967
		Сметная прибыль	%	8		20,89	56973
		Сметная стоимость:				**281,98**	**769135**
3	**21-010103-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м 3**	**м3**	**1651,9000**		**230,36**	**380532**
		НР второго уровня	%	4,24		9,77	16135
		Накладные расходы	%	--		9,77	16135
		Сметная прибыль	%	8		19,21	31733
		Сметная стоимость:				**259,34**	**428400**
4	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**157,7000**		**11,39**	**1796**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	0,501486	1145,01	574
		Итого оплата труда:				**3,64**	**574**
4. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	0,501486	3582,27	1796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	0,501486	1145,01	574
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1796**
		НР первого уровня	%	59,1		2,15	339
		НР второго уровня	%	4,24		0,57	91
		Накладные расходы	%	--		2,73	430
		Сметная прибыль	%	8		1,13	178
		Сметная стоимость:				**15,25**	**2404**
5	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**173,4700**		**1314,18**	**227971**
		НР второго уровня	%	4,24		55,72	9666
		Накладные расходы	%	--		55,72	9666
		Сметная прибыль	%	8		109,59	19011
		Сметная стоимость:				**1479,49**	**256648**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**82,5950**		**656,86**	**54253**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,972	80,282	675,78	54253
		Итого оплата труда:				**656,86**	**54253**
		НР первого уровня	%	59,1		388,20	32064
		НР второго уровня	%	4,24		44,31	3660

		Накладные расходы	%	--		432,51	35723
		Сметная прибыль	%	8		87,15	7198
		Сметная стоимость:				**1176,52**	**97175**
7	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1569,3050**		**13,61**	**21362**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,963	1145,01	6828
		Итого оплата труда:				**4,35**	**6828**
7. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	5,963	3582,27	21362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	5,963	1145,01	6828
		Итого эксплуатация машин:				**13,61**	**21362**
		НР первого уровня	%	59,1		2,57	4035
		НР второго уровня	%	4,24		0,69	1077
		Накладные расходы	%	--		3,26	5112
		Сметная прибыль	%	8		1,35	2118
		Сметная стоимость:				**18,22**	**28593**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1569,3050**		**119,94**	**188221**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53)	чел-ч	0,108	169,485	637,53	108052
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	41,194	853,65	35165
		Итого оплата труда:				**91,26**	**143217**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	41,194	1900,21	78278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	41,194	853,65	35165
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	164,777	11,48	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,09**	**80169**
		НР первого уровня	%	59,1		53,94	84641
		НР второго уровня	%	4,24		7,37	11569
		Накладные расходы	%	--		61,31	96211
		Сметная прибыль	%	8		14,50	22755
		Сметная стоимость:				**195,75**	**307186**
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,7000**		**2303,32**	**43072**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,02	19,074	724,24	13814
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,6545	853,65	559
		Итого оплата труда:				**768,60**	**14373**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,6545	3399,97	2225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,6545	853,65	559
		Итого эксплуатация машин:				**119,00**	**2225**
9. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	20,57	1314,18	27033
		Итого материалов:				**1445,60**	**27033**
		НР первого уровня	%	62,1		477,30	8926

		НР второго уровня	%	4,24		117,90	2205
		Накладные расходы	%	--		595,20	11130
		Сметная прибыль	%	8		231,88	4336
		Сметная стоимость:				**3130,40**	**58539**
10	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0220**		**221875,52**	**4881**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	194	4,268	824,33	3518
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,59026	765,76	452
		Итого оплата труда:				**180465,38**	**3970**
10. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,5412	2307,50	1249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,5412	756,11	409
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00704	2887,57	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00704	983,07	7
10. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,264	131,31	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,03058	1196,57	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,03058	853,65	26
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,01144	1794,86	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,01144	853,65	10
		Итого эксплуатация машин:				**61860,80**	**1361**
10. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00968	215,22	2
		Итого материалов:				**94,70**	**2**
		НР первого уровня	%	62,1		112069,00	2466
		НР второго уровня	%	4,24		14159,25	312
		Накладные расходы	%	--		126228,25	2777
		Сметная прибыль	%	8		27848,30	613
		Сметная стоимость:				**375952,07**	**8271**
11	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**22,0000**		**567,48**	**12485**
		НР второго уровня	%	4,24		24,06	529
		Накладные расходы	%	--		24,06	529
		Сметная прибыль	%	8		47,32	1041
		Сметная стоимость:				**638,86**	**14055**
12	**23-021103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**4,0000**		**173,05**	**692**
		НР второго уровня	%	4,24		7,34	29

		Накладные расходы	%	--		7,34	29
		Сметная прибыль	%	8		14,43	58
		Сметная стоимость:				**194,82**	**779**
13	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1639**		**289365,79**	**47427**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	247	40,483	814,76	32984
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	6,268	767,92	4813
		Итого оплата труда:				**230610,97**	**37797**
13. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	5,622	2307,50	12972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	5,622	756,11	4251
13. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,085228	2887,57	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,085228	983,07	84
13. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	3,278	131,31	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,380248	1196,57	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,380248	853,65	325
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,18029	1794,86	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,18029	853,65	154
		Итого эксплуатация машин:				**88025,37**	**14427**
13. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,072116	215,22	16
		Итого материалов:				**94,70**	**16**
		НР первого уровня	%	62,1		143209,41	23472
		НР второго уровня	%	4,24		18341,19	3006
		Накладные расходы	%	--		161550,60	26478
		Сметная прибыль	%	8		36073,31	5912
		Сметная стоимость:				**486989,71**	**79818**
14	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**163,9000**		**1265,90**	**207481**
		НР второго уровня	%	4,24		53,67	8797
		Накладные расходы	%	--		53,67	8797
		Сметная прибыль	%	8		105,57	17302
		Сметная стоимость:				**1425,14**	**233580**
15	**23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**26,0000**		**321,52**	**8360**
		НР второго уровня	%	4,24		13,63	354
		Накладные расходы	%	--		13,63	354

		Сметная прибыль	%	8		26,81	697
		Сметная стоимость:				**361,96**	**9411**
16	**23-020308-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационныхтруб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**10,0000**		**1984,22**	**19842**
		НР второго уровня	%	4,24		84,13	841
		Накладные расходы	%	--		84,13	841
		Сметная прибыль	%	8		165,47	1655
		Сметная стоимость:				**2233,82**	**22338**
17	**23-020308-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**5,0000**		**1717,65**	**8588**
		НР второго уровня	%	4,24		72,83	364
		Накладные расходы	%	--		72,83	364
		Сметная прибыль	%	8		143,24	716
		Сметная стоимость:				**1933,72**	**9669**
18	**23-020402-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заглушки полипропиленовые сварныедля безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**5,0000**		**965,35**	**4827**
		НР второго уровня	%	4,24		40,93	205
		Накладные расходы	%	--		40,93	205
		Сметная прибыль	%	8		80,50	403
		Сметная стоимость:				**1086,78**	**5434**
19	**11-231101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**7,0000**		**16602,99**	**116221**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	17,01	119,07	805,20	95875
		Итого оплата труда:				**13696,45**	**95875**
19. 2	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1,4	1314,18	1840
19. 3	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,455	16728,28	7611
19. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,182	17432,52	3173
19. 5	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,007	19342,79	135
19. 6	21-130804-0401	Каболка	т	0,001	0,007	1083776,74	7586
		Итого материалов:				**2906,54**	**20346**
		НР первого уровня	%	62,1		8505,50	59538
		НР второго уровня	%	4,24		1064,60	7452
		Накладные расходы	%	--		9570,10	66991
		Сметная прибыль	%	8		2093,85	14657
		Сметная стоимость:				**28266,93**	**197869**

20	**11-221501-0101 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	**м короба**	**28,0000**		**3203,32**	**89693**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	1,17	32,76	756,11	24770
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	7,28	976,92	7112
		Итого оплата труда:				**1138,65**	**31882**
20. 3	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,11	3,08	3927,46	12097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	3,08	1145,01	3527
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	4,2	1794,86	7538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	4,2	853,65	3585
		Итого эксплуатация машин:				**701,25**	**19635**
20. 5	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,9	53,2	66,30	3527
20. 6	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,0448	35445,23	1588
20. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,952	26034,52	24785
20. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	5,04	196,55	991
20. 9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,036	1,008	14283,01	14397
		Итого материалов:				**1617,42**	**45288**
		НР первого уровня	%	62,1		707,10	19799
		НР второго уровня	%	4,24		165,80	4642
		Накладные расходы	%	--		872,90	24441
		Сметная прибыль	%	8		326,10	9131
		Сметная стоимость:				**4402,32**	**123265**
21	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,6400**		**40589,00**	**147744**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	15,868	57,76	805,20	46508
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,441	8,885	1087,72	9665
		Итого оплата труда:				**15432,03**	**56173**
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	7,138	3153,14	22507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	7,138	1145,01	8173
21. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	0,27664	501,30	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	1,747	1794,86	3136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	1,747	853,65	1491
		Итого эксплуатация машин:				**7082,94**	**25782**
21. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	0,455	15804,06	7191
21. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	1,492	17667,79	26367
21. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	0,26208	17432,52	4569
21. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,021	0,07644	14233,27	1088
21.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,002912	19342,79	56
21.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,0364	125995,07	4586

21.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,006552	49868,82	327
21.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,0072	0,026208	1083776,74	28404
21.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0017	0,006188	463191,59	2866
		Итого материалов:				**20729,15**	**75454**
		НР первого уровня	%	62,1		9583,29	34883
		НР второго уровня	%	4,24		2127,31	7743
		Накладные расходы	%	--		11710,60	42627
		Сметная прибыль	%	8		4183,97	15230
		Сметная стоимость:				**56483,57**	**205600**
22	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**8,4000**		**34757,85**	**291966**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	11,16	93,744	805,20	75483
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	15,061	1040,36	15669
		Итого оплата труда:				**10851,40**	**91152**
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	9,652	3153,14	30433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,149	9,652	1145,01	11052
22. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,5124	501,30	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	5,41	1794,86	9709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	5,41	853,65	4618
		Итого эксплуатация машин:				**4809,43**	**40399**
22. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,8484	15804,06	13408
22. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	4,368	17667,79	77173
22. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,6888	17432,52	12008
22. 9	21-020501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-	т	0,019	0,1596	14233,27	2272
22.10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,00588	19342,79	114
22.11	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,0672	125995,07	8467
22.12	21-130703-0902	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,0126	49868,82	628
22.13	21-130804-0401	Каболка	т	0,006	0,0504	1083776,74	54622
22.14	21-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,0019	0,01596	463191,59	7393
		Итого материалов:				**20962,39**	**176084**
		НР первого уровня	%	62,1		6738,72	56605
		НР второго уровня	%	4,24		1759,45	14779
		Накладные расходы	%	--		8498,17	71385
		Сметная прибыль	%	8		3460,48	29068
		Сметная стоимость:				**46716,50**	**392419**
23	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**9667,71**	**58006**
		НР второго уровня	%	4,24		409,91	2459
		Накладные расходы	%	--		409,91	2459

		Сметная прибыль	%	8		806,21	4837
		Сметная стоимость:				**10883,83**	**65303**
24	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**7,0000**		**17097,82**	**119685**
		НР второго уровня	%	4,24		724,95	5075
		Накладные расходы	%	--		724,95	5075
		Сметная прибыль	%	8		1425,82	9981
		Сметная стоимость:				**19248,59**	**134740**
25	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**10,0000**		**8599,73**	**85997**
		НР второго уровня	%	4,24		364,63	3646
		Накладные расходы	%	--		364,63	3646
		Сметная прибыль	%	8		717,15	7171
		Сметная стоимость:				**9681,51**	**96815**
26	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**12898,99**	**12899**
		НР второго уровня	%	4,24		546,92	547
		Накладные расходы	%	--		546,92	547
		Сметная прибыль	%	8		1075,67	1076
		Сметная стоимость:				**14521,58**	**14522**
27	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**14,0000**		**12011,09**	**168155**
		НР второго уровня	%	4,24		509,27	7130
		Накладные расходы	%	--		509,27	7130
		Сметная прибыль	%	8		1001,63	14023
		Сметная стоимость:				**13521,99**	**189308**
28	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**6,0000**		**6538,27**	**39230**
		НР второго уровня	%	4,24		277,22	1663
		Накладные расходы	%	--		277,22	1663

		Сметная прибыль	%	8		545,24	3271
		Сметная стоимость:				**7360,73**	**44164**
29	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**7,0000**		**13148,55**	**92040**
		НР второго уровня	%	4,24		557,50	3902
		Накладные расходы	%	--		557,50	3902
		Сметная прибыль	%	8		1096,48	7675
		Сметная стоимость:				**14802,53**	**103618**
30	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**13,0000**		**2127,30**	**27655**
		НР второго уровня	%	4,24		90,20	1173
		Накладные расходы	%	--		90,20	1173
		Сметная прибыль	%	8		177,40	2306
		Сметная стоимость:				**2394,90**	**31134**
31	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**1,1270**		**28414,44**	**32023**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	5,95	6,706	736,99	4942
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,40572	853,65	346
		Итого оплата труда:				**4692,40**	**5288**
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,40572	3600,09	1461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,40572	853,65	346
		Итого эксплуатация машин:				**1296,03**	**1461**
31. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,27048	15804,62	4275
31. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,4508	46163,32	20810
31. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,002592	205870,68	534
31. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,051842	30,00	2
		Итого материалов:				**22733,32**	**25620**
		НР первого уровня	%	50,8		2383,74	2686
		НР второго уровня	%	4,24		1305,84	1472
		Накладные расходы	%	--		3689,58	4158
		Сметная прибыль	%	8		2568,32	2894
		Сметная стоимость:				**34672,35**	**39076**

32	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**13,0000**		**6096,49**	**79254**
		НР второго уровня	%	4,24		258,49	3360
		Накладные расходы	%	--		258,49	3360
		Сметная прибыль	%	8		508,40	6609
		Сметная стоимость:				**6863,38**	**89224**
33	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	**м2**	**4,1600**		**3383,80**	**14077**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78)	чел-ч	0,233	0,96928	675,78	655
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,14352	970,19	139
		Итого оплата труда:				**190,93**	**794**
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,057408	3153,14	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,057408	1145,01	66
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,086112	1794,86	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,086112	853,65	74
		Итого эксплуатация машин:				**80,67**	**336**
33. 5	27-010101-0102	Щиты настила	м2	1	4,16	3145,68	13086
		Итого материалов:				**3145,68**	**13086**
		НР первого уровня	%	59,8		114,18	475
		НР второго уровня	%	4,24		148,31	617
		Накладные расходы	%	--		262,49	1092
		Сметная прибыль	%	8		291,70	1213
		Сметная стоимость:				**3938,00**	**16382**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3512649**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**473223**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**419443**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**140682**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1936789**
		- перевозка грузов	Тенге				**683194**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**372321**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**3884970**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**164723**
ИТОГО:			Тенге				**4049692**
Сметная прибыль			Тенге				**323975**
ИТОГО по смете:			Тенге				**4373668**

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**4 373 667,59**
		из них оборудование					
		Временные здания и сооружения (1,0 %)					43 737

		Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 417 404**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)					94 621
		ИТОГО ПО АКТУ:					**4 512 025**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года					**4 512 025**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269					**4 782 468**
		Всего ПО АКТУ:					**4 782 468,18**
		Всего по акту с понижающим коэффициентом					**4 343 299,63**
		НДС (12 %)					521 195,96
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**4 864 495,58**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____Оспанов Р.С.

Ведущий специалист
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"
_____ Тулеген А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____Сатынаев Н.К.

Технический директор ТОО «Асыл НГ»
_____Жетеров С.Б.

Авторский надзор ТОО "Кекше Құрылыс-Р"
_____Лаевский В.