Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

1 94701

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт зданий и помещений ТОО СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по фасаду и устройству кровли над крыльцом

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 121,805 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 166 чел.-ч
Сметная заработная плата 28,5 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	170	253,64	0,56	43119	95	7456	0,26	44
				40,86	0,09	6946	15	107,1	-	-
		м								
2	C12021-284	-Комплектующие для монтажа профиль направляющий	85	52	-	4420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	E0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей (без учета стоимости материала)	30	484,95	8,2	14548	246	9854	1,71	51
				272,95	3,08	8189	92	119	0,02	-
		м2								
4	E0158-18-3	-Устройство коньков из листовой стали	12	421,97	1,17	5064	14	426	0,21	3
				32,96	0,18	396	2	107,1	-	-
		м								
5	E0108-35-2	- Разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	108	150,62	0,62	16267	67	8833	0,44	47
				69,08	0,23	7461	25	118	-	-
		м2								
6	E0109-37-1	-Монтаж гипсокартоновых потолков с деталями крепления	0,1	21300,93	4121,55	2130	412	1101	65,7	7
				11970	266,56	1197	27	90	0,99	-
		т								
7	C12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50x40x0,55	12	76	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	C12021-284	-Комплектующие для монтажа	15	52	-	780	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			87240	834			152
			Тенге			24188	161			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23126	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3985	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8242	-	-		-
		Материалы -	Тенге			521	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1101	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1389	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			121805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28500	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			87239,69
Накладные расходы			27670,11
Ненормируемые и непредвиденные затраты			6894,61
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			121804,41
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	121804,408 X 1,823		222049,44
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	222049,436 X 2 %	4440,989	226490,42
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		27178,85
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			253669

(Двести пятьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят девять тенге.)

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт складских помещений ТОО СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Сметная стоимость 822,4 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1705 чел.-ч
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная заработная плата 287,643 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0146-24-3	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен столбов, колонн, пилястр м2	700	63,27	-	44289	-	44289	0,44	308		
				63,27	-	44289	-	100	-	-		
2	Е0161-32-1	-Отчистка потолков и стен на 1.5 метра от потолка м2	1144	33,35	7,43	38152	8500	29438	0,19	214		
				25,92	1,31	29652	1499	94,5	0,01	8		
3	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	700	337,26	1,96	236081	1371	80372	0,61	428		
				108,9	0,45	76230	315	105	0,03	18		
4	Е0162-1-4	-Окраска внутренних поверхностей водными составами(ПОТОЛОК И СТЕНЫ НА 1,5 МЕТРА) м2	1144	56,91	0,09	65107	103	52324	0,3	341		
				48,38	0,02	55347	23	94,5	-	-		
5	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	240	213,01	1,52	51122	365	31701	0,7	168		
				111,38	0,56	26731	134	118	-	1		
		Дополнительные работы по штукатурке фасада и бетонирование рампы										
6	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	95	337,26	1,96	32040	186	10908	0,61	58		
				108,9	0,45	10346	43	105	0,03	2		
7	Е0106-8-1	-Устройство опалубки и	12	326,54	3,27	3919	39	1745	0,88	11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поддерживающих ее конструкций		137,25	1,24	1647	15	105	0,01	-
		м2								
9	Е0106-3-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	6,2	8218,66	230,16	50956	1427	3407	2,88	18
				441	82,31	2734	510	105	0,36	2
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	521665	11991			1545
	Тенге	246976	2539			32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	521665	-	-		-
Материалы -	Тенге	39960	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	249515	-		-
Местные материалы -	Тенге	222738	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	254184	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38128	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46551	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	822400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1705
Сметная заработная плата -	Тенге	-	287643	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	822400	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1705
Сметная заработная плата -	Тенге	-	287643	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			521665,157
Накладные расходы			254184,12
Ненормируемые и непредвиденные затраты			46550,96
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			822400,24
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	822400,242 X 1,823		1499235,6
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1499235,641 X 2 %	29984,713	1529220,4
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		183506,44
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1712726

(Один миллион семьсот двенадцать тысяч семьсот двадцать шесть тенге.)

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт складских помещений ТОО СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Штукатурка внутри главного корпуса

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 507,552 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1025 чел.-ч
Сметная заработная плата 178,868 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей ЗП	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-24-3	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен столбов, колонн, пилястр м2	550	63,27	-	34799	-	34799	0,44	242
				63,27	-	34799	-	100	-	-
2	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	550	337,26	1,96	185492	1077	63150	0,61	336
				108,9	0,45	59895	247	105	0,03	14
3	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	65	862,61	31,4	56070	2041	35494	3,23	210
				572,99	4,86	37244	316	94,5	0,03	2
4	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	200	213,01	1,52	42602	304	26418	0,7	140
				111,38	0,56	22276	112	118	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	318962	3422		928
	Тенге	154214	675		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	318962	-	-	-
Материалы -	Тенге	20619	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	154889	-	-
Местные материалы -	Тенге	140708	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	159860	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178868	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			507552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1025
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	178868	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			318961,95
Накладные расходы			159860,4
Ненормируемые и непредвиденные затраты			28729,36
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			507551,71
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	507551,71 X 1,823		925266,77
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	925266,767 X 2 %	18505,335	943772,1
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		113252,65
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1057024,8

(Один миллион пятьдесят семь тысяч двадцать четыре тенге.)

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Подрядчик ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт складских помещений ТОО СУТ ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт складских помещений ТОО СУТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2012 года

Сметная стоимость 3139,949 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-59-2	-Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных 1-2-этажных зданий(Строение на пандусе) м3	28	350	148,4	9800	4155	7190	1,28	36
				201,6	55,17	5645	1545	100	0,26	7
2	E0161-32-1	-Отчистка потолков м2	755	33,35	7,43	25179	5610	19428	0,19	141
				25,92	1,31	19570	989	94,5	0,01	6
3	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	85	7164,97	66,01	609022	5611	19696	1,35	115
				195,75	24,93	16639	2119	105	0,12	10
4	E0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным м2	100	202,68	0,85	20268	85	11116	0,82	82
				117,5	0,13	11750	13	94,5	-	-
5	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	700	337,26	1,96	236081	1371	80372	0,61	428
				108,9	0,45	76230	315	105	0,03	18
6	E0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раств. м2	15	862,61	31,4	12939	471	8191	3,23	49
				572,99	4,86	8595	73	94,5	0,03	-
7	E0162-1-4	-Окраска внутренних поверхностей водными составами	1760	56,91	0,09	100164	158	80499	0,3	524
				48,38	0,02	85149	35	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
8	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	80	150,62	0,62	12049	50	6543	0,44	35
				69,08	0,23	5526	18	118	-	-
		м2								
9	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	120	213,01	1,52	25561	182	15851	0,7	84
				111,38	0,56	13366	67	118	-	-
		м2								
10	Е0146-19-1	-Демонтаж металлоконструкций покрытий	7	2777,15	762,27	19440	5336	12090	9,85	69
		т		1539	188,1	10773	1317	100	0,82	6
11	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1	9523,56	4795,68	9524	4796	4572	23	23
				3712,5	1367,15	3713	1367	90	5,24	5
		т								
12	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	310	112,45	34,24	34861	10616	16609	0,32	98
				51,08	8,45	15835	2619	90	0,03	9
		м2								
13	С2024-2	-Автомобили - самосвалы, 10 т	32	766,8	766,8	24538	24538	786	-	-
		маш-ч		-	204,8	-	6554	12	1,19	38

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1139427	62978		1683
	Тенге	272789	17032		101
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1095042	-	-	-
Материалы -	Тенге	56330	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	266287	-	-
Местные материалы -	Тенге	737904	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	261761	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39264	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81408	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1438212	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	305551	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	44384	-	-	-
Материалы -	Тенге	9426	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23534	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21181	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3177	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26711	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1507710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1926
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332262	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			1139425,738
Накладные расходы			282941,62
Ненормируемые и непредвиденные затраты			85342,1
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1507709,5
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1507709,452 X 1,823		2748554,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2748554,331 X 2 %	54971,087	2803525,4
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		336423,05
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3139949

(Три миллиона сто тридцать девять тысяч девятьсот сорок девять тенге)

Заказчик ТОО "JLC СУТ"
Директор Жардан Ю.В.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик Медицинский колледж
Подрядчик ТОО АТРАР
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский колледж ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г. Талдыкорган Медицинский колледж
ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1427,999 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2869 чел.-ч
Сметная заработная плата 518,618 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Ремонт кабинетов В здании общежития

Кабинет Ан. химия 1 этаж

1	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	10	1795,5	627,75	17955	6278	14040	7,1	71			
		м3		1167,75	236,25	11678	2362	100	1,16	12			
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54	17,38	0,93	939	50	992	0,11	6			
		1м2		16,45	0,14	888	8	110,7	-	-			
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	68	5,64	0,19	384	13	412	0,04	3			
		1м		5,45	0,02	371	1	110,7	-	-			
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	170	32,87	-	5588	-	5588	0,23	39			
		м2		32,87	-	5588	-	100	-	-			
5	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	54	191,52	32,22	10342	1740	9608	0,8	43			
		м2		159,3	5,45	8602	294	108	0,04	2			
6	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1			
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-			
7	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	9	8,42	-	76	-	74	0,06	1			
		шт		8,42	-	76	-	97,2	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	9	29,35	2,8	264	25	236	0,18	2
		шт		26,55	0,45	239	4	97,2	-	-
9	Е0101-174-1	-Погрузка вручную мусора в транспортные средства	9	86,53	-	779	-	880	0,54	5
		м3		86,53	-	779	-	113	-	-
		Кабинет Фарм. химия 1 этаж								
10	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	9	1795,5	627,75	16160	5650	12636	7,1	64
		м3		1167,75	236,25	10510	2126	100	1,16	10
11	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	-	-
12	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
13	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	115	32,87	-	3780	-	3780	0,23	26
		м2		32,87	-	3780	-	100	-	-
14	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	36	191,52	32,22	6895	1160	6405	0,8	29
		м2		159,3	5,45	5735	196	108	0,04	1
15	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-
16	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-
17	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
18	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36	217,83	1,96	7842	71	4133	0,61	22
		м2		108,9	0,45	3920	16	105	0,03	1
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54	180,9	9,95	9769	537	3716	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2819	202	123	0,02	1
20	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
		м2		151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
21	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
22	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	2	4880	-	9760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20203	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1427999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	518618	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			873125,178
Накладные расходы			474043,87
Ненормируемые и непредвиденные затраты			80830,15
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1427999,2
Итого с затратами на выслугу лет	1427999,195 X 1 %	14279,992	1442279,2
Итого с затратами на доп. отпуска	1427999,195 X 0,4 %	5711,997	1447991,2
Итого в текущих ценах на 1.01.2011	1447991,184 X 1,951		2825030,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2825030,8 X 2 %	56500,616	2881531,4
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		345783,77
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			3227315,2

Заказчик Медицинский колледж г Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик Медицинский колледж
Подрядчик ТОО АТРАР

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клледж ФОРМА 4
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- г. Талдыкорган Медицинский клледж

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2012 года.

(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1451,993 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2109 чел.-ч
Сметная заработная плата 379,973 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Ремонт кабинетов В здании общежития												
		Переделывание фитнеса под 3 кабинета в общежитии												
1	E0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина" или линолиума на клее "Бустилат"	108	1212,48	5,12	130948	553	9012	0,42	46				
		м2		65,93	1,91	7120	206	123	0,01	1				
2	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	64	109,84	0,46	7030	29	962	0,08	5				
		м		12,04	0,18	771	12	123	-	-				
		Кабинет Фарм. химия 1 этаж												
3	E0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина"или линолиума на клее "Бустилат"	36	1212,48	5,12	43649	184	3004	0,42	15				
		м2		65,93	1,91	2373	69	123	0,01	-				
4	E0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	24	109,84	0,46	2636	11	361	0,08	2				
		м		12,04	0,18	289	4	123	-	-				
		Кабинет Эпидимиологии												
5	E0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	9	1795,5	627,75	16160	5650	12636	7,1	64				
		м3		1167,75	236,25	10510	2126	100	1,16	10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	-	-
7	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
8	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	115	32,87	-	3780	-	3780	0,23	26
		м2		32,87	-	3780	-	100	-	-
9	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	36	191,52	32,22	6895	1160	6405	0,8	29
		м2		159,3	5,45	5735	196	108	0,04	1
10	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-
11	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-
12	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
13	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	10	26,92	-	269	-	267	0,15	2
		м		24,75	-	248	-	108	-	-
14	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
15	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	8	59,88	6,55	479	52	470	0,36	3
		м2		53,33	1,04	427	8	108	0,01	-
16	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	180,9	9,95	543	30	206	0,36	1
		м2		52,2	3,74	157	11	123	0,02	-
17	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
		м2		151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
18	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
19	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	2	4880	-	9760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым	33	333,27	2,19	10998	72	6490	1,01	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48838	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1364626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	355309	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13000	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2530	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16207	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1451993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	379973	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			1019640,858
Накладные расходы			350162,95
Ненормируемые и непредвиденные затраты			82188,26
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1451992,1
Итого с затратами на выслугу лет	1451992,064 X 1 %	14519,921	1466512
Итого с затратами на доп. отпуска	1451992,064 X 0,4 %	5807,968	1472320
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1472319,953 X 1,951		2872496,2
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2872496,228 X 2 %	57449,925	2929946,2
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		351593,54
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**3281540**

Заказчик Медицинский колледж г. Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик Медицинский колледж
Подрядчик ТОО АТРАР

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Медицинский клледж ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий и помещений

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость	1102,394 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1659 чел.-ч
Сметная заработная плата	296,238 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих стро-ителей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строите-лей	в т.ч. ЗП машинис-тов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт кабинетов В здании общежития								
		Кабинет в общежитии на 2 этаже								
1	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	9	1795,5	627,75	16160	5650	12636	7,1	64
		м3		1167,75	236,25	10510	2126	100	1,16	10
2	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36	17,38	0,93	626	33	661	0,11	4
		1м2		16,45	0,14	592	5	110,7	-	-
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	48	5,64	0,19	271	9	291	0,04	2
		1м		5,45	0,02	262	1	110,7	-	-
4	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	115	32,87	-	3780	-	3780	0,23	26
		м2		32,87	-	3780	-	100	-	-
5	Е0154-4-3	-Отчистка потолков	36	191,52	32,22	6895	1160	6405	0,8	29
		м2		159,3	5,45	5735	196	108	0,04	1
6	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	45	3,69	-	166	-	161	0,03	1
		м		3,69	-	166	-	97,2	-	-
7	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	-	51	-	49	0,06	-
		шт		8,42	-	51	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,18	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97,2	-	-
9	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	10	26,92	-	269	-	267	0,15	2
		м		24,75	-	248	-	108	-	-
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	180,9	9,95	543	30	206	0,36	1
		м2		52,2	3,74	157	11	123	0,02	-
11	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких(ЛЕВКАС)	33	333,27	2,19	10998	72	6490	1,01	33
		м2		186,75	0,54	6163	18	105	0,03	1
12	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4	1842,46	2,1	7370	8	1402	2	8
		м2		333	0,79	1332	3	105	-	-
13	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
14	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-
15	Е0165-7-1	-Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм	2	470,1	0,54	940	1	292	0,7	1
		м		126,68	0,09	253	-	115,2	-	-
16	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	1	525,43	3,81	525	4	563	2,89	3
		компл		488,25	0,59	488	1	115,2	0,01	-
17	С131101-104	-Смесители общие	2	3330	-	6660	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0120-44-2	-Устройство вентеляции естественной	1	2448,84	330,46	2449	330	2655	11,2	11
		шт		1950,75	123,75	1951	124	128	0,6	1
19	Е0115-101-4	-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 750 мм	24	276,79	8,53	6643	205	6585	1,56	37
		м		258,08	3,22	6194	77	105	0,02	-
20	Е0115-52-1	-Декоротивная штукатурка гипсово-известковым раствором по камню стен гладких	72	333,27	2,19	23995	158	14159	1,01	73
		м2		186,75	0,54	13446	39	105	0,03	2
21	Е0111-37-1	-Устройство покрытий из "Релина" или линолиума на клее "Бустилат"	36	1212,48	5,12	43649	184	3004	0,42	15
				65,93	1,91	2373	69	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1026675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277947	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	278	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			44001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8832	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10454	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1102394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296238	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

Итого прямых затрат			766520,423
Накладные расходы			273473,81
Ненормируемые и непредвиденные затраты			62399,67
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1102393,9
Итого с затратами на выслугу лет	1102393,902 X 1 %	11023,939	1113417,8
Итого с затратами на доп. отпуска	1102393,902 X 0,4 %	4409,576	1117827,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1117827,417 X 1,951		2180881,3
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2180881,291 X 2 %	43617,626	2224498,9
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		266908,4
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			2491145

Заказчик Медицинский колледж г. Талдыкорган
Директор Джансегиров С.М.

Подрядчик ТОО «АТРАР»
Директор Усманов Р.Ш.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)

ЗАКАЗЧИК ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»
ПОДРЯДЧИК ТОО «АТРАР»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Талдыкорган Областная стоматологическая поликлиника

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- текущий ремонт зданий сооружений и прилегающей территории

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2012 года.

(Локальный сметный расчет)

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1822,383 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2834 чел.-ч
Сметная заработная плата 558,629 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство сторожевого пункта								
1	Е0101-162-4	-Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	760,5	-	3042	-	3437	3,98	16
		м3		760,5	-	3042	-	113	-	-
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1	7164,97	66,01	7165	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
3	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	3	8599,51	260,48	25799	781	2217	3,94	12
		м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
4	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,35	62600	-	21910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9	2146,64	335,84	19320	3023	8769	4,54	41
		м3		699,75	126	6298	1134	118	0,61	5
6	Е0110-14-1	-Установка стропил	2	21304,82	334,28	42610	669	8456	22,1	44
		м3		3397,5	126	6795	252	120	0,62	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-11-1	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	12	1881,3	46,81	22576	562	2348	0,94	11
		м2		145,35	17,69	1744	212	120	0,09	1
8	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	16	1267,99	8,2	20288	131	5256	1,71	27
		м2		272,95	3,08	4367	49	119	0,02	-
9	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	6	346,04	18,87	2076	113	1028	0,82	5
		м2		136,44	6,39	819	38	120	0,03	-
10	С12069-24	- подоконники шириной 450 мм	6	1520	-	9120	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С12061-39	-Блоки оконные из ПХВ рофилей с раздельно-спаренными створками и форточкой	6	10200	-	61200	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-3-1	-Дополнительные работы по стенам, карниз фронтон	14	612,72	6,11	8578	86	1112	0,4	6
		м2		63,9	2,32	895	32	120	0,01	-
13	С12069-44	- сайдинг	8	426	-	3408	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2	398,48	102,53	797	205	450	0,9	2
		м2		151,65	35,67	303	71	120	0,14	-
15	Е0156-24-5	-Установка дверных полотен	1	243,23	15,06	243	15	245	1,2	1
		полотно		224,53	2,41	225	2	108	0,03	-
16	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9	2	4880	-	9760	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109	180,9	9,95	19718	1085	7500	0,36	39
		м2		52,2	3,74	5690	408	123	0,02	2
19	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов потолков с деталями крепления	0,02	21300,93	4121,55	426	82	220	65,7	1
		т		11970	266,56	239	5	90	0,99	-
20	С12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль	12	76	-	912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м 12	52 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-376	-Листы гипсокартонные для, толщиной 10 мм	м 14	286 -	- -	4004 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0167-8-4	-Устройство скрытой электропроводки ,	м2 1	3382,83 3375	7,83 -	3383 3375	8 -	3281 97,2	21,16 0,01	21 -
24	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	кв 2	35,4 29,48	- -	71 59	- -	64 108	0,19 -	- -
25	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 4	34,7 29,48	- -	139 118	- -	127 108	0,19 -	1 -
26	Е0167-14-1	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах	шт 45	104,75 104,69	0,06 -	4714 4711	3 -	4579 97,2	0,6 -	27 -
27	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолков	м 12	95,45 60,3	1,19 0,45	1145 724	14 5	765 105	0,37 -	4 -
28	Е0115-52-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких(ЛЕВКАС)	м2 30	333,27 186,75	2,19 0,54	9998 5603	66 16	5900 105	1,01 0,03	30 1
29	Е0115-6-1	-Облицовка стен керамогранитом с устройством каркаса	м2 30	3964,96 3397,5	12,63 4,77	118949 101925	379 143	107172 105	16,8 0,02	504 1
		Облицовка керамогранитом и обшивка гипсокартонном склада и архива								
30	Е0115-6-1	-Облицовка стен керамогранитом с устройством каркаса	м2 60	3964,96 3397,5	12,63 4,77	237898 203850	758 286	214343 105	16,8 0,02	1008 1
31	Е0109-37-1	-Монтаж каркасов потолков с деталями крепления	т 0,04	21300,93 11970	4121,55 266,56	852 479	165 11	441 90	65,7 0,99	3 -
32	С12021-283	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55	м 92	76 -	- -	6992 -	- -	- -	- -	- -
33	С12021-284	-Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м 62	52 -	- -	3224 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11752	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			661	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	833	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			262977	-	-		-
		Материалы -	Тенге			204072	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54996	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10245	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			351150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65240	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1822383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2834
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	558629	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат			1200824,373
Накладные расходы			518404,86
Ненормируемые и непредвиденные затраты			103153,76
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			1822383
Итого с затратами на выслугу лет	1822382,99 X 1 %	18223,83	1840606,8
Итого с затратами на доп. отпуска	1822382,99 X 0,4 %	7289,532	1847896,4
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1847896,352 X 1,951		3605245,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3605245,783 X 2 %	72104,916	3677350,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		441282,08
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			4118632

(Четыре миллиона сто восемнадцать тысяч шестьсот тридцать два тенге.)

Заказчик ГККП «Областная стоматологическая поликлиника»

Главный врач Сыргабаев Т.Б.

Подрядчик ТОО «АТРАР»

Директор Усманов Р.Ш.

Заказчик Талдыкоргантеплосервис
Подрядчик ТОО АТРАР

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Ремонт фасада котельной "БАСКУАТ" в г.Талдыкоргане. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Работы по фасаду и лестничной клетке

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2012 года.

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 866,713 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1361 чел.-ч
Сметная заработная плата 232,024 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание котельной								
1	Е0108-35-3	-Установка и разборка инвентарных лесов	934	176,65	0,67	164992	626	114598	0,65	609
		м2		103,73	0,25	96884	233	118	-	1
2	Е0162-36-7	-Очистка вручную панельных стен с земли и лесов	1115	30,24	-	33718	-	31863	0,21	234
		м2		30,24	-	33718	-	94,5	-	-
3	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	92	228,98	1,96	21067	180	10563	0,61	56
		м2		108,9	0,45	10019	41	105	0,03	2
4	Е0115-180-5	-Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1115	319,85	1,88	356634	2096	46420	0,23	258
		м2		38,93	0,72	43407	803	105	-	4
		Лестничная клетка								
5	Е0162-7-1	-Улучшенная масляная окраска стен за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 процентов	203	75,76	0,07	15379	14	7927	0,25	50
		м2		41,3	0,02	8384	4	94,5	-	-
6	Е0162-1-2	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,клеевая простая	170	32,51	0,07	5526	12	4196	0,17	28
				26,1	0,02	4437	3	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0162-6-1	-Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10 процентов	54	41,44	0,02	2238	1	965	0,12	6
				18,9	0,01	1021	1	94,5	-	-
		м2								
8	Е0162-5-1	-Простая масляная окраска дверей без подготовки, с расчисткой старой краски до 10 процентов	19	56,8	0,04	1079	1	488	0,16	3
				27,18	0,01	516	-	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	600633	2930			1245
	Тенге	198385	1086			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	600633	-	-		-
Материалы -	Тенге	388450	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	199471	-		-
Местные материалы -	Тенге	10868	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	217021	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32553	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49059	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	866713	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232024	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	866713	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	232024	-		-

Пересчет итогов в цены на 01.01.2011 г.

Итого прямых затрат			600632,586
Накладные расходы			217020,99
Ненормируемые и непредвиденные затраты			49059,22
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			866712,8
Итого с затратами на выслугу лет	866712,8 X 1 %	8667,128	875379,93
Итого с затратами на доп. отпуска	866712,8 X 0,4 %	3466,851	878846,78
Итого в текущих ценах на 01.01.2011	878846,779 X 1,951		1714630,1
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1714630,066 X 2 %	34292,601	1748922,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		209870,47
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			1958791

(Один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто одна тенге.)

Директор ТОО "АТРАР"

Усманов Р.Ш.

Директор ГГКП "Талдыкоргантеплосервис"

Ахимбеков М.А.

Начальнику кой Гадыбеков Д.Г.