Форма № 3
от 16 июля 2011г.

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима с.Байтуган Нуринского района"**

Подрядчик: **ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"**

А К Т
выполненных работ за июль 2011г.

тенге

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 6 от 22 апреля 2011г.	10 000 000
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	0
3.	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	3 000 000
4.	Виды выполняемых работ-средний ремонт внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Ауэзова с.Байтуган Нуринского района, протяженностью 1,2км	средний ремонт
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем , для выполнения указанных видов работ	10 000 000
7.	Сумма выполненных работ за **июль 2011г.**	10 000 000
8.	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	3 000 000
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	**7 000 000**

Заказчик:

Аким с.Байтуган Нуринского района

Тусупов Тусупов Б.К.

Подрядчик:

Гл.инж. ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Базаров О.Ф.

Форма 2в

Заказчик : ГУ "Аппарат Акима с.Байтуган Нуринского района"

Подрядчик :ТОО "АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Наименование объекта: Средний ремонт внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Ауэзова с. Байтуган Нуринского района, протяженностью 1,2км

А К Т

выполненных работ по среднему ремонту внутри сельских дорог улиц Тәуелсіздік, Ауэзова с. Байтуган Нуринского района,протяженностью 1,2км за июль 2011г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (а/б плотный м/з типа Б марки II**	**116,3338**	**5733,39**	**167,92**	**666 986**	**19 535**	**13 928**	**0,19**	**22**
		м2		**34,65**	**55,37**	**4 031**	**6 441**	**133**	**0,19**	**22**
2	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (а/б плотный м/з типа Б марки II) (БНД 90/130, 0,3 л/м2)**	**5400**	**561,84**	**13,29**	**3 033 948**	**71 750**	**56 235**	**0,04**	**204**
		м2		**6,51**	**1,32**	**35 154**	**7 128**	**133**	**0,00**	**26**
3	Е27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 10км**	**0,38**	**1 171**	**1 171**	**450**	**450**	**248**	**0,00**	**0**
		м/ч		**0**	**486**	**0**	**187**	**133**	**1,00**	**0**
4	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10см(h=6см, щебень несортированный)**	**2400**	**133,34**	**20,37**	**320 024**	**48 889**	**32 515**	**0,03**	**76**
		м2		**4,79**	**5,40**	**11 496**	**12 952**	**133**	**0,02**	**49**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**4 021 409**	**140 625**			**301**
			Тенге			**50 681**	**26 707**			**97**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4 021 409**				
		Накладные расходы -	Тенге			**102 927**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**247 460**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 371 796				
		Дополнительные затраты								
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			43 718				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			17 487				
		Итого в базовых ценах 2001г.	Тенге			4 433 001				
		Итого в текущих ценах 2011г.	Тенге			8 648 643				
		Налоги.сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			172 973				
		Итого:	Тенге			8 821 616				
		НДС 12%	Тенге			1 058 594				
		Итого стоимость строительства:	Тенге			9 880 210				
		Стоимость проектно изыскательских работ	Тенге			119 790				
		в т.ч. НДС	Тенге			12 835				
		Всего:	Тенге			**10 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Аким с.Байтуган Нуринского района

Тусупов **Тусупов Б.К.**

М.П.

"16" июля 2011г.

ПОДРЯДЧИК:

Гл.инж. ТОО"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Базаров О.Ф.

М.П.

"16" июля 2011г.