Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №52 от 01.06.11

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы эвакуационного канала моренного озера №6 у ледника М.Маметовой в бассейне реки Киши Алматы

Наименование обьекта: Моренное озеро №6 по бассейну реки Киши Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /расчистка эвакуационных каналов/	м3	214,50	659,25	--	141409	--	3,56	764
					659,25	--	141409	--	--	--
2.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	417,63	446,41	--	186435	--	3,20	1336
					446,41	--	186435	--	--	--
3.	Е0152-1-2	Дробление негабаритных камней	м3	24,00	1838,21	535,46	44117	12851	7,90	190
					1302,75	202,78	31266	4867	1,16	28
4.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	48,00	446,41	--	21428	--	3,20	154
					446,41	--	21428	--	--	--
5.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами /устройство на крутых склонах временных пешеходных троп/	м3	72,00	659,25	--	47466	--	3,56	256
					659,25	--	47466	--	--	--
6.	С010333-А 50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	т	3,60	334,40	--	1204	--	1,40	5
					66,88	--	241	--	--	--
7.	Ц381-3	Перемещение по горным склонам материальных ресурсов сверх предусмотренных сборником 100 м на расстояние до 400 м	т	3,60	305,30	46,30	1099	167	1,80	6
					259,00	29,30	932	105	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							443158	13017		2711
							429177	4972		28

Накладные расходы :

На монтажные работы	934
На общестроительные работы	482700
Всего накладных расходов:	483634
Итого с накладными	926792
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	986329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	996153
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1943462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38869
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1982331
Налог на добавленную стоимость, 12 %	237880
Итого с НДС	2220211
За минусом предоплаты 15%	1110000
Итого к оплате	**1110211**

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №52 от 01.06.11

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы на эвакуационных каналах мореных озер

Наименование обьекта: Моренное озеро №6 по бассейну реки Киши Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0152-1-2	Дробление негабаритных камней	м3	6,00	1838,21	535,46	11029	3213	7,90	47
					1302,75	202,78	7816	1217	1,16	7
4.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	12,00	446,41	--	5357	--	3,20	38
					446,41	--	5357	--	--	--
6.	Е0101-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы экскаватором с ковшом 0,25м3	м3	243,00	279,83	19,05	67998	4629	1,66	402
					260,78	4,87	63370	1182	0,02	4
7.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	470,00	446,41	--	209813	--	3,20	1504
					446,41	--	209813	--	--	--
8.	С010333-А 50-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 2	т	8,40	334,40	--	2809	--	1,40	12
					66,88	--	562	--	--	--
9.	Ц381-3	Перемещение по горным склонам материальных ресурсов сверх предусмотренных сборником 100 м на расстояние до 400 м	т	8,40	305,30	46,30	2565	389	1,80	15
					259,00	29,30	2176	246	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							299571	8230		2019
							289094	2645		12

Накладные расходы :

На монтажные работы	2180
На общестроительные работы	314855
Всего накладных расходов:	317035
Итого с накладными	616606

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36996
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	653602
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	656216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	662752
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1293008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25860
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1318868
Налог на добавленную стоимость, 12 %	158264
Итого с НДС	1477132
Итого к оплате	**1477132**

Принял: Искаков В. Кокалиев И. Б. Аусельбеков Д. Н.

Сдал: Бадмаев О. О.

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі КриСтрой Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №52 от 01.06.11

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы на эвакуационных каналах мореных озер

Наименование обьекта: Моренное озеро №6 по бассейну реки Киши Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/расчистка эвакуационных каналов/	м3	270,50	659,25	--	178327	--	3,56	963
					659,25	--	178327	--	--	--
2.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	526,66	446,41	--	235106	--	3,20	1685
					446,41	--	235106	--	--	--
3.	Е0152-1-2	Дробление негабаритных камней	м3	50,00	1838,21	535,46	91911	26773	7,90	395
					1302,75	202,78	65138	10139	1,16	58
4.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	100,00	446,41	--	44641	--	3,20	320
					446,41	--	44641	--	--	--
6.	Е0101-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы эксковатором с ковшом 0,25м3	м3	170,00	279,83	19,05	47571	3238	1,66	282
					260,78	4,87	44333	827	0,02	3
7.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	332,16	446,41	--	148280	--	3,20	1063
					446,41	--	148280	--	--	--
	ИТОГО:						745836	30011		4708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							715825	10966		61
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						800121		
		Всего накладных расходов:						800121		
		Итого с накладными						1545957		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						92757		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1638350		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1644903		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1661287		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						3241122		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						64822		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3305944		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						396713		
		Итого с НДС						3702657		

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №52 от 01.06.11

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы на эвакуационных каналах мореных озер

Наименование обьекта: Эвакуационный канал мореного озера №13бис у ледника Советов в бассейне реки Улкен Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164-4	Расчистка эвакуационных каналов от грунта 4 группы вручную	м3	40,00	659,25	--	26370	--	3,56	142
					659,25	--	26370	--	--	--
2.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	80,00	446,41	--	35713	--	3,20	256
					446,41	--	35713	--	--	--
3.	Е0152-1-2	Дробление негабаритных камней	м3	26,00	1838,21	535,46	47794	13922	7,90	205
					1302,75	202,78	33872	5272	1,16	30
4.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	52,00	446,41	--	23213	--	3,20	166
					446,41	--	23213	--	--	--
5.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,14	139856,07	90943,44	19580	12732	286,00	40
					48375,00	19582,83	6773	2742	84,07	12
6.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	14,00	19076,15	--	267066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-16-7	Устройство гидрозапоров из труб диаметром 200 мм	1шт	2,00	3193,41	379,78	6387	760	11,30	23
					1944,00	141,75	3888	283	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 200 мм	м	140,00	11,76	--	1646	--	0,05	7
					10,69	--	1497	--	--	--
10.	С010332-А 32-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 2	т	12,00	240,30	--	2884	--	1,01	12
					48,06	--	577	--	--	--
11.	Ц381-3	Перемещение по горным склонам материальных ресурсов сверх предусмотренных сборником 100 м на расстояние до 400 м	т	12,00	305,30	46,30	3664	556	1,80	22
					259,00	29,30	3108	352	0,17	2
ИТОГО:							434317	27969		874
							135011	8649		45

Накладные расходы :

На монтажные работы	3114
На общестроительные работы	146321
На сантехнические работы	7255
Всего накладных расходов:	156689
Итого с накладными	591007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	626467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	628973
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	635238
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1239329
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24787
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1264116
Налог на добавленную стоимость, 12 %	151694
Итого с НДС	1415810
За минусом предоплаты 15%	705000
Итого к оплате	**710810**

Принял: Ауельбеков Д.Н. Нурлепбаев Е. Сахолибаев И.Б.

Сдал: Барлиев О.О.

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Қаулыкерішілгі шектеулі серіктестігі КриСтрой Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Казселезащита" АТЭТУ

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №52 от 01.06.11

Наименование строительства и его адрес: Восстановительные работы на эвакуационных каналах мореных озер

Наименование обьекта: Эвакуационный канал мореного озера №13бис у ледника Советов в бассейне реки Улкен Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных ремонтно-восстановительных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -4	Расчистка эвакуационных каналов от грунта 4 группы вручную	м3	356,00	659,25	--	234693	--	3,56	1267
					659,25	--	234693	--	--	--
2.	ЕЕНиР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	712,00	446,41	--	317844	--	3,20	2278
					446,41	--	317844	--	--	--
9.	С-	Стоимость взрывных работ	шт	2,00	97102,00	--	194204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						746741	--		3546
							552537	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	624367
Всего накладных расходов:	624367
Итого с накладными	1371108

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82266
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1453187
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1459000
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1473532
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2874816
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	57496
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2932312
Налог на добавленную стоимость	351878
Итого с НДС	3284190

Принял:

Сдал: