Заказчик ИП Нургалиева З.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор № 1 от 05.01.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	204,4	23,36	22,08	4775	4513	1356	0,01	2		
				1,28	5,56	262	1136	97	0,02	4		
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	3,6	28,03	26,5	101	95	29	0,01	-		
				1,54	6,67	6	24	97	0,02	-		
3	Е0101-27-5	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	164,7	3,35	3,35	552	552	186	-	-		
				-	1,16	-	192	97	-	1		
4	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	18,3	134,1	-	2454	-	2773	0,97	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	2454	-	113	-	-
		м3								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	183	21,55	4,52	3943	826	3023	0,11	20
				17,03	-	3116	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1	Полив водой	183	23,62	12	4322	2196	775	0,01	2
				1,62	2,75	296	502	97	0,01	2
		м3								
7	Е0101-24-6	Перемещение излишнего грунта бульдозерами до 30 м	25	6,01	6,01	150	150	51	-	-
				-	2,08	-	52	97	0,01	-
		м3								
8	Е0101-24-14	Поправка на перемещение грунта	25	9,51	9,51	238	238	80	-	-
				-	3,3	-	82	97	0,01	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТ								
9	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	13,6	2382,2	97,07	32398	1320	2383	0,78	11
				112,5	36	1530	490	118	0,18	2
		м3								
10	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	28,5	1581,51	49,1	45073	1399	3437	0,53	15
				79,66	18,4	2270	524	123	0,09	3
		м2								
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4	22,72	17878,3	353,46	406195	8031	17141	3,6	82
				585	133,52	13291	3034	105	0,65	15
		м3								
12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,08	65900	-	71172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1	50600	-	5060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	46	245,44	3,82	11290	176	2106	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1718	66	118	0,01	-
15	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	22,7	463,69	4,19	10526	95	1597	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1318	36	118	0,01	-
		СТЕНЫ								
16	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	150	1843,36	321,26	276504	48189	127838	4,1	615
		м3		603	119,25	90450	17888	118	0,59	89
17	Цена	-Камень-ракушечник	150	3500	-	525000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
18	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м	13	1843,36	321,26	23964	4176	11079	4,1	53
		м3		603	119,25	7839	1550	118	0,59	8
19	Прайс	-Камень-ракушечник	13	3500	-	45500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ								
20	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	29	113,36	66,43	3287	1927	1937	0,15	4
		шт		23,85	23,85	692	692	140	0,11	3
21	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	3,2	26800	-	85760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Ж/Б								
22	Е0106-18-5	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм	0,2	22866,94	376,87	4573	75	606	16,1	3
				2745	142,36	549	28	105	0,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,005	50600	-	253	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,009	50900	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,011	48300	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ								
26	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	27	1669,07	373,54	45065	10085	22711	2,66	72
				465,75	135,07	12575	3647	140	0,61	16
		шт								
27	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см 1ПК 60.12-6т СТ РК 949-92	119	3360	-	399840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
28	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов	0,0085	89308,57	2434,57	759	21	391	170	1
				31950	920,25	272	8	140	4,49	-
		т								
		КРОВЛЯ								
29	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	116,6	254,99	15,94	29732	1859	5635	0,24	28
				34,65	5,96	4040	695	119	0,03	3
		м2								
30	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм	116,6	96,65	1,4	11269	163	222	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=10	изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 25 мм		1,1	0,5	128	58	119	-	-
31	Е0112-15-1	м2 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	116,6	207,95	1,19	24248	139	3809	0,16	18
				27	0,45	3148	52	119	-	-
32	Е0112-14-2	м2 -Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом б-150мм	17,49	5435,23	245,72	95062	4298	9881	2,71	47
				382,5	92,25	6690	1613	119	0,45	8
33	Е0112-17-1	м3 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм М100	116,6	254,99	15,94	29732	1859	5635	0,24	28
				34,65	5,96	4040	695	119	0,03	3
34	Е0112-17-2 К=25	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 40 мм	116,6	241,62	3,5	28172	408	555	0,02	3
				2,75	1,25	321	146	119	0,01	1
35	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	43,6	610,68	3,73	26626	163	2104	0,23	10
				39,15	1,4	1707	61	119	0,01	-
36	Е0112-2-1	м -Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	116,6	1127,16	9,15	131427	1067	6781	0,26	31
				45,45	3,42	5299	399	119	0,02	2
		м2								
		ПОЛЫ								
37	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, б-40мм	3,6736	5700,5	-	20941	-	2399	3,24	12
				531	-	1951	-	123	-	-
38	Е0111-13-3	м3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	91,84	790,75	24,55	72623	2255	5539	0,26	24
				39,83	9,2	3658	845	123	0,04	4
39	Е0127-45-1	м2 -Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	91,84	1,89	-	174	-	231	0,01	1
				1,89	-	174	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
40	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00022	41200	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
41	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	91,84	266,09	2,58	24438	237	5931	0,32	30
				51,53	0,97	4733	89	123	-	-
		м2								
42	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	91,84	1905,05	11,03	174959	1013	11220	0,6	55
				95,18	4,14	8741	380	123	0,02	2
		м2								
43	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	91,84	83,18	1,22	7639	112	3472	0,22	20
				35,55	0,45	3265	41	105	-	-
		м2								
		ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
44	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	13,5	346,04	18,87	4672	255	2314	0,82	11
				136,44	6,39	1842	86	120	0,03	-
		м2								
45	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,02	472,81	19	5683	228	3230	1,3	16
				217,73	6,18	2617	74	120	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
46	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	12,02	5206 --	- -	62576 -	- -	- -	- -	- -
47	С12061-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	13,5	5206 --	- -	70281 -	- -	- -	- -	- -
		ДВЕРНЫЕ								
48	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	6	367,11 139,39	19,34 6,57	2203 836	116 39	1051 120	0,83 0,03	5 -
49	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	6	13000 -	- -	78000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка блоков на внутренних, наружных стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	18,9	340,55	22,32	6436	422	3709	0,98	18
				158,87	4,68	3003	89	120	0,03	-
		м2								
51	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18,9	4010	-	75789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
52	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380	-	13800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
53	Е0110-30-1	-Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	8,8	5548,82	140,25	48830	1234	4288	2,06	18
				355,5	50,56	3128	445	120	0,22	2
		м2								
54	С12022-4	-Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400	-	131400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЛЕСТНИЦА								
55	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50 мм	7,8	1581,51	49,1	12336	383	941	0,53	4
				79,66	18,4	621	144	123	0,09	1
		м2								
56	Е0106-17-9	-Устройство железобетонной лестницы, В12,5,с/с, W4	11,9	21447,26	344,1	255222	4095	22485	10,1	120
				1669,5	129,98	19867	1547	105	0,63	8
		м3								
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,35	41200	-	55620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2	-Монтаж стойки из трубы, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,42	17834,84	681,42	7491	286	6150	104,5	44
				16137	132,75	6778	56	90	0,65	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	К=1,1 С12021-245	-Стойка из трубы	0,42	172800	-	72576	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0109-53-3 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж поручня-ограждения, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1	17834,84	681,42	1783	68	1464	104,5	10
				16137	132,75	1614	13	90	0,65	-
		т								
61	С12021-245	-Поручень-ограждение из круглых труб массой до 0,1 т	0,1	172800	-	17280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	21,8	0,05	305	1	73	0,03	-
				5,81	0,02	81	-	90	-	-
		м2								
63	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	14	39,28	0,04	550	1	79	0,03	-
				6,26	-	88	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО: 6269019 439545 1875
310567 155970 647

Накладные расходы :

На общестроительные работы 603891

Всего накладных расходов: 603891
Итого с накладными 8987934

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч. 1875
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч. 647
- в накладных расходах, чел-ч. 302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего трудозатрат, чел-ч.: 2824

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6269019
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	17156863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	343137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17500000

Принял ИП Нургалиева З.:

М.П.

НУРГАЛИЕВА ЗБИРА АСАНОВНА

Сдал ТОО «Өркен-1»:

М.П.

ЖШС «Өркен-1» ТОО