Счет-фактура № 00000000070 от 30 октября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000840003042, 040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0009851, от 28.01.2013

ИИК поставщика: KZ228560000000036554, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №390 от 10.09.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000840003042, ТОО "Ак сункар-ай",040000, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, ул. Жансугурова, дом № 183

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140000775, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская, Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/дороги "Талдыкорган-Уштобе-Бижы-Мукры" (гравийный) 78-96 Коксуского р-на Алматинской области	тенге	1	2 263 813,56	2 263 813,56	12%	271 657,63	2 535 471,19	0	
Всего по счету:					**2 263 813,56**		**271 657,63**	**2 535 471,19**		

Руководитель: Чурегеев А. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гунькина Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775
Поставщик: ТОО "Ак сункар-ай", г.Талдыкорган, ул. Жансугурова, 183. БИН 000840003042

Справка

стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2013 г. по Договор № 390 от 10.09. 2013 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 159 168

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	**На проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги" Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры" (гравийный) км 78-96 Коксуского района Алматинской области**	тенге	12 677 355,89	12 677 355,89	3 803 206,77	10 141 884,70	2 535 471,19	760 641,36	1 774 829,83
	в т.ч. 159- оплата прочих услуг и работ	тенге	11 319 067,76	11 319 067,76	3 395 720,33	9 055 254,20	2 263 813,56	679 144,07	1 584 669,49
	168 -Перечисление поставщику суммы НДС, по преобретаемым товарам, услугам и работам	тенге	1 358 288,13	1 358 288,13	407 486,44	1 086 630,50	271 657,63	81 497,29	190 160,34
	Всего по акту:	тенге	12 677 355,89	12 677 355,89	3 803 206,77	10 141 884,70	2 535 471,19	760 641,36	1 774 829,83

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Самуратов
М.П.

Представитель Заказчика
К.Бансанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аксункар-ай"
А. С. Чурегеев
М.П.

АКТ

приемки выполненных работ по среднему ремонту автомобильной дороги " Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры" (гравийный) км 78-96 Коксуского района Алматинской области за октябрь м-ц 2013 года.

Договор № 390 от 05. 09. 2013 г. по 268 003 000 159 168

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Ак сункар-ай"

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала *м2 площади основания*	32400	58,97 4,68	18,45 4,65	1910628 151632	597780 150660	402048 133	0,0309 0,01692	681 373
3	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2138,4	26,22 1,15	25,03 6,78	56069 2459,16	53524 14498,352	16449 97	0,008 0,0232	57 165
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	3528,36	76,6 –	76,6 15,32	270272 –	270272 54054	540545 100	– 0,03217	– 378
		Всего прямые затраты				2236969	921577	152510		738
		Итого				2 236 969				
		Накладные расходы на з/плату				152 510				
		Итого прямые затраты :				2 389 479				

Ненормируемые и непредвиде...	2 532 848
итого:	25 328
Выслуга лет 1%	10 131
Доп.отпуска 0,4%	2 568 308
Итого в базовых ценах 2001г.:	2 219 425
Итого с коэф.инфляции 2,234	44 389
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	2 263 813,56
Итого:	271 657,63
НДС 12%	2 535 471,19
Всего:	

Заказчик: С.Самуратов

Подрядчик:

АКТ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
О ГОТОВНОСТИ ЗАКОНЧЕННОГО СРЕДНЕГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

п.Балпык би **«24» 10 2013 г.**

Рабочая комиссия, назначенная приказом ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказом № 176/9 от «22» 10 2013г. в составе:

Председатель –
Самуратов С.З. — **заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Члены комиссии:
Ниетбаев Е.К. — **и.о.руководителя отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Байсаков К.К. — **гл. специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

Карбаев М.М. — **руководителя отдела ГУ «ПТиАД» Коксуского района**

Чурегеев А.С. — **директор ТОО «Ақ сұнқар-ай»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ТОО «Ақ сұнқар-ай»**
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный **Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района**
(наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значение, категория и месторасположение)

2. Средний ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком, выполнившим устройство покрытия из гравий
(указать виды работ)

3. Проектно-сметная документация на средний ремонт разработана проектными организациями ГУ "УПТиАД" Алматинской области
(указать наименование проектной организации)

4. Средний ремонт осуществлялся с использованием проектов _____
(указать № проектов, № серии типового проекта)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ "УПТиАД" Алматинской области
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 10 октябрь 2013г. Окончание работ 30 октябрь 2013 г.
(месяц, год) (месяц, год)

7. Рабочей комиссией представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении настоящему акту.

8. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

А) мощность (протяжение дороги) ___18___км
Б) ширина земляного полотна ___12___м
В) ширина проезжей части ___6 ___м
Г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений _____
Д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) _____
_____типа_____

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	до ПК	км	Примечание
1	2	3	4	5
Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала	00+00	18+000	18,0	
Разработка грунта 1 группы экскаваторами типа HITANI с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	00+00	18+000	18,0	
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	00+00	18+000	18,0	

Е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.

9. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом электроосвещение, элементы обстановки и принадлежности дороги, а также оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

10. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены_____
(указать о выполнении мероприятий)

11. Полная сметная стоимость по объекту: **Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района**

Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: 14 085 951,00 тенге.

Фактические затраты: 12 677 355,89 тенге.

12. На основании осмотра предъявленной автомобильной дороги в натуре с соответствующей документацией устанавливается оценка качества основных видов работ и конструктивных элементов.

Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества	Виды работ и конструктивные элементы	Оценка качества
Покрытие	Удов		Удов
Обочины	Удов		Удов
Обстановка пути	Удов		Удов

и автомобильной дороги в целом хорошо

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района

(наименование автомобильной дороги, очереди пускового комплекса)

считать принятой от генерального Подрядчика и готовой для предъявления государственной приемочной комиссии.

Приложения к акту:

исполнительная схема, акты скрытых работ, журнал производства работ

Председатель комиссии _____ **Самуратов С.З.**

(подпись, фамилия и.о.)

Члены комиссии: _____ **Ниетбаев Е.К.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Байсаков К.К.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Карбаев М.М.**

(подпись, фамилия и.о.)

_____ **Чурегеев А.С.**

(подпись, фамилия и.о.)

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

п.Балпык би «30» 10 2013 г.

Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района

(вид работ и наименование дороги) (адрес работ)

протяженностью 18,0 км IV технической категории, местного значения,

обслуживаемой ТОО «Ақ сұнқар-ай»

(наименование организации, обслуживающей дорогу)

Комиссия, действующая на основании приказа № 176/10 от «22» 10 2013 г.
в составе:

Председатель комиссии: - Самуратов С.З. – Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Зам.председателя комиссии –Ниетбаев Е.К.-и.о. руководителя автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Мендыбаев А.Б. -Заместитель Акима Коксуского района

Байсаков К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области

Битаев А.Д. - Старший инспектор дорожно- технического отдела УДП ДВД Алматинской области

Карбаев М.М.- руководитель ГУ «ПТиАД» Коксуского района»

Чурегеев А.С. - директор ТОО «Ақ сұнқар-ай»

Произвела приемку работ, выполненных ТОО фирмы «Ақ сұнқар-ай» в период с «1» октябрь 2013 г. по «30» октябрь 2013 г.

Комиссии представлены и ею рассмотрены следующие документы :

Техническая документация утвержденный ГУ „УПТиАД" Алматинской

(перечислить ПСД с указанием кем и когда они утверждены и документы, относящиеся к производству работ)

области

НА ОСНОВАНИИ рассмотрения предъявленной документации, осмотра дороги в натуре, контрольных измерений и испытаний, комиссия установила следующее:

1) В процессе работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, технических правил по ремонту автомобильных дорог:

_____

(перечислить все выявленные отступления, указать их причину, кем и когда отступления

_____

санкционированы, дать предложения по этому вопросу)

2) Имеющиеся мелкие недостатки _____

(перечислить)

не препятствуют нормальной эксплуатации.

Полная сметная стоимость по объекту: **Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района**

Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: 14 085 951,00 тенге.
Фактические затраты: 12 677 355,89 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района** выполнены в полном объеме в соответствии с Техническая Документация.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке работы **Средний ремонт а/д «Талдыкорган-Уштобе-Биже-Мукры»(гравийный), км 78-96 Коксуского района принять.**

Акт составлен в _3_ экземплярах, которые переданы следующим организациям:

- ГУ «Управление пассажирского транспорта и автодорог Алматинской области – 1 экз.
- ГУ «ПТиАД Коксуского района» - 1 экз.
- ТОО «Ақсұнкар-ай» - 1 экз.

Приложение к акту: Ведомости контрольных измерений, акты на скрытые работы, сертификаты на качество использованных дорожно-строительных материалов, журнал производства работ.

Председатель комиссии: _____ Самуратов С.З.

Зам.председателя комиссии: _____ Ниетбаев Е.К.

Члены комиссии: _____ Мендыбаев А.Б.

_____ Байсаков К.К.

_____ Битаев А.Д.

_____ Карбаев М.М.

_____ Чурегеев А.С.