"УТВЕРЖДАЮ"
Директор
Мангистауского ТУМС
Сарсембаев И.А.
«25» 11 2019 г.

АКТ
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау «25» 11 2019 г.

Приемочная комиссия, назначенная Мангистауский ТУМС
(наименование филиала АО «Казахтелеком», назначившей комиссию)

приказом от 22.11.2019г. **№ 663**
в составе:
Председателя комиссии Сарсембаев.И.А. - Директор Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии Сактаганов К.С. –Зам директора Мангистауского ТУМС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Алдабергенов Б.Б. - Начальник Центра проектирования и строительства
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ромашкина О.Ю. - Главный технический руководитель Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Садимеков М.К..- Начальник Службы технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Гузиева Е.А. - Начальник Службы эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.Т.- Начальник Центра технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчик Исмамутов П.А.- Директор ТОО «Абиком»
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программой приёмки линейных сооружений, произвела приемку работ по капитальному ремонту
«Капитальный ремонт магистрального кабеля ТПП200х2 и 100х2 ШР-311 г.Жанаозен»
(наименование линейных сооружений)

и установила:
1. Работы выполнены ТОО «Абиком»
(наименование организации, выполнившей работы, фамилия производителя работ, номер договора)

2. Объем выполненных работ:

№ п.п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем работ фактически	Физический по проекту
1	2	3	4	5
1	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,2	1
2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	9	1
3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	Канало-километр трубопровода	0,011	0,004

	сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	4	4
5	Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под котлован ШР1200х2.	м3 грунта	0,876	0,876
6	Устройство ввода труб в шкаф	канал	2	2
7	Заливка фундамента с установкой анкерных болтов под ШР	м3	0,6	0,6
8	Устройство бетонной отмостки	м3	1,5	1,5
9	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	1,2
10	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	1
11	Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	8	8
12	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,017	0,009
13	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	1,432	1,669
14	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 200х2. Монтаж в колодцах. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициентк затратам труда – 1,1, к времени эксплуатации машин – 1,1, к расходу материалов – 1,1.	шт	5	4
15	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 40 мм. Монтаж в помещении	шт	2	2
16	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле, диаметр оболочки кабеля до 30 мм. Монтаж в помещении	шт	4	4
17	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая. Монтаж оборудования	бокс	4	4
18	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	400	400
19	Кабели парные емкостью 200х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий	кабель	1	1
20	Кабель массой 1 м до 2 кг. Вытягивание из канализации кабеля АВС100	км	2,415	2,436

3. Оценка выполненных работ Удовлетворительно

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **6 344 593,0 тенге в т. ч. НДС- 285 714,00 тенге.**
в том числе:
строительно-монтажных работ **2 266 664,00 тенге**, в т. ч. НДС- **285 714,00 тенге**
МЦП – **4 077 929,00.тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

5. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений **5 350 549,76 тыс.тенге в том числе НДС - 173 053,32 тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ **2 266 664,40 тенге** в т.ч.НДС - **173 053,32 тенге**
МЦП **– 3 083 885,36 тенге**
оборудования _____ тыс.тенге,

6. Недоделки и дефекты, выявленные приемочной комиссией **в течении тридцати календарных дней**
(указать срок устранения)

7. Линейные сооружения **«Капитальный ремонт магистрального кабеля ТПП200х2 и 100х2 ШР-311 г.Жанаозен»**
(наименование сооружений)

принимаются в эксплуатацию Мангистауский ГУМС
(наименование эксплуатационной службы)

Приложения к акту:

1. Представленная Подрядчиком и эксплуатацией приемо-сдаточная техническая документация в соответствии с п.3.5 и 3.6 настоящих Правил.
2. Справка о готовности капитально отремонтированных сооружений к приемке и т.д.
3. Трасса прокладки кабеля
4. Протоколы электрических измерении
5. Паспорт трассы кабельной линии связи в кабельной канализации
6. Схема кабельной линий связи

Председатель приемочной комиссии Сарсембаев.И.А.
(подпись, фамилия)

члены приемочной комиссии:

Сактаганов К.С.
(подпись, фамилия)

Алдабергенов Б.Б
(подпись, фамилия)

Ромашкина О.Ю.
(подпись, фамилия)

Садимеков М.К.
(подпись, фамилия)

Альбеков А.Т.
(подпись, фамилия)

Гузиева Е.А.
(подпись, фамилия)

Директор ТОО «Абиком »

М.П. Исмамутов П.А.