Форма N 2в

Заказчик ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК

Подрядчик ТОО "КриСтрой"

Договор №281 от 26.10.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Организация и проведение превентивных мероприятия на прорывоопасном мореном озере Тасколь в бассейне реки Средний Осек в 2015г. Алматинская область, Панфиловский район.

Наименование обьекта: Моренное озеро Тасколь в бассейне реки Средний Осек

А К Т N 1

выполненных работ на 11 ноября 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную с выбросом на бровку в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /С последующей погрузкой на носилки/	м3	490,00	988,88	--	484549	--	5,34	2617
					988,88	--	484549	--	--	--
3.	ЕЕНИР19-1	Переноска грунта на носилках до 30м	т	980,00	535,69	--	524978	--	3,84	3763
					535,69	--	524978	--	--	--
5.	С130804-9 51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9	м	420,00	1521,00	--	638820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0118-16-7	Устройство гидрозапоров из труб диаметром 200 мм	1шт	7,00	7357,82	469,41	51505	3286	13,97	98
					2402,78	175,20	16819	1226	0,87	6
7.	С130804-5 092	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, D200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	2413,00	--	16891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130804-3 469	Заглушка компрессионная D110	шт.	7,00	3408,00	--	23856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-2 918	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110х200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р	шт.	7,00	5529,00	--	38703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010								
10.	С130902-186	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	7,00	11890,00 / --	-- / --	83230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					1862532 / 1026346	3285 / 1226		6478 / 6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1140765
На сантехнические работы	23099
Всего накладных расходов:	1163864
Итого с накладными	3026396

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	181584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3207980
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	8204150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164083
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8368233
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1004188
Итого с НДС	9372421

Принял: Руководитель филиала Нурумбетов М.К.

Сдал: Директор Бадмаев О.О.

Казакстан Республикасы Алматы Каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КриСтрой ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан