Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень, в районе с Акпатер Казталовского района ЗКО"- 1-этап

Программа: 235 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 153 500 000 тенге
Лимит финансирорвания на 2015 г. 153 500 000 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 145 825 000 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 3 123 401 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, д. 25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИН: 110740000364, Кбе 16
БИК: SENIKZKA
РНН: 620200375578
АО «QAZAQ BANKI»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 34	16.09.2015 г						

спе-ци-фика-ция	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс: Сумма аванса (тенге)	Аванс: Сумма погашения (тенге)	Аванс: Остаток (тенге)	Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц: Сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО. 1-й этап"	-	153 500 000,0	0	0	0	142 701 599	145 825 000		3 123 401	145 825 000
	Итого:	-	153 500 000	0	0	0	142 701 599	145 825 000		3 123 401	145 825 000

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ Б. Бекниязов

Руководитель Управления эксплуатации
и развития водохозяйственных
сооружений КВР МСХ РК _____ М. Бейсенов

Подрядчик:
И.о генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК _____ С. Идрисов

РГП «Казводхоз»

Подрядчик: РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК

Наименование объекта: "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень, в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО" I-этап "

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета N 2-22-9 Ремонт водовыпуска в лиман Соргуль ПК204+45										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	52	422	97	0,0315	2
2	Е1-13-2	Расчистка от ила и грязи в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	11	28,89	27,85	318	306	101	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	11	93	97	0,0315	–
3	Е1-164-2	Очистка от ила и грязи вручную в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
		м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
4	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности ж/б изделий	55	60,75	–	3341	–	3007	0,34	19
		м2		60,75	–	3341	–	90	–	–
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	70	11,19	11,19	783	783	208	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	214	97	0,01	1
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до	70	12,34	12,34	864	864	238	–	–

		10 м *м3 грунта*		–	3,5	–	245	97	0,0134	1
		Итого по разделу 1				**8 721** **5 374**	**3 346** **974**			**33** **4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6240				
		- заработная плата, тенге				936				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898				
		Всего по разделу, тенге				**15 859**				
		Сметная заработная плата, тенге				7284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы										
7	Е37-74-7	Демонтаж ж/бетонных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,64	2489,39 1105,2	1384,19 482,31	6572 2918	3654 1273	5029 120	6,28 1,87896	17 5
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,6	152,8 –	152,8 106,96	397 –	397 278	278 100	– 0,22462	– 1
9	П7-5-1	Перевозка ж/б изделий на 5 км, 1 класс груза *т*	2,6	49,9 –	49,9 9,98	130 –	130 26	26 100	– 0,02096	– –
10	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	4,4	2681,35 127,58	308,7 118,53	11798 561	1358 522	1300 120	0,91 0,5478	4 2
11	Е37-74-7	Монтаж существующих ж/б плит *м3*	1,6	5410,92 1381,5	1730,24 602,89	8657 2210	2768 965	3810 120	7,85 2,3487	13 4

12	Е37-73-1	Добетонировка дна из монолитного бетона В25, W6	1	9318,43	133,67	9318	134	446	1,93	2
		м3		324	47,78	324	48	120	0,2	–
13	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,064	14433,04	6133,63	924	393	593	30,7	2
		т		5580	2147,65	357	137	120	8,4877	1
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,064	41200		2637				
		т								
15	Е42-16-1	Заливка швов между плитами цементным раствором	28	130,95	34,05	3667	953	2078	0,443	12
		м шва		70,43	12,98	1972	363	89	0,0633	2
		Надбавка на водонепроницаемость W6								
16	99-90-374	*м3*	1	781		781				
17	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной стенки оголовка В25,W6	0,7	12148,37	142,69	8504	100	652	4,47	3
		м3		724,5	50,98	507	36	120	0,2132	–
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0584	14433,04	6133,63	843	358	541	30,7	2
		т		5580	2147,65	326	125	120	8,4877	–
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0584	29400		1717				
		т								
20	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6	0,7	781		547				
		м3								
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	4	192,6	7,38	770	30	360	0,536	2
		м2		83,7	2,79	335	11	104	0,0136	–

		Итого по разделу 2				57 262	10 275			57
						9 510	3 784			15
		Стоимость: материалов, тенге				37 477				
		Накладные расходы, тенге				15113				
		- заработная плата, тенге				2 267				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 343				
		Всего по разделу, тенге				**76 718**				
		Сметная заработная плата, тенге				15561				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
Раздел 3. Проезжая часть водовыпуска										
22	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	67	11,19	11,19	750	750	199	–	–
				–	3,06	–	205	97	0,01	1
23	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	67	9,4	9,4	630	630	167	–	–
				–	2,57	–	172	97	0,0084	1
24	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	140	32,34	30,77	4528	4308	1326	0,00984	1
				1,42	8,34	199	1168	97	0,02853	4
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	245	19,7	19,7	4827	4827	965	–	–
				–	3,94	–	965	100	0,00827	2
26	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т *м3*	140	38,65	34,41	5411	4817	1744	0,0259	4
				3,74	9,1	524	1274	97	0,03112	4
27	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	45	523,3	11,83	23549	532	516	0,0359	2
				5,51	3,11	248	140	133	0,01121	1
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3

				100,35	29,7	401	119	133	0,12	–
29	99-90-42	Стоимость ж/бетонных блоков "С" В30 *м3*	0,16	15125		2420				
30	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	1,5	13,91	0,07	21	–	11	0,0413	–
				8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
31	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей *м2*	1,5	12,08	0,05	18	–	11	0,0413	–
				8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
32	Е13-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 *м2*	1,5	76,41	0,07	115	–	5	0,018	–
				3,65	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**43 365**	**16 343**			**10**
						1 401	**4 043**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				25 621				
		Накладные расходы, тенге				5636				
		- заработная плата, тенге				845				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 940				
		Всего по разделу, тенге				**51 941**				
		Сметная заработная плата, тенге				6289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
Раздел 4. Металлоконструкции										
33	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора *т конструкций*	0,0642	80486,11	20062,36	5167	1288	1191	87,39	6
				16317	4286,25	1048	275	90	16,87	1
34	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200		9900				

35	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	1	12453,29 10080	1711,79 324	12453 10080	1712 324	9364 90	54 1,89216	54 2
36	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050		29050				
37	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,107	80486,11 16317	20062,36 4286,25	8612 1746	2147 459	1985 90	87,39 16,87	9 2
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,107	146000		15622				
39	Е39-7-4	Монтаж служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	837 165	351 68	210 90	27,17 8,28	1 –
40	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебной лестницы *т*	0,0327	133700		4372				
41	Е37-74-1	Монтаж ж/бетонной плиты ПП10-15 *м3*	0,09	1953,81 605,25	923,52 319,8	176 54	83 29	100 120	3,7 1,2229	– –
42	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 *м2*	1,5	1190		1785				
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,09	520		47				
44	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,2441	739,86 274,5	186,36 48,96	181 67	45 12	82 104	1,77 0,17	– –
		Итого по разделу 4				**88 202**	**5 626**			**70**

					13 160	1 167			5
	Стоимость: материалов, тенге				40 366				
	оборудования, тенге				29 050				
	Накладные расходы, тенге				12932				
	- заработная плата, тенге				1 940				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 325				
	Всего по разделу, тенге				**105 459**				
	Сметная заработная плата, тенге				16267				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
	Всего прямые затраты				197 550	35 590			170
					29 445	9 968			37
	Стоимость: материалов, тенге				103 464				
	оборудования, тенге				29 050				
	Накладные расходы, тенге				39921				
	- заработная плата, тенге				5 988				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 506				
	Всего по смете				249 977				
	Сметная заработная плата, тенге				45401				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				227				

Локальная смета N 2-21-9 Ремонт водовыпуска в оросительный канал ПК81+84

Рздел 1. Земляные работы

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	50	28,89	27,85	1445	1393	460	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	52	422	97	0,0315	2

2	Е1-13-2	Расчистка от ила и грязи в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 *м3 грунта*	11	28,89 1,04	27,85 8,44	318 11	306 93	101 97	0,00724 0,0315	– –
3	Е1-164-2	Очистка от ила и грязи вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	9	218,93 218,93	– –	1970 1970	– –	2226 113	1,54 –	14 –
4	Е13-44-7	Очистка щетками поверхности ж/б изделий *м2*	55	60,75 60,75	– –	3341 3341	– –	3007 90	0,34 –	19 –
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	11,19 –	11,19 3,06	783 –	783 214	208 97	– 0,01	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	70	12,34 –	12,34 3,5	864 –	864 245	238 97	– 0,0134	– 1
		Итого по разделу 1				**8 721** **5 374**	3 346 974			**33** **4**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				6240				
		- заработная плата, тенге				936				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				898				
		Всего по разделу, тенге				**15 859**				
		Сметная заработная плата, тенге				7284				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				40				

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

7	Е37-74-7	Демонтаж ж/бетонных плит ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	2,64	2489,39	1384,19	6572	3654	5029	6,28	17
				1105,2	482,31	2918	1273	120	1,87896	5
8	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	2,6	152,8	152,8	397	397	278	–	–
				–	106,96	–	278	100	0,22462	1
9	П7-5-1	Перевозка ж/б изделий на 5 км, 1 класс груза *т*	2,6	49,9	49,9	130	130	26	–	–
				–	9,98	–	26	100	0,02096	–
10	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	4,4	2681,35	308,7	11798	1358	1300	0,91	4
				127,58	118,53	561	522	120	0,5478	2
11	Е37-74-7	Монтаж существующих ж/б плит *м3*	1,6	5410,92	1730,24	8657	2768	3810	7,85	13
				1381,5	602,89	2210	965	120	2,3487	4
12	Е37-73-1	Добетонировка дна из монолитного бетона В25, W6 *м3*	1	9318,43	133,67	9318	134	446	1,93	2
				324	47,78	324	48	120	0,2	–
13	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,064	14433,04	6133,63	924	393	593	30,7	2
				5580	2147,65	357	137	120	8,4877	1
14	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,064	41200		2637				
15	Е42-16-1	Заливка швов между плитами цементным раствором *м шва*	28	130,95	34,05	3667	953	2078	0,443	12
				70,43	12,98	1972	363	89	0,0633	2
16	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	1	781		781				
17	Е37-73-3	Устройство ж/бетонной стенки оголовка В25,W6 *м3*	0,7	12148,37	142,69	8504	100	652	4,47	3

				724,5	50,98	507	36	120	0,2132	–
18	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,0584	14433,04 5580	6133,63 2147,65	843 326	358 125	541 120	30,7 8,4877	2 –
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	0,0584	29400		1717				
20	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	0,7	781		547				
21	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя *м2*	4	192,6 83,7	7,38 2,79	770 335	30 11	360 104	0,536 0,0136	2 –
		Итого по разделу 2				**57 262** **9 510**	**10 275** **3 784**			**57** **15**
		Стоимость: материалов, тенге				37 477				
		Накладные расходы, тенге				15113				
		- заработная плата, тенге				2 267				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 343				
		Всего по разделу, тенге				**76 718**				
		Сметная заработная плата, тенге				15561				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
Раздел 3. Проезжая часть водовыпуска										
22	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	67	11,19 –	11,19 3,06	750 –	750 205	199 97	– 0,01	– 1
23	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м *м3 грунта*	67	9,4 –	9,4 2,57	630 –	630 172	167 97	– 0,0084	– 1

24	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	140	32,34	30,77	4528	4308	1326	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	199	1168	97	0,02853	4
25	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	245	19,7	19,7	4827	4827	965	–	–
		т		–	3,94	–	965	100	0,00827	2
26	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	140	38,65	34,41	5411	4817	1744	0,0259	4
		м3		3,74	9,1	524	1274	97	0,03112	4
27	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 20 см из песчано-гравийной смеси	45	523,3	11,83	23549	532	516	0,0359	2
		м2 основания или покрытий		5,51	3,11	248	140	133	0,01121	1
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	4	273,96	119,85	1096	479	692	0,64	3
		шт		100,35	29,7	401	119	133	0,12	–
29	99-90-42	Стоимость ж/бетонных блоков "С" В30	0,16	15125		2420				
		м3								
30	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	13,91	0,07	21	–	11	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
31	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,5	12,08	0,05	18	–	11	0,0413	–
		м2		8,06	0,02	12	–	90	0,0001	–
32	Е13-21-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759	1,5	76,41	0,07	115	–	5	0,018	–
		м2		3,65	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Итого по разделу 3				**43 365**	**16 343**			**10**
						1 401	**4 043**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				25 621				

		Накладные расходы, тенге				5636				
		- заработная плата, тенге				845				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 940				
		Всего по разделу, тенге				**51 941**				
		Сметная заработная плата, тенге				6289				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				26				

Раздел 4. Металлоконструкции

33	Е39-1-1	Установка и изготовление затвора *т конструкций*	0,0642	80486,11 16317	20062,36 4286,25	5167 1048	1288 275	1191 90	87,39 16,87	6 1
34	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200		9900				
35	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т *комплект*	1	12453,29 10080	1711,79 324	12453 10080	1712 324	9364 90	54 1,89216	54 2
36	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050		29050				
37	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,107	80486,11 16317	20062,36 4286,25	8612 1746	2147 459	1985 90	87,39 16,87	9 2
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,107	146000		15622				
39	Е39-7-4	Монтаж служебного мостика *т конструкций*	0,0327	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	837 165	351 68	210 90	27,17 8,28	1 –
40	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебной лестницы *т*	0,0327	133700		4372				

41	Е37-74-1	Монтаж ж/бетонной плиты ПП10-15 *м3*	0,09	1953,81 605,25	923,52 319,8	176 54	83 29	100 120	3,7 1,2229	– –
42	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 *м2*	1,5	1190		1785				
43	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,09	520		47				
44	Е41-11-1	Окраска металлоконструкций *т*	0,2441	739,86 274,5	186,36 48,96	181 67	45 12	82 104	1,77 0,17	– –
		Итого по разделу 4				**88 202** **13 160**	**5 626** **1 167**			**70** **5**
		Стоимость: материалов, тенге				40 366				
		оборудования, тенге				29 050				
		Накладные расходы, тенге				12932				
		- заработная плата, тенге				1 940				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4 325				
		Всего по разделу, тенге				**105 459**				
		Сметная заработная плата, тенге				16267				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Всего прямые затраты				**197 550** **29 445**	**35 590** **9 968**			**170** **37**
		Стоимость: материалов, тенге				103 464				
		оборудования, тенге				29 050				

Накладные расходы, тенге	39921
- заработная плата, тенге	5 988
- трудоемкость, чел-ч	20
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12 506
Всего по смете	249 977
Сметная заработная плата, тенге	45401
Нормативная трудоемкость, чел-ч	227

Локальная смета N 2-23-18 Ремонт водовыпуска в лиман Мосагаш ПК243+56

Раздел 4. Металлоконструкции

34	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200	9900
36	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050	29050
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,002835	146000	417
40	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебной лестницы *т*	0,0327	133700	4372
42	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 *м2*	1,5	1190	1785
		Итого по разделу 4			45524

Стоимость: материалов, тенге	45524
оборудования, тенге	
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2731
		Всего по разделу, тенге			**48255**

Локальная смета N 2-23-19 Ремонт водовыпуска в лиман №39 ПК378+68

Раздел 4. Металлоконструкции

34	2-1-250	Стоимость металлоконструкций для затвора из толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	0,0642	154200	9900
36	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В 12100х5:1,823:1,02:1,12 *шт*	1	29050	29050
38	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,002835	146000	417
40	2-1-267	Стоимость м/конструкций служебной лестницы *т*	0,0327	133700	4372
42	99-90-402	Стоимость ж/бетонных плит ПП10-15 *м2*	1,5	1190	1785
		Итого по разделу 4			**45224**

Стоимость: материалов, тенге	45224
оборудования, тенге	
Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	
- трудоемкость, чел-ч	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2731
Всего по разделу, тенге	**48255**

Локальная смета N 2-23-1Расчистка и расширение канала с ПК230+25 по ПК420+65

Раздел 1. Земляные работы

14	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (вынутого грунта и насыпи)	56325,80	6,32	6,32	355979	355979	76490	–	–
		м3 грунта		–	1,4	–	78856	97	0,00459	258
15	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	56325,80	3,85	3,85	216854	216854	46987	–	–
		м3 грунта		–	0,86	–	48440	97	0,0028	158
		Итого по разделу 1				**572833**	572833			-
							127296			**416**

Стоимость: материалов, тенге	
Накладные расходы, тенге	177169
- заработная плата, тенге	26575
- трудоемкость, чел-ч	88
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	45000
Всего по разделу, тенге	795002
Сметная заработная плата, тенге	153871
Нормативная трудоемкость, чел-ч	504

Локальная смета N 2-23-20 Строительство трубчатого водовыпуска с разлива в канал ПК269, ПК388+20 (2шт)

Раздел 1. Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	124	23,36	22,08	2897	2738	823	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	159	689	97	0,0193	2
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 мокрый грунт ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	50	25,7	24,29	1285	1215	366	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	71	306	97	0,02123	1

		м3 грунта								
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 из под воды Н-0,5м ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	20	25,7	24,29	514	486	146	0,00977	–
		м3 грунта		1,41	6,11	28	122	97	0,02123	–
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	262,72	–	1576	–	1781	1,848	11
		м3 грунта		262,72	–	1576	–	113	–	–
5	0-15-44	Откачка воды	5,6	174,6	174,6	978	978	–	–	–
		маш-ч		–	78,75	–	441	–	–	–
6	Е1-25-2	Перемещение для устройства насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	240	11,19	11,19	2686	2686	712	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	734	97	0,01	2
7	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20м ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кзкс1=0,85; кзпм1=0,85;	240	7,99	7,99	1918	1918	507	–	–
		м3 грунта		–	2,18	–	523	97	0,00714	2
8	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	130	6,83	6,83	888	888	236	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	243	97	0,0061	1
9	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	130	3,29	3,29	428	428	113	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	117	97	0,00294	–
10	Е36-1-3	Устройство качественной насыпи из связных грунтов мех. способом при уплотнении катками до 18тн.	240	38,65	34,41	9276	8258	2990	0,0259	6
		м3		3,74	9,1	898	2184	97	0,03112	7
11	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	420	8,55	4,43	3591	1861	1980	0,0279	12
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1730	311	97	0,0025	1

		Итого по разделу 1				26 037	21 456			30
						4 462	5 670			16
		Стоимость: материалов, тенге				119				
		Накладные расходы, тенге				9654				
		- заработная плата, тенге				1 448				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 141				
		Всего по разделу, тенге				**37 832**				
		Сметная заработная плата, тенге				11580				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
Раздел 2. Бетонные и ж/бетонные работы (входной оголовок)										
12	Е37-73-1	Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 входного оголовка	1,672	11013,48	133,67	18415	223	746	1,93	3
		м3		324	47,78	542	80	120	0,2	–
13	Е37-73-2	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150 (входного оголовка)	3,012	11992,73	181,91	36122	548	2654	4,31	13
		м3		668,25	66,15	2013	199	120	0,2895	1
14	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6	4,684	781		3658				
		м3								
15	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения	4,684	2681,35	308,7	12559	1446	1384	0,91	4
		м3		127,58	118,53	598	555	120	0,5478	3
16	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1936	8049,49	3554,81	1558	688	870	14	3
		т		2475	1272,6	479	246	120	5,3497	1
17	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1936	119300		23096				
		т								
18	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (отсыпка из камня)	9,6	170,1	45,9	1633	441	1192	0,794	8

		м3		124,2	15,36	1192	147	89	0,0525	1
19	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспортом (808+1510)=2318:1,823:1,06:1,02:1,12 *т*	17,28	1050		18144				
20	Е37-74-6	Устройство оголовка *м3*	3,24	4337,7	1720,96	14054	5576	6582	6,1	20
				1093,5	599,34	3543	1942	120	2,3315	8
21	99-90-410 Р30-18-166	Стоимость оголовка ОН-10, В15, W4 F150 *м3*	3,24	15420		49961				
2.1. Водопроводящая часть										
22	Е37-73-1	Устройство крепление дна монолитным бетоном В25, W6 F150 *м3*	13,7	9957,88	133,67	136423	1831	6113	1,93	26
				324	47,78	4439	655	120	0,2	3
23	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	13,7	781		10700				
24	30-2-7	Заделка стыков труб цементный раствором *м3*	0,12	6160		739				
25	1-1-102	Заделка стыков труб герметиком *кг*	7,2	792		5702				
26	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	5,2	2681,35	308,7	13943	1605	1535	0,91	5
				127,58	118,53	663	616	120	0,5478	3
27	Е37-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона *м3*	7,4	3509,16	1108,01	25968	8199	11278	5,05	37
				888,75	381,2	6577	2821	120	1,4289	11
28	30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая *м*	20	6830		136600				

29	Е37-74-6	Устройство плит крепления *м3*	0,058	4337,7 1093,5	1720,96 599,34	252 63	100 35	118 120	6,1 2,3315	– –
30	99-90-253	Стоимость сборного ж/б ПП5-10 В15 F200 W4 *м2*	1	1190		1190				
31	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,058	520		30				
32	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	0,1	2681,35 127,58	308,7 118,53	268 13	31 12	30 120	0,91 0,5478	– –
33	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных *шт*	8	273,96 100,35	119,85 29,7	2192 803	959 238	1385 133	0,64 0,12	5 1
34	99-90-40	Стоимость С В30 *м3*	0,32	14605		4674				
2.2. Устройство входного оголовка										
35	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25. W6 *м3*	2,08	10937,13 668,25	181,91 66,15	22749 1390	378 138	1834 120	4,31 0,2895	9 1
36	Е37-73-1	Устройство дна оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В25, W6 *м3*	1,65	9957,88 324	133,67 47,78	16431 535	221 79	737 120	1,93 0,2	3 –
37	99-90-374	Надбавка на водонепроницаемость W6 *м3*	3,73	781		2913				
38	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	0,1538	8049,49 2475	3554,81 1272,6	1238 381	547 196	692 120	14 5,3497	2 1
39	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,1538	72000		11074				

		профиля класса А-III, d=8 мм *т*								
40	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	3,73	2681,35 127,58	308,7 118,53	10001 476	1151 442	1102 120	0,91 0,5478	3 2
41	Е42-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (отсыпка из камня) *м3*	2	170,1 124,2	45,9 15,36	340 248	92 31	248 89	0,794 0,0525	2 –
42	99-4-4 Прайс-лист	Стоимость камня с транспорными расходами *т*	3,6	1050		3780				
43	Е37-74-6	Устройство оголовка *м3*	3,24	4337,7 1093,5	1720,96 599,34	14054 3543	5576 1942	6582 120	6,1 2,3315	20 8
44	99-90-410 Р30-18-160	Стоимость оголовка Он-10 *м3*	3,24	15420		49961				
45	Е37-74-6	Устройство ж/бетонных плит *м3*	0,058	4337,7 1093,5	1720,96 599,34	252 63	100 35	118 120	6,1 2,3315	– –
46	99-90-253	Стоимость сборного ж/б ПП5-10 В15 F200 W4 *м2*	1	1190		1190				
47	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,058	520		30				
48	Е37-7-3	Устройство ПГС подготовки под сооружения *м3*	0,1	2681,35 127,58	308,7 118,53	268 13	31 12	30 120	0,91 0,5478	– –
		Итого по разделу 2				**652 162** **27 574**	**29 743** **10 421**			**163** **44**

		Стоимость: материалов, тенге				594 845				
		Накладные расходы, тенге				45230				
		- заработная плата, тенге				6 785				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 844				
		Всего по разделу, тенге				**739 236**				
		Сметная заработная плата, тенге				44780				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				230				
Раздел 3. Изоляция ж/б конструкций блоков										
3.0. 49	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	140	192,59	7,38	26963	1033	12593	0,536	75
		м2		83,7	2,79	11718	391	104	0,0136	2
						26 963	**1 033**			**75**
		Итого по разделу 3				**11 718**	**391**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				14 212				
		Накладные расходы, тенге				12593				
		- заработная плата, тенге				1 889				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 373				
		Всего по разделу, тенге				**41 929**				
		Сметная заработная плата, тенге				13998				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
Раздел 4. Металлоконструкции										
50	Е39-1-1	Установка затворов	0,256	80486,11	20062,36	20604	5136	4747	87,39	22
		т конструкций		16317	4286,25	4177	1097	90	16,87	4
51	2-1-250	Стоимость м/к затвора ГС100-250	0,1275	154200		19661				

		т								
52	2-1-250	Стоимость затвора ГС100-150 *т*	0,1284	154200		19799				
53	Ц22-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т 2,5В *комплект*	4	12453,29 10080	1711,79 324	49813 40320	6847 1296	37454 90	54 1,89216	216 8
54	80-30-1 Прайс-лист	Стоимость подъемника 2,5В(29200х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	2	70105		140210				
55	80-30-2 Прайс-лист	Стоимость подъемника 1В (12100х5:1,823:1,02:1,12) *шт*	2	29050		58100				
56	Е39-1-1	Монтаж рамы *т конструкций*	0,43	80486,11 16317	20062,36 4286,25	34609 7016	8627 1843	7973 90	87,39 16,87	38 7
57	2-1-238	Стоимость м/к рамы *т*	0,43	146000		62780				
58	Е39-7-4	Установка служебного мостика *т конструкций*	0,0654	25600,54 5053,5	10745,29 2092,77	1674 330	703 137	420 90	27,17 8,28	2 1
59	2-1-267	Стоимость м/к служебного мостика *т*	0,0654	133700		8744				
60	Е41-11-1	Покраска металлоконструкций *т*	15,2	739,86 274,5	186,36 48,96	11246 4172	2833 744	5113 104	1,77 0,17	27 3
		Итого по разделу 4				**427 240** **56 015**	**24 146** **5 117**			**305** **23**

	Стоимость: материалов, тенге				148 769				
	оборудования, тенге				198 310				
	Накладные расходы, тенге				55707				
	- заработная плата, тенге				8 356				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17 078				
	Всего по разделу, тенге				**500 025**				
	Сметная заработная плата, тенге				69488				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				356				
	Всего прямые затраты				**1 132 402**	**76 378**			**573**
					99 769	21 599			85
	Стоимость: материалов, тенге				757 945				
	оборудования, тенге				198 310				
	Накладные расходы, тенге				123184				
	- заработная плата, тенге				18 478				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63 436				
	Всего по смете				**1 319 022**				
	Сметная заработная плата, тенге				139846				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				720				

Локальная смета N 2-22-4 Водовыпуск зим. Стольников ПК136+24

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	106	28,89	27,85	3062	2952	975	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	110	895	97	0,0315	3
2	Е37-74-2	Демонтаж сооружений ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,28	1071,81	738,81	1372	946	904	2,072	3
		м3		333	255,83	426	327	120	0,97832	1

3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	3,2	152,8	152,8	489	489	342	–	–
		т		–	106,96	–	342	100	0,22462	1
4	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	3,2	49,9	49,9	160	160	32	–	–
		т		–	9,98	–	32	100	0,02096	–
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	110	32,3	30,77	3553	3385	1041	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	156	917	97	0,02853	3
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	192,5	19,7	19,7	3792	3792	758	–	–
		т		–	3,94	–	758	100	0,00827	2
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	110	3,41	2,74	375	301	109	–	–
		ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		–	1,02	–	112	97	0,0049	1
		м3 грунта								
8	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	110	38,65	34,41	4252	3785	1370	0,0259	3
		м3		3,74	9,1	411	1001	97	0,03112	3
		Всего прямые затраты				17 055	15 810			8
						1 103	4 384			14

Стоимость: материалов, тенге	142
Накладные расходы, тенге	5531
- заработная плата, тенге	830
- трудоемкость, чел-ч	3
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 355
Всего по смете	**23 941**
Сметная заработная плата, тенге	6317
Нормативная трудоемкость, чел-ч	25

Локальная смета N1-11-6А Срезка бермы для экскаватора, мехочистка и планировка с ПК1+53 по ПК70+00

РАЗДЕЛ 1.

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6851	23,36	22,08	160034	151265	40900	0,01	61
				1,28	5,56	8769	38081	87,3	0,02	132
		м3								
2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 10 м	6851	6,01	6,01	41150	41150	12463	-	-
				-	2,08	-	14277	87,3	0,01	47
		м3								
3	Е0101-24-14 К=5	Вычитается позиция: Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	18998	-23,77	-23,77	-451581	-451581	-136774	-	-
				-	-8,25	-	-156671	87,3	-0,03	-512
		м3								
4	Е0101-30-2 К=0	Вычитается позиция: Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	18424,33	-0,2	-0,2	-3738	-3738	-1132	-	-
				-	-0,07	-	-1297	87,3	-	-4
		м2								
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6851	3,35	3,35	22962	22962	6955	-	-
				-	1,16	-	7966	87,3	-	26
		м3								
6	Е0101-27-11 К=10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6851	14,82	14,82	101515	101515	30747	-	-
				-	5,14	-	35220	87,3	0,02	115
		м3								
7	Е0101-33-2	Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	6851	35,5	35,03	243228	240008	73501	-	23
				0,47	11,82	3220	80974	87,3	0,04	289
		м3								
8	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	6851	25,61	25,61	175449	175449	53221	-	-
				-	8,9	-	60963	87,3	0,03	199

9	E0136-6-1 -Вычитается позиция: Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м3	18424,33	-15,84	-15,84	-291784	-291784	-75226	-	-
				-	-4,68	-	-86169	87,3	-0,02	-311
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2765	-14754			83
		Тенге				11989	-6657			-19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-2765	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5333	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	698	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				113	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6031	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6031	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				-2765	-14754			83
		Тенге				11989	-6657			-19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-2765	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5333	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	698	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				113	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6031	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	6031	-		-

Локальная смета N1-11-7А Срезка бермы для экскаватора, мехочистка и планировка с ПК70+00 по ПК90+00

РАЗДЕЛ 1.

1	E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1143	23,36	22,08	26700	25237	6824	0,01	10
			1,28	5,56	1463	6353	87,3	0,02	22
		м3							

2	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 10 м	1143	6,01	6,01	6865	6865	2079	-	-
				-	2,08	-	2382	87,3	0,01	8
		м3								
3	Е0101-24-14 К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1143	23,77	23,77	27169	27169	8229	-	-
				-	8,25	-	9426	87,3	0,03	31
		м3								
4	Е0101-30-2	-Вычитается позиция:	9696,11	-0,2	-0,2	-1967	-1967	-596	-	-
		Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		-	-0,07	-	-682	87,3	-	-2
		м2								
5	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1143	3,35	3,35	3831	3831	1160	-	-
				-	1,16	-	1329	87,3	-	4
		м3								
6	Е0101-27-11 К=10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1143	14,82	14,82	16937	16937	5130	-	-
				-	5,14	-	5876	87,3	0,02	19
		м3								
7	Е0101-33-2	-Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	1143	35,5	35,03	40579	40042	12263	-	4
				0,47	11,82	537	13509	87,3	0,04	48
		м3								
8	Е0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	1143	25,61	25,61	29271	29271	8879	-	-
				-	8,9	-	10171	87,3	0,03	33
		м3								
9	Е0136-6-1	-Вычитается позиция: Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	9696,11	-15,84	-15,84	-153556	-153556	-39589	-	-
				-	-4,68	-	-45348	87,3	-0,02	-164
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-4171	-6171		14
	Тенге	2000	3016		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-4171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5016	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4379	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	657	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	220	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5673	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	220	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5673	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-4171	-6171		14
	Тенге	2000	3016		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-4171	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5016	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4379	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	657	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	220	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5673	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	220	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5673	-	-

ИСКЛЮЧИТЬ

Локальная смета №2-23-22 Строительство перегораживающего сооружения П-3 на ПК420+65

Раздел 3. Бетонные и ж/бетонные работы (входной части сооружения ВБ)

55	99-90-412 Р30-18-2	Стоимость ж/б труб ПТУ20-20 *м3*	14,94	15020	224399
56	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	14,94	520	7769

		м3				
45	99-90-411	Стоимость оголовка БН-15, В15, W4 F150	1,31	15420	-	20200
	Р30-18-166	м3				

Итого по разделу 3	252368
Стоимость: материалов, тенге	252368
Накладные расходы, тенге	-
- заработная плата, тенге	-
- трудоемкость, чел-ч	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15142
Всего по разделу, тенге	**267510**
Сметная заработная плата, тенге	
Нормативная трудоемкость, чел-ч	
Всего прямые затраты	**- 267510**

РАЗДЕЛ 6.Смета 1-13-12А. СРЕЗКА БЕРМЫ КАНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА, МЕХОЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА С ПК310+00 ПО ПК410+00

Адиз ТОХ

РАЗДЕЛ 1.

1	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1936	23,36	22,08	45223	42745	11558	0,01	17
				1,28	5,56	2478	10761	87,3	0,02	37
		м3								
2	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1936	6,01	6,01	11628	11628	3522	-	-
				-	2,08	-	4034	87,3	0,01	13
		м3								
3	Е0101-24-14-К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1936	23,77	23,77	46019	46019	13938	-	-
				-	8,25	-	15966	87,3	0,03	52

41361,1 3400
+
3100 Адиа

4	E0101-30-2	-Планировка бермы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	44461,1	0,2	0,2	9019	9019	2732	-	-
				-	0,07	-	3129	87,3	-	10
5	E0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м2 1936	3,35	3,35	6489	6489	1965	-	-
				-	1,16	-	2251	87,3	-	7
6	E0101-27-11 К=10	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 1936	14,82	14,82	28687	28687	8689	-	-
				-	5,14	-	9953	87,3	0,02	33
7	E0101-33-2	-Обратная засыпка экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	м3 1936	35,5	35,03	68733	67823	20770	-	6
				0,47	11,82	910	22882	87,3	0,04	82
8	E0101-131-1	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3 1936	25,61	25,61	49579	49579	15040	-	-
				-	8,9	-	17227	87,3	0,03	56
9	E0136-6-1	-Планировка откосов насыпей земляных сооружений экскаваторами	м3 44461,1	15,84	15,84	704126	704126	181533	-	-
				-	4,68	-	207942	87,3	0,02	751

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		969503	966115		24
	Тенге		3388	294145		1042
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		969503	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	297533	-	-
Накладные расходы -	Тенге		259746	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	130
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	38962	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		73755	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1303004	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1195
Сметная заработная плата -	Тенге		-	336495	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1303004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1195
Сметная заработная плата -	Тенге		-	336495	-	

Всего по акту	3772127
Временные здания и сооружения(5%) к=0,8	150885
В том числе возвратные суммы	22633
Итого	3923012
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,3865%)	211313
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	39230
На оплату доп.отпусков (0,4%)	15692
Доп.транспорт привозных материалов (0,88%)	34522
Итого	4223769
-в базовых ценах 2001года, МРП=775	8877547
- в текущих ценах 2011-2012гг	8877547
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%)	177551
Сметная стоимость в текущем уровне цен	9055098
Итого с пониж. к-м к= 0,307975766	2788751
Налог на добавленную стоимость (12%)	334650
Итого по объекту:	3123401
В том числе возвратные суммы	14645

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз" МСХ РК

_____ **Б.Кемелбеков**

Начальник отдела ГТС РГП "Казводхоз" МСХ РК на основании письма ЗКФ №17-15-24/1415 от 29.12.15г.

_____ **И.Мырзаев**

на осн. письма ЗКФ №17-15-24/1415 от 29.12.15г и обг. Экспертизы

Директор Западно-Казахстанского филиала РГП "Казводхоз"

_____ **Н.Джумагалиев**

Технадзор _____ **Г.Утегалиев**