Форма 2Б

Заказчик КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Qazaq Jeńimpaz"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Текущий ремонт учебного корпуса по замене окон гардероба Костанайского педагогического колледжа

(наименование, адрес)

Объект Учебный корпус по адресу г. Костанай ул. Быковского, 9

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 04.04.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.04.2019	04.04.2019	20.04.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	29,160	2291,82	66824
			Накладные расходы			953,24	27788
			Сметная прибыль			169,75	4950
2	2	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	16,200	104,01	1685
			Накладные расходы			40,21	653
			Сметная прибыль			7,70	125
			Раздел: Общестроительные работы				
3	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	29,160	3100,84	90421
			Накладные расходы			734,60	21421
			Сметная прибыль			229,69	6698
4	4	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	29,160	13824,00	403108
			Сметная прибыль			1024,00	29860
5	5	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	16,200	933,29	15123
			Накладные расходы			141,82	2297
			Сметная прибыль			69,13	1120
6	6	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	16,200	1026,00	16621
			Сметная прибыль			76,00	1231
7	7	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	16,200	938,60	15205
			Накладные расходы			138,58	2245
			Сметная прибыль			69,53	1126
8	8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из откосных планок производства "Инси" шириной 110 мм. Устройство	м	30,600	2086,20	63838
			Накладные расходы			240,27	7352
			Сметная прибыль			154,53	4729
9	9	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы внутренние. Облицовка пластиковыми утепленными панелями	м откоса	14,400	581,32	8371
			Накладные расходы			281,12	4048
			Сметная прибыль			43,06	620
10	10	СТПРАЙС	Откос пластиковый из сендвич-панелей	м2	2,880	1000,00	2880
11	11	1115-0201-0303 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню /горизонтальные внутренние откосы/	м откосов	8,100	1089,04	8821
			Накладные расходы			375,25	3040
			Сметная прибыль			98,67	653
12	12	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,100	577,72	4680
			Накладные расходы			165,38	1340
			Сметная прибыль			42,79	347
			Раздел: Прочее				
13	13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,990	83,16	165
			Сметная прибыль			6,16	12
14	14	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	1,990	633,96	1262
			Сметная прибыль			46,56	93
			ИТОГО:				699000
			В том числе :				

Scanned by CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				69414
			Сметная прибыль				81864

Заказчик КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик ТОО "Qazaq Jeńimpaz"

Директор Турганбаев

Зам. директора Капикова Д.К.

Scanned by CamScanner