Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"

Наименование объекта: Строительство средней школы с государственным языком обучения на 600 мест в пос.Молодежный Уланского района ВКО

Договор № 166 от 12 июля 2011 г. доп.согл.№1 от 8 ноября 2011г

Акт №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 10. Двери								
1	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП / *м2*	15,96	6100		97356				
2	6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП / *м2*	19,33	5090		98390				
3	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП / *м2*	17,11	14500		248095				

4 6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,8	5470	9846		
	м2					
5 6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	55,84	3500	195440		
	м2					
6 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	74,22	4250	315435		
	м2					
7 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	50,4	4010	202104		
	м2					
8 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	110,4	3760	415104		
	м2					
9 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	5,4	3640	19656		
	м2					
10 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,04	3760	11430		
	м2					
11 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	17	2980	50660		
	комплект					
12 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	145	1380	200100		
	комплект					
13 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	24	1500	36000		
	комплект					
	Всего прямые затраты			**1899616**	**43781**	**8455**
				1518957	**14239**	**257**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			4531422		

	Накладные расходы, тенге				1358575				
	- заработная плата, тенге				244937				
	- трудоемкость, чел-ч				816				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				113977				
	Всего				**3617105**				
	Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация								
Раздел 1. Холодный водопровод В1									
1 9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922		922				
	шт								
2 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
	шт								
3 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
	шт								
4 8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм	5	188		940				
	м								
5 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	12	693,07	10,34	8317	124	1240	0,433	5
	м трубопровода		76,95	3,87	923	46	128	0,0189	–
6 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	16	596,67	4,19	9547	67	1258	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
7 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	97	471,67	4,19	45752	406	7626	0,337	33

	м трубопровода		59,85	1,58	5805	153	128	0,0076	1
8 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	23	362,67	4,19	8341	96	1809	0,337	8
	м трубопровода		59,85	1,58	1377	36	128	0,0076	--

Раздел 2. ГОрячий водопровод Т3

9 9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	745	745	
	шт				
10 9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	530	1590	
	шт				
11 9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430	2580	
	шт				
12 9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	38	325	12350	
	шт				
13 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	55	280	15400	
	шт				
14 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634	634	
	шт				
15 9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296	296	
	шт				
16 9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	225	450	
	шт				
17 9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	202	606	

		шт							
Раздел 3. КАнализация бытовая К1									
18	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	28,8	748,88	1,43	21568	41	3795	0,56	16
		м трубопровода		102,38	0,54	2949	16	128	0,0026	–
19	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30,73	26,45	24,88	813	765	250	0,01093	–
		м3 грунта		1,57	6,84	48	210	97	0,02376	1
20	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	0,9504	406,76	–	387	–	437	2,6082	2
		м3 грунта		406,76	–	387	–	113	–	–
21	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,77	1791,2	152,52	40786	3473	6240	1,02	23
		м3 основания		153,68	57,15	3499	1301	130	0,279	6
22	Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции шлаком	8,64	761,36	261,86	6578	2262	6360	3,44	30
		м3 изоляции		499,5	99	4316	855	123	0,48	4
23	99-2-1Прайс	Шлак	9,5	51,86		493				
		м3								
Раздел 4. Производственная канализация К3									
24	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	95	748,88	1,43	71144	136	12515	0,56	53

	м трубопровода								
			102,38	0,54	9726	51	128	0,0026	–
25 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	23,6	620,54	0,64	14645	15	3215	0,584	14
	м трубопровода								
			106,2	0,25	2506	6	128	0,0012	–
26 8-4-60	Заглушка ревизия, d=110 мм	1,3	6190		8047				
	10шт								
27 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11,8	748,88	1,43	8837	17	1554	0,56	7
	м трубопровода								
			102,38	0,54	1208	6	128	0,0026	–
28 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	14,88	26,45	24,88	394	370	121	0,01093	–
	м3 грунта								
			1,57	6,84	23	102	97	0,02376	–
29 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; ктрр3=1,2; ктрм3=1,2; кзпр3=1,2; кэкс3=1,2; кзпм3=1,2;	0,4602	406,76	–	187	–	211	2,6082	1
	м3 грунта								
			406,76	–	187	–	113	–	–
30 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,33	1791,2	152,52	16712	1423	2557	1,02	10
	м3 основания								
			153,68	57,15	1434	533	130	0,279	3
31 Е11-8-3	Устройство засыпной тепло- и звукоизоляции шлаком	3,54	761,36	261,86	2695	927	2605	3,44	12
	м3 изоляции								
			499,5	99	1768	350	123	0,48	2
32 99-2-2Прайс Шлак		3,89	51,86		202				

		м3							
	Всего прямые затраты				314168	10122			219
					37114	3690			17
	В том числе стоимость: материалов, тенге				266927				
	Накладные расходы, тенге				51793				
	- заработная плата, тенге				7769				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21958				
	Всего				**387919**				
	Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция								
Раздел 1. Отопление									
1 9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	18	489		8802				
	шт								
2 9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	641		5128				
	шт								
3 9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919		3676				
	шт								
4 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	8	1571,87	27,87	12575	223	1953	1,04	8
	м трубопровода								
			180,23	10,44	1442	84	128	0,051	–
5 1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,46	5510		2535				
	м3								
6 9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	2	22100		44200				
	шт								

7	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм *шт*	4	5190		20760			
8	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	3500		7000			
9	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм *шт*	4	757		3028			
10	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	8	377		3016			
11	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	285		1140			
12	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	8	919		7352			
13	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	641		641			
14	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	6	2035,82	28,71	12215	172	1509	1,0712	6
				185,64	10,75	1114	65	128	0,05253	–
15	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	8	940,29	21,42	7522	171	1458	0,74675	6
				134,42	8,02	1075	64	128	0,03914	–

16	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
17	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	14	474,17	4,08	6638	57	991	0,30591	4
		м трубопровода		53,77	1,53	753	21	128	0,00752	–
18	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	424,17	4,08	848	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–

Раздел 2. Теплоснабжение калорифера П2,П4

19	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	15	805,72	16,47	12086	247	2415	0,67568	10
		м трубопровода		119,58	6,17	1794	93	128	0,03008	–
20	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	11	627,13	14,54	6898	160	1532	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1137	60	128	0,02657	–
21	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	13	295,13	14,54	3837	189	1811	0,56959	7
		м трубопровода								

			103,36	5,45	1344	71	128	0,02657	–
22 9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
	шт								
23 9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	489		2934				
	шт								
24 9-1-23	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	972		3888				
	шт								
25 9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1510		3020				
	шт								
26 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
	шт								
	Всего прямые затраты				184781	1260			50
					9037	473			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				174487				
	Накладные расходы, тенге				12172				
	- заработная плата, тенге				1826				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11817				
	Всего				208770				
	Локальная смета 2-1-4 На электроосвещение								
1 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	120	94,79	10,91	11375	1309	11043	0,483	58
	м кабеля								
			78,3	6,91	9396	829	108	0,0301	4

2 Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	103	103,71	11,48	10682	1182	9890	0.503	52
	м кабеля		81,68	7.22	8413	744	108	0.0315	3
3 Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	40	78,15	8,23	3126	329	2928	0.388	16
	м труб		63,68	4,11	2547	164	108	0,0188	1
4 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5162	27,7	2,1	142987	10840	99058	0,1	516
	м кабеля		19,7	0,5	101691	2581	95	0,003	15
5 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	643	9,33	0,82	5999	527	5897	0.0501	32
	м		7,99	0.5	5138	322	108	0.0022	1
6 Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3858	3,98	–	15355	–	15458	0.0229	88
	м		3,71	–	14313	–	108	–	–
	Всего прямые затраты				189524	14187			762
					141498	4640			24
	В том числе стоимость: материалов, тенге				33839				
	Накладные расходы, тенге				144274				
	- заработная плата, тенге				21641				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20028				

	Всего					353826				
	Локальная смета 2-1-5 Силовое электрооборудование									
1 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
2 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	198	3268	1	15
	шт		227	2,3	3405	35	95	0,013	–
3 99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	292,18		292				
	шт								
4 99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А	8	79,27		634				
	шт								
5 99-1-3Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	6	235,56		1413				
	шт								
6 Ц8-83-1	Устройство УЗО	6	357,8	–	2147	–	1602	2	12
	шт		281	–	1686	–	95	–	–
7 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
8 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
	шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–
9 99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	292,18		292				
	шт								

10	99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А	шт	3	79,27		238			
11	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 20А	шт	1	219,7		220			
12	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	328	2	2
					340	4,5	340	5	95	0,026	–
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
					227	2,3	1135	12	95	0,013	–
14	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	шт	1	292,18		292				
15	99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А	шт	3	79,27		238				
16	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 20А	шт	1	219,7		220				
17	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	328	2	2
					340	4,5	340	5	95	0,026	–
18	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	501,2	13,2	2506	66	1090	1	5
					227	2,3	1135	12	95	0,013	–
19	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	шт	1	292,18		292				

20	99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А	4	79,27		317				
		шт								
21	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 20А	1	219,7		220				
		шт								
22	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
23	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	–
24	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	292,18		292				
		шт								
25	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 20А	6	219,7		1318				
		шт								
26	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,026	–
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
		шт		227	2,3	4540	46	95	0,013	–
28	99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А	20	79,27		1585				
		шт								
29	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	2	292,18		584				
		шт								
30	99-1-5Прайс	УЗО 5sm 111-0	18	3721,33		66984				

		шт								
31 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
32 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт								
				227	2,3	227	2	95	0,013	–
33 99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной		1	292,18		292				
		шт								
34 99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 16,20 А		10	79,27		793				
		шт								
35 99-1-5Прайс	УЗО 5sm 111-0		10	3721,33		37213				
		шт								
36 99-1-6Прайс	Бокс металлический 1-0--н 1р31 250*350*95		1	1834,61		1835				
		шт								
37 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862	28	862	28	328	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
38 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	95	0,013	–
39 99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной		1	292,18		292				
		шт								
40 99-1-7Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А		2	72,48		145				
		шт								
41 99-1-8Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А		1	235,56		236				

42	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 10А	шт	3	219,7		659				
43	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	328	2	2
			шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
44	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–
45	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	шт	1	292,18		292				
46	99-1-7Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А	шт	5	72,48		362				
47	99-1-8Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	шт	2	235,56		471				
48	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 10А	шт	2	219,7		439				
49	99-1-8Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	шт	6	235,56		1413				
50	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	328	2	2
			шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
51	99-1-9Прайс	Выключатель автоматический ВА57-31 Р 100А	шт	1	5084,83		5085				
52	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
53	99-1-10 Прай	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ 10А		1	1623,96		1624				

		шт							
54 Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	10	598,8	14,8	5988	148	2758	2	20
		шт	288	2,3	2880	23	95	0,013	–
55 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	800	8,5	0,1	6800	80	5548	0,05	40
		м	7,3	–	5840	–	95	–	–
56 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	10,6	0,1	2120	20	1691	0,06	12
		м	8,8	0,1	1760	20	95	–	–
57 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	98	14,6	0,2	1431	20	1108	0,07	7
		м	11,8	0,1	1156	10	95	–	–
58 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	35	19,6	0,5	686	18	549	0,1	4
		м	16,4	0,1	574	4	95	0,001	–
59 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	2000	5,4	0,1	10800	200	7030	0,02	40
		м	3,7	–	7400	–	95	–	–

60 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	500	10,6	0,4	5300	200	3658	0,05	25
	м		7,6	0,1	3800	50	95	0,001	1
61 16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2	0,2	127900		25580				
	1000м								
62 16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2	0,3	82200		24660				
	1000м								
63 16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2	0,196	29000		5684				
	1000м								
64 16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2	1	19900		19900				
	1000м								
65 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,43	13300		5719				
	1000м								
66 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	2,6	9230		23998				
	1000м								
67 8-4-1	Трубы винипластовые	108,31	650		70402				
	кг								

68	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	130	104		13520				
		м								
69	8-4-1	Трубы винипластовые	5,64	650		3666				
		кг								
70	99-1-11ПРай	Счетчик электронный САЧУ-510 5А,380В	2	3745,33		7491				
		шт								
71	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
		шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
72	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
73	99-1-11Прай	ВЫключатель автоматический ВА-51-35-3ф 250А вводной	1	6341,87		6342				
		шт								
74	99-1-12Прай	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 40,32А	5	253,67		1268				
		шт								
75	99-1-10Прай	УЗО 5 sm1342-0	1	4033,01		4033				
		шт								
76	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 25А	3	219,7		659				
		шт								
77	99-1-13Прай	Бокс металлический 2-1-Н 1Р31 466*350*95	1	2208,33		2208				
		шт								
78	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
79	99-1-14Прай	Выключатель автоматический ВА-47-100-3ф 100А вводной	1	998,84		999				

		шт								
80	99-1-12Прай	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 40,32А	3	253,67		761				
		шт								
81	99-1-8Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 16А	2	235,56		471				
		шт								
82	99-1-4Прайс	ВЫключатель автоматический ВА-47-29-3ф 10,А	1	219,7		220				
		шт								
83	99-1-2Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10, А	4	79,27		317				
		шт								
84	99-1-10Прай	УЗО 5 sm1342-0	1	4033,01		4033				
		шт								
85	99-1-15 Прай	Бокс металлический 1-0-Н 1Р31 350*250*95	1	1834,61		1835				
		шт								
86	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
87	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
		шт		227	2,3	2043	21	95	0,013	–
88	99-1-1Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-3ф 63А вводной	1	292,18		292				
		шт								
89	99-1-7Прайс	Выключатель автоматический ВА-47-29-1ф 10А	9	72,48		652				
		шт								
90	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
91	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6

		шт								
				340	4,5	1020	14	95	0.026	–
92	99-1-16Прай	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-32А	3	2617,67		7853				
		шт								
93	99-1-17 Прай	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10А	2	2188,38		4377				
		шт								
94	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
		шт								
				288	2,3	288	2	95	0.013	–
95	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	13	64	1	832	13	726	0,36	5
		шт								
				58,5	0,2	761	3	95	0.001	–
96	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	460	108,6	48,9	49956	22494	22637	0,22	101
		м								
				39,6	12,2	18216	5612	95	0.071	33
97	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	260	147,3	73	38298	18980	16747	0,29	75
		м								
				49,5	18,3	12870	4758	95	0.107	28
98	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
		м кабеля								
				20,3	3,8	203	38	95	0.022	–
99	Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	10	113,2	42,7	1132	427	473	0,25	3
		м кабеля								
				40,5	9,3	405	93	95	0,054	1

100	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2 *1000м*	0,102	127900	13046	
101	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2 *1000м*	0,255	82200	20961	
102	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2 *1000м*	0,969	29000	28101	
103	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2 *1000м*	0,2856	19900	5683	
104	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2 *1000м*	1,53	9230	14122	
105	8-4-1	Трубы винипластовые *кг*	166,97	650	108531	
		Всего прямые затраты			737625	44478 472
					84377	10907 63
		В том числе стоимость: материалов, тенге			663510	
		Накладные расходы, тенге			90527	
		- заработная плата, тенге			13579	
		- трудоемкость, чел-ч			45	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			52973	
		Всего			935863	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5503483
Итого с временными,3,4%	5690601,4
Итого с зимними удорожаниями,2,31%	5822054,3
Итого с затратами на дополнительные отпуска,0,4%	5845342,5
Итого с затратами на выслугу лет,1%	5903796
Пересчет в текущих ценах,к-1,951	11518306
Налоги,сборы,обязательные платежи,2%	230366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11748672**
НДС (12 %)	1409841
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13158513**

Заказчик:

ГУ"Управление строительства Восточно-Казахстанской области"

Начальник_____С.Нейменова

Подрядчик:

ТОО"Акмола Курылыс Материалдары"

Генеральный директор_____А.В.Майер

Тех.надзор:

ТОО"Облжилкомхозстрой"

Директор_____А.И.Каребаев